ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КСМК-АФ»

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование стройки и адрес: Строительство 45 квартирного арендного коммунального жилого дома в г. Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области (позиция 2)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 годаа

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		14	13.04 2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август 2020 г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 45 квартирного арендного коммунального жилого дома в г. Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области (позиция 2)	42 116 980	55 850 854.46							6 702 102.54	62 552 957
Всего к оплате									**6 702 102.54**	**62 552 957**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
_____ Хамитов Д.Н
Технический надзор ТОО "Строй интеграция"
эксперт _____ Нажахметов Б.К (ИИН 740321350223)
Аттестат № KZ66VIF00043436 от 27.12.2018 г.
Инженер по качеству _____ Жакупов Н.К (ИИН630501301508)
Авторский надзор ТОО "Рудстрой ЛТД" БИН 040540006727
эксперт _____ Шудабаев К.С (ИИН 640411300344)

Подрядчик
Директор ТОО "КСМК-АФ"
_____ Хамзин М.А.
Начальник ПТО _____ Асарбаева А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 50
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КСМК-АФ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 45-ти квартирного 5ти этажного жилого дома по адресу ул. Ерейментау, №83Б Ерейментауского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 45 квартирного арендного коммунального жилого дома в г. Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области (позиция 2)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №3

за Сентябрь
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3 Стены и перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	27 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	503,04	24686,31	2084,25	12418199	1048461	7421850	3875064	175
					7848,06	435,05	3947888	218848	–	1303461	
2	28 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,100;	м3	198,4202	13633		2705063		2705063		292
3	29 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	55	28716,36	2382	1579400	131010	1201686	254867	198
					4485,53	497,2	246704	27346	–	146741	
4	30 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	60	73350,93	2403,93	4401056	144236	2762237	1174993	602
					24909,72	857,67	1494583	51460	–	446084	
5	31 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	302	28661,73	2382	8655841	719364	6629590	1355048	1081
					4327,44	497,2	1306887	150154	–	800871	
6	32 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	912	4161,43	244,75	3795225	223212	2424352	1110655	529
					1258,4	51,09	1147661	46592	–	392470	
7	33 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	341	448,78	250,07	153034	85275	13203	85883	258

8	34 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	29,33	159,99	53,45	54556	18226	–	19113	
					65296		1915132		1915132		20
9	35 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32	250422		80135		80135		
10	36 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,08	83,86	2,17	426	11	204	147	
					41,54	0,39	211	2	–	46	
11	37 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,08	75,39	1,57	383	8	251	87	
					24,41	0,39	124	2	–	38	
		3.1 Армотурный пояс									
12	38 1106-1908-0101	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %	т	1,43	24189,51	1387,41	34591	1984	8928	21993	6
					16558,74	341,96	23679	489	–	4527	
13	39 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,43	216590		309724		309724		33
		3.2 Вентиляционные шахты							–	24778	
14	40 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,4	31417,14	2382,02	263904	20009	200672	44081	332
					5145,6	497,14	43223	4176	–	24639	
		Раздел 5 Перекрытия									

15	59	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	150	9930,09	1615,11	1489514	242267	896603	496736	2145
						2337,63	468,79	350644	70319	–	158900	
16	60	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	583,72	6820		3980970		3980970		429
17	61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	223857		17909		17909		1
			Раздел 9 Полы									
			9.1 Подвал									
18	107	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	509,22	709,86	27,05	361475	13776	185367	158915	56
						318,79	13,21	162332	6726	–	41631	
19	108	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2036,88	99,29	4,72	202235	9615	184814	11520	23
						3,83	2,18	7806	4449	–	17100	

Итого	**55 030 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 786 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 639 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	598 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 938 690
Накладные расходы, тенге	8 589 989
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 076 337
Всего	**55 030 542**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	495 275
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	943 939
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 129 395**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**57 599 151**
Итого с учетом конкурсной скидки	**55 850 854,46**
НДС (12 %)	6 702 102,54
Итого	**62 552 957**

Подрядчик

Директор ТОО "КСМК-АФ"

_____ Хамзин М.А.

Начальник ПТО _____ Асарбаева А.Е.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

_____ Хамитов Д.К

Технический надзор ТОО "СтройИнтеграция"

эксперт _____ Кожахметов Б.К (ИИН 740321350223)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г

Инженер по качеству _____ Жакупов Н.К (ИИН630501301508)

Авторский надзор: ТОО "Рудстрой ЛТД" БИН 040540006727

эксперт _____ Шудабаев К.С (ИИН 640411300344)