Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Наименование объекта: «Строительство инженерных сетей дома культуры до 150 мест в селе Дон, Хромтауского района, Актюбинской области»
Договор: №34 от 19.08.2023г.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№34	19.08.2023г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяца	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2021г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в сост		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**21 749 369**		-	-	-	-	-	
В том числе за отчетный месяц		**7 749 369**		**6 449 516**			**830 290**	**7 749 369**
Акт 1-1 вертикальная планировка		755 120		628 458			80 906	755 120
Акт 4-1 электроснабжение 10кВ		512 632		426 645			54 925	512 632
Акт 6-4 Тепловые сети		4 599 088		3 827 652			492 759	4 599 088
Акт 7 Благоустройство		1 882 529		1 566 760			201 700	1 882 529

Заказчик:
Руководитель отдел
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Аманшиев А.Ж.

Подрядчик:
и.о. Директора ТОО "Отес Актобе"
Примбетов М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "GrandBuildCompany"
Шадияров Н.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
Балтабаев Р.А.

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2,БИН 060140005014, Тел.: 87133659986**
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидульный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе"Актюбинская область, г.Актобе, А.СМАГУЛОВА, 1Е, БИН 090140007899,Тел.: 87012229646**
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидульный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство инженерных сетей дома культуры до 150 мест в селе Дон, Хромтауского района, Актюбинской области»**
(Наименование, адрес)

Объект: **Подготовительные работы**
(Наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 19.08.2023г.**

Акт выполненных работ №2 за июль месяц 2024г.
01-01-01 вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	971,9619		294,64	294,64	286379	286379	–	66745	381369
		НР - 72%; СП - 8%				--	95,37	--	92696		28245	
2	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3уплотненного грунта	1112		124,57	124,57	138522	138522	–	32593	184803
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,71	--	45270		13689	
3	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	1112		29,14	29,14	32404	32404	–	10475	46304
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,08	--	14545		3425	
4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход	4770,3		2,52	2,52	12021	12021	–	2767	15980
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,80	--	3816		1193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									628458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						469326			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						156327			
		- Накладные расходы	Тенге								112580	
		- Сметная прибыль	Тенге								46552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

04-01-01 электроснабжение 10кВ.

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1		61498,15	16063,83	61498	16064	15550	28613	97320
		НР - 80%, СП - 8%				29883,98	5881,87	29884	5882		7209	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	7,56		3017,09	–	22809	–	–	16423	42370
		НР - 72%, СП - 8%				3017,09	–	22809	–		3139	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	7,56		1574,15	–	11901	–	–	8568	22107
		НР - 72%, СП - 8%				1574,15	–	11901	–		1637	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели из местного грунта**	м кабеля	42		383,70	242,24	16115	10174	–	7836	25867
		НР - 72%, СП - 8%				141,46	117,65	5941	4941		1916	
5	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	42		679,34	340,31	28532	14293	2356	12503	44317
		НР - 72%, СП - 8%				282,92	130,53	11883	5482		3283	
6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	42		364,10	222,64	15292	9351	–	7273	24370
		НР - 72%, СП - 8%				141,46	99,06	5941	4161		1805	
7	243-101-0304 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10**	км	0,04284		3418893,00	–	146465	–	146465	–	158182
		СП - 8%				–	–	–	–		11717	
8	213-101-0302 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,168		66751,00	–	11214	–	11214	–	12111
		СП - 8%				–	–	–	–		897	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									426645
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					88359				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						49882			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						20466			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							175586		
		- Накладные расходы	Тенге								81216	
		- Сметная прибыль	Тенге								31603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

06-01-04 тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,156		1749814,22 990397,50	747709,46 223178,05	272971 154502	116643 34816	1826	187425 36832	497227
2	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие** *СП - 8%*	т	0,04094		1044650,00 --	-- --	42768 --	-- --	42768	-- 3421	46189
3	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0,00148		1044650,00 --	-- --	1546 --	-- --	1546	-- 124	1670
4	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	стык	2		35700,45 2326,20	33130,70 7339,63	71401 4652	66261 14679	488	17592 7119	96112
4.1	261-107-0511	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	0,55	1,1	419,00				461		
5	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01		870191,68 672307,02	116379,56 45623,92	8702 6723	1164 456	815	7108 1265	17074
6	241-102-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм** *СП - 8%*	м	10,04		347,00 --	-- --	3484 --	-- --	3484	-- 279	3763
7	1124-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	компенсатор	2		9312,46 7179,48	1974,60 969,25	18625 14359	3950 1939	316	16134 2781	37540
8	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5мм** *СП - 8%*	м	169,854		2002,00 --	-- --	340048 --	-- --	340048	-- 27204	367252
9	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,5 мм** *СП - 8%*	шт.	10		629,00 --	-- --	6290 --	-- --	6290	-- 503	6793
10	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С,PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	2		42414,00 --	-- --	84828 --	-- --	84828	-- 6786	91614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00	--	10448	--	10448	--	11284
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/Сальник	т	0,0048	1214729,04	2283,38	5831	11	5200	569	6912
		НР - 91%; СП - 8%			129210,66	1028,17	620	5		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	5164,36	--	5164	--	1371	3717	9592
		НР - 98%; СП - 8%			3793,23	--	3793	--		711	
14	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	1936647,96	6156,33	11620	37	6758	4794	17727
		НР - 99%; СП - 8%			804224,97	2779,86	4825	17		1313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Дренажный колодец, диаметром 1000мм											
15	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,16	66730,44	18061,18	77407	20951	20616	44363	131512
		НР - 99%; СП - 8%			30896,94	7733,45	35840	8971		9742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,2194	4083,87	31,69	53986	419	46879	6280	65087
		НР - 93%; СП - 8%			505,94	4,85	6688	64		4821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в двеслоя	$м^2$ поверхности	12,5914	2933,61	34,99	36938	440	20092	11422	52229
		НР - 69%; СП - 8%			1302,97	11,69	16406	147		3869	
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,16	8265,34	3026,68	1322	484	585	436	1898
		НР - 93%; СП - 8%			1581,31	1346,32	253	215		141	
19	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7862,00	--	7862	--	7862	--	8491
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
20	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6758,00	--	13516	--	13516	--	14597
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
21	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	16819,00	--	16819	--	16819	--	18165
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
22	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	11714,00	--	35142	--	35142	--	37953
		СП - 8%			--	--	--	--		2811	
23	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6а	шт.	1	11714,00	--	11714	--	11714	--	12651
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
24	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	1	15733,00	--	15733	--	15733	--	16992
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелогобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,08	49998,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
26	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
27	1122-0601-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионнойизоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,156	188813,27	250,52	29455	39	14822	14459	47427
		НР - 99%; СП - 8%			93550,80	72,69	14594	11		3513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	$м^3$ изоляции	2,32	52991,25	2967,55	122940	6885	35838	63486	201340
		НР - 76%; СП - 8%			34576,50	1429,65	80217	3317		14914	
29	234-201-0102 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	3,5728	25878,00	--	92457	--	92457	--	99854
		СП - 8%			--	--	--	--		7397	
30	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытияизоляции	116,8	1101,18	24,49	128618	2860	53298	55995	199382
		НР - 76%; СП - 8%			620,38	10,42	72460	1217		14769	
31	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,13432	552642,00	--	74231	--	74231	--	80169
		СП - 8%			--	--	--	--		5938	
32	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	17,83	363,50	363,50	6481	6481	--	1204	8300
		НР - 72%; СП - 8%			--	93,82	--	1673		615	
33	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5$м^3$	$м^3$ грунта	40,4352	312,53	312,53	12637	12637	--	2348	16184
		НР - 72%; СП - 8%			--	80,67	--	3262		1199	
34	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1км	т·км	31,2025	228,00	--	7114	--		--	7683
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,830464	3620,51	--	10248	--	--	7378	19036
		НР - 72%; СП - 8%			3620,51	--	10248	--		1410	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,830464	1574,15	--	4456	--	--	3208	8277
		НР - 72%; СП - 8%			1574,15	--	4456	--		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	40,4352	86,09	86,09	3481	3481	–	812	4636
					–	27,87	–	1127		343	
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	40,4352	288,56	135,11	11668	5463	–	6319	19426
					153,45	63,61	6205	2572		1439	
39	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	15,912	7130,18	1749,35	113455	27835	62530	32432	157558
					1451,08	740,54	23090	11783		11671	
40	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся наплиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных конструкций	13,8584	19967,91	4358,61	276723	60404	111718	149355	460164
					7547,84	1585,37	104601	21971		34086	
41	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	$м^3$	7,92	49913,00	–	395311	–	395311	–	426936
					–	–	–	–		31625	
42	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	$м^3$	4,2004	102399,00	–	430117	–	430117	–	464526
					–	–	–	–		34409	
43	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	$м^3$	0,208	49998,00	–	10400	–	10400	–	11232
					–	–	–	–		832	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3827652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				564532				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					336445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108242			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1999194		
		- Перевозка грузов	Тенге				7114				
		- Накладные расходы	Тенге							636836	
		- Сметная прибыль	Тенге							283530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

07-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие площадок										
Асфальтобетон, тип 1												
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотномтеле	35,64		5980,26	1795,19	213136	63981	139938	26062	258334
		НР - 108%; СП - 8%				258,62	418,48	9217	14915		19136	
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	237,6		418,29	355,91	99386	84564	236	43405	154215
		НР - 108%; СП - 8%				61,39	107,76	14586	25604		11424	
Брусчатка, тип 2												
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания вплотном теле	71,5648		8216,44	1857,95	588008	132963	436537	53700	693044
		НР - 108%; СП - 8%				258,62	436,17	18508	31214		51336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					900530	281508	576711	123167	1105593
								42311	71733	–	81896	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					900530				
		Материалы	Тенге					576710				
		Всего заработная плата	Тенге						114044			
		Накладные расходы	Тенге					123167				
		Сметная прибыль	Тенге					81896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1105593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						114044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1105593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						114044			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие площадок за пределами территории										
Асфальтобетон, тип 1												
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотномтеле	39,84		5980,26	1795,19	238254	71520	156431	29134	288779
		НР - 108%; СП - 8%				258,62	418,48	10303	16672		21391	
5	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	265,6		418,29	355,91	111098	94530	263	48520	172388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			61,39	107,76	16305	28621		12770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				349352	166050	156694	77654	461167
	Стоимость общестроительных работ						26608	45293	–	34161	
	Материалы		Тенге				349352				
	Всего заработная плата		Тенге				156693				
		Накладные расходы	Тенге					71901			
		Сметная прибыль	Тенге				77654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				461167				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					71901			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				461167				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					71901			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**1566760**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68919				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					447558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						733403		
		- Накладные расходы	Тенге							200821	
		- Сметная прибыль	Тенге							116057	

ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**	**6 449 516**
Временные здания и сооружения 1,3%		**83 844**
итого		**6 533 359**
Удорожание в зимнее время 1,29%		**84 280**
итого		**6 617 640**
Непредвиденные расходы 2%		**132 353**
итого		**6 749 992**
В текущих ценах на 2023г. К=1,079		**7 283 242**
с коэффициентом к договорной цене		**6 919 080**
НДС 12%		**830 290**
Итого на выполнение		**7 749 369**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или
и.о.директора Примбетов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Руководитель Аманшиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "GrandBuildCompany"
Эксперт Шадияров Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
Балтабаев Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальный идентификационный
Место печати (при наличии)