Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской медицинский колледж"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт**
( наименование)

Договор подряда Договор № 92 от 12.07.2019г., Дополнительное соглашение №92/1 от 04.12.2019г.

## Акт приемки выполненных работ № 8 за декабрь 2019г.
на Общестроительные работы (АР)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | РАЗДЕЛ 1. Фасад | | | | | | | | | |
| | | | Ремонт карниза стен | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 370,44 | 709,07 | 4,56 | 262667,16 | 1690,10 | 80820,98 | 130326,55 | 424433,21 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 486,33 | 2,30 | 180156,09 | 853,01 | | 31439,50 | |
| | | | Облицовка стен фасада | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1613 | 709,07 | 4,56 | 1143726,73 | 7359,15 | 351917,29 | 567478,47 | 1848101,62 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 486,33 | 2,30 | 784450,29 | 3714,26 | | 136896,42 | |
| | | | РАЗДЕЛ 2. Кровля | | | | | | | | | |
| 3 | 14 | Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 90 | 1508,37 | 89,47 | 135752,93 | 8052,01 | 4613,31 | 93458,24 | 247548,06 |
| | | | *НР - 74,52%; СП - 8%* | | | 1367,64 | 25,84 | 123087,60 | 2326,03 | | 18336,89 | |
| | | | РАЗДЕЛ 3. Полы | | | | | | | | | |
| | | | Заменить деревянных плинтусов на поливинилхлоридные | | | | | | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 7669,2 | 331,05 | 0,83 | 2538874,09 | 6345,50 | 1561767,39 | 823952,01 | 3631852,19 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 126,58 | 0,41 | 970761,20 | 3177,35 | | 269026,09 | |
| | | | Плинтусы керамические | | | | | | | | | |
| 5 | 42 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 3176,8 | 583,58 | 1,65 | 1853930,92 | 5256,97 | 829048,23 | 864830,29 | 2936262,11 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 320,96 | 0,83 | 1019625,73 | 2632,30 | | 217500,90 | |
| | | | РАЗДЕЛ 4. Потолки | | | | | | | | | |
| 6 | 45 | Е11-150405-0108<br>1115-0405-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4793,7 | 1403,78 | 6,71 | 6729312,60 | 32145,11 | 1315026,43 | 3886824,77 | 11465428,36 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1122,75 | 3,38 | 5382141,06 | 16226,67 | | 849290,99 | |
| | | | ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 7 | 47 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит типа "Армстронг". Устройство | м2 | 432 | 1513,55 | 143,12 | 653853,00 | 61829,40 | -- | 448662,88 | 1190717,15 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1370,42 | 72,04 | 592023,60 | 31119,29 | | 88201,27 | |
| 8 | 48 | С122-030301-0106<br>2203-0301-0106<br>РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок из минерального волокна класса t 13 мм в комплекте | м2 | 453,6 | 2851,00 | -- | 1293213,60 | -- | 1293213,60 | -- | 1396670,69 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103457,09 | |
| 9 | 50 | Е11-150108-1605<br>1115-0108-1605<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Облицовка гипсокартонными листами | м2 | 130 | 9378,34 | 64,56 | 1219183,74 | 8392,41 | 232684,20 | 707259,09 | 2080558,26 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7523,90 | 32,29 | 978107,13 | 4197,17 | | 154115,43 | |
| | | | РАЗДЕЛ 5. Стены | | | | | | | | | |
| 10 | 54 | Е11-150405-0107<br>1115-0405-0107<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 9599,4 | 1115,01 | 6,15 | 10703412,88 | 59075,67 | 2358855,09 | 5987033,81 | 18025682,43 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 863,13 | 3,11 | 8285482,13 | 29842,61 | | 1335235,74 | |
| | | | РАЗДЕЛ 6. Двери | | | | | | | | | |
| 11 | 64 | Е12-060101-0901<br>1206-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 5 | -2113,80 | -108,42 | -10569,01 | -542,08 | -- | -6675,09 | -18623,63 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | -2005,39 | -54,83 | -10026,93 | -274,13 | | -1379,53 | |
| | | | ДВЕРИ ПОДВАЛА | | | | | | | | | |
| 12 | 65 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 48,51 | 2673,48 | 541,80 | 129690,36 | 26282,65 | 47062,95 | 51396,70 | 195574,03 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 56344,75 | 7107,97 | | 14486,97 | |
| | | | ДВЕРИ 1-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |
| 13 | 69 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 35,07 | 2673,48 | 541,80 | 93758,83 | 19000,88 | 34023,87 | 37156,92 | 141389,02 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 40734,09 | 5138,66 | | 10473,26 | |
| 14 | 73 | Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 4,56 | 4139,53 | 179,07 | 18876,25 | 816,56 | 11008,07 | 6037,38 | 26906,72 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 7051,62 | 401,93 | | 1993,09 | |
| | | | ДВЕРИ 2-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |
| 15 | 78 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 42 | 2673,48 | 541,80 | 112286,03 | 22755,55 | 40747,14 | 44499,31 | 169328,16 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 48783,34 | 6154,08 | | 12542,83 | |
| 16 | 82 | Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 8,1 | 4139,53 | 179,07 | 33530,18 | 1450,48 | 19553,80 | 10724,29 | 47794,83 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 12525,90 | 713,96 | | 3540,36 | |
| 17 | 83 | С121-090202-0302 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 4,32 | 26931,00 | -- | 116341,92 | -- | 116341,92 | -- | 125649,27 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9307,35 | |
| 18 | 84 | С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 3,78 | 23223,00 | -- | 87782,94 | -- | 87782,94 | -- | 94805,58 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7022,64 | |
| | | | ДВЕРИ 3-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |
| 19 | 87 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 42,84 | 2673,48 | 541,80 | 114531,75 | 23210,66 | 41562,09 | 45389,30 | 172714,73 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 49759,00 | 6277,17 | | 12793,68 | |
| 20 | 91 | Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 8,82 | 4139,53 | 179,07 | 36510,64 | 1579,41 | 21291,92 | 11677,56 | 52043,26 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 13639,32 | 777,42 | | 3855,06 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 92 | С121-090202-0302<br>2109-0202-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 8,82 | 26931,00 | -- | 237531,42 | -- | 237531,42 | -- | 256533,93 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19002,51 | |
| | | | ДВЕРИ 4-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |
| 22 | 95 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 43,05 | 2673,48 | 541,80 | 115093,18 | 23324,43 | 41765,82 | 45611,79 | 173561,37 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 50002,92 | 6307,94 | | 12856,40 | |
| 23 | 99 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 10,71 | 4139,53 | 179,07 | 44334,35 | 1917,85 | 25854,48 | 14179,89 | 63195,39 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 16562,03 | 944,01 | | 4681,14 | |
| 24 | 100 | С121-090202-0302<br>2109-0202-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 8,82 | 26931,00 | -- | 237531,42 | -- | 237531,42 | -- | 256533,93 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19002,51 | |
| 25 | 101 | С121-090202-0304<br>2109-0202-0304<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 1,89 | 23223,00 | -- | 43891,47 | -- | 43891,47 | -- | 47402,79 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3511,32 | |
| | | | ДВЕРИ 5-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |
| 26 | 104 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 42,84 | 2673,48 | 541,80 | 114531,75 | 23210,66 | 41562,09 | 45389,30 | 172714,73 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 49759,00 | 6277,17 | | 12793,68 | |
| 27 | 108 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 10,71 | 4139,53 | 179,07 | 44334,35 | 1917,85 | 25854,48 | 14179,89 | 63195,39 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 16562,03 | 944,01 | | 4681,14 | |
| 28 | 109 | С121-090202-0302<br>2109-0202-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 8,82 | 26931,00 | -- | 237531,42 | -- | 237531,42 | -- | 256533,93 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19002,51 | |
| 29 | 110 | С121-090202-0304<br>2109-0202-0304<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 1,89 | 23223,00 | -- | 43891,47 | -- | 43891,47 | -- | 47402,79 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3511,32 | |
| | | | ДВЕРИ МАНСАРДА | | | | | | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 113 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 29,19 | 2673,48 | 541,80 | 78038,79 | 15815,10 | 28319,26 | 30927,02 | 117683,07 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 33904,42 | 4277,09 | | 8717,26 | |
| 31 | 117 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 8,28 | 4139,53 | 179,07 | 34275,30 | 1482,71 | 19988,33 | 10962,61 | 48856,94 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 12804,25 | 729,83 | | 3619,03 | |
| 32 | 118 | С121-090202-0302<br>2109-0202-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 5,76 | 26931,00 | -- | 155122,56 | -- | 155122,56 | -- | 167532,36 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12409,80 | |
| | | | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 33 | 123 | С121-090404-1003<br>2109-0404-1003<br>РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 171 | 4249,00 | -- | 726579,00 | -- | 726579,00 | -- | 784705,32 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58126,32 | |
| 34 | 124 | С121-090404-0305<br>2109-0404-0305<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 171 | 5439,00 | -- | 930069,00 | -- | 930069,00 | -- | 1004474,52 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74405,52 | |
| 35 | 125 | Е11-100111-0401<br>1110-0111-0401<br>РСНБ РК 2015 | Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2 | м | 749,7 | 437,88 | 1,10 | 328275,79 | 827,07 | 265304,59 | 50672,20 | 409263,82 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 82,89 | 0,55 | 62144,13 | 414,13 | | 30315,84 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 7. ОКНА | | | | | | | | | |
| | | | ОКНА МАНСАРДА | | | | | | | | | |
| 36 | 127 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 168,21 | 2606,63 | 170,28 | 438461,96 | 28642,43 | 244870,03 | 145240,62 | 630398,78 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 980,62 | 85,37 | 164949,50 | 14359,90 | | 46696,21 | |
| 37 | 128 | С121-090201-0302<br>2109-0201-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 168,21 | 18234,00 | -- | 3067141,14 | -- | 3067141,14 | -- | 3312512,43 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 245371,29 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 52067336,67 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 18941334,17 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 381838,52 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 154639,84 | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14820129,19 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 14067195,80 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3856839,82 | |
| | | | **Итого с временными** | **1,50%** | | | | | | | **781 010,05** | **52 848 346,72** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | **1,35%** | | | | | | | **713 452,68** | **53 561 799,40** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **2%** | | | | | | | **1 071 235,99** | **54 633 035,39** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к =** | **1,0498961** | | | | | | | | **57 359 010,79** |
| | | | **Итого с НДС** | **12 %** | | | | | | | **6 883 081,29** | **64 242 092,08** |
| | | | **Тендерная скидка** | | | | | | | | | **-4 119 491,39** |
| | | | **Итого за вычетом тендерной скидки** | | | | | | | | | **60 122 600,69** |
| | | | *в том числе НДС 12%* | | | | | | | | | *6 441 707,22* |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"**
**БИН 000340001583**

**Мадеева Ж.А.**

**Технический надзор:**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**
**БИН 091140017373**

**Кожанбаев У.Р.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Проммедконтракт»**
**БИН 990540004778**

**Сагимбаев А.Я.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Global Construction kz"**
**БИН 061140023749**

**Конебаев Б.К.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской медицинский колледж"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт**
( наименование)

Договор подряда Договор № 92 от 12.07.2019г., Дополнительное соглашение №92/1 от 04.12.2019г.

## Акт приемки выполненных работ № 9 за декабрь 2019г.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 13 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 68,4%; СП - 8%* | м трубопровода | 565 | 659,39 | 99,83 | 372557,38 | 56404,29 | 145198,79 | 136572,95 | 549860,77 |
| | | | | | | 302,57 | 50,82 | 170954,31 | 28713,75 | | 40730,43 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 549860,77 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 170954,31 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 56404,29 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 28713,75 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 145198,79 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 136572,95 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 40730,43 | |
| | | | **Итого с временными** | **1,50%** | | | | | | | **8 248** | **558 109** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | **1,35%** | | | | | | | **7 534** | **565 643** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **2%** | | | | | | | **11 313** | **576 956** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года,** к = | **1,0498961** | | | | | | | | **605 744** |
| | | | **Итого с НДС** | **12 %** | | | | | | | **72 689** | **678 433** |
| | | | **Тендерная скидка** | | | | | | | | | **-43 504** |
| | | | **Итого за вычетом тендерной скидки** | | | | | | | | | **634 929** |
| | | | *в том числе НДС 12%* | | | | | | | | | *68 028* |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"**
**БИН 000340001583**

**Малеева Ж.А.**

**Технический надзор:**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**
**БИН 091140017373**

**Козганбаев У.Р.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Проммедконтракт»**
**БИН 990540004778**

**Сагимбаев А.С.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Global Construction kz"**
**БИН 061140023749**

**Конебаев Б.К.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской медицинский колледж"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт**
( наименование)

Договор подряда Договор № 92 от 12.07.2019г., Дополнительное соглашение №92/1 от 04.12.2019г.

## Акт приемки выполненных работ № 10 за декабрь 2019г.

на Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение (В1)** | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр 25 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 594,39 | 27,58 | 594,39 | 27,58 | 18,64 | 495,67 | 1177,26 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 548,17 | 13,81 | 548,17 | 13,81 | | 87,20 | |
| 2 | 17 | С123-030301-0211<br>2303-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25 | шт. | 1 | 15350,00 | -- | 15350,00 | -- | 15350,00 | -- | 16578,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1228,00 | |
| 3 | 18 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 45 | 2279,01 | 112,91 | 102555,66 | 5080,95 | 13530,36 | 75135,15 | 191906,08 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1865,43 | 27,62 | 83944,35 | 1242,90 | | 14215,27 | |
| 4 | 19 | С123-040902-3124<br>2304-0902-3124<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre | шт. | 20 | 988,00 | -- | 19760,00 | -- | 19760,00 | -- | 21340,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1580,80 | |
| 5 | 20 | С123-040902-3125<br>2304-0902-3125<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre | шт. | 15 | 1427,00 | -- | 21405,00 | -- | 21405,00 | -- | 23117,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1712,40 | |
| 6 | 21 | С123-040902-3126<br>2304-0902-3126<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre | шт. | 7 | 2084,00 | -- | 14588,00 | -- | 14588,00 | -- | 15755,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1167,04 | |
| 7 | 22 | С123-040902-3127<br>2304-0902-3127<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre | шт. | 1 | 3060,00 | -- | 3060,00 | -- | 3060,00 | -- | 3304,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244,80 | |
| 8 | 23 | С123-040902-3128<br>2304-0902-3128<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre | шт. | 1 | 5417,00 | -- | 5417,00 | -- | 5417,00 | -- | 5850,36 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 433,36 | |
| 9 | 24 | С123-040902-3129<br>2304-0902-3129<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre | шт. | 1 | 8373,00 | -- | 8373,00 | -- | 8373,00 | -- | 9042,84 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 669,84 | |
| 10 | 25 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 4092,79 | 266,97 | 8185,58 | 533,94 | 1052,84 | 5928,03 | 15242,70 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 3299,40 | 61,16 | 6598,80 | 122,32 | | 1129,09 | |
| 11 | 26 | С123-040902-3131<br>2304-0902-3131<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 3" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 80, типа Genebre | шт. | 2 | 26309,00 | -- | 52618,00 | -- | 52618,00 | -- | 56827,44 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4209,44 | |
| 12 | 29 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2279,01 | 112,91 | 2279,01 | 112,91 | 300,67 | 1669,67 | 4264,58 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1865,43 | 27,62 | 1865,43 | 27,62 | | 315,89 | |
| 13 | 30 | С123-040902-3124<br>2304-0902-3124<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre | шт. | 1 | 988,00 | -- | 988,00 | -- | 988,00 | -- | 1067,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79,04 | |
| 14 | 31 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 11 | 2251,43 | 85,33 | 24765,78 | 938,63 | 3307,42 | 18232,39 | 46438,02 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1865,43 | 13,81 | 20519,73 | 151,91 | | 3439,85 | |
| 15 | 32 | С123-030103-0502<br>2303-0103-0502<br>РСНБ РК 2015 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 250 | 982,00 | -- | 245500,00 | -- | 245500,00 | -- | 265140,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19640,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 39 | Е11-160901-0101<br>1116-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 23911,24 | 453,09 | 23911,24 | 453,09 | 12671,65 | 9621,58 | 36215,45 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 10786,50 | 122,32 | 10786,50 | 122,32 | | 2682,63 | |
| 17 | 40 | С123-030301-0212<br>2303-0301-0212<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | 18846,00 | -- | 18846,00 | -- | 18846,00 | -- | 20353,68 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1507,68 | |
| 18 | 41 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 4092,79 | 266,97 | 4092,79 | 266,97 | 526,42 | 2964,01 | 7621,35 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 3299,40 | 61,16 | 3299,40 | 61,16 | | 564,54 | |
| 19 | 42 | С123-040101-1503<br>2304-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 38762,00 | -- | 38762,00 | -- | 38762,00 | -- | 41862,96 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3100,96 | |
| 20 | 43 | С123-020103-0110<br>2302-0103-0110<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 2169,00 | -- | 13014,00 | -- | 13014,00 | -- | 14055,12 |

## РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел (В1)

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1041,12 | |
| 21 | 44 | С123-010103-0210<br>2301-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 11 | 4795,00 | -- | 52745,00 | -- | 52745,00 | -- | 56964,60 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4219,60 | |
| 22 | 45 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка | шт. | 1 | 2251,43 | 85,33 | 2251,43 | 85,33 | 300,67 | 1657,49 | 4221,64 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1865,43 | 13,81 | 1865,43 | 13,81 | | 312,71 | |
| 23 | 46 | С123-040905-3301<br>2304-0905-3301<br>РСНБ РК 2015 | Краны спускные, DN 15 11б18бк | шт. | 1 | 4802,00 | -- | 4802,00 | -- | 4802,00 | -- | 5186,16 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384,16 | |
| | | | РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | | | | | | | | | |
| 24 | 56 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр 20 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 594,39 | 27,58 | 594,39 | 27,58 | 18,64 | 495,67 | 1177,26 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 548,17 | 13,81 | 548,17 | 13,81 | | 87,20 | |
| 25 | 57 | С123-030301-0210<br>2303-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 | шт. | 1 | 5783,00 | -- | 5783,00 | -- | 5783,00 | -- | 6245,64 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 462,64 | |
| 26 | 58 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 40 | 2279,01 | 112,91 | 91160,59 | 4516,40 | 12026,99 | 66786,80 | 170583,18 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1865,43 | 27,62 | 74617,20 | 1104,80 | | 12635,79 | |
| 27 | 59 | С123-040902-3124<br>2304-0902-3124<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre | шт. | 17 | 988,00 | -- | 16796,00 | -- | 16796,00 | -- | 18139,68 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1343,68 | |
| 28 | 60 | С123-040902-3125<br>2304-0902-3125<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre | шт. | 15 | 1427,00 | -- | 21405,00 | -- | 21405,00 | -- | 23117,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1712,40 | |
| 29 | 61 | С123-040902-3126<br>2304-0902-3126<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre | шт. | 7 | 2084,00 | -- | 14588,00 | -- | 14588,00 | -- | 15755,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1167,04 | |
| 30 | 62 | С123-040902-3127<br>2304-0902-3127<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre | шт. | 1 | 3060,00 | -- | 3060,00 | -- | 3060,00 | -- | 3304,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244,80 | |
| 31 | 65 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2279,01 | 112,91 | 2279,01 | 112,91 | 300,67 | 1669,67 | 4264,58 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1865,43 | 27,62 | 1865,43 | 27,62 | | 315,89 | |
| 32 | 66 | С123-040902-3124<br>2304-0902-3124<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre | шт. | 1 | 988,00 | -- | 988,00 | -- | 988,00 | -- | 1067,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79,04 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Сан.-технические приборы** | | | | | | | | | |
| 33 | 85 | Е11-170501-0101<br>1117-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Установка моек на одно отделение | комплект | 4 | 2553,04 | 66,50 | 10212,16 | 266,01 | 1328,71 | 7721,81 | 19368,69 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 2154,36 | 34,36 | 8617,44 | 137,45 | | 1434,72 | |
| 34 | 86 | С123-030102-1106<br>2303-0102-1106<br>РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 4 | 6825,00 | -- | 27300,00 | -- | 27300,00 | -- | 29484,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2184,00 | |
| 35 | 87 | С123-030102-1233<br>2303-0102-1233<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт | 4 | 6942,00 | -- | 27768,00 | -- | 27768,00 | -- | 29989,44 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2221,44 | |
| 36 | 88 | Е11-170101-0106<br>1117-0101-0106<br>РСНБ РК 2015 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 30 | 3003,38 | 88,57 | 90101,49 | 2657,01 | 6655,98 | 72457,01 | 175563,17 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 2692,95 | 45,41 | 80788,50 | 1362,30 | | 13004,68 | |
| 37 | 89 | С123-030102-0936<br>2303-0102-0936<br>РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 30 | 8716,00 | -- | 261480,00 | -- | 261480,00 | -- | 282398,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20918,40 | |
| 38 | 90 | С123-030102-1221<br>2303-0102-1221<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 30 | 8207,00 | -- | 246210,00 | -- | 246210,00 | -- | 265906,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19696,80 | |
| 39 | 91 | Е11-170301-0101<br>1117-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 28 | 3735,23 | 175,87 | 104586,41 | 4924,25 | 15124,57 | 76805,82 | 195903,61 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 3019,20 | 90,85 | 84537,60 | 2543,83 | | 14511,38 | |
| 40 | 92 | С123-030102-0302<br>2303-0102-0302<br>РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 28 | 18175,00 | -- | 508900,00 | -- | 508900,00 | -- | 549612,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40712,00 | |
| 41 | 93 | Е11-170101-0110<br>1117-0101-0110<br>РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 2 | 1849,84 | 219,92 | 3699,68 | 439,83 | 525,47 | 2609,66 | 6814,09 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1367,19 | 112,21 | 2734,38 | 224,42 | | 504,75 | |
| 42 | 94 | С123-030102-0203<br>2303-0102-0203<br>РСНБ РК 2015 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 2 | 26953,00 | -- | 53906,00 | -- | 53906,00 | -- | 58218,48 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4312,48 | |
| 43 | 95 | Е11-170201-0103<br>1117-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка смесителей | шт | 2 | 1004,45 | 0,12 | 2008,90 | 0,24 | 75,26 | 1705,26 | 4011,30 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 966,70 | -- | 1933,40 | -- | | 297,13 | |
| 44 | 96 | С123-030102-1226<br>2303-0102-1226<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 | шт | 2 | 6663,00 | -- | 13326,00 | -- | 13326,00 | -- | 14392,08 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1066,08 | |
| 45 | 97 | Е11-170101-0111<br>1117-0101-0111<br>РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 12 | 7495,04 | 33,96 | 89940,44 | 407,53 | 81909,79 | 6906,46 | 104594,66 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 635,26 | 17,28 | 7623,12 | 207,34 | | 7747,75 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | | | | | 2843444,65 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 392693,05 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 20851,17 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 7377,41 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1866412,76 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352862,15 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 210625,53 | |
| | | | **Итого с временными** | **1,50%** | | | | | | | **42 652** | **2 886 096** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | **1,35%** | | | | | | | **38 962** | **2 925 059** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **2%** | | | | | | | **58 501** | **2 983 560** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к =** | **1,0498961** | | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | **12 %** | | | | | | | | **3 132 428** |
| | | | **Тендерная скидка** | | | | | | | | **375 891** | **3 508 319** |
| | | | **Итого за вычетом тендерной скидки** | | | | | | | | | **-224 969** |
| | | | ***в том числе НДС 12%*** | | | | | | | | | ***3 283 350*** |
| | | | | | | | | | | | | ***351 787*** |

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
БИН 000340001583

Мадеева Ж.А.

Технический надзор:
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
БИН 091140017373

Козганбаев У.Р.

Авторский надзор:
ТОО «Проммедконтракт»
БИН 990540004778

Сагимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Construction kz"
БИН 061140023749

Конебаев Б.К.

Заказчик КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской медицинский колледж"
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт
( наименование)

Договор подряда Договор № 92 от 12.07.2019г., Дополнительное соглашение №92/1 от 04.12.2019г.

## Акт приемки выполненных работ № 11 за декабрь 2019г.

на Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2018 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Ц13-080103-3401<br>1308-0103-3401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 135588,01 | 95268,23 | 406764,02 | 285804,69 | 4955,33 | 136420,71 | 586639,50 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 38668,00 | 31507,26 | 116004,00 | 94521,78 | | 43454,78 | |
| 2 | 2 | 51-080401-0303<br>5108-0401-0303<br>РСНБ РК 2015 | Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А | шт. | 1 | 167295,00 | -- | 167295,00 | -- | | -- | 167295,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 167295,00 | -- | |
| 3 | 3 | 51-080401-0604<br>5108-0401-0604<br>РСНБ РК 2015 | Распределительная панель, типа ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 | шт | 2 | 174827,00 | -- | 349654,00 | -- | | -- | 349654,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 349654,00 | -- | |
| | | | Щит распределительный ЩРН-П-8 IP 41 IEC | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Ц13-080304-0205<br>1308-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 8 | 22725,88 | 3089,46 | 181807,07 | 24715,68 | 122675,39 | 28039,32 | 226634,10 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4302,00 | 1106,82 | 34416,00 | 8854,56 | | 16787,71 | |
| 5 | 5 | С123-070201-1001<br>2307-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРН-П-8 IP 41 IEC | шт. | 8 | 38347,00 | -- | 306776,00 | -- | 306776,00 | -- | 331318,08 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24542,08 | |
| 6 | 6 | С123-070204-0648<br>2307-0204-0648<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 1838,00 | -- | 14704,00 | -- | 14704,00 | -- | 15880,32 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1176,32 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | С123-070204-1006<br>2307-0204-1006<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 2304,00 | -- | 55296,00 | -- | 55296,00 | -- | 59719,68 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4423,68 | |
| | | | **Щит распределительный ЩРН-П-12 1Р 41 IEC** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | Ц13-080304-0205<br>1308-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 2 | 22725,88 | 3089,46 | 45451,77 | 6178,92 | 30668,85 | 7009,83 | 56658,53 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4302,00 | 1106,82 | 8604,00 | 2213,64 | | 4196,93 | |
| 9 | 9 | С123-070201-1001<br>2307-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРН-П-8 1Р 41 IEC | шт. | 2 | 38347,00 | -- | 76694,00 | -- | 76694,00 | -- | 82829,52 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6135,52 | |
| 10 | 10 | С123-070204-0648<br>2307-0204-0648<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1838,00 | -- | 3676,00 | -- | 3676,00 | -- | 3970,08 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 294,08 | |
| 11 | 11 | С123-070204-1006<br>2307-0204-1006<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 10 | 2304,00 | -- | 23040,00 | -- | 23040,00 | -- | 24883,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1843,20 | |
| | | | **Щит распределительный ЩРН-П-85 1Р 41 IEC** | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Ц13-080304-0205<br>1308-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 6 | 22725,88 | 3089,46 | 136355,30 | 18536,76 | 92006,54 | 21029,49 | 169975,58 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4302,00 | 1106,82 | 25812,00 | 6640,92 | | 12590,78 | |
| 13 | 13 | С123-070201-1001<br>2307-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРН-П-8 1Р 41 IEC | шт. | 6 | 38347,00 | -- | 230082,00 | -- | 230082,00 | -- | 248488,56 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18406,56 | |
| 14 | 14 | С123-070204-0648<br>2307-0204-0648<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 1838,00 | -- | 11028,00 | -- | 11028,00 | -- | 11910,24 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 882,24 | |
| 15 | 15 | С123-070204-1006<br>2307-0204-1006<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 2304,00 | -- | 55296,00 | -- | 55296,00 | -- | 59719,68 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4423,68 | |
| | | | **Щит распределительный** | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Ц13-080304-0205<br>1308-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 | 22725,88 | 3089,46 | 22725,88 | 3089,46 | 15334,42 | 3504,92 | 28329,26 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4302,00 | 1106,82 | 4302,00 | 1106,82 | | 2098,46 | |
| 17 | 17 | С123-070201-1001<br>2307-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРН-П-8 1Р 41 IEC | шт. | 1 | 38347,00 | -- | 38347,00 | -- | 38347,00 | -- | 41414,76 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3067,76 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | С123-070204-0648<br>2307-0204-0648<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1838,00 | -- | 1838,00 | -- | 1838,00 | -- | 1985,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147,04 | |
| 19 | 19 | С123-070204-1006<br>2307-0204-1006<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 2304,00 | -- | 16128,00 | -- | 16128,00 | -- | 17418,24 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1290,24 | |
| | | | Щит распределительный ЩРН-П-12 1Р 41 1ЕС | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | Ц13-080304-0205<br>1308-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 4 | 22725,88 | 3089,46 | 90903,53 | 12357,84 | 61337,69 | 14019,66 | 113317,05 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4302,00 | 1106,82 | 17208,00 | 4427,28 | | 8393,86 | |
| 21 | 21 | С123-070201-1001<br>2307-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРН-П-8 1Р 41 1ЕС | шт. | 4 | 38347,00 | -- | 153388,00 | -- | 153388,00 | -- | 165659,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12271,04 | |
| 22 | 22 | С123-070204-0648<br>2307-0204-0648<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1838,00 | -- | 7352,00 | -- | 7352,00 | -- | 7940,16 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 588,16 | |
| 23 | 23 | С123-070204-1006<br>2307-0204-1006<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 28 | 2304,00 | -- | 64512,00 | -- | 64512,00 | -- | 69672,96 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5160,96 | |
| | | | Щит распределительный ЩРН-П-12 1Р 41 1ЕС | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | Ц13-080304-0205<br>1308-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 5 | 22725,88 | 3089,46 | 113629,42 | 15447,30 | 76672,12 | 17524,58 | 141646,31 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4302,00 | 1106,82 | 21510,00 | 5534,10 | | 10492,32 | |
| 25 | 25 | С123-070201-1001<br>2307-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРН-П-8 1Р 41 1ЕС | шт. | 5 | 38347,00 | -- | 191735,00 | -- | 191735,00 | -- | 207073,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15338,80 | |
| 26 | 26 | С123-070204-0648<br>2307-0204-0648<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 1838,00 | -- | 9190,00 | -- | 9190,00 | -- | 9925,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735,20 | |
| 27 | 27 | С123-070204-1006<br>2307-0204-1006<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 30 | 2304,00 | -- | 69120,00 | -- | 69120,00 | -- | 74649,60 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5529,60 | |
| | | | Щит распределительный ЩРН-П-8 1Р 41 1ЕС | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | Ц13-080304-0205<br>1308-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 5 | 22725,88 | 3089,46 | 113629,42 | 15447,30 | 76672,12 | 17524,58 | 141646,31 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4302,00 | 1106,82 | 21510,00 | 5534,10 | | 10492,32 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | С123-070201-1001<br>2307-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРН-П-8 IP 41 IEC | шт. | 5 | 38347,00 | -- | 191735,00 | -- | 191735,00 | -- | 207073,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15338,80 | |
| 30 | 30 | С123-070204-0648<br>2307-0204-0648<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 1838,00 | -- | 9190,00 | -- | 9190,00 | -- | 9925,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735,20 | |
| 31 | 31 | С123-070204-1006<br>2307-0204-1006<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 20 | 2304,00 | -- | 46080,00 | -- | 46080,00 | -- | 49766,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3686,40 | |
| | | | Щит распределительный ЩРН-П-12 IP 41 IEC | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | Ц13-080304-0205<br>1308-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 | 22725,88 | 3089,46 | 22725,88 | 3089,46 | 15334,42 | 3504,92 | 28329,26 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4302,00 | 1106,82 | 4302,00 | 1106,82 | | 2098,46 | |
| 33 | 33 | С123-070201-1001<br>2307-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРН-П-8 IP 41 IEC | шт. | 1 | 38347,00 | -- | 38347,00 | -- | 38347,00 | -- | 41414,76 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3067,76 | |
| 34 | 34 | С123-070204-0648<br>2307-0204-0648<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1838,00 | -- | 1838,00 | -- | 1838,00 | -- | 1985,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147,04 | |
| 35 | 35 | С123-070204-1006<br>2307-0204-1006<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 2304,00 | -- | 16128,00 | -- | 16128,00 | -- | 17418,24 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1290,24 | |
| | | | Щит распределительный ЩРН-П-12 IP 41 IEC | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | Ц13-080304-0205<br>1308-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 5 | 22725,88 | 3089,46 | 113629,42 | 15447,30 | 76672,12 | 17524,58 | 141646,31 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4302,00 | 1106,82 | 21510,00 | 5534,10 | | 10492,32 | |
| 37 | 37 | С123-070201-1001<br>2307-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРН-П-8 IP 41 IEC | шт. | 5 | 38347,00 | -- | 191735,00 | -- | 191735,00 | -- | 207073,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15338,80 | |
| 38 | 38 | С123-070204-0648<br>2307-0204-0648<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 1838,00 | -- | 9190,00 | -- | 9190,00 | -- | 9925,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735,20 | |
| 39 | 39 | С123-070204-1006<br>2307-0204-1006<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 30 | 2304,00 | -- | 69120,00 | -- | 69120,00 | -- | 74649,60 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5529,60 | |
| | | | Ящик управления | | | | | | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | Ц13-080303-0702<br>1308-0303-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | шт. | 1 | 8616,42 | 202,02 | 8616,42 | 202,02 | 2570,40 | 3830,38 | 13442,55 |
| | | | | | | 5844,00 | 67,08 | 5844,00 | 67,08 | | 995,74 | |
| 41 | 41 | С123-070203-0605<br>2307-0203-0605<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 11362,00 | -- | 11362,00 | -- | 11362,00 | -- | 12270,96 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 908,96 | |
| | | | **Светильники** | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | Ц13-080305-0401<br>1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | шт. | 80 | 1916,37 | 621,47 | 153309,76 | 49717,88 | 16404,68 | 78069,33 | 249889,41 |
| | | | | | | 1089,84 | 416,13 | 87187,20 | 33290,16 | | 18510,33 | |
| 43 | 43 | С123-070106-1302<br>2307-0106-1302<br>РСНБ РК 2015 | Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 582 | 22548,00 | -- | 13122936,00 | -- | 13122936,00 | -- | 14172770,88 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1049834,88 | |
| 44 | 44 | С123-070101-0524<br>2307-0101-0524<br>РСНБ РК 2015 | Светильники, тип С360/18HF IP20 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 61 | 11055,00 | -- | 674355,00 | -- | 674355,00 | -- | 728303,40 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 53948,40 | |
| 45 | 45 | С123-070101-0324<br>2307-0101-0324<br>РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 6 | 1950,00 | -- | 11700,00 | -- | 11700,00 | -- | 12636,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 936,00 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Кабельная продукция** | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | м | 10223 | 101,36 | 1,74 | 1036216,84 | 17822,78 | 198305,00 | 535861,43 | 1697844,52 |
| | | | | | | 80,22 | 0,67 | 820089,06 | 6857,59 | | 125766,26 | |
| 47 | 53 | Ц13-080401-0417<br>1308-0401-0417<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | м кабеля | 480 | 528,86 | 7,48 | 253854,38 | 3589,34 | 31514,64 | 142591,93 | 428162,02 |
| | | | | | | 455,73 | 2,71 | 218750,40 | 1298,88 | | 31715,71 | |
| 48 | 54 | С123-060515-0101<br>2306-0515-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м | 480 | 4344,00 | -- | 2085120,00 | -- | 2085120,00 | -- | 2251929,60 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 166809,60 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Рабочий контур заземления** | | | | | | | | | |
| 49 | 63 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | м | 160 | 264,15 | 24,34 | 42263,51 | 3894,70 | 8420,00 | 20171,86 | 67430,19 |
| | | | | | | 187,18 | 7,38 | 29948,80 | 1180,61 | | 4994,83 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 64 | С121-050106-1001<br>2105-0106-1001<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0,202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 51 | 65 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 10 | 2967,42 | 163,95 | 29674,25 | 1639,48 | 18675,77 | 6368,91 | 38926,61 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 935,90 | 46,96 | 9359,00 | 469,56 | | 2883,45 | |
| 52 | 66 | С121-050304-0115<br>2105-0304-0115<br>РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,039 | 194593,00 | -- | 7589,13 | -- | 7589,13 | -- | 8196,26 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 607,13 | |
| 53 | 67 | Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 160 | 2109,24 | -- | 337478,40 | -- | -- | 218686,00 | 600657,56 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 2109,24 | -- | 337478,40 | -- | | 44493,15 | |
| 54 | 68 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 128 | 897,16 | -- | 114835,97 | -- | -- | 74413,71 | 204389,65 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 897,16 | -- | 114835,97 | -- | | 15139,97 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 55 | 69 | Ц13-080305-0110<br>1308-0305-0110<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 525 | 1088,14 | 18,12 | 571274,55 | 9511,11 | 49825,44 | 333105,06 | 976729,98 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 975,12 | 4,02 | 511938,00 | 2113,02 | | 72350,37 | |
| 56 | 70 | С123-070217-0107<br>2307-0217-0107<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 525 | 227,00 | -- | 119175,00 | -- | 119175,00 | -- | 128709,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9534,00 | |
| 57 | 71 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 211 | 432,29 | 3,49 | 91213,04 | 735,71 | 2730,86 | 57043,14 | 160116,67 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 415,86 | 1,34 | 87746,46 | 283,08 | | 11860,49 | |
| 58 | 72 | С123-070218-1501<br>2307-0218-1501<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 211 | 306,00 | -- | 64566,00 | -- | 64566,00 | -- | 69731,28 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5165,28 | |
| 59 | 74 | С123-070202-0901<br>2307-0202-0901<br>РСНБ РК 2015 | Коробки установочные для крепления розетки | шт. | 736 | 35,00 | -- | 25760,00 | -- | 25760,00 | -- | 27820,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2060,80 | |
| 60 | 75 | С123-070202-1401<br>2307-0202-1401<br>РСНБ РК 2015 | Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 | шт. | 736 | 40,00 | -- | 29440,00 | -- | 29440,00 | -- | 31795,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2355,20 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 76 | С123-070202-0101<br>2307-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм | шт. | 360 | 249,00 | -- | 89640,00 | -- | 89640,00 | -- | 96811,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7171,20 | |
| 62 | 77 | С123-070202-0102<br>2307-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм | шт. | 50 | 275,00 | -- | 13750,00 | -- | 13750,00 | -- | 14850,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1100,00 | |
| 63 | 78 | С123-070202-0103<br>2307-0202-0103<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм | шт. | 80 | 335,00 | -- | 26800,00 | -- | 26800,00 | -- | 28944,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2144,00 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 26227819,17 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2498355,29 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 487227,74 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 181034,09 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 19084533,92 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 516949,00 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1736244,32 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1904508,90 | |
| | | | **Итого с временными** | 1,50% | | | | | | | 385 663 | 26 613 482 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | 1,35% | | | | | | | 352 303 | 26 965 785 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | 2% | | | | | | | 528 977 | 27 494 762 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года,** к = | 1,0498961 | | | | | | | | 28 866 644 |
| | | | **Итого с НДС** | 12 % | | | | | | | 3 463 997 | 32 330 641 |
| | | | **Тендерная скидка** | | | | | | | | | -2 073 186 |
| | | | **Итого за вычетом тендерной скидки** | | | | | | | | | 30 257 455 |
| | | | *в том числе НДС 12%* | | | | | | | | | *3 241 870* |

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
БИН 000340001583

_____ Мадеева Ж.А.

Технический надзор:
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
БИН 091140017373

_____ Козганбаев У.Р.

Авторский надзор:
ТОО «Проммедконтракт»
БИН 990540004778

_____ Саинмбаев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Construction kz"
БИН 061140023749

_____ Конебаев Б.К.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской медицинский колледж"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт**
( наименование)

Договор подряда Договор № 92 от 12.07.2019г., Дополнительное соглашение №92/1 от 04.12.2019г.

## Акт приемки выполненных работ № 12 за декабрь 2019г.
на ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ (по акту корректировки)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| № п/п | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | ОТДЕЛ 1.Архитекурные решения | | | | | | | | | |
| | | | ФАСАД | | | | | | | | | |
| | | | / Ремонт карниза стен, приямок, низ балкона | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 619,56 | 709,07<br>486,33 | 4,56<br>2,30 | 439310,19<br>301310,61 | 2826,68<br>1426,66 | 135172,89 | 217970,84<br>52582,48 | 709863,51 |
| | | | /Ремонт крыльца | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | Е11-110101-3108<br>1111-0101-3108<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт<br>*НР - 84,6%; СП - 8%* | м2 покрытия | 27 | 3924,33<br>3363,96 | 94,56<br>36,61 | 105957,02<br>90826,92 | 2553,02<br>988,48 | 12577,08 | 77675,83<br>14690,63 | 198323,48 |
| 3 | 4 | С122-010101-0502<br>2201-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 27 | 22326,00<br>-- | --<br>-- | 602802,00<br>-- | --<br>-- | 602802,00 | --<br>48224,16 | 651026,16 |
| 4 | 5 | Е11-110101-2501<br>1111-0101-2501<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком<br>*НР - 84,6%; СП - 8%* | м2 покрытия | 42,8 | 1318,88<br>1182,16 | 128,54<br>39,08 | 56447,97<br>50596,28 | 5501,45<br>1672,72 | 350,24 | 44219,57<br>8053,40 | 108720,94 |
| 5 | 6 | С121-040509-0412<br>2104-0509-0412<br>РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 42,8 | 3315,00 | -- | 141882,00 | -- | 141882,00 | -- | 153232,56 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11350,56 | |
| 6 | 7 | Е11-270201-1005<br>1127-0201-1005<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10 | Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках | м бортового камня | 7 | 1969,17 | 57,93 | 13784,17 | 405,50 | 7019,05 | 6435,40 | 21837,13 |
| | | | *НР - 97,2%; СП - 8%* | | | 908,52 | 37,31 | 6359,63 | 261,15 | | 1617,57 | |
| 7 | 8 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,315 | 33106,00 | -- | 10428,39 | -- | 10428,39 | -- | 11262,66 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 834,27 | |
| | | | ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| | | | /Тип Л1 | | | | | | | | | |
| 8 | 22 | Е11-110101-1109<br>1111-0101-1109<br>РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 426,1 | 392,27 | 15,27 | 167144,33 | 6506,67 | 154,08 | 137341,16 | 328844,33 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 376,63 | 4,36 | 160483,58 | 1858,22 | | 24358,84 | |
| 9 | 23 | Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 426,1 | 575,62 | 21,23 | 245271,89 | 9048,02 | 57502,19 | 155146,16 | 432451,50 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 419,44 | 10,95 | 178721,68 | 4666,22 | | 32033,44 | |
| 10 | 24 | С122-060101-0103<br>2206-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 | м2 | 434,622 | 2278,00 | -- | 990068,92 | -- | 990068,92 | -- | 1069274,43 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79205,51 | |
| | | | /Тип Кр1 | | | | | | | | | |
| 11 | 27 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 240,5 | 5384,11 | 128,70 | 1294878,75 | 30951,92 | 999463,03 | 236352,47 | 1653729,72 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 1099,64 | 62,01 | 264463,80 | 14912,64 | | 122498,50 | |
| | | | /Тип К1 | | | | | | | | | |
| 12 | 34 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 31,2 | 1460,02 | 72,99 | 45552,53 | 2277,43 | 3555,63 | 34537,76 | 86497,51 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 1273,06 | 35,43 | 39719,47 | 1105,30 | | 6407,22 | |
| 13 | 35 | С122-060301-0617<br>2206-0301-0617<br>РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 250х250 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 31,824 | 1529,00 | -- | 48658,90 | -- | 48658,90 | -- | 52551,61 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3892,71 | |
| | | | /Тип К2 | | | | | | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 38 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 15,3 | 1460,02 | 72,99 | 22338,26 | 1116,82 | 1743,62 | 16936,79 | 42417,05 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 1273,06 | 35,43 | 19477,82 | 542,02 | | 3142,00 | |
| 15 | 39 | С122-060301-0617<br>2206-0301-0617<br>РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 250х250 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 15,606 | 1529,00 | -- | 23861,57 | -- | 23861,57 | -- | 25770,50 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1908,93 | |
| | | | /Покрытие из керамических плиток по типу дет.339 | | | | | | | | | |
| 16 | 40 | Е11-460401-0801<br>1146-0401-0801<br>РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 113,784 | -15943,36 | -6172,06 | -1814099,27 | -702281,68 | -- | -1109009,88 | -3156957,89 |
| | | | *НР - 75,6%; СП - 8%* | | | -9771,30 | -3121,06 | -1111817,60 | -355126,69 | | -233848,73 | |
| 17 | 48 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 439,6 | 5384,11 | 128,70 | 2366855,30 | 56575,73 | 1826877,12 | 432018,90 | 3022784,14 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 1099,64 | 62,01 | 483402,45 | 27258,19 | | 223909,94 | |
| | | | /Покрытия из линолеума по типу дет.56 | | | | | | | | | |
| 18 | 49 | Е11-460401-0801<br>1146-0401-0801<br>РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 306,768 | -15943,36 | -6172,06 | -4890912,66 | -1893390,50 | -- | -2989952,40 | -8511334,27 |
| | | | *НР - 75,6%; СП - 8%* | | | -9771,30 | -3121,06 | -2997522,16 | -957441,33 | | -630469,20 | |
| 19 | 54 | Е11-110101-1109<br>1111-0101-1109<br>РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 3553,9 | 392,27 | 15,27 | 1394072,36 | 54269,12 | 1285,09 | 1145498,14 | 2742736,14 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 376,63 | 4,36 | 1338518,15 | 15498,56 | | 203165,64 | |
| 20 | 55 | Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 3553,9 | 575,62 | 21,23 | 2045697,69 | 75465,29 | 479598,80 | 1294001,30 | 3606874,91 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 419,44 | 10,95 | 1490633,60 | 38918,76 | | 267175,92 | |
| 21 | 56 | С122-060101-0103<br>2206-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 | м2 | 3624,978 | 2278,00 | -- | 8257699,88 | -- | 8257699,88 | -- | 8918315,87 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 660615,99 | |
| | | | /Покрытия из мрамора по типу дет.339 | | | | | | | | | |
| 22 | 61 | Е11-110101-3104<br>1111-0101-3104<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из мраморных плит. Устройство. | м2 покрытия | 227,2 | 4721,19 | 134,07 | 1072655,25 | 30461,82 | 122942,24 | 791226,81 | 2012992,63 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 4046,00 | 70,44 | 919251,20 | 16005,08 | | 149110,57 | |
| 23 | 62 | Е11-110101-4101<br>1111-0101-4101<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из мраморных плит. Установка | м2 поверхности плинтусов | 110 | 14248,69 | 27,58 | 1567356,45 | 3033,80 | 41555,25 | 1289546,38 | 3085455,06 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 13843,34 | 13,81 | 1522767,40 | 1519,10 | | 228552,23 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 63 | С122-010102-0502<br>2201-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012 | м2 | 214,9 | 12429,00 | -- | 2670992,10 | -- | 2670992,10 | -- | 2884671,47 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213679,37 | |
| 25 | 64 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507<br>РСНБ РК 2015 прим | Покрытия мраморные. Шлифовка | м2 покрытия | 150 | 948,38 | 69,71 | 142256,68 | 10456,18 | 459,00 | 114777,61 | 277597,04 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 875,61 | 28,86 | 131341,50 | 4329,44 | | 20562,74 | |
| | | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | | |
| 26 | 67 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1045,3 | 841,05 | 4,62 | 879145,80 | 4826,46 | 290539,67 | 421513,65 | 1404712,21 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 558,48 | 1,58 | 583779,67 | 1655,96 | | 104052,76 | |
| 27 | 68 | Е11-150405-0108<br>1115-0405-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1045,3 | 1403,78 | 6,71 | 1467373,94 | 7009,47 | 286750,76 | 847549,48 | 2500117,29 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1122,75 | 3,38 | 1173613,71 | 3538,34 | | 185193,87 | |
| | | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 28 | 74 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 9599,4 | 1149,08 | 7,20 | 11030447,83 | 69133,92 | 4141114,92 | 4927726,81 | 17234828,62 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 710,48 | 2,49 | 6820199,00 | 23866,03 | | 1276654,00 | |
| | | | /Облицовка глазурованными керамическими плитками стен с высотой 1,8 м | | | | | | | | | |
| 29 | 79 | Е11-150107-0201<br>1115-0107-0201<br>РСНБ РК 2015 | Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 309,42 | 2926,65 | 19,50 | 905563,43 | 6033,60 | 151958,74 | 540491,07 | 1561738,86 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2416,04 | 10,05 | 747571,10 | 3110,94 | | 115684,36 | |
| 30 | 80 | С122-020101-0106<br>2202-0101-0106<br>РСНБ РК 2015 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные гладкие одноцветные, 1 сорта, ГОСТ 6141-91 | м2 | 309,42 | 1198,00 | -- | 370685,16 | -- | 370685,16 | -- | 400339,97 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29654,81 | |
| | | | ДВЕРИ | | | | | | | | | |
| | | | /ДВЕРИ ПОДВАЛА | | | | | | | | | |
| 31 | 81 | С121-090102-0502<br>2109-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 39,69 | 9005,00 | -- | 357408,45 | -- | 357408,45 | -- | 386001,13 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28592,68 | |
| 32 | 82 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,52 | 52011,00 | -- | 131067,72 | -- | 131067,72 | -- | 141553,14 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10485,42 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 83 | С121-090402-0103<br>2109-0402-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 6,3 | 23559,00 | -- | 148421,70 | -- | 148421,70 | -- | 160295,44 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11873,74 | |
| 34 | 84 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 11,34 | 4139,53 | 179,07 | 46942,26 | 2030,67 | 27375,33 | 15014,00 | 66912,76 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 17536,26 | 999,54 | | 4956,50 | |
| 35 | 85 | С121-090202-0304<br>2109-0202-0304<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 11,34 | 23223,00 | -- | 263348,82 | -- | 263348,82 | -- | 284416,73 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21067,91 | |
| | | | /ДВЕРИ 1-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |
| 36 | 86 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,05 | 2673,48 | 541,80 | 2807,15 | 568,89 | 1018,68 | 1112,48 | 4233,20 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 1219,58 | 153,85 | | 313,57 | |
| 37 | 87 | С121-090102-0502<br>2109-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 20,79 | 9005,00 | -- | 187213,95 | -- | 187213,95 | -- | 202191,07 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14977,12 | |
| 38 | 88 | С121-090102-0501<br>2109-0102-0501<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 8,19 | 12353,00 | -- | 101171,07 | -- | 101171,07 | -- | 109264,76 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8093,69 | |
| 39 | 89 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 7,14 | 52011,00 | -- | 371358,54 | -- | 371358,54 | -- | 401067,22 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29708,68 | |
| 40 | 90 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 10,38 | 4139,53 | 179,07 | 42968,31 | 1858,76 | 25057,84 | 13742,98 | 61248,19 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 16051,71 | 914,93 | | 4536,90 | |
| 41 | 91 | С121-090202-0304<br>2109-0202-0304<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 11,34 | 23223,00 | -- | 263348,82 | -- | 263348,82 | -- | 284416,73 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21067,91 | |
| 42 | 92 | С121-090202-0402<br>2109-0202-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 3,6 | 25381,00 | -- | 91371,60 | -- | 91371,60 | -- | 98681,33 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7309,73 | |
| 43 | 93 | Е11-100501-0602<br>1110-0501-0602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка двнерей из алюминиевых профилей со стеклопакетами | м2 | 3,6 | 82203,45 | 28,11 | 295932,43 | 101,19 | 289808,46 | 4893,76 | 324892,28 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1673,00 | 5,25 | 6022,78 | 18,89 | | 24066,10 | |
| | | | /ДВЕРИ 2-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |
| 44 | 94 | С121-090102-0502<br>2109-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 34,02 | 9005,00 | -- | 306350,10 | -- | 306350,10 | -- | 330858,11 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24508,01 | |
| 45 | 95 | С121-090102-0501<br>2109-0102-0501<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 1,68 | 12353,00 | -- | 20753,04 | -- | 20753,04 | -- | 22413,28 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1660,24 | |
| 46 | 96 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 6,3 | 52011,00 | -- | 327669,30 | -- | 327669,30 | -- | 353882,84 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26213,54 | |
| | | | /ДВЕРИ 3-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |
| 47 | 97 | С121-090102-0502<br>2109-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 37,8 | 9005,00 | -- | 340389,00 | -- | 340389,00 | -- | 367620,12 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27231,12 | |
| 48 | 98 | С121-090402-0104<br>2109-0402-0104<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,52 | 24086,00 | -- | 60696,72 | -- | 60696,72 | -- | 65552,46 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4855,74 | |
| 49 | 99 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,52 | 52011,00 | -- | 131067,72 | -- | 131067,72 | -- | 141553,14 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10485,42 | |
| 50 | 100 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 4,14 | 4139,53 | 179,07 | 17137,65 | 741,35 | 9994,17 | 5481,30 | 24428,47 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 6402,13 | 364,91 | | 1809,52 | |
| 51 | 101 | С121-090202-0302<br>2109-0202-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 18-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 4,14 | 26931,00 | -- | 111494,34 | -- | 111494,34 | -- | 120413,89 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8919,55 | |
| | | | /ДВЕРИ 4-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 102 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 0,21 | 2673,48 | 541,80 | 561,43 | 113,78 | 203,74 | 222,50 | 846,64 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 243,92 | 30,77 | | 62,71 | |
| 53 | 103 | С121-090102-0502<br>2109-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 40,74 | 9005,00 | -- | 366863,70 | -- | 366863,70 | -- | 396212,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29349,10 | |
| 54 | 104 | С121-090402-0104<br>2109-0402-0104<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,52 | 24086,00 | -- | 60696,72 | -- | 60696,72 | -- | 65552,46 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4855,74 | |
| 55 | 105 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 4,14 | 4139,53 | 179,07 | 17137,65 | 741,35 | 9994,17 | 5481,30 | 24428,47 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 6402,13 | 364,91 | | 1809,52 | |
| 56 | 106 | С121-090202-0302<br>2109-0202-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 18-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 4,14 | 26931,00 | -- | 111494,34 | -- | 111494,34 | -- | 120413,89 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8919,55 | |
| | | | /ДВЕРИ 5-ГО ЭТАЖА | | | | | | | | | |
| 57 | 107 | С121-090102-0502<br>2109-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 40,32 | 9005,00 | -- | 363081,60 | -- | 363081,60 | -- | 392128,13 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29046,53 | |
| 58 | 108 | С121-090402-0104<br>2109-0402-0104<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,52 | 24086,00 | -- | 60696,72 | -- | 60696,72 | -- | 65552,46 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4855,74 | |
| 59 | 109 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2 | м2 | 4,14 | 4139,53 | 179,07 | 17137,65 | 741,35 | 9994,17 | 5481,30 | 24428,47 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1546,41 | 88,14 | 6402,13 | 364,91 | | 1809,52 | |
| 60 | 110 | С121-090202-0302<br>2109-0202-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 18-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 4,14 | 26931,00 | -- | 111494,34 | -- | 111494,34 | -- | 120413,89 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8919,55 | |
| | | | /ДВЕРИ МАНСАРДА | | | | | | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 111 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 21,84 | 2673,48 | 541,80 | 58388,73 | 11832,88 | 21188,51 | 23139,64 | 88050,64 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1161,51 | 146,53 | 25367,33 | 3200,12 | | 6522,27 | |
| 62 | 112 | С121-090102-0501<br>2109-0102-0501<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 1,68 | 12353,00 | -- | 20753,04 | -- | 20753,04 | -- | 22413,28 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1660,24 | |
| 63 | 113 | С121-090102-0502<br>2109-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 46,83 | 9005,00 | -- | 421704,15 | -- | 421704,15 | -- | 455440,48 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33736,33 | |
| 64 | 114 | С121-090402-0102<br>2109-0402-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,52 | 41748,00 | -- | 105204,96 | -- | 105204,96 | -- | 113621,36 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8416,40 | |
| 65 | 115 | С121-090202-0306<br>2109-0202-0306<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 2,52 | 24288,00 | -- | 61205,76 | -- | 61205,76 | -- | 66102,22 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4896,46 | |
| | | | ОКНА | | | | | | | | | |
| | | | /ОКНА МАНСАРДА | | | | | | | | | |
| 66 | 116 | Е11-100106-0803<br>1110-0106-0803<br>РСНБ РК 2015 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м | м2 | 11,6 | 746,14 | 17,81 | 8655,27 | 206,58 | 2950,78 | 4487,05 | 14193,70 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 473,96 | 3,59 | 5497,91 | 41,65 | | 1051,39 | |
| 67 | 117 | С121-090205-0210<br>2109-0205-0210<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99 | м | 7,08 | 3545,00 | -- | 25098,60 | -- | 25098,60 | -- | 27106,49 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2007,89 | |
| | | | /ВИТРАЖ | | | | | | | | | |
| | | | /ВИТРАЖИ ВН шт | | | | | | | | | |
| 68 | 118 | Е11-090303-0203<br>1109-0303-0203<br>РСНБ РК 2015 | Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м2 | 41 | 7396,04 | 1693,58 | 303237,83 | 69436,57 | 786,36 | 157010,25 | 497067,93 |
| | | | *НР - 62,1%; СП - 8%* | | | 5683,29 | 483,41 | 233014,89 | 19819,65 | | 36819,85 | |
| 69 | 119 | С121-090304-0108<br>2109-0304-0108<br>РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 41 | 43137,00 | -- | 1768617,00 | -- | 1768617,00 | -- | 1910106,36 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141489,36 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 120 | С121-060408-1201<br>2106-0408-1201<br>РСНБ РК 2015 | Детали крепления | т | 0,02952 | 690508,00 | -- | 20383,80 | -- | 20383,80 | -- | 22014,50 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1630,70 | |
| 71 | 121 | Е11-100106-0803<br>1110-0106-0803<br>РСНБ РК 2015 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м | м2 | 41 | 746,14 | 17,81 | 30591,90 | 730,16 | 10429,46 | 15859,39 | 50167,40 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 473,96 | 3,59 | 19432,28 | 147,21 | | 3716,10 | |
| 72 | 122 | С121-090205-0210<br>2109-0205-0210<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99 | м | 15 | 3545,00 | -- | 53175,00 | -- | 53175,00 | -- | 57429,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4254,00 | |
| 73 | 123 | Е11-150108-1902<br>1115-0108-1902<br>РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм. Устройство | м | 15 | 1506,89 | 5,20 | 22603,28 | 77,96 | 15454,44 | 5103,82 | 29923,68 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 471,39 | 1,18 | 7070,89 | 17,76 | | 2216,57 | |
| | | | /ВИТРАЖИ М/П шт | | | | | | | | | |
| 74 | 124 | Е11-100501-0501<br>1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 51,6 | 2630,44 | 2,63 | 135730,54 | 135,74 | 79965,58 | 45059,67 | 195253,42 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 1078,09 | -- | 55629,22 | -- | | 14463,22 | |
| 75 | 125 | С121-090201-0501<br>2109-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Витражи из ПВХ профилей | м2 | 51,6 | 13154,00 | -- | 678746,40 | -- | 678746,40 | -- | 733046,11 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54299,71 | |
| 76 | 126 | С121-060408-1201<br>2106-0408-1201<br>РСНБ РК 2015 | Детали крепления | т | 0,037152 | 690508,00 | -- | 25653,75 | -- | 25653,75 | -- | 27706,05 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2052,30 | |
| | | | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 77 | 127 | Е11-130601-0207<br>1113-0601-0207<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 1250,65 | 393,04 | -- | 491555,48 | -- | -- | 305255,95 | 860556,34 |
| | | | *НР - 62,1%; СП - 8%* | | | 393,04 | -- | 491555,48 | -- | | 63744,91 | |
| 78 | 128 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (пожарная лестница, балконные ограждения, лестничные ограждения) | м2 | 1250,65 | 185,74 | 3,25 | 232298,72 | 4060,11 | 160629,22 | 42414,45 | 296690,23 |
| | | | *НР - 62,1%; СП - 8%* | | | 54,06 | 0,55 | 67609,39 | 690,86 | | 21977,05 | |
| | | | /Подиум | | | | | | | | | |
| 79 | 129 | Е11-100110-0101<br>1110-0110-0101<br>РСНБ РК 2015 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 1 | 125980,47 | 1300,45 | 125980,47 | 1300,45 | 69768,02 | 44937,37 | 184591,26 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 54912,00 | 566,23 | 54912,00 | 566,23 | | 13673,43 | |
| 80 | 130 | Е11-110101-3503<br>1111-0101-3503<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из фанеры. Устройство | м2 покрытия | 26 | 813,15 | 21,32 | 21141,89 | 554,31 | 5352,54 | 13019,17 | 36893,95 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 585,96 | 5,93 | 15235,04 | 154,05 | | 2732,89 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 131 | С121-070506-0564<br>2107-0506-0564<br>РСНБ РК 2015 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 4/4, толщина 18 мм | м2 | 26,52 | 2395,00 | -- | 63515,40 | -- | 63515,40 | -- | 68596,63 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5081,23 | |
| 82 | 132 | Е11-150403-0902<br>1115-0403-0902<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Полы. Покрытие лаком за 2 раза | м2 отделываемой поверхности | 7,5 | 419,84 | 1,04 | 3148,83 | 7,80 | 1980,99 | 838,09 | 4305,87 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 154,67 | 0,53 | 1160,04 | 3,97 | | 318,95 | |
| | | | ОТДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 83 | 134 | Е12-150102-1101<br>1215-0102-1101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка | прибор | 262 | 3541,48 | -- | 927868,81 | -- | 27122,24 | 583683,78 | 1632476,79 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 3437,96 | -- | 900746,57 | -- | | 120924,21 | |
| 84 | 135 | Е12-150102-0901<br>1215-0102-0901<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением | радиатор | 262 | 3451,17 | 47,43 | 904207,61 | 12427,21 | 29224,00 | 563313,17 | 1584922,45 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 3292,20 | 25,78 | 862556,40 | 6754,05 | | 117401,66 | |
| 85 | 136 | Е11-180301-0101<br>1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 472,5 | 1192,17 | 158,28 | 563301,28 | 74785,50 | 74621,08 | 398842,21 | 1039115,00 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 875,97 | 81,07 | 413894,70 | 38307,36 | | 76971,48 | |
| 86 | 137 | Е11-180301-0104<br>1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 91,77 | 1163,94 | 15,90 | 106815,10 | 1459,45 | 40562,34 | 57615,66 | 177585,22 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 706,04 | 5,78 | 64793,31 | 530,57 | | 13154,46 | |
| 87 | 138 | С123-051001-0289<br>2305-1001-0289<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 437 | 1992,00 | -- | 870504,00 | -- | 870504,00 | -- | 940144,32 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69640,32 | |
| 88 | 139 | С121-110404-1413<br>2111-0404-1413<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 | м | 150 | 703,00 | -- | 105450,00 | -- | 105450,00 | -- | 113886,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8436,00 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 140 | С121-110404-1412<br>2111-0404-1412<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77 | м | 65 | 591,00 | -- | 38415,00 | -- | 38415,00 | -- | 41488,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3073,20 | |
| 90 | 141 | С121-110404-1411<br>2111-0404-1411<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 | м | 90 | 557,00 | -- | 50130,00 | -- | 50130,00 | -- | 54140,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4010,40 | |
| 91 | 142 | С121-110404-1409<br>2111-0404-1409<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 46 | 513,00 | -- | 23598,00 | -- | 23598,00 | -- | 25485,84 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1887,84 | |
| 92 | 143 | С121-110404-1408<br>2111-0404-1408<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 55 | 465,00 | -- | 25575,00 | -- | 25575,00 | -- | 27621,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2046,00 | |
| 93 | 144 | С121-110404-1407<br>2111-0404-1407<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 159 | 417,00 | -- | 66303,00 | -- | 66303,00 | -- | 71607,24 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5304,24 | |
| | | | / КРАНЫ | | | | | | | | | |
| 94 | 145 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 16 | 2251,43 | 85,33 | 36022,95 | 1365,28 | 4810,79 | 26519,83 | 67546,21 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1865,43 | 13,81 | 29846,88 | 220,96 | | 5003,42 | |
| 95 | 146 | С123-040902-3218<br>2304-0902-3218<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 1679,00 | -- | 13432,00 | -- | 13432,00 | -- | 14506,56 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1074,56 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 147 | С123-040902-3220<br>2304-0902-3220<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 4047,00 | -- | 32376,00 | -- | 32376,00 | -- | 34966,08 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2590,08 | |
| 97 | 148 | С123-040902-1710<br>2304-0902-1710<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 4792,00 | -- | 28752,00 | -- | 28752,00 | -- | 31052,16 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2300,16 | |
| 98 | 149 | С123-051501-0102<br>2305-1501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 10 | 2198,00 | -- | 21980,00 | -- | 21980,00 | -- | 23738,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1758,40 | |
| 99 | 150 | С123-051501-0301<br>2305-1501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 10 | 1435,00 | -- | 14350,00 | -- | 14350,00 | -- | 15498,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1148,00 | |
| 100 | 151 | Е11-160602-0202<br>1116-0602-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 4 | 738,13 | 2,26 | 2952,52 | 9,03 | 450,20 | 2201,23 | 5566,05 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 623,32 | 0,61 | 2493,29 | 2,43 | | 412,30 | |
| 101 | 152 | С123-041009-0804<br>2304-1009-0804<br>РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 40270,00 | -- | 161080,00 | -- | 161080,00 | -- | 173966,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12886,40 | |
| 102 | 153 | Е11-160602-0201<br>1116-0602-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 21 | 628,06 | 2,26 | 13189,28 | 47,41 | 1511,37 | 10269,36 | 25335,34 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 553,83 | 0,61 | 11630,51 | 12,76 | | 1876,69 | |
| 103 | 154 | С123-041009-0803<br>2304-1009-0803<br>РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 21 | 35682,00 | -- | 749322,00 | -- | 749322,00 | -- | 809267,76 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59945,76 | |
| 104 | 155 | Е11-160602-0102<br>1116-0602-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 297 | 516,02 | 0,55 | 153256,69 | 163,83 | 15152,94 | 121735,37 | 296991,43 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 464,44 | 0,28 | 137939,93 | 82,03 | | 21999,36 | |
| 105 | 156 | С123-041008-0431<br>2304-1008-0431<br>РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss | шт. | 297 | 8560,00 | -- | 2542320,00 | -- | 2542320,00 | -- | 2745705,60 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 203385,60 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 157 | С123-041006-2201<br>2304-1006-2201<br>РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 297 | 10280,00 | -- | 3053160,00 | -- | 3053160,00 | -- | 3297412,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244252,80 | |
| | | | **ОТДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1) | | | | | | | | | |
| 107 | 158 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 130 | 2279,01 | 112,91 | 296271,90 | 14678,30 | 39087,70 | 217057,11 | 554395,34 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1865,43 | 27,62 | 242505,90 | 3590,60 | | 41066,32 | |
| 108 | 159 | С123-040902-3124<br>2304-0902-3124<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre | шт. | 130 | 988,00 | -- | 128440,00 | -- | 128440,00 | -- | 138715,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10275,20 | |
| | | | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4) | | | | | | | | | |
| 109 | 160 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 91 | 2279,01 | 112,91 | 207390,33 | 10274,81 | 27361,39 | 151939,98 | 388076,74 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1865,43 | 27,62 | 169754,13 | 2513,42 | | 28746,42 | |
| 110 | 161 | С123-040902-3124<br>2304-0902-3124<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre | шт. | 91 | 988,00 | -- | 89908,00 | -- | 89908,00 | -- | 97100,64 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7192,64 | |
| | | | САН.-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ | | | | | | | | | |
| 111 | 162 | Е11-170101-0106<br>1117-0101-0106<br>РСНБ РК 2015 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 49 | 3003,38 | 88,57 | 147165,77 | 4339,78 | 10871,43 | 118346,44 | 286753,18 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 2692,95 | 45,41 | 131954,55 | 2225,09 | | 21240,98 | |
| 112 | 163 | С123-030102-0936<br>2303-0102-0936<br>РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 49 | 8716,00 | -- | 427084,00 | -- | 427084,00 | -- | 461250,72 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34166,72 | |
| 113 | 164 | С123-030102-1221<br>2303-0102-1221<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 49 | 8207,00 | -- | 402143,00 | -- | 402143,00 | -- | 434314,44 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32171,44 | |
| 114 | 165 | Е11-170301-0101<br>1117-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 14 | 3735,23 | 175,87 | 52293,21 | 2462,12 | 7562,28 | 38402,91 | 97951,81 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 3019,20 | 90,85 | 42268,80 | 1271,91 | | 7255,69 | |
| 115 | 166 | С123-030102-0302<br>2303-0102-0302<br>РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 14 | 18175,00 | -- | 254450,00 | -- | 254450,00 | -- | 274806,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20356,00 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 167 | Е11-170101-0110<br>1117-0101-0110<br>РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 2 | 1849,84 | 219,92 | 3699,68 | 439,83 | 525,47 | 2609,66 | 6814,09 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1367,19 | 112,21 | 2734,38 | 224,42 | | 504,75 | |
| 117 | 168 | С123-030102-0203<br>2303-0102-0203<br>РСНБ РК 2015 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 2 | 26953,00 | -- | 53906,00 | -- | 53906,00 | -- | 58218,48 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4312,48 | |
| 118 | 169 | Е11-170201-0103<br>1117-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка смесителей | шт | 2 | 1004,45 | 0,12 | 2008,90 | 0,24 | 75,26 | 1705,26 | 4011,30 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 966,70 | -- | 1933,40 | -- | | 297,13 | |
| 119 | 170 | С123-030102-1226<br>2303-0102-1226<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 6663,00 | -- | 13326,00 | -- | 13326,00 | -- | 14392,08 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1066,08 | |
| 120 | 171 | С123-030102-1301<br>2303-0102-1301<br>РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 83 | 770,00 | -- | 63910,00 | -- | 63910,00 | -- | 69022,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5112,80 | |
| 121 | 172 | С123-030102-1306<br>2303-0102-1306<br>РСНБ РК 2015 | Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 | шт. | 4 | 934,00 | -- | 3736,00 | -- | 3736,00 | -- | 4034,88 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 298,88 | |
| 122 | 173 | С123-021104-1501<br>2302-1104-1501<br>РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 216 | 401,00 | -- | 86616,00 | -- | 86616,00 | -- | 93545,28 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6929,28 | |
| | | | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ПОЖАРОТУШЕНИЕ В2) | | | | | | | | | |
| 123 | 174 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 4092,79 | 266,97 | 8185,58 | 533,94 | 1052,84 | 5928,03 | 15242,70 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 3299,40 | 61,16 | 6598,80 | 122,32 | | 1129,09 | |
| 124 | 175 | Е11-180501-0101<br>1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 3 | 21404,00 | 418,12 | 64211,99 | 1254,35 | 10134,08 | 46972,14 | 120078,86 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 17607,85 | 144,28 | 52823,55 | 432,85 | | 8894,73 | |
| 125 | 176 | Ц13-080301-0120<br>1308-0301-0120<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т | шт | 3 | 2381,31 | 17,38 | 7143,92 | 52,14 | 2789,78 | 2787,70 | 10726,14 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1434,00 | -- | 4302,00 | -- | | 794,53 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 177 | 51-020602-0135<br>5102-0602-0135<br>РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-10 CAN PN 10, типа WILO | шт. | 3 | 127262,00 | -- | 381786,00 | -- | | -- | 381786,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 381786,00 | -- | |
| 127 | 178 | С123-040905-2401<br>2304-0905-2401<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 2479,00 | -- | 2479,00 | -- | 2479,00 | -- | 2677,32 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198,32 | |
| 128 | 179 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 12 | 4092,79 | 266,97 | 49113,48 | 3203,64 | 6317,04 | 35568,17 | 91456,17 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 3299,40 | 61,16 | 39592,80 | 733,92 | | 6774,53 | |
| 129 | 180 | С123-040101-0302<br>2304-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 9 | 13955,00 | -- | 125595,00 | -- | 125595,00 | -- | 135642,60 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10047,60 | |
| 130 | 181 | С123-041001-0208<br>2304-1001-0208<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 3 | 52466,00 | -- | 157398,00 | -- | 157398,00 | -- | 169989,84 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12591,84 | |
| 131 | 182 | С123-020103-0409<br>2302-0103-0409<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 24 | 2860,00 | -- | 68640,00 | -- | 68640,00 | -- | 74131,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5491,20 | |
| 132 | 183 | С123-051501-0101<br>2305-1501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | комплект | 3 | 2426,00 | -- | 7278,00 | -- | 7278,00 | -- | 7860,24 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 582,24 | |
| 133 | 184 | С123-040905-1806<br>2304-0905-1806<br>РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 1255,00 | -- | 3765,00 | -- | 3765,00 | -- | 4066,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301,20 | |
| 134 | 185 | Е11-161401-0101<br>1116-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 14 | 994,77 | 16,42 | 13926,75 | 229,81 | 375,20 | 11824,80 | 27811,67 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 951,55 | 6,08 | 13321,73 | 85,07 | | 2060,12 | |
| 135 | 186 | С123-080307-0107<br>2308-0307-0107<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-315 ВЗБ/ВЗК | шт. | 14 | 20387,00 | -- | 285418,00 | -- | 285418,00 | -- | 308251,44 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22833,44 | |
| 136 | 187 | Е11-160701-0101<br>1116-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 14 | 20560,96 | 117,94 | 287853,40 | 1651,16 | 268801,64 | 15858,91 | 328009,29 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 1242,90 | 41,43 | 17400,60 | 580,02 | | 24296,98 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 188 | С123-040702-0601<br>2304-0702-0601<br>РСНБ РК 2015 | Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 14 | 7075,00 | -- | 99050,00 | -- | 99050,00 | -- | 106974,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7924,00 | |
| 138 | 189 | С123-030103-0701<br>2303-0103-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009 | шт. | 14 | 4870,00 | -- | 68180,00 | -- | 68180,00 | -- | 73634,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5454,40 | |
| 139 | 190 | С123-030103-0403<br>2303-0103-0403<br>РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 350 | 753,00 | -- | 263550,00 | -- | 263550,00 | -- | 284634,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21084,00 | |
| 140 | 191 | С123-030103-0201<br>2303-0103-0201<br>РСНБ РК 2015 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 42 | 725,00 | -- | 30450,00 | -- | 30450,00 | -- | 32886,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2436,00 | |
| 141 | 192 | С123-080305-0103<br>2308-0305-0103<br>РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 28 | 6569,00 | -- | 183932,00 | -- | 183932,00 | -- | 198646,56 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14714,56 | |
| | | | УЗЕЛ ГВС В ЭЛЕВАТОРНОМ ПУНКТЕ | | | | | | | | | |
| 142 | 193 | Ц13-370101-0203<br>1337-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Оборудование без механизмов массой до 0,1 т /ТП/ Монтаж в помещении | шт. | 1 | 35381,59 | 1667,03 | 35381,59 | 1667,03 | 1285,36 | 18085,76 | 57744,73 |
| | | | *НР - 54,9%; СП - 8%* | | | 32429,20 | 513,89 | 32429,20 | 513,89 | | 4277,39 | |
| 143 | 194 | С123-051401-0703<br>2305-1401-0703<br>РСНБ РК 2015 | Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss | шт. | 1 | 26073,00 | -- | 26073,00 | -- | 26073,00 | -- | 28158,84 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2085,84 | |
| 144 | 195 | С123-040902-0507<br>2304-0902-0507<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 25349,00 | -- | 76047,00 | -- | 76047,00 | -- | 82130,76 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6083,76 | |
| 145 | 196 | С123-040902-0506<br>2304-0902-0506<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 27311,00 | -- | 109244,00 | -- | 109244,00 | -- | 117983,52 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8739,52 | |
| 146 | 197 | С123-041001-3203<br>2304-1001-3203<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами. Тмакс 160°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 68169,00 | -- | 68169,00 | -- | 68169,00 | -- | 73622,52 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5453,52 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 198 | С123-041001-3202<br>2304-1001-3202<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 52103,00 | -- | 104206,00 | -- | 104206,00 | -- | 112542,48 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8336,48 | |
| 148 | 199 | С123-041010-0902<br>2304-1010-0902<br>РСНБ РК 2015 | Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 3/4, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 428677,00 | -- | 428677,00 | -- | 428677,00 | -- | 462971,16 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34294,16 | |
| 149 | 200 | С123-041010-1310<br>2304-1010-1310<br>РСНБ РК 2015 | Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 2 1/2A, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 367487,00 | -- | 367487,00 | -- | 367487,00 | -- | 396885,96 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29398,96 | |
| 150 | 201 | С123-051207-3202<br>2305-1207-3202<br>РСНБ РК 2015 | Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 20°С до 70°С, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/3, DN от 15 до 25, типа Danfoss | шт. | 1 | 98281,00 | -- | 98281,00 | -- | 98281,00 | -- | 106143,48 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7862,48 | |
| 151 | 202 | С123-041013-0406<br>2304-1013-0406<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 34685,00 | -- | 34685,00 | -- | 34685,00 | -- | 37459,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2774,80 | |
| 152 | 203 | Е11-180501-0101<br>1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 1 | 21404,00 | 418,12 | 21404,00 | 418,12 | 3378,03 | 15657,38 | 40026,29 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 17607,85 | 144,28 | 17607,85 | 144,28 | | 2964,91 | |
| 153 | 204 | Ц13-080301-0120<br>1308-0301-0120<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6 | Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0 15 т | шт | 1 | 2381,31 | 17,38 | 2381,31 | 17,38 | 929,93 | 929,23 | 3575,38 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1434,00 | -- | 1434,00 | -- | | 264,84 | |
| 154 | 205 | 51-020602-0135<br>5102-0602-0135<br>РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-10 CAN PN 10, типа WILO | шт. | 1 | 127262,00 | -- | 127262,00 | -- | | -- | 127262,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 127262,00 | -- | |
| 155 | 206 | С123-051501-0105<br>2305-1501-0105<br>РСНБ РК 2015 | Манометр GMM 63 | комплект | 2 | 4344,00 | -- | 8688,00 | -- | 8688,00 | -- | 9383,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 695,04 | |
| 156 | 207 | С123-051501-0301<br>2305-1501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 2 | 1435,00 | -- | 2870,00 | -- | 2870,00 | -- | 3099,60 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 229,60 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 208 | Е11-180201-0103 1118-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Водоподогреватели скоростные. Установка | водоподогреватель | 1 | 49860,66 | 3564,01 | 49860,66 | 3564,01 | 22968,80 | 21905,04 | 77506,96 |
| | | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 23327,85 | 1507,80 | 23327,85 | 1507,80 | | 5741,26 | |
| 158 | 209 | 51-040106-0905 5104-0106-0905 РСНБ РК 2015 | Водонагреватель настенный с встроенным ТЭНом ГОСТ 52084-2003 | шт. | 1 | 501052,00 | -- | 501052,00 | -- | | -- | 501052,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 501052,00 | -- | |
| 159 | 210 | С123-041009-0806 2304-1009-0806 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 63640,00 | -- | 63640,00 | -- | 63640,00 | -- | 68731,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5091,20 | |
| | | | ОТДЕЛ 4.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | | / ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| | | | /Светильники | | | | | | | | | |
| 160 | 211 | Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт. | 716 | 4743,25 | 1139,00 | 3396166,70 | 815522,42 | 1276679,40 | 1200298,00 | 4964181,90 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1821,18 | 765,85 | 1303964,88 | 548346,88 | | 367717,18 | |
| 161 | 212 | С123-070106-1302 2307-0106-1302 РСНБ РК 2015 | Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 | шт. | 134 | 22548,00 | -- | 3021432,00 | -- | 3021432,00 | -- | 3263146,56 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241714,56 | |
| 162 | 213 | С123-070101-0524 2307-0101-0524 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип С360/18HF IP20 | шт. | 13 | 11055,00 | -- | 143715,00 | -- | 143715,00 | -- | 155212,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11497,20 | |
| | | | /КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | |
| 163 | 222 | С123-051501-1301 2305-1501-1301 РСНБ РК 2015 | Регулятор погодный электронный, типа Samson | шт. | 1 | 125103,00 | -- | 125103,00 | -- | 125103,00 | -- | 135111,24 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10008,24 | |
| 164 | 223 | Ц13-080401-0417 1308-0401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине | м кабеля | 170 | 528,86 | 7,48 | 89906,76 | 1271,23 | 11161,43 | 50501,31 | 151640,72 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 455,73 | 2,71 | 77474,10 | 460,02 | | 11232,65 | |
| 165 | 224 | С123-060515-0101 2306-0515-0101 РСНБ РК 2015 | Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м | м | 170 | 4344,00 | -- | 738480,00 | -- | 738480,00 | -- | 797558,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59078,40 | |
| | | | ОТДЕЛ 5.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 166 | 234 | Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 | Устройство цифровой видеорегистрации. Монтаж оборудования | устройство | 1 | 10329,80 | -- | 10329,80 | -- | 177,80 | 5573,45 | 17175,51 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 54,9%; СП - 8%* | | | 10152,00 | -- | 10152,00 | -- | | 1272,26 | |
| 167 | 235 | Прайс-лист"АЛМАВИКОН" | Цифровая видеорегистрация на 32 канала | шт | 1 | 119059,41 | -- | 119059,41 | -- | | -- | 119059,41 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 119059,41 | -- | |
| 168 | 236 | СПрайс-лист"АЛМАВИКОН" СТПРАЙС-ЛИСТ"АЛМАВИКОН" | Монитор 32 | шт | 1 | 83341,58 | -- | 83341,58 | -- | 83341,58 | -- | 90008,91 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6667,33 | |
| 169 | 237 | СПрайс-лист"АЛМАВИКОН" СТПРАЙС-ЛИСТ"АЛМАВИКОН" | Жесткий диск объем 6000Гб форм-фактор 3,5" интерфейс | шт | 2 | 89294,55 | -- | 178589,11 | -- | 178589,11 | -- | 192876,24 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14287,13 | |
| 170 | 238 | Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 32 | 4333,73 | 5,66 | 138679,36 | 181,12 | -- | 89746,86 | 246700,32 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 4328,07 | -- | 138498,24 | -- | | 18274,10 | |
| 171 | 239 | Прайс-лист"АЛМАВИКОН" | Видеокамера цветная куполная высокого разрешения (1024x1080) | шт | 32 | 8334,16 | -- | 266693,07 | -- | | -- | 266693,07 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 266693,07 | -- | |
| 172 | 240 | Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 | Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт | 32 | 18470,43 | 1998,48 | 591053,74 | 63951,36 | 51902,38 | 271559,82 | 931622,65 |
| | | | *НР - 54,9%; СП - 8%* | | | 14850,00 | 607,64 | 475200,00 | 19444,48 | | 69009,08 | |
| 173 | 241 | Прайс-лист"АЛМАВИКОН" | Блок питания бесперебойного питания АС 110-240В | шт | 32 | 1275,64 | -- | 40820,37 | -- | | -- | 40820,37 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 40820,37 | -- | |
| 174 | 242 | СПрайс-лист"АЛМАВИКОН" СТПРАЙС-ЛИСТ"АЛМАВИКОН" | Приемник передатчик по витой паре | шт | 64 | 680,34 | -- | 43541,73 | -- | 43541,73 | -- | 47025,06 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3483,34 | |
| 175 | 243 | СПрайс-лист"АЛМАВИКОН" СТПРАЙС-ЛИСТ"АЛМАВИКОН" | Коннектор питания | шт | 32 | 1020,51 | -- | 32656,29 | -- | 32656,29 | -- | 35268,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2612,50 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 244 | СПрайс-лист"АЛМАВИКОН" СТПРАЙС-ЛИСТ"АЛМАВИКОН" | Монтажный бокс | шт | 32 | 1020,51 | -- | 32656,29 | -- | 32656,29 | -- | 35268,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2612,50 | |
| 177 | 245 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 3200 | 86,24 | 0,87 | 275958,19 | 2789,44 | 59248,75 | 139315,65 | 448495,74 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 66,85 | 0,34 | 213920,00 | 1073,28 | | 33221,91 | |
| 178 | 246 | С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 1,6 | 68336,00 | -- | 109337,60 | -- | 109337,60 | -- | 118084,61 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8747,01 | |
| 179 | 247 | С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный | км | 1,6 | 150669,00 | -- | 241070,40 | -- | 241070,40 | -- | 260356,03 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19285,63 | |
| 180 | 248 | Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 1500 | 242,93 | 2,22 | 364390,68 | 3337,35 | 28737,33 | 215453,13 | 626231,32 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 221,54 | 0,12 | 332316,00 | 173,40 | | 46387,50 | |
| 181 | 249 | С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 1500 | 34,00 | -- | 51000,00 | -- | 51000,00 | -- | 55080,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4080,00 | |
| | | | ОТДЕЛ 6.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| 182 | 250 | Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные сигнальные. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 23682,10 | 1,92 | 23682,10 | 1,92 | 304,18 | 12833,42 | 39436,77 |
| | | | *НР - 54,9%; СП - 8%* | | | 23376,00 | -- | 23376,00 | -- | | 2921,24 | |
| 183 | 251 | С123-080303-0314 2308-0303-0314 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24М с БИУ TFT | шт. | 1 | 34163,00 | -- | 34163,00 | -- | 34163,00 | -- | 36896,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2733,04 | |
| 184 | 252 | Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 7627,90 | 1,56 | 30511,58 | 6,24 | 745,34 | 16338,24 | 50597,81 |
| | | | *НР - 54,9%; СП - 8%* | | | 7440,00 | -- | 29760,00 | -- | | 3747,99 | |
| 185 | 253 | С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 4 | 20807,00 | -- | 83228,00 | -- | 83228,00 | -- | 89886,24 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6658,24 | |
| 186 | 254 | С123-080306-0211 2308-0306-0211 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч | шт. | 4 | 13540,00 | -- | 54160,00 | -- | 54160,00 | -- | 58492,80 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4332,80 | |
| 187 | 255 | Ц13-100701-0103<br>1310-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | шт | 3 | 2526,90 | 0,19 | 7580,71 | 0,58 | 266,74 | 4015,06 | 12523,43 |
| | | | *НР - 54,9%; СП - 8%* | | | 2437,80 | -- | 7313,40 | -- | | 927,66 | |
| 188 | 256 | С123-080303-0908<br>2308-0303-0908<br>РСНБ РК 2015 | Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2 | шт. | 3 | 91716,00 | -- | 275148,00 | -- | 275148,00 | -- | 297159,84 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22011,84 | |
| 189 | 257 | С123-080301-0402<br>2308-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели акустические | шт. | 36 | 4406,00 | -- | 158616,00 | -- | 158616,00 | -- | 171305,28 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12689,28 | |
| 190 | 258 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования | шт | 370 | 2864,89 | 1,92 | 1060009,23 | 710,40 | 37358,83 | 561045,06 | 1750738,63 |
| | | | *НР - 54,9%; СП - 8%* | | | 2762,00 | -- | 1021940,00 | -- | | 129684,34 | |
| 191 | 259 | С123-080302-0307<br>2308-0302-0307<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78 | шт. | 370 | 3642,00 | -- | 1347540,00 | -- | 1347540,00 | -- | 1455343,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 107803,20 | |
| 192 | 260 | Ц13-100701-0201<br>1310-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 1431,66 | 0,72 | 14316,57 | 7,20 | 499,37 | 7581,69 | 23650,12 |
| | | | *НР - 54,9%; СП - 8%* | | | 1381,00 | -- | 13810,00 | -- | | 1751,86 | |
| 193 | 261 | С123-080302-0204<br>2308-0302-0204<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D | шт. | 10 | 2368,00 | -- | 23680,00 | -- | 23680,00 | -- | 25574,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1894,40 | |
| 194 | 262 | Ц13-080103-3001<br>1308-0103-3001<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 40 | 1763,80 | 348,68 | 70552,09 | 13947,20 | 1364,89 | 39272,95 | 118611,04 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1381,00 | 134,16 | 55240,00 | 5366,40 | | 8786,00 | |
| 195 | 263 | С123-080302-0604<br>2308-0302-0604<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 20 | 1625,00 | -- | 32500,00 | -- | 32500,00 | -- | 35100,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2600,00 | |
| 196 | 264 | С123-080301-0202<br>2308-0301-0202<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-101-5/1М | шт. | 20 | 11676,00 | -- | 233520,00 | -- | 233520,00 | -- | 252201,60 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18681,60 | |
| 197 | 265 | Ц13-080305-0310<br>1308-0305-0310<br>РСНБ РК 2015 | Световые настенные указатели | шт | 20 | 1395,85 | 139,87 | 27916,92 | 2797,41 | 1601,91 | 15726,24 | 47134,62 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1175,88 | 37,56 | 23517,60 | 751,30 | | 3491,45 | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 266 | С123-080304-0206<br>2308-0304-0206<br>РСНБ РК 2015 | Оповещатели световые потолочные аварийные "ВЫХОД" | шт. | 20 | 1954,00 | -- | 39080,00 | -- | 39080,00 | -- | 42206,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3126,40 | |
| 199 | 267 | Ц13-080305-0901<br>1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3487,71 | 91,31 | 3487,71 | 91,31 | 528,40 | 1880,20 | 5797,34 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 2868,00 | 33,54 | 2868,00 | 33,54 | | 429,43 | |
| 200 | 268 | Ц13-080502-0807<br>1308-0502-0807<br>РСНБ РК 2015 | Кабельная сигнализация, количество жил кабеля до 24. Ввод в ящик | шт. | 1 | 7366,73 | -- | 7366,73 | -- | 949,13 | 4158,60 | 12447,36 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 6417,60 | -- | 6417,60 | -- | | 922,03 | |
| 201 | 269 | С123-070202-0212<br>2307-0202-0212<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм(Шкаф размером 300х400х210) | шт. | 1 | 8545,00 | -- | 8545,00 | -- | 8545,00 | -- | 9228,60 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 683,60 | |
| 202 | 270 | Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 5000 | 86,34 | 0,87 | 431700,67 | 4358,50 | 93092,17 | 217680,70 | 701331,88 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 66,85 | 0,34 | 334250,00 | 1677,00 | | 51950,51 | |
| 203 | 271 | С123-060408-0512<br>2306-0408-0512<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 | км | 3,5 | 37672,00 | -- | 131852,00 | -- | 131852,00 | -- | 142400,16 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10548,16 | |
| 204 | 272 | С123-060206-3701<br>2306-0206-3701<br>РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЦнг(В)-LS 4х0,75 ГОСТ 1508-78 | км | 1,5 | 179207,00 | -- | 268810,50 | -- | 268810,50 | -- | 290315,34 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21504,84 | |
| 205 | 273 | С123-061623-0202<br>2306-1623-0202<br>РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В споливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,09 | 68336,00 | -- | 6150,24 | -- | 6150,24 | -- | 6642,26 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 492,02 | |
| 206 | 274 | Ц13-080206-0101<br>1308-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 1500 | 242,93 | 2,22 | 364390,68 | 3337,35 | 28737,33 | 215453,13 | 626231,32 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 221,54 | 0,12 | 332316,00 | 173,40 | | 46387,50 | |
| 207 | 275 | С123-061710-0102<br>2306-1710-0102<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 1500 | 34,00 | -- | 51000,00 | -- | 51000,00 | -- | 55080,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4080,00 | |
| 208 | 276 | С123-080504-0701<br>2308-0504-0701<br>РСНБ РК 2015 | Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х | шт. | 1 | 5879,00 | -- | 5879,00 | -- | 5879,00 | -- | 6349,32 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 470,32 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 94728337,67 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 20876687,84 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | -1074623,96 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | -484224,53 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 51700356,28 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1436672,84 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 14878750,96 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 6910493,69 | |
| | | | **Итого с временными** | **1,50%** | | | | | | | **1 399 375** | **96 127 713** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | **1,35%** | | | | | | | **1 278 329** | **97 406 042** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **2%** | | | | | | | **1 919 387** | **99 325 429** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к =** | **1,0498961** | | | | | | | | **104 281 381** |
| | | | **Итого с НДС** | **12 %** | | | | | | | **12 513 766** | **116 795 146** |
| | | | **Тендерная скидка** | | | | | | | | | **-7 489 429** |
| | | | **Итого за вычетом тендерной скидки** | | | | | | | | | **109 305 717** |
| | | | **Сумма не оплачиваемой дополнительной работы** | | | | | | | | | **-55 893 320** |
| | | | **Итого к оплате** | | | | | | | | | **53 412 397** |
| | | | ***в том числе НДС 12%*** | | | | | | | | | ***5 722 757*** |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"**
**БИН 000340001583**

**Мадеева Ж.А.**

**Технический надзор:**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**
**БИН 091140017373**

**Козганбаев У.Р.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Проммедконтракт»**
**БИН 990540004778**

**Сапимбаев А.С.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Global Construction kz"**
**БИН 061140023749**

**Конебаев Б.К.**