Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Наименование объекта: «Строительство инженерных сетей дома культуры до 150 мест в селе Дон, Хромтауского района, Актюбинской области»
Договор: №34 от 19.08.2023г.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№34	19.08.2023г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяца	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2021г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в сост		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	48 344 882		-	-	-	-	-	
В том числе за отчетный месяц		23 745 994					2 849 519	26 595 513

Заказчик:
Руководитель отдел
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Аманшиев А.Ж.

Подрядчик:
и.о. Директора ТОО "Отес Актобе"
_____ Примбетов М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "GrandBuildCompany"
_____ Шадияров Н.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
_____ Балтабаев Р.А.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2,БИН 060140005014, Тел.: 87133659986
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидульный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"Актюбинская область, г.Актобе, А.СМАГУЛОВА, 1Е, БИН 090140007899,Тел.: 87012229646
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидульный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство инженерных сетей дома культуры до 150 мест в селе Дон, Хромтауского района, Актюбинской области»
(Наименование, адрес)

Объект: Подготовительные работы
(Наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 19.08.2023г.

Акт выполненных работ №3 за август месяц 2024г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-02
демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж *НР - 118%, СП - 8%*	м оград	133,5		4502,87 2711,06	1467,76 584,57	601133 361927	195946 78040	43260	519160 89624	1209917
2	1146-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%, СП - 8%*	м^3	32		98124,79 43621,63	54503,16 25127,86	3139993 1395892	1744102 804092	--	1847986 399038	5387018
3	1220-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000мм, толщина слоя до 70 мм *НР - 72%, СП - 8%*	м^2	1575		534,80 37,66	496,94 83,29	842310 59314	782681 131182	315	137151 78356	1057817
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/забор, бетон *СП - 8%*	т	59,057		204,00 --	-- --	12048 --	-- --		-- 964	13012
5	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 8 км *СП - 8%*	т·км	164,6025		68,00 --	-- --	11193 --	-- --		-- 895	12088
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7679851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1817133				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2722729			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1013314			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							43576		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				23241				
		- Накладные расходы	Тенге							2504297	
		- Сметная прибыль	Тенге							568877	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01
благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение										
1	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	249,5		5572,72	1834,71	1390394	457760	87121	1212834	2811486
						3388,83	730,71	845513	182312		208258	
2	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2		63782,78	8412,80	127566	16826	22817	111932	258658
						43961,55	3467,35	87923	6935		19160	
3	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	4		2023,08	53,02	8092	212	2121	6835	16121
						1439,86	8,24	5759	33		1194	
4	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Ограждение, ворота,калитка. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	9,09164		293832,80	66579,46	2671422	605317	61354	1533958	4541810
						220504,83	24019,53	2004751	218377		336430	
5	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** *СП - 8%*	т	0,97092		442448,00	--	429582	--	429582	--	463949
						--	--	--	--		34367	
6	214-101-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм** *СП - 8%*	т	0,00928		398569,00	--	3699	--	3699	--	3995
						--	--	--	--		296	
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	$м^3$	12,992		29639,00	--	385070	--	385070	--	415876
						--	--	--	--		30806	
8	214-205-0201 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольнаяиз углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм** *СП - 8%*	т	9,08972		464576,00	--	4222866	--	4222866	--	4560695
						--	--	--	--		337829	
9	цена завода	**Замок навесной с дужкой ЗНВ1** *СП - 8%*	шт	6		4486,61	--	26920	--	26920	--	29074
						--	--	--	--		2154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00192	385155,00	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
11	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	16	508,00	--	8128	--	8128	--	8778
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	906,1	142,46	3,37	129083	3054	56450	48295	191568
		НР - 69%, СП - 8%			76,79	0,46	69579	417		14190	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	906,1	250,31	4,97	226806	4504	140952	56704	306189
		НР - 69%, СП - 8%			89,78	0,92	81350	834		22680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9630367	1087673	5447819	2970558	13608997
							3094875	408908	--	1008073	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26920				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26920				
		Сметная прибыль	Тенге				2154				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29074				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6932025				
	Материалы		Тенге				309461				
	Всего заработная плата		Тенге					1280655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5050084				
		Накладные расходы	Тенге				1436600				
		Сметная прибыль	Тенге				669489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9038114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					1280655			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2671422				
	Материалы		Тенге				61355				
	Всего заработная плата		Тенге					2223128			
		Накладные расходы	Тенге				1533958				
		Сметная прибыль	Тенге				336430				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4541810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
		Сметная заработная плата	Тенге					2223128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13608998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1558
		Сметная заработная плата	Тенге					3503783			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13608998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3094875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1087673			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					408908			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5447820		
		- Накладные расходы	Тенге							2970558	
		- Сметная прибыль	Тенге							1008073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02
электроснабжение 0,4кВ.

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	м оград	13		5572,72	1834,71	72445	23851	4539	63194	146490
						3388,83	730,71	44055	9499		10851	
2	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *НР - 118%, СП - 8%*	шт.	1		2023,08	53,02	2023	53	530	1709	4030
						1439,86	8,24	1440	8		299	
3	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,07695		47031,61	19496,34	3619	1501	1128	1022	5012
						12864,32	6376,30	990	491		371	
4	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%*	$м^2$ кровли	12		1375,52	35,53	16506	426	1212	13838	32771
						1238,96	14,44	14868	173		2427	
5	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,0728		54218,78	16322,01	3947	1189	594	1764	6168
						29721,25	5394,41	2164	393		457	
6	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,238		477578,00	--	113664	--	113664	--	122757
						--	--	--	--		9093	
7	224-102-0904 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм** *СП - 8%*	$м^2$	13,8		2938,00	--	40544	--	40544	--	43788
						--	--	--	--		3244	
8	214-401-0111 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм** *СП - 8%*	$м^2$	15,75		932,00	--	14679	--	14679	--	15853
						--	--	--	--		1174	
9	212-101-0604 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6** *СП - 8%*	$м^3$	2,56		30270,00	--	77491	--	77491	--	83690
						--	--	--	--		6199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,6 мм *СП - 8%*	м	5,6	536,00 –	– –	3002 –	– –	3002	– 240	3242
11	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005диаметром 5-10 мм *СП - 8%*	т	0,014	376079,00 –	– –	5265 –	– –	5265	– 421	5686
12	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания *СП - 8%*	пара	1	3655,00 –	– –	3655 –	– –	3655	– 292	3947
13	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	2	508,00 –	– –	1016 –	– –	1016	– 81	1097
14	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У *СП - 8%*	т	0,0728	526730,00 –	– –	38346 –	– –	38346	– 3068	41414
15	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм *СП - 8%*	м	35,6	2302,00 –	– –	81951 –	– –	81951	– 6556	88507
16	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00448	385155,00 –	– –	1725 –	– –	1725	– 138	1863
17	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак со световозвращающей пленкой *СП - 8%*	шт.	1	2793,00 –	– –	2793 –	– –	2793	– 223	3016
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,68	3017,09 3017,09	– –	5069 5069	– –	–	3649 697	9416
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,68	1574,15 1574,15	– –	2645 2645	– –	–	1904 364	4913
20	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	8	8224,66 2054,81	297,44 108,80	65797 16438	2379 870	46980	12462 6261	84520
21	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	м	12	1047,36 319,64	37,78 12,60	12568 3836	453 151	8279	2871 1235	16674
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	$м^2$	47,6	142,46 76,79	3,37 0,46	6781 3655	161 22	2965	2537 745	10063
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	$м^2$	327,6	250,31 89,78	4,97 0,92	82002 29412	1628 301	50962	20501 8200	110703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**845620**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**124572**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**31641**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11908**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**501320**		
		- Накладные расходы	Тенге							**125451**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**62636**	

ИТОГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**	**22 134 469**
Временные здания и сооружения 1,3%		**287 748**
итого		**22 422 217**
Удорожание в зимнее время 1,29%		**289 247**
итого		**22 711 464**
Непредвиденные расходы 2%		**454 229**
итого		**23 165 693**
В текущих ценах на 2023г. К=1,079		**24 995 783**
с коэффициентом к договорной цене		**23 745 994**
НДС 12%		**2 849 519**
Итого на выполнение		**26 595 513**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или
и.о.директора Примбетов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Руководитель Аманшиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "GrandBuildCompany"
Эксперт Шадияров Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
Батабаев Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальный
Место печати (при наличии)