Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау,, Спортивная, 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140011980
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090140007899
Договор (контракт)	Договор №34 от 19.08.2023г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000086	30.10.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей дома культуры до 150 мест в селе Дон, Хромтауского района, Актюбинской области			услуга	1	24 019 540,04	24 019 540,04
				Итого	1	x	24 019 540,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о директора / _____ / Примбетов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Наименование объекта: «Строительство инженерных сетей дома культуры до 150 мест в селе Дон, Хромтауского района, Актюбинской области»
Договор: №34 от 19.08.2023г.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№34	19.08.2023г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяца	из графы 1					
			СМР в сметных	СМР в ценах 2021г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	98 557 772,04		-	-	-	-	-	
В том числе за отчетный месяц		21 446 017,89					2 573 522,15	24 019 540,04

Заказчик:
Руководитель отдел
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Аманшиев А.Ж.

Подрядчик:
и.о. Директора ТОО "Отес Актобе"
_____ Примбетов М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "GrandBuildCompany"
_____ Шадияров Н.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
_____ Балтабаев Р.А.

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2,БИН 060140005014, Тел.: 87133659986**
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе"Актюбинская область, г.Актобе, А.СМАГУЛОВА, 1Е, БИН 090140007899,Тел.: 87012229646**
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство инженерных сетей дома культуры до 150 мест в селе Дон, Хромтауского района, Актюбинской области»**
(Наименование, адрес)

Объект: **Подготовительные работы**
(Наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 19.08.2023г.**

Акт выполненных работ №5 за октябрь месяц 2024г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01
благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие площадок										
Асфальтобетон, тип 1												
1	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**297**		**2466,09**	**272,15**	**732429**	**80829**	**639482**	**27217**	**820418**
		НР - 108% СП - 8%				**40,80**	**44,05**	**12118**	**13083**		**60772**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м^2 покрытия**	**297**		**1082,14**	**0,10**	**321396**	**30**	**317107**	**4601**	**352076**
		НР - 108% СП - 8%				**14,34**	**--**	**4259**	**--**		**26080**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**297**		**2843,26**	**285,06**	**844448**	**84663**	**747667**	**26870**	**941023**
		НР - 108% СП - 8%				**40,80**	**42,97**	**12118**	**12762**		**69706**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Брусчатка, тип 2												
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м^3 материала основания вплотном теле**	**71,5648**		**-8216,44**	**-1857,95**	**-588008**	**-132963**	**-436537**	**-53700**	**-693044**
		НР - 108% СП - 8%				**-258,62**	**-436,17**	**-18508**	**-31214**		**-51336**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	$м^2$	1118,2	3422,33	284,52	3826849	318150	206051	3025793	7400851
		НР - 88% СП - 8%			2953,54	121,40	3302648	135749		548209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	255-102-0607 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	1140,564	3176,00	–	3622431	–	3622431	–	3912226
		СП - 8%			–	–	–	–		289795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8759545	350709	5096201	3030781	12733550
							3312635	130380	–	943226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8759545				
	Материалы		Тенге				1473773				
	Всего заработная плата		Тенге					3443015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3622431				
		Накладные расходы	Тенге				3030781				
		Сметная прибыль	Тенге				943226				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				12733552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					3443015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12733552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					3443015			

РАЗДЕЛ 2.Покрытие площадок за пределами территории

Асфальтобетон, тип 1

7	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	332	2466,09	272,15	818742	90354	714842	30424	917100
		НР - 108% СП - 8%			40,80	44,05	13546	14625		67934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	$м^2$ покрытия	332	1082,14	0,10	359270	33	354476	5143	393566
		НР - 108% СП - 8%			14,34	–	4761	–		29153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	332	2843,26	285,06	943962	94640	835776	30036	1051918
		НР - 108% СП - 8%			40,80	42,97	13546	14266		77920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2121974	185027	1905094	65603	2362584
							31853	28891	–	175007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2121974				
	Материалы		Тенге				1905095				
	Всего заработная плата		Тенге					60744			
		Накладные расходы	Тенге				65603				
		Сметная прибыль	Тенге				175007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2362584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					60744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2362584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					60744			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15096136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3344488				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159271			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7001299		
		- Накладные расходы	Тенге							3096384	
		- Сметная прибыль	Тенге							1118233	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02
электроснабжение 0,4кВ.

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	18		3017,09	–	54308	–	–	39101	100882
		НР - 72% СП - 8%				3017,09	–	54308	–		7473	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	18		1574,15	–	28335	–	–	20401	52635
		НР - 72% СП - 8%				1574,15	–	28335	–		3899	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели из местного грунта**	м кабеля	42		383,70	242,24	16115	10174	–	7836	25867
		НР - 72% СП - 8%				141,46	117,65	5941	4941		1916	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	14		116,57	69,42	1632	972	–	815	2643
		НР - 72% СП - 8%				47,15	33,71	660	472		196	
5	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	78		600,84	261,81	46866	20421	4377	21257	73573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			282,92	95,60	22068	7457		5450	
6	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	23	470,51	189,07	10822	4349	1051	5002	17090
		НР - 72% СП - 8%			235,76	66,29	5422	1525		1266	
7	1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	35	617,57	266,18	21615	9317	1571	10120	34273
		НР - 72% СП - 8%			306,49	95,08	10727	3328		2539	
8	243-113-0808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,11526	2489271,00	–	286913	–	286913	–	309866
		СП - 8%			–	–	–	–		22953	
9	243-113-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,02346	838692,00	–	19676	–	19676	–	21250
		СП - 8%			–	–	–	–		1574	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,064	43592,83	27875,59	2790	1784	–	915	4002
		НР - 61% СП - 8%			15717,24	7728,28	1006	495		296	
11	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	64	40,00	–	2560	–	2560	–	2765
		СП - 8%			–	–	–	–		205	
12	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	30431,99	20927,52	60864	41855	148	28633	96657
		НР - 72% СП - 8%			9430,56	10453,74	18861	20907		7160	
13	243-903-2032 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КиТ-4х25/50-ВЛ-нб	шт.	1	7924,00	–	7924	–	7924	–	8558
		СП - 8%			–	–	–	–		634	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								750061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147328				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88872			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39125			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						324221		
		- Накладные расходы	Тенге							134080	
		- Сметная прибыль	Тенге							55561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01
электроснабжение 10кВ.

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1337-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61% СП - 8%	шт.	1		52068,39 46092,02	4353,85 1095,39	52068 46092	4353 1095	1623	28784 6468	87321
2	цена завода	Дизельно-генераторная установка в кожухе на 80кВт	шТ	1		3035714,29 –	– –	3035714 –	– –	3035714	– –	3035714
3	1308-0201-2505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	2		35826,90 11788,20	23964,79 11949,85	71654 23576	47930 23900	148	34183 8467	114304
4	243-903-7302 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПКВтп-25/50 СП - 8%	шт.	1		12162,00 –	– –	12162 –	– –	12162	– 973	13135
5	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР - 80% СП - 8%	подстанция	1		20438,74 6323,67	12597,07 6089,76	20439 6324	12597 6090	1518	9931 2430	32799
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94% СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	6		13553,03 5701,75	2934,35 1260,68	81318 34211	17606 7564	29501	39268 9647	130233
7	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	$м^3$	3,46		35496,00 –	– –	122816 –	– –	122816	– 9825	132641
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61% СП - 8%	км кабеля	0,042		43592,83 15717,24	27875,59 7728,28	1831 660	1171 325	–	601 195	2626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	42	40,00	–	1680	–	1680	–	1814
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,96	4083,87	31,69	52927	411	45959	6156	63810
		НР - 93% СП - 8%			505,94	4,85	6557	63		4727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024 0,00311	973429,00				3028		
11	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	21	5572,72	1834,71	117027	38529	7333	102082	236638
		НР - 118% СП - 8%			3388,83	730,71	71165	15345		17529	
12	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	2023,08	53,02	2023	53	530	1709	4030
		НР - 118% СП - 8%			1439,86	8,24	1440	8		299	
13	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,099	477578,00	–	47280	–	47280	–	51062
		СП - 8%			–	–	–	–		3782	
14	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	24,75	932,00	–	23067	–	23067	–	24912
		СП - 8%			–	–	–	–		1845	
15	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	2,56	30270,00	–	77491	–	77491	–	83690
		СП - 8%			–	–	–	–		6199	
16	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,6 мм	м	8,8	536,00	–	4717	–	4717	–	5094
		СП - 8%			–	–	–	–		377	
17	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,022	376079,00	–	8274	–	8274	–	8936
		СП - 8%			–	–	–	–		662	
18	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	3655,00	–	3655	–	3655	–	3947
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
19	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,00	–	1016	–	1016	–	1097
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
20	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	47,3	2302,00	–	108885	–	108885	–	117596
		СП - 8%			–	–	–	–		8711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00704	385155,00	–	2711	–	2711	–	2928
		СП - 8%			–	–	–	–		217	
22	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак со световозвращающей пленкой	шт.	1	2793,00	–	2793	–	2793	–	3016
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
23	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5298,78	256,98	31793	1542	20662	7250	42167
		НР - 72% СП - 8%			1598,18	80,17	9589	481		3123	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	1034,37	37,78	36203	1322	23694	8372	48142
		НР - 72% СП - 8%			319,64	12,60	11187	441		3566	
25	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10,5	825,83	34,61	8671	363	4472	2844	12436
		НР - 72% СП - 8%			365,30	10,88	3836	114		921	
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,9	3017,09	–	14784	–	–	10644	27463
		НР - 72% СП - 8%			3017,09	–	14784	–		2034	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,9	1574,15	–	7713	–	–	5554	14328
		НР - 72% СП - 8%			1574,15	–	7713	–		1061	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	74,8	142,46	3,37	10656	252	4660	3987	15814
		НР - 69% СП - 8%			76,79	0,46	5744	34		1171	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	514,8	250,31	4,97	128860	2559	80082	32216	173962
		НР - 69% СП - 8%			89,78	0,92	46219	474		12885	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4491653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				289097				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55934			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						636729		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3035714		
		- Накладные расходы	Тенге							293581	
		- Сметная прибыль	Тенге							107844	

ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ	20 337 850
Оборудование		3 035 714
Временные здания и сооружения 1,3%		224 928
итого		20 562 778
Удорожание в зимнее время 1,29%		226 099
итого		20 788 877
Непредвиденные расходы 2%		355 063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого					**21 143 940**				
		В текущих ценах на 2023г. К=1,079					**22 814 311**				
		с коэффициентом к договорной цене					**21 446 017,89**				
		НДС 12%					**2 573 522,15**				
		Итого на выполнение					**24 019 540,04**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или
и.о.директора Примбетов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и
(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидульный
Руководитель Аманшиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "GrandBuildCompany"
Эксперт Шадияров Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
Балтабаев Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальный идентификационный
Место печати (при наличии)