Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "Альфа Север"**

Субподрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Строительство трёх 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО. Дома 1, 2 и 3 (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №2) (внутреннее газоснабжение).

Справка № 1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		11	05.05.2023								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внутренние сети газоснабжения		790 841	706 108							84733	790 841

Генподрядчик: ТОО "Альфа Север" Капустин А.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Суворов Д.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Альфа Север"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **9661-2 Строительство трёх 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО. Дома 1, 2 и 3 (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Дом 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11** от **05.05.2023 года**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2023 (месяц, год) на 2-2-7 Внутреннее газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Блок 1 (РБС 1-07)									
7	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45,9999996	922,11	43,98	42417	2023	1423	38930	87855
					847,2	16,38	38971	754		6508	
9	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46	663		30498		30498		32938
										2440	
11	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	5,6	151		846		846		914
										68	
		Итого по разделу: 1. Блок 1 (РБС 1-07)									121707
		Раздел: 2. Блок 2 (РБС 1-04)									
20	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70,0000002	922,11	43,98	64548	3078	2165	59242	133693
					847,2	16,38	59304	1146		9903	
22	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	70	663		46410		46410		50123
										3713	
24	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	8,8	151		1329		1329		1435
										106	
		Итого по разделу: 2. Блок 2 (РБС 1-04)									185251
		Раздел: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									
33	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,9999998	922,11	43,98	21209	1012	711	19465	43928
					847,2	16,38	19486	377		3254	
35	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23	663		15249		15249		16469
										1220	
37	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	2,8	151		423		423		457
										34	
		Итого по разделу: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									60854
		Раздел: 4. Блок 4 (УС 021-1)									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		43,0000003	922,11	43,98	39651	1891	1330	36391	82125
			м трубопровода		847,2	16,38	36429	704		6083	
48	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		43	663		28509		28509		30790
			м							2281	
50	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)		5,28	151		797		797		861
			м							64	
		Итого по разделу: 4. Блок 4 (УС 021-1)									113776
		Раздел: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)									
59	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		43,0000003	922,11	43,98	39651	1891	1330	36391	82125
			м трубопровода		847,2	16,38	36429	704		6083	
61	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		43	663		28509		28509		30790
			м							2281	
63	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)		5,28	151		797		797		861
			м							64	
		Итого по разделу: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)									113776
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									595364
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 6. Блок 1 (РБС 1-07)									
31	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм		4	2088,91	873,44	8356	3494	82	6050	15558
			отверстие		1194,88	605,71	4780	2423		1152	
32	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм		16	1077,82	466,4	17245	7462	212	12302	31911
			отверстие		598,19	317,13	9571	5074		2364	
		Итого по разделу: 6. Блок 1 (РБС 1-07)									47469
		Раздел: 7. Блок 2 (РБС 1-04)									
43	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм		6	2088,91	873,44	12533	5240	124	9075	23337
			отверстие		1194,88	605,71	7169	3634		1729	
44	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм		23	1077,82	466,4	24790	10727	304	17684	45872
			отверстие		598,19	317,13	13758	7294		3398	
		Итого по разделу: 7. Блок 2 (РБС 1-04)									69209
		Раздел: 8. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									
55	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм		2	2088,91	873,44	4178	1746	41	3025	7779
			отверстие		1194,88	605,71	2390	1211		576	
56	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм		8	1077,82	466,4	8623	3731	106	6151	15956
			отверстие		598,19	317,13	4786	2537		1182	
		Итого по разделу: 8. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									23735

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. Блок 4 (УС 021-1)									
67	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	4	2088,91	873,44	8356	3494	82	6050	15558
					1194,88	605,71	4780	2423		1152	
68	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	16	1077,82	466,4	17245	7462	212	12302	31911
					598,19	317,13	9571	5074		2364	
		Итого по разделу: 9. Блок 4 (УС 021-1)									47469
		Раздел: 10. Блок 5 (УС 021-1Н)									
79	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	4	2088,91	873,44	8356	3494	82	6050	15558
					1194,88	605,71	4780	2423		1152	
80	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	16	1077,82	466,4	17245	7462	212	12302	31911
					598,19	317,13	9571	5074		2364	
		Итого по разделу: 10. Блок 5 (УС 021-1Н)									47469
		ИТОГО:					487770	64208	161783	281410	830715
							261777	40852		61535	

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	235351
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	830715
Скидка по конкурсу	Тенге	83072
Генподрядные	Тенге	41536
ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом скидки и генподрядных	Тенге	706108
Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %	Тенге	84733
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	790841

Ген.Подрядчик

ТОО "Альфа Север"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Капустин А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Суворов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)