Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"
Технадзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Кумшык Джангельдинского района Костанайской области»

СПРАВКА №1 от 05.10.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	10.07.2024				
		доп.согл.№46	31.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Кумшык Джангельдинского района Костанайской области»	12 457 801,71	11 123 037,24							1 334 764,47	12 457 801,71
Аванс 30%	3 737 340,51	3 336 911,17							400 429,34	3 737 340,51
Итого к оплате:	8 720 461,20	7 786 126,07							934 335,13	8 720 461,20

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Руководитель _____ Имангалиев А.

Технадзор:

ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Руководитель _____ Кадриянулы С.

Подрядчик:

ТОО"Каракесек-НТ"

Руководитель _____ Жаныбекова А.

форма-2

Заказчик : ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
Авторский надзор:ТОО "ASU JOBA"
Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"
Технадзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"
Договор №1 от 2024-07-10,доп.согл.№46 от 2024-05-31
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Кумшык Джангельдинского района Костанайской области»

АКТ №1

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9215447**
		Раздел 1. Монтажные работы				**6669832**
		Земляные работы				
1	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	1	24 464	24464
2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	51 904	15571
3	1133-0101-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 $м^3$. Установка	$м^3$	0,4	67 203	26881
4	Прайс *лист*	Крепление ригеля КР-5 оцинкованное	шт	2	16 237,72	32475
5	225-204-1504 *РСНБ РК 2022*	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	шт.	2	52 890	105780
6	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,65	34 743	22583
7	Прайс *лист*	Плита опорная ж/бетонная ОП-1	шт	1	94 675,67	94676
		Монтаж опоры связи				
8	1133-0103-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 $м^3$. Установка в пробуренный котлован	$м^3$	2,52	70 015	176438
9	Прайс *лист*	Стойка коническая ж/б сборная СК26.1-1.3 Сб	шт	1	2 573 989,29	2573989
10	1134-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка	т металлоконструкций	1,65	425 761	702506
11	Прайс *лист*	Антино мачтовое сооружение АМЖ-23 оцинкованное	шт	1	2 837 608,24	2837608
12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,5	4 236	10590
		Отмостка				

1	2	3	4	5	6	7
13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,54	21 243	11471
14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,54	64 445	34800
	Раздел 2.	**Ограждение**				1055946
15	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей,высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	24	12 367	296808
16	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8	40 780	32624
				Стойки Ст1		
17	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,30969	664 883	205908
18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0054	401 774	2170
19	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,30429	445 865	135672
				Решетки ограждения ПО1		
20	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2256506	664 883	150031
21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2203306	449 673	99077
22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00532	401 774	2137
23	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	38,115	1 023	38992
				Решетки ограждения ПО2		
24	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,025365	664 883	16865
25	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,024725	449 673	11118
26	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	401 774	257
27	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	3,2	1 023	3274
				Калитка/1 шт/		
28	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 186	4186
29	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,023245	664 883	15455
30	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,022725	449 673	10219
31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00052	401 774	209

1	2	3	4	5	6	7
32	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м^2	1,98	1 023	2026
33	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00074	1 132 558	838
					Окраска ограждения	
34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	60	265	15900
35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	60	203	12180
	Раздел 3.	**Кабельная линия 0,4кв**				561154
					Траншея ТИП Т1	
36	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м^3 грунта	4,68	184	861
37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,1404	7 750	1088
38	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	3,12	106	331
39	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1,56	4 045	6310
40	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	3,12	640	1997
41	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	26	808	21008
42	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,52	9 144	4755
43	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	26	23	598
44	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	26	53	1378
45	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	26	1 021	26546
46	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	14	2 923	40922
47	243-116-0706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	40,8	4 813	196370
48	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 431	19293
49	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 297	6891
50	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687	5687
51	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690	21690
					По мачте	
52	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	4	1 982	7928

1	2	3	4	5	6	7
53	241-101-0264 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	4	1 172	4688
54	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 216	19216
55	247-201-0327 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 776	10776
					Крепление щита на мачту	
56	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669	9338
57	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252
					Заземление опоры	
58	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11 272	90176
59	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	35	1 573	55055
	Раздел 4.	**ВЛИ-0,4кВ**				755044
60	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,079	279 905	22112
61	243-701-0359 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х16+1х25+16-0,6/1,0	м	80,58	1 082	87188
62	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	27 948	27948
63	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	1	62 862	62862
64	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,5	4 236	10590
65	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	2	520	1040
66	261-107-0684 *РСНБ РК 2022*	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1	4 838	4838
67	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	2	109	218
68	252-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1	2 261	2261
69	252-207-0609 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	1	2 926	2926
70	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737	1737
71	252-202-0548 *СпрСЦ 03.2024*	Зажим поддерживающий типа ZP 1500 (12 кН, 25-95 мм2)	шт.	1	850	850
72	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	514	514

1	2	3	4	5	6	7
73	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	57 573	115146
74	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	4	62 862	251448
75	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10	4 236	42360
76	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	9 159	36636
77	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,2	65 338	13068
78	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 945	23890
79	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737	3474
80	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	520	2080
81	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	4	109	436
82	252-207-0717 *СпрСЦ 03.2024*	Кронштейн типа СА 2000 анкерный	шт.	2	3 865	7730
83	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	4	2 863	11452
84	252-202-0548 *СпрСЦ 03.2024*	Зажим поддерживающий типа ZP 1500 (12 кН, 25-95 мм2)	шт.	2	850	1700
85	252-204-1277 *СпрСЦ 03.2024*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП МЈРТ 120-50	шт.	8	1 410	11280
86	252-204-1270 *СпрСЦ 03.2024*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП МЈРТ 95-50	шт.	2	1 342	2684
87	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	514	1028
88	252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	4	77	308
89	252-204-1265 *СпрСЦ 03.2024*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП МЈРТ 70-50	шт.	4	1 310	5240
		Раздел 5. Планировка территории				7366
90	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	29	137	3973
91	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	29	117	3393
		Раздел 6. Покрытие				166105
92	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,98	15 128	166105
	Всего по смете					9 215 447,00

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на организацию 7,7%					709 589,42
	Итого					9 925 036,42
	Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%					29 775,11
	Итого					9 954 811,53
	Сметная прибыль 5%					497 740,58
	Непредвиденные работы и затраты 3%					298 644,35
	Итого					10 751 196,45
	В текущих ценах на 2024 К=1,0557					11 350 038,09
	Ндс 12%					1 362 004,57
	Итого					12 712 042,56
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,98					12 457 801,71

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Руководитель _____ **Имангалиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Каракесек-НТ"

Руководитель _____ **Жаныбекова А.**

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Эксперт Тех.Надзор _____ **Кадриянұлы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"

Главный инженер проекта _____ **Кажимова А.**