Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» октября 2020 г.

Заказчик Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице Акмолинского областного филиала Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ш. Уалиханова 193

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 14 октября 2020 г., ТОО «Казахдорстрой», заместитель директора Жананов Ниазбек Боранбаевич, Республика Казахстан, г. Нур Султан, район Есильский район, ул. Сыганак 10/2, н.п.18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 14 октября 2020 г., ТОО «Жол-Консалтинг», Эксперта по техническому надзору Горбаненко Виктор Дмитриевич, №KZ00VJE00046563, 17.06.2014 г.,; Эксперта по техническому надзору Кабиев Кайрат Канапиянович, №KZ18VJE00014714, 29.12.2015г.,; Эксперта по техническому надзору Ғалымбекұлы Асылан, № KZ47VJE00038442 от 31.05.2018 г; Эксперта по техническому надзору Нурпеисов Адылбек Насиолданович, № KZ33VJE00013862, 04.11.2015г.; Эксперта по техническому надзору Амиренов Кудайберген Айткалиевич, № KZ93VJE00027817, 19.06.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 14 октября 2020 г. ТОО «ИнженерДорПроект», Директор Голубовский Дмитрий Владимирович, ГЛ №15006026 от 02.04.2015 года, ГСЛ №15007372 от 21.04.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Петропавловск» км 282-289.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Акмолинская область, Зерендинский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ДГП РГП ГосНПзем «Акмолинский государственный институт по землеустройству» № 0033927 (кадастровый номер 01-160-027-069) от «23» декабря 2009 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» ____ 20__ года, №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Акмолинской области», KZ11REA00126286 16.04.2019 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) объект построен в соответствии с проектом ТОО «ИнженерДорПроект», № 036/АКО

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом Комитета автомобильных дорог Министерства инвестиции и развитие РК за №175 от 26.11.2015 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 22.04.2019 года;

месяц, год

окончание работ 13.10.2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 месяцев; фактически, месяц: 18 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина дороги	км		6,43802		6,43802
Водопропускные трубы	шт		10		10
Дорожные знаки,	шт		69		69

в том числе					
- щиты	шт		69		69
- стойки	шт		70		70
Сигнальные столбики	шт.		470		470
Барьерное ограждение 11ДО-У3	п.м		13 764,5		13 764,5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более							

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Петропавловск» через г. Кокшетау км 282-289;

Рассматриваемый район находится на севере Акмолинской области, окраины города Кокчетав, где низменности образуют южную часть Западно-Сибирской равнины. Поверхность района представляет собой плоскую слабонаклонную равнину.

Абсолютные отметки поверхности на протяжении участка автодороги изменяются от 250,86÷258,99 м.

Участок трассы представляет собой плоскую равнину, покрытую степным ранотравьем (ковыль, полынь, типчак).

Лесостепная зона занимает незначительную часть площади изыскиваемого участка с чередованием березовых и осиновых колков и луговых разнотравнозлаковых степей. Древесно-кустарниковая растительность произрастает преимущественно в искусственных насаждениях – лесополосах. В насаждениях преобладает вяз мелколистый, карагач, клен и тополь.

Гидрографическая сеть района слабо развита, постоянные водотоки отсутствуют. Основным и наиболее крупным водотоком района, является озеро Копа и р. Кылшакты.

Летние дождевые осадки в условиях высоких температур и большой сухости воздуха и почвы обычно стока не образуют и расходуются на смачивание почвы и испарение. Дождевые паводки наблюдаются иногда при выпадении интенсивных осадков в первую половину лета, вскоре после окончания половодья, когда почва еще достаточна увлажнена. Вообще же в летнее-осеннее время дождевой сток бывает исключительно редко. Небольшое увеличение стока в эти сезоны года имеет место только при осень сильных или весьма продолжительных дождях.

В геологическом строении рассматриваемого района принимают участие маломощные четвертичные отложеия, представленные суглинками и глинами, а так же элювиальными прослоями суглинков. С поверхности эти образования перекрыты почвенно-растительным слоем.

Из многочисленных групп и комплексов интрузии докембрия, палеозоя и мезозоя, выделенных в Северном Казахстане, на рассматриваемой территории широко проявлены интрузии

Рельеф местности носит характер холмисто-увалистой равнины с отдельными сопками и грядами, сложенными коренными скальными породами и многочисленными бессточными понижениями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):

всего **4 236 956, 479** тысяч тенге, в том числе
строительно - монтажных работ **3 559 750, 056** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **17 611, 265** тысяч тенге;
прочие 659 595,158000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – **3 754 430,66** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – **3 583 482,21170** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **19 724,61608** тысяч тенге;
ПИР (ПСД) – **17 920,00000** тысяч тенге;
Авторский надзор – **49 296,29040** тысяч тенге;
Технический надзор – **103 732,16000** тысяч тенге;
Юридическое оформление земель в постоянное пользование – **00 000 000** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция автомобильной дороги «Астана-Петропавловск» через г. Кокшетау км 282-289 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Керимкулов Серик Сейтжанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Горбаненко Виктор Дмитриевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Голубовский Дмитрий Владимирович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» Геращенко Валентина Сергеевна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жананов Ниязбек Боранбаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	6438,02		
2	Ширина проезжей части	м	15		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	5		
6	Ширина обочины	м	3,75		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	4		
11	Дорожные знаки	шт	69		
12	Элементы освещения	шт	514		
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	тыс.м2	124,2		
15	Электроосвещение	опор	257		

Заказчик Керимкулов Серик Сейтжанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор Голубовский Дмитрий Владимирович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)

Приложение 10-1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тг.	Стоимость всего, тг.
Сооружения:					
1	Трансформаторная подстанция	шт	3	4 178 647,37	12 535 942,11
2	Реклоузер 10 кВ в комплекте с РЛНД	шт	1	6 420 955,55	6 420 955,55
3	Разъеденитель РЛНД-1-10Б/400	шт	3	58 401,83	175 205,49
4	Шкаф управления силовой модели ШРС	шт	3	197 504,31	592 512,93
	Итого сооружения	**Тенге**			**19 724 616,08**

Заказчик Керимкулов Серик Сейтжанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Горбаненко Виктор Дмитриевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Голубовский Дмитрий Владимирович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» Геращенко Валентина Сергеевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жананов Ниязбек Боранбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.