Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2015 жылғы "10" 12

Мердігер (бас мердігер) **«Қазалы-Құрылыс» ЖШС, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,Ә»теке би кенті, Р. Бағланова көшесі №250**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Әмишаев Ержан Шынтеміруұлы атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда обылысы, Арал ауданы, Сексеуіл кентінде ауылдық емхана» құрлысын салу нысаны объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:

;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

«Проект Сервис» ЖШС №16-13

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік	Өлшем	Жоба бойынша	Фактически

және т.б.	ірлігі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Емхана ғимараты	орындық	100	100	100	100
Бу қазандығы	дана	2	2	2	2
КТПН	дана	1	1	1	1
ДЭС	кВт	72	72	72	72

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына

деректермен сипатталады **Емхапа ғимараты -техникалық жертөледен және 2 қабатган тұрады - ғимараттың жертөле кабатына-** стерилденбеген· материалдарды қабылдау ж:әне сақтау бөлмесі, стерилденген материалдар коймасы, санитариялық торап, гигиеналық бөлмесі, жылу торабы, кір төсеніштер коймасы; **ғимараттың бірінші қабатында** - флюрографиялық кабинет, күту залы, хирургия кабинеті, тіркеу белмесі, балалар кабылдау белмесі - 2 дана, ету белмесі, балалар дәрігері белмесі. ем жасайғын кабинеті, балаларға арналған массаж белмесі, сау балалар белмесі: екінші кабатына - күту залы, бас дәрігер белмесі, медициналық мұрағат, жалпы дәрігерлер бөлмесі. терапевт дарігерлер бөлмесі. тіс дарігерлер бөлмесі, стерилизациялау кабинеті. физиотерапиялық белмесі. жукті әйелдер бөлмесі. гинеколог кабинеті. жукті әйелдерді карау белмесі, дәрігерге дейінгі кабылдау белмесі, орналасқан; **едені** - линолеум. керамика. бетон: -терезе блоктары - поливинилхлорид: сыртқы есік блоктар 1.136.5-l 9 сериясымен, ішкі есікrер 1.136-10 сериясымен орналасқан сырткы қабырға - металлосайдингпен қаплаған ішкі қабырғалар – водоэмульсион, керамикалық тақтайшалармнен іәрленген; төбесі -водоэмульсион, ; шатыр –ағаш стропилага жапсырылған шатырр металлочерепица: іргетасы - құрамалы темір бетон блоктар және плиталар; сырткы кабыргалары -қыпп кірпіш; imкі кабырғалары - қыш кірпіш: аракабырға - кыш кірпіш: жабын - көпқуысты құрамалы темір бегон плиталармен және кырлы темірбетон плиталармен. темір бетон балкаға орналаскан; **автономды казандық** : куаттылығы -58квт 2 дана бу казандығы: іргетасы -құрамалы -темір бетон плиталар және блокrар: моржа іргетасы - тқұтас темірбетон кл В 15: сырткы кабырғалары -тұтас кыш кірпіш; жабыны - көпқуысты құрамалы темір бегон плиталар; шатыры -4 кабатты рубероид кайнаган битумға жапсырылған. **Су құбыры және кәріз құдыктары** -901-09-11.84 және 902-09-22.84 улгідегі жоба бойътша орындалды; **Су құдығы** - кабырғасы, жабын жане ұлтаны 903-1-172 улгідегі жоба бойынша орындалды: **.ВЛ-10 кв бағана** - 3.407.1-143 серимы улгі бойынша даярланган темірбетон:_____

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы_____**тамыз 2014 жыл;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы_____**тамыз 2015 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____ай; нақты

_____ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Қазалы-Құрылыс» ЖШС**

«Қызылорда обылысы, Арал ауданы, Сексеуіл кентінде ауылдық емхана» құрлысын салу нысанын ____объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

Әмишаев Ержан Шынтеміруұлы _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.