Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **BINOM EDUCATION TOO,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М** **181040024450**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** **031240001439**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021

Номер документа	Дата составления
18	11.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	1 164 103 600,00	1 164 103 600,00
				Итого	1	x	1 164 103 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Рук. проекта / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тен. О.Г
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (ус. 22.06.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021

Реестр актов выполненных работ за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №1	Конструкции железобетонные ниже 0.000 (Локальная смета 2-01-01и)	485 553 325
2	Акт выполненных работ №2	Конструкции железобетонные выше 0.000 (Локальная смета 2-01-02и)	651 165 323
3	Акт выполненных работ №3	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03и)	27 384 952
	ИТОГО:		**1 164 103 600**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Тен О

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

С П Р А В К А №1 за июнь 2021г.
стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШК Л-ЖАГ/27	15.05.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**1 164 103 600**	**1 039 378 214**							**124 725 386**	**1 164 103 600**
ИТОГО	1 164 103 600	1 039 378 214							124 725 386	1 164 103 600

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

Тен О

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

Данайхан Стройтех"

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е

Технадзор:
Эксперт технического надзора

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
КАШКИМБАЕВ Ж.М.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2021 (месяц, год) на 2-01-01и Конструкции железобетонные ниже 0.000**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1.10. Кзм=1.10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4928,694756	243,88	231,09	1202015	1138972	641	310653	1633682
			НР - 22%, СП - 8%			12,66	74,88	62402	369061		121013	
2	2	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	--	170,00	--	--	--		--	--
						--	--	--	--		--	
3	3	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	1371,048	481,00	481,00	659474	659474		--	712232
			СП - 8%			--	351,00	--	481238		52758	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1.15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	87,7884562	2869,02	--	251867	--	--	181344	467868
			НР - 22%, СП - 8%			2869,02	--	251867	--		34657	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2113356	1798446	641	491997	2813782
								314269	850299	--	208428	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2113356				
			Материалы	Тенге				641				
			Всего заработная плата	Тенге					1164568			
			Накладные расходы	Тенге				491997				
			Сметная прибыль	Тенге				208428				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2813781				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								806
			Сметная заработная плата	Тенге					1164568			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2813781				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								806
			Сметная заработная плата	Тенге					1164568			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
5	9	1105-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	1006,45	29026,63	21468,39	29213852	21606861	206413	13072508	45669269
			НР - 99%, СП - 85%			7353,15	5766,78	7400578	5803976		3382909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	10	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	10980	3624,00	--	39791520	--	39791520	--	42974842
			СП - 8%			--	--	--	--		3183322	
7	11	ТССЦКК8.04-08-2019	Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	1006,45	270,00	--	271742	--	271742	--	293481
			СП - 8%			--	--	--	--		21739	
8	12	ТСНРК8.04-08-2019, раздел 21-04, таб.5	Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для свай длиной 6 м	м3	1006,45	779,33	--	784357	--	784357	--	847106
			СП - 8%			--	--	--	--		62749	
9	13	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	1825	4104,71	2063,43	7491096	3765760	92765	5527300	14059868
			НР - 99%, СП - 8%			1990,45	1068,80	3632571	1950560		1041472	
10	14	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	164,25	2057,31	23,81	337913	3910	178100	108539	482168
			НР - 69%, СП - 8%			949,18	8,52	155903	1399		35716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				77890480	25376531	41324897	18708347	104326734
								11189052	7755935	--	7727907	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				77890480				
		Материалы		Тенге				477278				
		Всего заработная плата		Тенге					18944987			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1056099				
		Местные материалы		Тенге				39791520				
			Накладные расходы	Тенге				18708347				
			Сметная прибыль	Тенге				7727907				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104326734				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								10418
			Сметная заработная плата	Тенге					18944987			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				104326734				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								10418
			Сметная заработная плата	Тенге					18944987			
			РАЗДЕЛ 3.Фундаментная плита ФП-1									
11	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	530,98	7590,86	1924,26	4030595	1021744	2430242	996304	5429051
			НР - 93%, СП - 8%			1089,70	927,88	578609	492686		402152	
12	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	525,78	20011,85	1153,47	10521830	606471	9084889	900591	12336214
			НР - 91%, СП - 8%			1579,50	302,77	830470	159190		913794	
13	17	1106-1901-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	5257,8	4497,66	1251,36	23647797	6579401	7253398	11391745	37842705
			НР - 94%, СП - 8%			1866,75	514,17	9814998	2703403		2803163	
14	18	1106-1901-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	5257,8	2076,83	827,75	10919557	4352144	--	7605597	20007166
			НР - 91%, СП - 8%			1249,08	340,52	6567413	1790386		1482012	
15	19	1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование	т	265,7442	16199,77	1004,09	4304995	266831	1449369	2447514	7292710
			НР - 91%, СП - 8%			9741,68	379,24	2588795	100781		540201	
16	20	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	30,35199	219323,00	--	6656890	--	6656890	--	7189441
			СП - 8%			--	--	--	--		532551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	21	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	235,39221	209142,00	--	49230398	--	49230398	--	53168830
			СП - 8%			--	--	--	--		3938432	
18	22	1106-1901-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Бетонирование	м3	4172,85	21512,49	781,71	89768394	3261959	83969885	3511129	100741885
			НР - 91%, СП - 8%			607,87	316,77	2536550	1321834		7462362	
19	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	432,8	986,20	20,47	426827	8860	267032	141714	614024
			НР - 94%, СП - 8%			348,74	3,34	150935	1446		45483	
20	24	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	432,8	2477,57	43,18	1072292	18688	720409	313567	1496727
			НР - 93%, СП - 8%			769,86	9,18	333195	3973		110869	
21	25	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1623	1361,49	30,02	2209698	48722	1836522	315598	2727320
			НР - 93%, СП - 8%			199,91	9,18	324454	14899		202024	
22	26	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	5257,8	1053,49	30,02	5539040	157840	4330113	1022399	7086354
			НР - 93%, СП - 8%			199,91	9,18	1051087	48267		524915	
23	27	2108-0102-2301 РСНБ РК 2015	Бентонитовый мат AS 50	м2	5257,8	1417,00	--	7450303	--	7450303	--	8046327
			СП - 8%			--	--	--	--		596024	
			Прямки /Пр1 - 2 шт., Пр2 - 4 шт.Пр3- 2 шт./									
24	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,98	7590,86	1924,26	45393	11507	27370	11221	61143
			НР - 93%, СП - 8%			1089,70	927,88	6516	5549		4529	
25	29	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	19,2	35392,75	3415,90	679541	65586	411843	208103	958656
			НР - 91%, СП - 8%			10526,67	1383,99	202112	26573		71012	
26	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01836	224072,00	--	4114	--	4114	--	4443
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
27	31	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,42314	209142,00	--	1343348	--	1343348	--	1450816
			СП - 8%			--	--	--	--		107468	
28	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,96	943,74	20,47	48093	1043	29278	16686	69961
			НР - 94%, СП - 8%			348,74	3,34	17772	170		5182	
			Дополнительный каркас Кр-1									
29	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,42242	24669,51	1448,61	59760	3509	698	51605	120274
			НР - 94%, СП - 8%			22932,90	477,20	55553	1156		8909	
30	34	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,42242	209142,00	--	506630	--	506630	--	547160
			СП - 8%			--	--	--	--		40530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	35	1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование НР - 91% СП - 8%	т	62,56082	16199,77 9741,68	1004,09 379,24	1013471 609447	62817 23726	341207	576187 127173	1716831
32	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Выпуски арматуры Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	2,25797	209142,00 --	-- --	472236 --	-- --	472236	-- 37779	510015
33	37	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Фрагмент 1(блок 1,3) Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	15,71076	209142,00 --	-- --	3285780 --	-- --	3285780	-- 262862	3548642
34	38	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Фрагмент 1(блок 2) Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	5,60111	209142,00 --	-- --	1171427 --	-- --	1171427	-- 93714	1265141
35	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,92778	224072,00 --	-- --	207890 --	-- --	207890	-- 16631	224521
36	40	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Фрагмент 2,3 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	4,14808	209142,00 --	-- --	867538 --	-- --	867538	-- 69403	936941
37	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1881	224072,00 --	-- --	42148 --	-- --	42148	-- 3372	45520
38	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Фрагмент 4-15 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	32,98734	209142,00 --	-- --	6899038 --	-- --	6899038	-- 551923	7450961
39	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,73968	224072,00 --	-- --	165742 --	-- --	165742	-- 13259	179001
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				232590765 25667906	16467122 6694039	190455737 --	29509960 20968057	283068780
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				232590765				
		Материалы		Тенге				112152258				
		Всего заработная плата		Тенге					32361945			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78303482				
			Накладные расходы	Тенге				29509960				
			Сметная прибыль	Тенге				20968057				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				283068782				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								20698
			Сметная заработная плата	Тенге					32361945			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				283068782				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								20698
			Сметная заработная плата	Тенге					32361945			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								390209296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37171227				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43642099			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15300273			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						231781275		
			- Накладные расходы	Тенге							48710304	
			- Сметная прибыль	Тенге							28904392	
			ИТОГО:									**390 209 296,00**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**390 209 296**
в т.ч. Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**5 853 139**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**396 062 435**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**8 713 374**
Итого с затратами в зимнее время	**404 775 809**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**8 095 516**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**412 871 325**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. K=1,050036	**433 529 755**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**433 529 755**
НДС (12 %)	**52 023 571**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**485 553 325**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е

Технадзор:
Эксперт технического надзора

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
КАШКИМБАЕВ Ж.М.

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Тех.О

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

BINOM EDUCATION
БИН 191040024450

Ахметов М.К.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2021 (месяц, год) на 2-01-02и Конструкции железобетонные выше 0.000**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Колонны										
			К1/10шт/										
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	164,48		2003,71	961,09	329570	158081	68651	129002	495258
			НР - 91%, СП - 8%				625,23	236,64	102838	38923		36686	
2	2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	164,48		520,74	366,96	85651	60357	--	36765	132209
			НР - 91%, СП - 8%				153,78	91,85	25294	15107		9793	
3	3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	3,8365		51365,38	2903,76	197063	11141	8720	163527	389437
			НР - 91%, СП - 8%				46188,34	651,30	177202	2499		28847	
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6128		224072,00	--	137311	--	137311	--	148296
			СП - 8%				--	--	--	--		10985	
5	5	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,2237		209142,00	--	674211	--	674211	--	728148
			СП - 8%				--	--	--	--		53937	
6	6	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	16,9		27739,33	3767,53	468795	63671	338087	75358	587685
			НР - 91%, СП - 8%				3966,70	933,36	67037	15774		43532	
			К2/2шт/										
7	7	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	52,096		2003,71	961,09	104385	50069	21744	40859	156864
			НР - 91%, СП - 8%				625,23	236,64	32572	12328		11620	
8	8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	52,096		520,74	366,96	27128	19117	--	11645	41875
			НР - 91%, СП - 8%				153,78	91,85	8011	4785		3102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,93326	51365,38	2903,76	47937	2710	2121	39779	94734
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	43106	608		7017	
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17948	224072,00	--	40216	--	40216	--	43433
			СП - 8%			--	--	--	--		3217	
11	11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,75378	209142,00	--	157647	--	157647	--	170259
			СП - 8%			--	--	--	--		12612	
12	12	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,4	27739,33	3767,53	149792	20345	108027	24079	187781
			НР - 91%, СП - 8%			3966,70	933,36	21420	5040		13910	
			К3/11шт/									
13	13	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	146,564	2003,71	961,09	293672	140861	61175	114950	441312
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	91636	34683		32690	
14	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	146,564	520,74	366,96	76322	53783	--	32760	117809
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	22539	13462		8727	
15	15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,419075	51365,38	2903,76	175622	9928	7773	145735	347065
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	157921	2227		25709	
16	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44352	224072,00	--	99380	--	99380	--	107330
			СП - 8%			--	--	--	--		7950	
17	17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,207625	219323,00	--	45537	--	45537	--	49180
			СП - 8%			--	--	--	--		3643	
18	18	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,76793	209142,00	--	578890	--	578890	--	625201
			СП - 8%			--	--	--	--		46311	
19	19	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	15,125	27739,33	3767,53	419557	56984	302577	67443	525960
			НР - 91%, СП - 8%			3966,70	933,36	59996	14117		38960	
			К4/28шт/									
20	20	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	160,832	2003,71	961,09	322261	154574	67130	126141	484274
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	100557	38059		35872	
21	21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	160,832	520,74	366,96	83752	59018	--	35950	129278
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	24733	14772		9576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%, СП - 8%*	т	3,48978	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	179254 161187	10134 2273	7933	148749 26240	354243
23	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,52626	224072,00 --	-- --	117920 --	-- --	117920	-- 9434	127354
24	24	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	2,96352	209142,00 --	-- --	619796 --	-- --	619796	-- 49584	669380
25	25	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1.6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%, СП - 8%*	м3	16,1	27739,33 3966,70	3767,53 933,36	446603 63864	60657 15027	322082	71791 41472	559865
		К5/50шт/										
26	26	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%, СП - 8%*	м2	828	2003,71 625,23	961,09 236,64	1659072 517690	795783 195938	345599	649402 184678	2493152
27	27	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%, СП - 8%*	м2	828	520,74 153,78	366,96 91,85	431173 127330	303843 76052	--	185077 49300	665550
28	28	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%, СП - 8%*	т	22,18975	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	1139785 1024908	64434 14452	50443	945818 166848	2252451
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,69825	224072,00 --	-- --	604602 --	-- --	604602	-- 48368	652970
30	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	19,49175	209142,00 --	-- --	4076544 --	-- --	4076544	-- 326123	4402667
31	31	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1.6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%, СП - 8%*	м3	82,75	27739,33 3966,70	3767,53 933,36	2295430 328244	311764 77236	1655422	368987 213153	2877570
		К6/40шт/										
32	32	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%, СП - 8%*	м2	496,8	2003,71 625,23	961,09 236,64	995443 310614	477470 117563	207359	389641 110807	1495891
33	33	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%, СП - 8%*	м2	496,8	520,74 153,78	366,96 91,85	258704 76398	182306 45631	--	111046 29580	399330
34	34	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями *НР - 91%, СП - 8%*	т	26,9466	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	1384122 1244619	78246 17550	61257	1148574 202616	2735312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,70912	224072,00	--	1279254	--	1279254	--	1381594
			СП - 8%			--	--	--	--		102340	
36	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	21,23748	209142,00	--	4441649	--	4441649	--	4796981
			СП - 8%			--	--	--	--		355332	
37	37	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	47,52	26886,88	3767,53	1277665	179033	950827	174864	1568731
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	147805	44353		116202	
			К7/6шт/									
38	38	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	178,464	2003,71	961,09	357590	171520	74489	139970	537364
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	111581	42232		39805	
39	39	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	178,464	520,74	366,96	92933	65489	--	39891	143450
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	27444	16392		10626	
40	40	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	17,8767	51365,38	2903,76	918243	51910	40638	761978	1814638
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	825695	11643		134418	
41	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8786	224072,00	--	420942	--	420942	--	454617
			СП - 8%			--	--	--	--		33675	
42	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,9981	209142,00	--	3345875	--	3345875	--	3613545
			СП - 8%			--	--	--	--		267670	
43	43	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	30,78	26798,51	3767,53	824858	115965	615374	111245	1010991
			НР - 91%, СП - 8%			3038,29	933,36	93519	28729		74888	
			К8/6шт/									
44	44	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	117,48	2003,71	961,09	235396	112908	49036	92140	353739
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	73452	27800		26203	
45	45	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	117,48	520,74	366,96	61177	43111	--	26260	94431
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	18066	10791		6995	
46	46	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	6,23577	51365,38	2903,76	320303	18107	14176	265794	632985
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	288020	4061		46888	
47	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91515	224072,00	--	205059	--	205059	--	221464
			СП - 8%			--	--	--	--		16405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,32065	209142,00	--	1112771	--	1112771	--	1201793
			СП - 8%			--	--	--	--		89022	
49	49	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	13,02	26886,88	3767,53	350067	49053	260517	47911	429816
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	40497	12152		31838	
			К9/6шт/									
50	50	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	117,48	2003,71	961,09	235396	112908	49036	92140	353739
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	73452	27800		26203	
51	51	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	117,48	520,74	366,96	61177	43111	--	26260	94431
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	18066	10791		6995	
52	52	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	6,29349	51365,38	2903,76	323268	18275	14307	268254	638844
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	290686	4099		47322	
53	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,969	224072,00	--	217126	--	217126	--	234496
			СП - 8%			--	--	--	--		17370	
54	54	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,32449	209142,00	--	1113574	--	1113574	--	1202660
			СП - 8%			--	--	--	--		89086	
55	55	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	14,7	26886,88	3767,53	395237	55382	294133	54093	485276
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	45722	13720		35946	
			К10/6шт/									
56	56	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	47,7195	2003,71	961,09	95616	45862	19918	37426	143686
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	29836	11292		10643	
57	57	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	47,7195	520,74	366,96	24849	17511	--	10666	38357
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	7338	4383		2841	
58	58	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,27584	51365,38	2903,76	65534	3705	2900	54381	129509
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	58929	831		9593	
59	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06816	224072,00	--	15273	--	15273	--	16495
			СП - 8%			--	--	--	--		1222	
60	60	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,20768	209142,00	--	252577	--	252577	--	272783
			СП - 8%			--	--	--	--		20206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	1106-1905-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,92	26573,30	3767,53	130741	18536	98342	16795	159338
			НР - 91%, СП - 8%			2817,77	933,36	13863	4592		11803	
			К11/2шт/									
62	62	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,16	2003,71	961,09	78465	37636	16345	30713	117913
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	24484	9267		8734	
63	63	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,16	520,74	366,96	20392	14370	--	8753	31477
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	6022	3597		2332	
64	64	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,15258	51365,38	2903,76	213299	12059	9439	177000	421523
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	191801	2705		31224	
65	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34744	224072,00	--	77852	--	77852	--	84080
			СП - 8%			--	--	--	--		6228	
66	66	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,80514	209142,00	--	795815	--	795815	--	859480
			СП - 8%			--	--	--	--		63665	
67	67	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,09	26886,88	3767,53	163741	22944	121855	22410	201043
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	18942	5684		14892	
			К12/4шт/									
68	68	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	52,272	2003,71	961,09	104738	50238	21818	40997	157394
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	32682	12370		11659	
69	69	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	52,272	520,74	366,96	27220	19182	--	11684	42016
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	8038	4801		3112	
70	70	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,2002	51365,38	2903,76	113014	6389	5001	93781	223339
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	101624	1433		16544	
71	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17482	224072,00	--	39172	--	39172	--	42306
			СП - 8%			--	--	--	--		3134	
72	72	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,02538	209142,00	--	423592	--	423592	--	457479
			СП - 8%			--	--	--	--		33887	
73	73	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,94	26886,88	3767,53	159708	22379	118853	21858	196091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	18476	5544		14525	
			К13/4шт/									
74	74	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	49,856	2003,71	961,09	99897	47916	20810	39102	150119
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	31171	11798		11120	
75	75	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	49,856	520,74	366,96	25962	18295	--	11144	40074
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	7667	4579		2968	
76	76	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,14336	51365,38	2903,76	58729	3320	2599	48735	116061
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	52810	745		8597	
77	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16492	224072,00	--	36954	--	36954	--	39910
			СП - 8%			--	--	--	--		2956	
78	78	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,97844	209142,00	--	204633	--	204633	--	221004
			СП - 8%			--	--	--	--		16371	
79	79	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Краи-бадья"	м3	5,34	27739,33	3767,53	148128	20118	106828	23811	185695
			НР - 91%, СП - 8%			3966,70	933,36	21182	4984		13755	
			К14/2шт/									
80	80	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,702	2003,71	961,09	79551	38157	16571	31138	119545
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	24823	9395		8855	
81	81	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,702	520,74	366,96	20674	14569	--	8874	31912
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	6105	3647		2364	
82	82	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,91337	51365,38	2903,76	98281	5556	4350	81556	194224
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	88375	1246		14387	
83	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33932	224072,00	--	76032	--	76032	--	82115
			СП - 8%			--	--	--	--		6083	
84	84	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,57405	209142,00	--	329200	--	329200	--	355536
			СП - 8%			--	--	--	--		26336	
85	85	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Краи-бадья"	м3	5,59	26886,88	3767,53	150298	21060	111851	20570	184537
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	17387	5217		13669	
			К15/26шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	215,28	2003,71	961,09	431359	206904	89855	168844	648220
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	134600	50944		48016	
87	87	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	215,28	520,74	366,96	112105	78999	--	48120	173043
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	33106	19773		12818	
88	88	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	9,64587	51365,38	2903,76	495464	28009	21928	411146	979139
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	445527	6282		72529	
89	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,859025	224072,00	--	640627	--	640627	--	691877
			СП - 8%			--	--	--	--		51250	
90	90	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,786845	209142,00	--	1419414	--	1419414	--	1532967
			СП - 8%			--	--	--	--		113553	
91	91	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	21,515	27739,33	3767,53	596812	81058	430410	95937	748168
			НР - 91%, СП - 8%			3966,70	933,36	85344	20081		55420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				44138425	5016820	30817751	8679319	57043163
								8303853	1233859	--	4225419	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44138425				
		Материалы		Тенге				7218307				
		Всего заработная плата		Тенге					9537712			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23599445				
			Накладные расходы	Тенге				8679319				
			Сметная прибыль	Тенге				4225419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57043163				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								6202
			Сметная заработная плата	Тенге					9537712			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57043163				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								6202
			Сметная заработная плата	Тенге					9537712			
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
			МС1/блок 1/									
92	92	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	636,44	4540,59	1885,77	2889813	1200179	610022	1255388	4476817
			НР - 91%, СП - 8%			1696,33	471,27	1079612	299935		331616	
93	93	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	636,44	2640,36	1351,11	1680431	859900	--	942543	2832812
			НР - 91%, СП - 8%			1289,25	338,18	820530	215231		209838	
94	94	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,66587	42722,03	1747,07	1139220	46587	39477	968503	2276341
			НР - 91%, СП - 8%			39494,52	417,50	1053156	11133		168618	
95	95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,80945	224072,00	--	405447	--	405447	--	437883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		32436	
96	96	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,85641	209142,00	--	5198519	--	5198519	--	5614401
			СП - 8%			--	--	--	--		415882	
97	97	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	159,11	27037,84	3996,39	4301991	635865	3179747	679955	5380501
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	486379	260824		398556	
			ДЖМ1									
98	98	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	338,16	4540,59	1885,77	1535446	637692	324123	667026	2378670
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	573631	159365		176198	
99	99	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	338,16	2640,36	1351,11	892864	456891	--	500802	1505159
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	435973	114359		111493	
100	100	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,71735	42722,03	1747,07	500589	20471	17347	425573	1000255
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	462771	4892		74093	
101	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40223	224072,00	--	90128	--	90128	--	97338
			СП - 8%			--	--	--	--		7210	
102	102	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,31512	209142,00	--	2366467	--	2366467	--	2555784
			СП - 8%			--	--	--	--		189317	
103	103	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	84,54	27037,84	3996,39	2285779	337855	1689496	361281	2858824
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	258428	138584		211765	
			ДЖМ2									
104	104	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	337,12	4540,59	1885,77	1530724	635731	323126	664975	2371354
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	571867	158875		175656	
105	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	337,12	2640,36	1351,11	890118	455486	--	499262	1500530
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	434632	114007		111150	
106	106	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,63587	42722,03	1747,07	497108	20329	17226	422614	993300
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	459553	4858		73578	
107	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45173	224072,00	--	101220	--	101220	--	109318
			СП - 8%			--	--	--	--		8098	
108	108	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,18414	209142,00	--	2339073	--	2339073	--	2526199
			СП - 8%			--	--	--	--		187126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	84,28	27037,84	3996,39	2278749	336816	1684300	360170	2850032
			НР - 91%, СП - 8%			3056,87	1639,27	257633	138158		211113	
			МС1/блок 3/									
110	110	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	636,44	4540,59	1885,77	2889813	1200179	610022	1255388	4476817
			НР - 91%, СП - 8%			1696,33	471,27	1079612	299935		331616	
111	111	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	636,44	2640,36	1351,11	1680431	859900	--	942543	2832812
			НР - 91%, СП - 8%			1289,25	338,18	820530	215231		209838	
112	112	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,66587	42722,03	1747,07	1139220	46587	39477	968503	2276341
			НР - 91%, СП - 8%			39494,52	417,50	1053156	11133		168618	
113	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,80945	224072,00	--	405447	--	405447	--	437883
			СП - 8%			--	--	--	--		32436	
114	114	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,85641	209142,00	--	5198519	--	5198519	--	5614401
			СП - 8%			--	--	--	--		415882	
115	115	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	159,11	27037,84	3996,39	4301991	635865	3179747	679955	5380501
			НР - 91%, СП - 8%			3056,87	1639,27	486379	260824		398556	
			ДЖМ1/1									
116	116	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	169,08	4540,59	1885,77	767723	318846	162062	333513	1189335
			НР - 91%, СП - 8%			1696,33	471,27	286815	79682		88099	
117	117	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	169,08	2640,36	1351,11	446432	228445	--	250401	752580
			НР - 91%, СП - 8%			1289,25	338,18	217986	57179		55747	
118	118	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,858675	42722,03	1747,07	250294	10236	8672	212787	500127
			НР - 91%, СП - 8%			39494,52	417,50	231386	2446		37046	
119	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,201115	224072,00	--	45064	--	45064	--	48669
			СП - 8%			--	--	--	--		3605	
120	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,65756	209142,00	--	1183233	--	1183233	--	1277892
			СП - 8%			--	--	--	--		94659	
121	121	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	42,27	27037,84	3996,39	1142889	168927	844748	180640	1429412
			НР - 91%, СП - 8%			3056,87	1639,27	129214	69292		105882	
			ДЖМ2/2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	122	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	168,5	4540,59	1885,77	765089	317752	161505	332369	1185255
			НР - 91%, СП - 8%			1696,33	471,27	285832	79409		87797	
123	123	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	168,5	2640,36	1351,11	444901	227662	--	249542	749998
			НР - 91%, СП - 8%			1289,25	338,18	217239	56983		55555	
124	124	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,817935	42722,03	1747,07	248554	10164	8613	211307	496650
			НР - 91%, СП - 8%			39494,52	417,50	229777	2429		36789	
125	125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,225865	224072,00	--	50610	--	50610	--	54659
			СП - 8%			--	--	--	--		4049	
126	126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,59207	209142,00	--	1169537	--	1169537	--	1263100
			СП - 8%			--	--	--	--		93563	
127	127	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	42,125	27037,84	3996,39	1138969	168348	841850	180021	1424509
			НР - 91%, СП - 8%			3056,87	1639,27	128771	69054		105519	
			МС1/блок 2/									
128	128	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	513,16	4540,59	1885,77	2330049	967702	491858	1012216	3609647
			НР - 91%, СП - 8%			1696,33	471,27	870489	241837		267381	
129	129	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	513,16	2640,36	1351,11	1354927	693335	--	759970	2284089
			НР - 91%, СП - 8%			1289,25	338,18	661592	173540		169192	
130	130	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	18,64627	42722,03	1747,07	796607	32577	27605	677231	1591745
			НР - 91%, СП - 8%			39494,52	417,50	736425	7785		117907	
131	131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2833	224072,00	--	287552	--	287552	--	310556
			СП - 8%			--	--	--	--		23004	
132	132	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	17,36297	209142,00	--	3631326	--	3631326	--	3921832
			СП - 8%			--	--	--	--		290506	
133	133	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	128,29	27037,84	3996,39	3468684	512697	2563821	548246	4338284
			НР - 91%, СП - 8%			3056,87	1639,27	392166	210302		321354	
			ДЖМ3 и ДЖМ3/1									
134	134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	292,36	4540,59	1885,77	1327487	551323	280225	576685	2056506
			НР - 91%, СП - 8%			1696,33	471,27	495939	137780		152334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	292,36	2640,36	1351,11	771936	395010	--	432974	1301303
			НР - 91%, СП - 8%			1289,25	338,18	376925	98870		96393	
136	136	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,28067	42722,03	1747,07	439211	17961	15220	373393	877613
			НР - 91%, СП - 8%			39494,52	417,50	406030	4292		65008	
137	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41219	224072,00	--	92360	--	92360	--	99749
			СП - 8%			--	--	--	--		7389	
138	138	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,86848	209142,00	--	2063914	--	2063914	--	2229027
			СП - 8%			--	--	--	--		165113	
139	139	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	73,09	27037,84	3996,39	1976196	292096	1460673	312349	2471629
			НР - 91%, СП - 8%			3056,87	1639,27	223427	119814		183084	
			ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
140	140	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	175,2	4540,59	1885,77	795511	330387	167927	345585	1232383
			НР - 91%, СП - 8%			1696,33	471,27	297197	82567		91288	
141	141	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	175,2	2640,36	1351,11	462591	236714	--	259464	779820
			НР - 91%, СП - 8%			1289,25	338,18	225877	59249		57764	
142	142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,27346	42722,03	1747,07	268015	10960	9288	227852	535536
			НР - 91%, СП - 8%			39494,52	417,50	247767	2619		39669	
143	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20135	224072,00	--	45117	--	45117	--	48726
			СП - 8%			--	--	--	--		3609	
144	144	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,07211	209142,00	--	1269933	--	1269933	--	1371528
			СП - 8%			--	--	--	--		101595	
145	145	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	43,8	27037,84	3996,39	1184257	175042	875324	187179	1481151
			НР - 91%, СП - 8%			3056,87	1639,27	133891	71800		109715	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76758075	14052517	45576967	19258205	103697583
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17128587	4034273	--	7681304	
			Материалы	Тенге				76758075				
			Всего заработная плата	Тенге				19633501				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21162860			
			Накладные расходы	Тенге				25943466				
			Сметная прибыль	Тенге				19258205				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7681304				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				103697584				
			Сметная заработная плата	Тенге								13661
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21162860			
								103697584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								13661
			Сметная заработная плата	Тенге					21162860			
			РАЗДЕЛ 3.Балки									
146	204	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,981	32090,79	6060,90	63572	12007	14526	36295	107856
			НР - 91%, СП - 8%			18697,14	1436,20	37039	2845		7989	
147	205	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,981	24669,51	1448,61	48870	2869	571	42202	98357
			НР - 91%, СП - 8%			22932,90	477,20	45430	945		7286	
148	206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,649	224072,00	--	145423	--	145423	--	157057
			СП - 8%			--	--	--	--		11634	
149	207	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,3365	209142,00	--	279518	--	279518	--	301879
			СП - 8%			--	--	--	--		22361	
150	208	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	67,008	5178,94	2231,97	347030	149560	56160	162655	550460
			НР - 91%, СП - 8%			2108,85	558,62	141310	37432		40775	
151	209	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	67,008	2772,34	1681,34	185769	112664	--	92188	300193
			НР - 91%, СП - 8%			1091,00	420,84	73106	28200		22237	
152	210	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	6,64	26220,11	3096,84	174102	20563	132753	26613	216772
			НР - 91%, СП - 8%			3130,49	1273,88	20786	8459		16057	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1244284	297663	628951	359953	1732574
								317671	77881	--	128339	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1244284				
		Материалы		Тенге				204010				
		Всего заработная плата		Тенге					395552			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				424941				
			Накладные расходы	Тенге				359953				
			Сметная прибыль	Тенге				128339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1732576				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					395552			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1732576				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					395552			
			РАЗДЕЛ 4.Плиты									
			Плиты Мп1;Мп1/1;Мп2;Мп2/1;Мп3;Мп5;Мп8;Мп8/1;Мп11;Мп12;Мп17;Мп17									
153	211	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	270,126	32977,80	1208,25	8908161	326380	1829647	6218334	16336615
			НР - 91%, СП - 8%			24996,24	300,60	6752134	81200		1210120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,5133	224072,00	--	3027952	--	3027952	--	3270188
			СП - 8%			--	--	--	--		242236	
155	213	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	256,613	209142,00	--	53668556	--	53668556	--	57962040
			СП - 8%			--	--	--	--		4293484	
156	214	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1406,86	23860,90	3283,21	33568946	4619017	25168740	5169248	41837250
			НР - 91%, СП - 8%			2687,68	1350,03	3781189	1899303		3099056	
157	215	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	4958,49	2698,65	63,45	13381229	314616	4139248	8194744	23302051
			НР - 91%, СП - 8%			1800,42	15,70	8927365	77848		1726078	
158	216	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	4958,49	1089,34	32,03	5401481	158820	--	4807010	11025170
			НР - 91%, СП - 8%			1057,31	8,02	5242661	39767		816679	
			Плиты Мп4;Мп4/1;Мп6;Мп6/1;Мп7;Мп9;Мп9/1;Мп10;Мп13;Мп13/1;Мп14;М									
159	217	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1151,31	24165,69	3574,31	27822201	4115139	20549836	4409967	34810741
			НР - 91%, СП - 8%			2742,29	1466,93	3157226	1688891		2578573	
160	218	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	258,819	64133,69	2424,69	16599018	627556	6588665	8679943	27301278
			НР - 91%, СП - 8%			36252,35	601,20	9382797	155602		2022317	
161	219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,1617	224072,00	--	2501024	--	2501024	--	2701106
			СП - 8%			--	--	--	--		200082	
162	221	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	247,657	209142,00	--	51795480	--	51795480	--	55939118
			СП - 8%			--	--	--	--		4143638	
163	224	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	5233,22	5545,05	121,47	29018467	635680	4430077	21940118	55035272
			НР - 91%, СП - 8%			4577,05	30,06	23952710	157311		407687	
164	225	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	5233,22	2922,07	61,38	15291835	321215	--	13696412	31307307
			НР - 91%, СП - 8%			2860,69	15,36	14970620	80382		2319060	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				260984350	11118423	173699225	73115776	360828136
								76166702	4180304	--	26728010	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				260984350				
			Материалы	Тенге				62706213				
			Всего заработная плата	Тенге					80347006			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				110993012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				73115776				
			Сметная прибыль	Тенге				26728010				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				360828136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54352
			Сметная заработная плата	Тенге					80347006			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				360828136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54352
			Сметная заработная плата	Тенге					80347006			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								523301456
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101916813				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30485423			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9526317			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						250722894		
			- Накладные расходы	Тенге							101413253	
			- Сметная прибыль	Тенге							38763072	
			ИТОГО:									**523 301 456,0**
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**523 301 456**
					в т.ч. Оборудование							**0**
					Временные здания и сооружения (1,5%)							**7 849 522**
					Итого с временными зданиями и сооружениями							**531 150 978**
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**11 685 322**
					Итого с затратами в зимнее время							**542 836 299**
					Непредвиденные работы и затраты - 2%							**10 856 726**
					Итого с непредвиденными работами и затратами							**553 693 025**
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							**581 397 610**
					Итого сметная стоимость в текущих ценах							**581 397 610**
					НДС (12 %)							**69 767 713**
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**651 165 323**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Технадзор:
Эксперт технического надзора

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
КАШКИМБАЕВ Ж.М.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора

Ахметов Н.К

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021

Акт выполненных работ №3

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-01-03и Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Стены												
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/**	м3	313	30557,89	511,54	9564620	160112	7165322	2125222	12625029
			НР - 93%, СП - 85%			7153,95	146,96	2239186	45998		935187	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9564620	160112	7165322	2125222	12625029
								2239186	45998	--	935187	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9564620				
		Материалы		Тенге				7165321				
		Всего заработная плата		Тенге					2285184			
			Накладные расходы	Тенге				2125222				
			Сметная прибыль	Тенге				935187				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				12625029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1513
			Сметная заработная плата	Тенге					2285184			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12625029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1513
			Сметная заработная плата	Тенге					2285184			
РАЗДЕЛ 2.Утепление стен												
2	33	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	1466,38	113,13	0,24	165892	352	100711	52004	235327
			НР - 80%, СП - 8%			44,21	0,12	64829	176		17432	
3	34	2108-0102-0733 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная трехслойная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015**	м2	1466,38	1841,00	--	2699606	--	2699606	--	2915574
			СП - 8%			--	--	--	--		215968	
4	36	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя/стены подвала снаружи здания/**	м2	1610,25	515,82	3,55	830599	5716	284048	434330	1366123
			НР - 80%, СП - 8%			335,87	1,29	540835	2077		101194	
5	37	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	168,9975	26658,00	--	4505135	--	4505135	--	4865546
			СП - 8%			--	--	--	--		360411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8201232	6068	7589500	486334	9382570
								605664	2253	--	695005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8201232				
		Материалы		Тенге				384759				
		Всего заработная плата		Тенге					607917			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7204741				
			Накладные расходы	Тенге				486334				
			Сметная прибыль	Тенге				695005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9382571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					607917			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9382571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					607917			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22007599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2844850				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166180			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48251			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14754822		
			- Накладные расходы	Тенге							2611556	
			- Сметная прибыль	Тенге							1630192	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								22 007 599
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								330 114
				Итого с временными зданиями и сооружениями								22 337 713
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								491 430
				Итого с затратами в зимнее время								22 829 143
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								456 583
				Итого с непредвиденными работами и затратами								23 285 726
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								24 450 850
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								24 450 850
				НДС (12 %)								2 934 102
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								27 384 952

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майканов А.Е**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
КАШКИМБАЕВ Ж.М.

СК ПромТехСервис