Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **BINOM EDUCATION TOO,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М** **181040024450**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** **031240001439**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021

Номер документа	Дата составления
23	30.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	360 970 581,00	360 970 581,00
				Итого	1	x	360 970 581,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жен О.Я.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приятия) работ (усл 01.07.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

С П Р А В К А №1 за июнь 2021г.
стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27	15.05.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**1 525 074 181**	**322 295 162**							**38 675 419**	**360 970 581**
ИТОГО	1 525 074 181	322 295 162							38 675 419	360 970 581

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"
_____ **Тен О**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
_____ **Маликанов А.Е**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
_____ **Пешков Д.В**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 г

Реестр актов выполненных работ за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №4	Конструкции железобетонные ниже 0.000 (Локальная смета 2-01-01и)	935 433
2	Акт выполненных работ №5	Конструкции железобетонные выше 0.000 (Локальная смета 2-01-02и)	298 877 135
3	Акт выполненных работ №6	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03и)	45 771 521
4	Акт выполненных работ №7	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета 2-01-05и)	13 400 327
5	Акт выполненных работ №8	Наружные сети водопровода и канализации (Локальная смета 6-2-1и)	1 986 164
	ИТОГО:		**360 970 581**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

Тен О

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 г

Акт выполненных работ №8

за июнь 2021 (месяц, год) на 6-2-1и Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1500	165,60	155,21	248400	232815	--	60955	334104
			НР - 72%, СП - 8%			10,39	46,05	15585	69075		24748	
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	20	2551,50	--	51030	--	--	36742	94793
			НР - 72%, СП - 8%			2551,50	--	51030	--		7022	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20	1084,75	--	21695	--	--	15620	40301
			НР - 72%, СП - 8%			1084,75	--	21695	--		2985	
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	400	20,24	20,24	8096	8096	--	2612	11565
			НР - 72%, СП - 8%			--	9,07	--	3628		857	
			Трубопровод									
5	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	21	2818,28	170,84	59184	3587	28137	28401	94592
			НР - 99%, СП - 8%			1307,64	58,45	27460	1227		7007	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				388405	244498	28137	144330	575355
								115770	73930	--	42619	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				388405				
		Материалы		Тенге				28136				
		Всего заработная плата		Тенге					189700			
			Накладные расходы	Тенге				144330				
			Сметная прибыль	Тенге				42619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				575354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					189700			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				575354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					189700			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1									
			Земляные работы									
6	54	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	452,1	165,60	155,21	74868	70170	--	18372	100699
			НР - 72%, СП - 8%			10,39	46,05	4697	20819		7459	
7	55	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	13,8	2551,50	--	35211	--	--	25352	65408
			НР - 72%, СП - 8%			2551,50	--	35211	--		4845	
8	56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	62,7	1084,75	--	68014	--	--	48970	126343
			НР - 72%, СП - 8%			1084,75	--	68014	--		9359	
9	57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	146,55	20,24	20,24	2966	2966	--	957	4237
			НР - 72%, СП - 8%			--	9,07	--	1329		314	
10	58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками**	м3	146,55	190,54	84,81	27924	12429	--	15782	47202
			НР - 72%, СП - 8%			105,73	43,84	15495	6425		3496	
			Трубопровод									
11	59	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	7,8	2818,28	170,84	21983	1333	10450	10549	35134
			НР - 90%, СП - 8%			1307,64	58,45	10200	456		2603	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				230966	86898	10450	119982	379023
								133617	29029	--	28076	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				230966				
			Материалы	Тенге				10450				
			Всего заработная плата	Тенге					162646			
			Накладные расходы	Тенге				119982				
			Сметная прибыль	Тенге				28076				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				379024				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					162646			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				379024				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					162646			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация ливневая К2									
			Земляные работы									
12	91	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	522,1	165,60	155,21	86460	81035	--	21216	116291
			НР - 72%, СП - 8%			10,39	46,05	5425	24043		8614	
13	92	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	16,15	2551,50	--	41207	--	--	29669	76546
			НР - 72%, СП - 8%			2551,50	--	41207	--		5670	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	142,2	1084,75	--	154251	--	--	111061	286537
			НР - 72%, СП - 8%			1084,75	--	154251	--		21225	
15	94	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	м3	331,8	20,24	20,24	6716	6715	--	2167	9593
			НР - 72%, СП - 8%			--	9,07	--	3009		711	
16	95	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	331,8	190,54	84,81	63221	28140	--	35732	106869
			НР - 72%, СП - 8%			105,73	43,84	35081	14546		7916	
			Трубопровод									
17	96	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,2	2818,28	170,84	28746	1742	13666	13795	45944
			НР - 99%, СП - 8%			1307,64	58,45	13338	596		3403	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				380601	117632	13666	213640	641780
								249302	42194	--	47539	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				380601				
		Материалы		Тенге				13666				
		Всего заработная плата		Тенге					291496			
			Накладные расходы	Тенге				213640				
			Сметная прибыль	Тенге				47539				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				641780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					291496			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				641780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					291496			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1596158
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				498689				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					449028			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145153			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52253		
			- Накладные расходы	Тенге							477952	
			- Сметная прибыль	Тенге							118234	
			ИТОГО:									1 596 158,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 596 158
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%)	23 942
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 620 100
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	35 642
Итого с затратами в зимнее время	1 655 743
Непредвиденные работы и затраты - 2%	33 115
Итого с непредвиденными работами и затратами	1 688 857
Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036	1 773 361
Итого сметная стоимость в текущих ценах	1 773 361
НДС (12 %)	212 803
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1 986 164

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта

Принял (Заказчик)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Кашкимбаев Ж.М.

ТОО "BINOM EDUCATION"

Ган О.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора

Пешков Д.В.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 г

Акт выполненных работ №7

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-01-05и Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вентиляция												
			В20									
1	477	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,9	5645,44	46,22	112344	920	68616	42361	167081
			НР - 98%, СП - 8%			2151,17	20,97	42808	417		12376	
2	479	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	3,781	655,00	–	2477	–	2477	–	2675
			СП - 8%			–	–	–	–		198	
			В26									
3	557	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	24,36	5855,94	58,31	142651	1420	83997	56727	215328
			НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	57234	650		15950	
4	558	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	27,5268	655,00	–	18030	–	18030	–	19472
			СП - 8%			–	–	–	–		1442	
			В27									
5	563	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	29,798	5434,17	43,07	161928	1284	118911	41469	219668
			НР - 98%, СП - 8%			1400,54	19,52	41733	582		16272	
6	564	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	57,169	5143,49	38,21	294048	2184	227147	64238	386949
			НР - 98%, СП - 8%			1132,04	14,55	64717	832		28663	
7	565	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	169,902	5833,38	37,68	991103	6402	822954	160977	1244247
			НР - 98%, СП - 8%			952,00	14,81	161747	2515		92166	
8	566	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,1387252	5813,81	37,54	807	5	645	156	1040
			НР - 98%, СП - 8%			1132,04	14,21	157	2		77	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	567	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	503,7351414	655,00	--	329947	--	329947	--	356343
			СП - 8%			--	--	--	--		26396	
			В28									
10	579	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,11	5855,94	58,31	18212	181	10724	7242	27491
			НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	7307	83		2036	
11	580	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5645,44	46,22	50809	416	31033	19158	75565
			НР - 98%, СП - 8%			2151,17	20,97	19360	189		5597	
12	581	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,7229	655,00	--	3093	--	3093	--	3340
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
			В29									
13	592	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,62	5855,94	58,31	97326	969	57308	38703	146911
			НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	39049	444		10882	
14	593	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,335	5645,44	46,22	103509	847	63220	39030	153942
			НР - 98%, СП - 8%			2151,17	20,97	39442	384		11403	
15	594	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,201	5904,70	46,22	219661	1719	148700	68622	311345
			НР - 98%, СП - 8%			1861,29	20,97	69242	780		23063	
16	595	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	78,35	5434,17	43,07	425767	3374	312660	109037	577588
			НР - 98%, СП - 8%			1400,54	19,52	109733	1529		42784	
17	596	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	81,27324	655,00	--	53234	--	53234	--	57493
			СП - 8%			--	--	--	--		4259	
			В58									
18	614	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,78	5855,94	58,31	133398	1328	78548	53047	201361
			НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	53522	608		14916	
19	615	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,7568	655,00	--	8356	--	8356	--	9024
			СП - 8%			--	--	--	--		668	
			В59									
20	622	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,832	5855,94	58,31	69287	690	40798	27553	104587
			НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	27799	316		7747	
21	623	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,962936	655,00	--	5216	--	5216	--	5633
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3241203	21739	2485614	728320	4287083

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								733850	9331	--	317559	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3241203				
		Материалы		Тенге				2065255				
		Всего заработная плата		Тенге					743181			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				420353				
		Сдача и испытание		Тенге				35982				
			Накладные расходы	Тенге				728320				
			Сметная прибыль	Тенге				317559				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4287082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507
			Сметная заработная плата	Тенге					743181			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4287082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507
			Сметная заработная плата	Тенге					743181			
			РАЗДЕЛ 2.ВЕ									
22	644	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,3	5855,94	58,31	25181	251	14827	10013	38010
			НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	10103	115		2816	
23	645	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,7	5645,44	46,22	3952	33	2413	1490	5877
			НР - 98%, СП - 8%			2151,17	20,97	1506	15		435	
24	647	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	1,85	655,00	--	1212	--	1212	--	1309
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30345	284	18452	11503	45196
								11609	130	--	3348	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				30345				
		Материалы		Тенге				17241				
		Всего заработная плата		Тенге					11739			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1212				
		Сдача и испытание		Тенге				566				
			Накладные расходы	Тенге				11503				
			Сметная прибыль	Тенге				3348				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					11739			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					11739			
			РАЗДЕЛ 3.ВЕ54-ВЕ61									
			П1									
25	675	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	77,44	5081,12	40,58	393482	3142	309646	80268	511650
			НР - 98%, СП - 8%			1042,02	15,66	80694	1212		37900	
26	677	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	28,11072	655,00	--	18413	--	18413	--	19886

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1473	
			П2									
27	692	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,64	5645,44	46,22	9259	75	5656	3491	13770
			НР - 98%, СП - 8%			2151,17	20,97	3528	34		1020	
28	694	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,42	5434,17	43,07	78361	621	57544	20068	106303
			НР - 98%, СП - 8%			1400,54	19,52	20196	281		7874	
29	696	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,50108	655,00	–	2293	–	2293	–	2476
			СП - 8%			–	–	–	–		183	
			П3									
30	712	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	69,22	5081,12	40,58	351715	2809	276777	71748	457340
			НР - 98%, СП - 8%			1042,02	15,66	72129	1084		33877	
31	714	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28,93396	655,00	–	18952	–	18952	–	20468
			СП - 8%			–	–	–	–		1516	
			П4									
32	735	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	114,95	5833,38	37,68	670547	4332	556782	108912	841816
			НР - 98%, СП - 8%			952,00	14,81	109433	1702		62357	
33	737	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	141,8483	655,00	–	92911	–	92911	–	100344
			СП - 8%			–	–	–	–		7433	
			П5									
34	756	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	113,79	5833,38	37,68	663780	4288	551164	107813	833320
			НР - 98%, СП - 8%			952,00	14,81	108328	1685		61727	
35	758	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	162,7197	655,00	–	106581	–	106581	–	115108
			СП - 8%			–	–	–	–		8527	
			П9									
36	806	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,68	5645,44	46,22	88520	725	54065	33378	131650
			НР - 98%, СП - 8%			2151,17	20,97	33730	329		9752	
37	807	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,21	5904,70	46,22	290570	2275	196701	90774	411851
			НР - 98%, СП - 8%			1861,29	20,97	91594	1032		30508	
38	808	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,4	5434,17	43,07	208672	1654	153237	53440	283081
			НР - 98%, СП - 8%			1400,54	19,52	53781	750		20969	
39	810	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	151,8363	655,00	–	99453	–	99453	–	107409

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		7956	
			П10									
40	825	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	22,68	5855,94	58,31	132813	1323	78203	52814	200478
			НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	53287	606		14850	
41	826	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	16,64	5645,44	46,22	93940	769	57376	35421	139710
			НР - 98%, СП - 8%			2151,17	20,97	35795	349		10349	
42	827	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	55,85	5904,70	46,22	329778	2581	223244	103022	467424
			НР - 98%, СП - 8%			1861,29	20,97	103953	1171		34624	
43	828	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5434,17	43,07	6521	51	4789	1670	8846
			НР - 98%, СП - 8%			1400,54	19,52	1681	23		655	
44	829	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	40,45	5143,49	38,21	208054	1546	160717	45452	273786
			НР - 98%, СП - 8%			1132,04	14,55	45791	589		20280	
45	831	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	188,8116	655,00	–	123672	–	123672	–	133566
			СП - 8%			–	–	–	–		9894	
			ДУ1									
46	840	1120-0101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	114,52	7953,72	37,68	910860	4315	797522	108505	1100914
			НР - 98%, СП - 8%			952,00	14,81	109023	1695		81549	
47	843	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	219,8784	655,00	–	144020	–	144020	–	155542
			СП - 8%			–	–	–	–		11522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5043167	30506	4089718	916776	6436738
								922943	12542	–	476795	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5043167				
		Материалы		Тенге				3483423				
		Всего заработная плата		Тенге					935485			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606295				
		Сдача и испытание		Тенге				45401				
			Накладные расходы	Тенге				916776				
			Сметная прибыль	Тенге				476795				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6436738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
			Сметная заработная плата	Тенге					935485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6436738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
			Сметная заработная плата	Тенге					935485			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								10769017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1668402				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					52529			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					22003			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6593784		
			- Накладные расходы	Тенге							1656599	
			- Сметная прибыль	Тенге							797702	
			ИТОГО:									**10 769 017,00**
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**10 769 017**
				в т.ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**161 535**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**10 930 552**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**240 472**
				Итого с затратами в зимнее время								**11 171 024**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**223 420**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**11 394 445**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. K=1,050036								**11 964 577**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**11 964 577**
				НДС (12 %)								**1 435 749**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**13 400 327**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Тен О

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Кашкимбаев Ж.М.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

Пешков Д.В.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 г

Акт выполненных работ №6

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-01-03и Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/**	м3	521	30557,89	511,54	15920661	266512	11926941	3537510	21014825
			НР - 93%, СП - 8%			7153,95	146,96	3727208	76566		1556654	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15920661	266512	11926941	3537510	21014825
								3727208	76566	--	1556654	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15920661				
		Материалы		Тенге				11926940				
		Всего заработная плата		Тенге					3803774			
			Накладные расходы	Тенге				3537510				
			Сметная прибыль	Тенге				1556654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21014825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2518
			Сметная заработная плата	Тенге					3803774			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21014825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2518
			Сметная заработная плата	Тенге					3803774			
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Полы цокольного этажа									
Тип3.1												
2	276	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	81,62609	19087,25	1760,13	1558018	143673	1021795	422902	2139393
			НР - 94%, СП - 8%			4809,12	702,54	392550	57346		158474	
3	279	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	3,5475955	18750,10	1550,74	66518	5502	111	57842	134309
			НР - 91%, СП - 8%			17168,00	749,16	60905	2658		9949	
4	280	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,5475955	269999,00	--	957847	--	957847	--	1034475
			СП - 8%			--	--	--	--		76628	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2582383	149175	1979753	480744	3308177

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				453455	60004	–	245051	
		Материалы		Тенге				2582383				
		Всего заработная плата		Тенге				1021906				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					513459			
			Накладные расходы	Тенге				957847				
			Сметная прибыль	Тенге				480744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3308178				
			Сметная заработная плата	Тенге								360
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					513459			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3308178				
			Сметная заработная плата	Тенге								360
									513459			
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			Окна									
5	**575**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**408,24**	**2502,48**	**191,41**	**1021612**	**78142**	**459146**	**473823**	**1615070**
			НР - 90%, СП - 8%			**1186,37**	**103,24**	**484324**	**42147**		**119635**	
6	**576**	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 К=1,04**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/энергосберегающие/**	**м2**	**408,24**	**24599,00**	**–**	**10042296**	**–**	**10042296**	**–**	**10845680**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**803384**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11063908**	**78142**	**10501442**	**473823**	**12460750**
								484324	**42147**	**–**	**923019**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11063908**				
		Материалы		Тенге				**459148**				
		Всего заработная плата		Тенге					**526471**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10042296**				
			Накладные расходы	Тенге				**473823**				
			Сметная прибыль	Тенге				**923019**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12460750**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
			Сметная заработная плата	Тенге					**526471**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12460750**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
			Сметная заработная плата	Тенге					**526471**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36783752**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4664987**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**493829**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**178717**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24408136**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4492077**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2724724**	
			ИТОГО:									**36 783 752,00**
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**36 783 752**
				в т.ч. Оборудование								**0**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Временные здания и сооружения (1,5%)								551 756
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**37 335 508**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								821 381
				Итого с затратами в зимнее время								**38 156 889**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**763 138**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**38 920 027**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**40 867 430**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**40 867 430**
				НДС (12 %)								**4 904 092**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**45 771 521**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майканов А.Е**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М.**

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 г

Акт выполненных работ №5

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-01-02и Конструкции железобетонные выше 0.000

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Колонны									
			К5/50шт/									
1	26	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	496,8	2003,71	961,09	995443	477470	207359	389641	1495891
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	310614	117563		110807	
2	27	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	496,8	520,74	366,96	258704	182306	--	111046	399330
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	76398	45631		29580	
3	28	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	13,31385	51365,38	2903,76	683871	38660	30266	567491	1351470
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	614945	8671		100109	
4	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,61895	224072,00	--	362761	--	362761	--	391782
			СП - 8%			--	--	--	--		29021	
5	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	11,69505	209142,00	--	2445926	--	2445926	--	2641600
			СП - 8%			--	--	--	--		195674	
6	31	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	49,65	27739,33	3767,53	1377258	187058	993253	221392	1726542
			НР - 91%, СП - 8%			3966,70	933,36	196947	46341		127892	
			К6/40шт/									
7	32	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	496,8	2003,71	961,09	995443	477470	207359	389641	1495891
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	310614	117563		110807	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	33	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	496,8	520,74	366,96	258704	182306	--	111046	399330
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	76398	45631		29580	
9	34	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	26,9466	51365,38	2903,76	1384122	78246	61257	1148574	2735312
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	1244619	17550		202616	
10	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,70912	224072,00	--	1279254	--	1279254	--	1381594
			СП - 8%			--	--	--	--		102340	
11	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	21,23748	209142,00	--	4441649	--	4441649	--	4796981
			СП - 8%			--	--	--	--		355332	
12	37	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	47,52	26886,88	3767,53	1277665	179033	950827	174864	1568731
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	147805	44353		116202	
		К8/6шт/										
13	44	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	78,32	2003,71	961,09	156931	75273	32690	61427	235826
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	48968	18534		17469	
14	45	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	78,32	520,74	366,96	40784	28741	--	17506	62954
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	12044	7194		4663	
15	46	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,15718	51365,38	2903,76	213535	12072	9450	177196	421989
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	192013	2708		31258	
16	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6101	224072,00	--	136706	--	136706	--	147643
			СП - 8%			--	--	--	--		10937	
17	48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,5471	209142,00	--	741848	--	741848	--	801196
			СП - 8%			--	--	--	--		59348	
18	49	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,68	26886,88	3767,53	233378	32703	173677	31941	286544
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	26998	8102		21225	
		К9/6шт/										
19	50	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	78,32	2003,71	961,09	156931	75273	32690	61427	235826

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	48968	18534		17469	
20	51	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	78,32	520,74	366,96	40784	28741	--	17506	62954
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	12044	7194		4663	
21	52	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,19566	51365,38	2903,76	215512	12184	9537	178836	425896
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	193791	2733		31548	
22	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,646	224072,00	--	144751	--	144751	--	156331
			СП - 8%			--	--	--	--		11580	
23	54	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,54966	209142,00	--	742383	--	742383	--	801774
			СП - 8%			--	--	--	--		59391	
24	55	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,8	26886,88	3767,53	263491	36922	196087	36062	323517
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	30482	9147		23964	
		К10/6шт/										
25	56	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	47,7195	2003,71	961,09	95616	45862	19918	37426	143686
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	29836	11292		10643	
26	57	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	47,7195	520,74	366,96	24849	17511	--	10666	38357
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	7338	4383		2841	
27	58	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,27584	51365,38	2903,76	65534	3705	2900	54381	129509
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	58929	831		9593	
28	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06816	224072,00	--	15273	--	15273	--	16495
			СП - 8%			--	--	--	--		1222	
29	60	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,20768	209142,00	--	252577	--	252577	--	272783
			СП - 8%			--	--	--	--		20206	
30	61	1106-1905-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,92	26573,30	3767,53	130741	18536	98342	16795	159338
			НР - 91%, СП - 8%			2817,77	933,36	13863	4592		11803	
		К11/2шт/										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	62	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,16	2003,71	961,09	78465	37636	16345	30713	117913
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	24484	9267		8734	
32	63	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,16	520,74	366,96	20392	14370	--	8753	31477
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	6022	3597		2332	
33	64	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,15258	51365,38	2903,76	213299	12059	9439	177000	421523
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	191801	2705		31224	
34	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34744	224072,00	--	77852	--	77852	--	84080
			СП - 8%			--	--	--	--		6228	
35	66	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,80514	209142,00	--	795815	--	795815	--	859480
			СП - 8%			--	--	--	--		63665	
36	67	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,09	26886,88	3767,53	163741	22944	121855	22410	201043
			НР - 91%, СП - 8%			3110,37	933,36	18942	5684		14892	
			К13/4шт/									
37	74	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	24,928	2003,71	961,09	49948	23958	10404	19551	75059
			НР - 91%, СП - 8%			625,23	236,64	15586	5899		5560	
38	75	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	24,928	520,74	366,96	12981	9148	--	5572	20037
			НР - 91%, СП - 8%			153,78	91,85	3833	2290		1484	
39	76	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,57168	51365,38	2903,76	29365	1660	1300	24367	58031
			НР - 91%, СП - 8%			46188,34	651,30	26405	372		4299	
40	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08246	224072,00	--	18477	--	18477	--	19955
			СП - 8%			--	--	--	--		1478	
41	78	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48922	209142,00	--	102316	--	102316	--	110501
			СП - 8%			--	--	--	--		8185	
42	79	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,67	27739,33	3767,53	74064	10059	53414	11906	92847
			НР - 91%, СП - 8%			3966,70	933,36	10591	2492		6878	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			К15/26шт/									
43	86	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР - 91%, СП - 8%	м2	231,84	2003,71 625,23	961,09 236,64	464540 144953	222819 54863	96768	181833 51710	698082
44	87	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР - 91%, СП - 8%	м2	231,84	520,74 153,78	366,96 91,85	120728 35652	85077 21295	--	51822 13804	186354
45	88	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями НР - 91%, СП - 8%	т	10,38786	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	533576 479798	30164 6766	23614	442773 78108	1054457
46	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,07895	224072,00 --	-- --	689906 --	-- --	689906	-- 55193	745099
47	90	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	7,30891	209142,00 --	-- --	1528600 --	-- --	1528600	-- 122288	1650888
48	91	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" НР - 91%, СП - 8%	м3	23,17	27739,33 3966,70	3767,53 933,36	642720 91908	87294 21626	463518	103316 59683	805719
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25049209 4703589	2747260 675403	17598363 --	4894880 2395528	32339617
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25049209				
		Материалы		Тенге				3822274				
		Всего заработная плата		Тенге					5378992			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13776094				
			Накладные расходы	Тенге				4894880				
			Сметная прибыль	Тенге				2395528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32339617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3501
			Сметная заработная плата	Тенге					5378992			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32339617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3501
			Сметная заработная плата	Тенге					5378992			
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
			ДЖМ1/1									
49	116	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР - 91%, СП - 8%	м2	84,54	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	383861 143408	159423 39841	81030	166757 44049	594667
50	117	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР - 91%, СП - 8%	м2	84,54	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	223216 108993	114223 28590	--	125200 27873	376290

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	118	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%, СП - 8%*	т	2,9293375	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	125147 115693	5118 1223	4336	106393 18523	250064
52	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1005575	224072,00 --	--	22532 --	-- --	22532	-- 1803	24335
53	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	2,82878	209142,00 --	--	591617 --	-- --	591617	-- 47329	638946
54	121	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом *НР - 91%, СП - 8%*	м3	21,135	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	571445 64607	84464 34646	422374	90320 52941	714706
			ДЖМ2/2									
55	122	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%, СП - 8%*	м2	84,25	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	382545 142916	158876 39704	80753	166184 43898	592628
56	123	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%, СП - 8%*	м2	84,25	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	222450 108619	113831 28492	--	124771 27778	374999
57	124	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%, СП - 8%*	т	2,9089675	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	124277 114888	5082 1214	4307	105654 18394	248325
58	125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1129325	224072,00 --	--	25305 --	-- --	25305	-- 2024	27329
59	126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	2,796035	209142,00 --	--	584768 --	-- --	584768	-- 46781	631549
60	127	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом *НР - 91%, СП - 8%*	м3	21,0625	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	569485 64385	84174 34527	420926	90010 52760	712255
			ДЖМ3 и ДЖМ3/1									
61	134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%, СП - 8%*	м2	116,944	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	530995 198376	220529 55112	112090	230674 60933	822602
62	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%, СП - 8%*	м2	116,944	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	308774 150770	158004 39548	--	173190 38557	520521

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	136	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%, СП - 8%*	т	4,112268	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	175684 162412	7185 1717	6087	149357 26003	351045
64	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,164876	224072,00 --	-- --	36944 --	-- --	36944	-- 2956	39900
65	138	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	3,947392	209142,00 --	-- --	825565 --	-- --	825565	-- 66045	891610
66	139	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	29,236	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	790478 89371	116839 47926	584268	124940 73233	988651
			ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
67	140	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%, СП - 8%*	м2	70,08	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	318205 118879	132155 33027	67171	138234 36515	492954
68	141	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%, СП - 8%*	м2	70,08	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	185036 90351	94686 23700	--	103786 23106	311928
69	142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%, СП - 8%*	т	2,509384	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	107206 99107	4384 1048	3715	91141 15868	214214
70	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08054	224072,00 --	-- --	18047 --	-- --	18047	-- 1444	19491
71	144	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	2,428844	209142,00 --	-- --	507973 --	-- --	507973	-- 40638	548611
72	145	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	17,52	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	473703 53556	70017 28720	350130	74871 43886	592460
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8105258 1826331	1528990 439035	4749938 --	2061482 813337	10980080
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8105258				
			Материалы	Тенге				2137190				
			Всего заработная плата	Тенге					2265366			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2612751				
			Накладные расходы	Тенге				2061482				
			Сметная прибыль	Тенге				813337				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10980077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1464
			Сметная заработная плата	Тенге					2265366			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10980077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1464
			Сметная заработная плата	Тенге					2265366			
			РАЗДЕЛ 3.Лестницы									
			Л-1									
73	146	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	23,64	10683,60	168,28	252560	3978	107751	129018	412104
			НР - 91%, СП - 8%			5957,30	40,08	140831	947		30526	
74	147	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	23,64	3253,80	157,46	76920	3723	--	67458	155928
			НР - 91%, СП - 8%			3096,34	39,41	73197	932		11550	
75	148	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	23,64	39865,86	8414,38	942429	198916	495660	270489	1309951
			НР - 91%, СП - 8%			10484,46	2089,17	247853	49388		97033	
76	149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5877	224072,00	--	131687	--	131687	--	142222
			СП - 8%			--	--	--	--		10535	
77	150	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,43998	209142,00	--	928586	--	928586	--	1002873
			СП - 8%			--	--	--	--		74287	
			Л-2									
78	151	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	21	10683,60	168,28	224356	3534	95719	114610	366083
			НР - 91%, СП - 8%			5957,30	40,08	125103	842		27117	
79	152	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	21	3253,80	157,46	68330	3307	--	59924	138515
			НР - 91%, СП - 8%			3096,34	39,41	65023	828		10260	
80	153	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	21	39865,86	8414,38	837183	176702	440307	240282	1163662
			НР - 91%, СП - 8%			10484,46	2089,17	220174	43873		86197	
81	154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52855	224072,00	--	118433	--	118433	--	127908
			СП - 8%			--	--	--	--		9475	
82	155	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,9329	209142,00	--	822535	--	822535	--	888338
			СП - 8%			--	--	--	--		65803	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4403019	390160	3140678	881781	5707584
								872181	96810	--	422783	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4403019				
			Материалы	Тенге				1139437				
			Всего заработная плата	Тенге					968991			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2001241				
			Накладные расходы	Тенге				881781				
			Сметная прибыль	Тенге				422783				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				5707583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					968991			631
			Сметная заработная плата	Тенге				5707583				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге					968991			631
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Парапет

Монолитный парапет Блок 1

83	186	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	249,8	4540,59	1885,77	1134239	471065	239431	492734	1757131
			НР - 91%, СП - 8%			1696,33	471,27	423743	117723		130158	
84	187	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	249,8	2640,36	1351,11	659562	337507	--	369944	1111867
			НР - 91%, СП - 8%			1289,25	338,18	322055	84477		82360	
85	188	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	6,88091	42722,03	1747,07	293966	12022	10186	249914	587391
			НР - 91%, СП - 8%			39494,52	417,50	271758	2873		43510	
86	189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22625	224072,00	--	50696	--	50696	--	54752
			СП - 8%			--	--	--	--		4056	
87	190	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	6,65466	209142,00	--	1391769	--	1391769	--	1503111
			СП - 8%			--	--	--	--		111342	
88	191	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	49,96	27037,84	3996,39	1350810	199660	998429	213503	1689459
			НР - 91%, СП - 8%			3056,87	1639,27	152721	81898		125145	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**Тенге**				4881042	1020254	2690511	1326095	6703711
								1170277	286971	--	496571	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				4881042				
Материалы				Тенге				1248048				
Всего заработная плата				Тенге					1457248			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1442465				
			Накладные расходы	Тенге				1326095				
			Сметная прибыль	Тенге				496571				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				6703708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
			Сметная заработная плата	Тенге					1457248			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				6703708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
			Сметная заработная плата	Тенге					1457248			

РАЗДЕЛ 5.Балки

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	204	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,961994	32090,79	6060,90	127144	24013	29053	72589	215712
			НР - 91%, СП - 8%			18697,14	1436,20	74078	5690		15979	
90	205	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,961994	24669,51	1448,61	97740	5740	1140	84403	196715
			НР - 91%, СП - 8%			22932,90	477,20	90860	1891		14571	
91	206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2985	224072,00	--	290957	--	290957	--	314234
			СП - 8%			--	--	--	--		23277	
92	207	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,673002	209142,00	--	559037	--	559037	--	603760
			СП - 8%			--	--	--	--		44723	
93	208	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	134,016	5178,94	2231,97	694061	299120	112321	325310	1100921
			НР - 91%, СП - 8%			2108,85	558,62	282620	74864		81550	
94	209	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	134,016	2772,34	1681,34	371538	225326	--	184376	600387
			НР - 91%, СП - 8%			1091,00	420,84	146211	56399		44473	
95	210	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	13,28	26220,11	3096,84	348203	41126	265504	53226	433543
			НР - 91%, СП - 8%			3130,49	1273,88	41573	16917		32114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2488680	595325	1258012	719904	3465272
								635342	155761	--	256687	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2488680				
			Материалы	Тенге				408018				
			Всего заработная плата	Тенге					791103			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				849994				
			Накладные расходы	Тенге				719904				
			Сметная прибыль	Тенге				256687				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3465271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
			Сметная заработная плата	Тенге					791103			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3465271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
			Сметная заработная плата	Тенге					791103			
			РАЗДЕЛ 6.Плиты									
			Плиты **Мп4;Мп4/1;Мп6;Мп6/1;Мп7;Мп9;Мп9/1;Мп10;Мп13;Мп13/1;Мп14;Мп1**									
96	217	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	920,199871	24165,69	3574,31	22237265	3289080	16424730	3524725	27822949
			НР - 91%, СП - 8%			2742,29	1466,93	2523455	1349869		2060959	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	218	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР - 91%, СП - 8%	т	242,039769	64133,69 36252,35	2424,69 601,20	15522904 8774510	586871 145514	6161523	8117223 1891210	25531337
98	219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	10,9131158	224072,00 --	-- --	2445324 --	-- --	2445324	-- 195626	2640950
99	221	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	231,13517	209142,00 --	-- --	48340072 --	-- --	48340072	-- 3867206	52207278
100	224	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 91%, СП - 8%	м2 перекрытия	4182,36533	5545,05 4577,05	121,47 30,06	23191425 19142895	508032 125722	3540498	17534442 3258069	43983936
101	225	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 91%, СП - 8%	м2 перекрытия	4182,36533	2922,07 2860,69	61,38 15,36	12221164 11964451	256713 64241	--	10946110 1853382	25020655
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				123958154	4640696	76912147	40122500	177207105
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				42405311	1685346	--	13126452	
			Материалы	Тенге				123958154				
			Всего заработная плата	Тенге				26126750				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					44090657			
			Накладные расходы	Тенге				50785396				
			Сметная прибыль	Тенге				40122500				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13126452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				177207106				
			Сметная заработная плата	Тенге								29770
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					44090657			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				177207106				
			Сметная заработная плата	Тенге								29770
									44090657			
			РАЗДЕЛ 7.Крыльца									
			Крыльцо КР-1									
Стены Кр-1												
102	228	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	16,39	36894,63 13062,47	2644,90 712,93	604703 214094	43350 11685	347259	205459 64813	874975
Арматура на все крыльцо												
103	229	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,027735	224072,00 --	-- --	6215 --	-- --	6215	-- 497	6712
104	230	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,339265	223582,00	--	75854	--	75854	--	81922

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6068	
105	231	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,536365	209142,00	--	321318	--	321318	--	347023
			СП - 8%			--	--	--	--		25705	
			Крыльцо КР-2									
Стены Кр-2												
106	234	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,98	36894,63	2644,90	294419	21106	169074	100034	426009
			НР - 91%, СП - 8%			13062,47	712,93	104239	5689		31556	
Арматура на все крыльцо												
107	235	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008559	224072,00	--	1918	--	1918	--	2071
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
108	236	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,191538	223582,00	--	42824	--	42824	--	46250
			СП - 8%			--	--	--	--		3426	
109	237	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,624411	209142,00	--	130591	--	130591	--	141038
			СП - 8%			--	--	--	--		10447	
			Крыльцо КР-5;КР-5/1									
Стены												
110	252	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,12	36894,63	2644,90	410268	29412	235601	139396	593637
			НР - 91%, СП - 8%			13062,47	712,93	145255	7928		43973	
Арматура на все крыльцо												
111	253	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02204	224072,00	--	4939	--	4939	--	5334
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
112	254	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08676	223582,00	--	19398	--	19398	--	20950
			СП - 8%			--	--	--	--		1552	
113	255	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9442	209142,00	--	197472	--	197472	--	213270
			СП - 8%			--	--	--	--		15798	
			Крыльцо КР-6;КР-6/1									
Лестницы												
114	256	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,32	28351,52	2181,32	122479	9424	88053	25032	159312
			НР - 91%, СП - 8%			5787,60	580,04	25002	2506		11801	
Стены												
115	257	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,38	36894,63	2644,90	309177	22164	177550	105048	447363
			НР - 91%, СП - 8%			13062,47	712,93	109463	5974		33138	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арматура на все крыльцо												
116	258	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03232	224072,00	--	7242	--	7242	--	7821
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
117	259	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,18066	223582,00	--	40392	--	40392	--	43623
			СП - 8%			--	--	--	--		3231	
118	260	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,63128	209142,00	--	341169	--	341169	--	368463
			СП - 8%			--	--	--	--		27294	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2930378	125456	2206869	574969	3785773
								598053	33782	--	280426	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2930378				
			Материалы	Тенге				1017537				
			Всего заработная плата	Тенге					631835			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1189332				
			Накладные расходы	Тенге				574969				
			Сметная прибыль	Тенге				280426				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3785773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
			Сметная заработная плата	Тенге					631835			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3785773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
			Сметная заработная плата	Тенге					631835			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								240189142
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52211084				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11048141			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3373108			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						108556518		
			- Накладные расходы	Тенге							50581611	
			- Сметная прибыль	Тенге							17791784	
			ИТОГО:									**240 189 142,00**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**240 189 142**
			в т.ч. Оборудование									**0**
			Временные здания и сооружения (1,5%)									**3 602 837**
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**243 791 979**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)									**5 363 424**
			Итого с затратами в зимнее время									**249 155 403**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									**4 983 108**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**254 138 511**
			Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036									**266 854 585**
			Итого сметная стоимость в текущих ценах									**266 854 585**
			НДС (12 %)									**32 022 550**
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**298 877 135**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Майканов А.Е

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Кашкимбаева Ж.М.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора

Ген О.

Пешков Д.В.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 г

Акт выполненных работ №4

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-01-01и Конструкции железобетонные ниже 0.000

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1102,251386	41,02	41,02	45214	45215	–	11547	61302
			НР - 72%, СП - 8%			–	14,55	–	16038		4541	
2	6	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1102,251386	59,31	59,31	65375	65374	–	16698	88639
			НР - 72%, СП - 8%			–	21,04	–	23191		6566	
3	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1102,251386	190,54	84,81	210023	93482	–	118702	355023
			НР - 72%, СП - 8%			105,73	43,84	116541	48323		26298	
4	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	122,4723762	1084,75	–	132852	–	–	95653	246786
			НР - 72%, СП - 8%			1084,75	–	132852	–		18280	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				453464	204071	–	242600	751750
								249393	87552	–	55685	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				453464				
			Всего заработная плата	Тенге					336945			
			Накладные расходы	Тенге				242600				
			Сметная прибыль	Тенге				55685				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				751749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					336945			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				751749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					336945			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								751750
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				249393				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204071			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87552			
			- Накладные расходы	Тенге							242600	
			- Сметная прибыль	Тенге							55685	
			ИТОГО:									**751 750,00**
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**751 750**
				в т.ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**11 276**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**763 026**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**16 787**
				Итого с затратами в зимнее время								**779 813**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**15 596**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**795 409**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**835 208**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**835 208**
				НДС (12 %)								**100 225**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**935 433**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майканов А.Е**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В.**