Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287 расположенный по адресу: г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 07.07.2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		79	30.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46	6 951 560,82	6 206 750,73	6 206 750,73	6 206 750,73					744 810,09	6 951 560,82

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» КГУ «Управление

И.о. гланого врача _____ Кашаганова Б.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ФИРИДО"

Эксперт _____ Доль I

аттестат KZ13VJE00014610;KZ40VJE00014609;KZ67VJE00014608 от 25.12.2015

АВТОРКИЙ НАДЗОР : ИП Стрельцов И.А.

Экперт _____ Стрельцов И.А. аттестат KZ73VJE00019641 от19.08.2016г.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН расположенный по адресу:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КГП НА ПХВ "ЖАМБЫЛЬСКАЯ ЦРБ" АКИМАТА СКО УЗ СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ЖАМБЫЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПРЕСНОВКА, УЛ.ДОВЖЕНКО,46

Договор № 79 от 30.03.2020 г

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 09.07.2020

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОСНОВАНИЕ : РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			КРОВЛЯ										
1	29	2107-0201-0105 РСНБ РК 2015	**БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86**	М3	2,88	64645,00	--	186178	--	186178	--	201072	
						--	--	--	--		14894		
2	31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	М3	16,403	8900,45	69,41	145994	1139	129450	14298	173115	
						939,16	29,36	15405	482		12823		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				374187					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								15	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					15887				
			РАЗДЕЛ 2.ПРИСТОРОЙКА										
3	96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**ОСНОВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	М3 ОСНОВАНИЯ	0,44	6425,61	2099,60	2827	924	1498	725	3837	
						920,81	852,13	405	375		284		
4	97	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	**СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БУРОНАБИВНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 12 М. УСТРОЙСТВО С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (ШНЕКОВЫМ) СПОСОБОМ. ГРУНТЫ ГРУППЫ 2**	М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАИ	6,49	43466,15	6621,03	282095	42970	222039	33209	340528	
						2632,67	2535,89	17086	16458		25224		

5	98	2301-0303-0603 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕТОНОЛИТНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	0,16225	20406,00	--	3311	--	3311	--	3576	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		265		
6	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0462	238466,00	--	11017	--	11017	--	11898	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		881		
7	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,1232	223006,00	--	27474	--	27474	--	29672	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2198		
8	101	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,1694	21319,44	1651,27	3612	280	49	3055	7200	
						19380,17	438,25	3283	74		533		
9	102	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКА	М3	4,2	32650,25	2415,24	137131	10144	108086	19027	168651	
						4500,18	478,16	18901	2008		12493		
10	103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,096	223006,00	--	21409	--	21409	--	23121	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		1713		
11	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0286	238466,00	--	6820	--	6820	--	7366	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		546		
12	105	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,1246	21319,44	1651,27	2656	206	35	2247	5296	
						19380,17	438,25	2415	55		392		
13	106	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,5	6425,61	2099,60	3213	1050	1703	824	4360	
						920,81	852,13	460	426		323		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				605505					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								48	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					61946				
			РАЗДЕЛ 4.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ										
			КРОВЛЯ										
14	11	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ /ПАРАПЕТ/	М3 КЛАДКИ	1,65	22359,54	4644,55	36893	7663	--	23383	65098	

						17714,99	1967,61	29230	3247		4822		
15	12	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	128	78,20	0,03	10010	4	--	7204	18591	
						78,17	--	10006	--		1377		
			ФАСАД										
16	16	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ П-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ	М2	444,6	2901,37	21,09	1289950	9378	599854	545837	1982650	
						1531,08	3,55	680718	1578		146863		
17	17	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ	М2	363,3	464,21	4,01	168646	1457	64086	82826	271590	
						283,79	1,18	103103	430		20118		
18	18	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	47,96103	18308,00	--	878071	--	878071	--	948316	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		70246		
19	19	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2	М2	502,4489	85,00	--	42708	--	42708	--	46125	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		3417		
20	21	2105-0109-0110 РСНЬ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	548,126	2055,00	--	1126399	--	1126399	--	1216511	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		90112		
21	22	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	540,616	727,55	2,29	393324	1236	109585	263268	709119	
						522,56	1,07	282503	580		52527		
22	25	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	86,4248	1961,00	--	169479	--	169479	--	183037	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		13558		
			ПРИСТРОЙКА										
23	27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	9,5	1756,83	--	16690	--	--	12017	31003	
						1756,83	--	16690	--		2297		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				5472040					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1050	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1128084				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								6451732	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1180204				
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					76451			
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					25713			
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						3709251		
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							1007920	
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							477906	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**6451732,00**				
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ2,32%	**ТЕНГЕ**				**149680**				
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**6601412**				
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	**ТЕНГЕ**				**159754**				
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**6761166**				
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**ТЕНГЕ**				**135223**				
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**6896390**				
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	**0,9000000**				**6206750,73**				
			НДС 12%	**ТЕНГЕ**				**744810,09**				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	**ТЕНГЕ**				**6951560,82**				

Принял:
ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница»
КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»

И.о. гланого врача _____ Кашаганова Б.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ФИРИДО"

Эксперт _____ Доль В.Е.

аттестат KZ13VJE00014610;KZ40VJE00014609;KZ67VJE00014608 от 25.12.2015

АВТОРКИЙ НАДЗОР : ИП Стрельцов И.А.

Эксперт _____ Стрельцов И.А. аттестат KZ73VJE00019641 от19.08.2016г.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.