	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 10 » июля 2020 года

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" Руководитель Булимисов Серик Каиргельдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от «10» июля 2020 года ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г. Павлодар, И.Байзакова, дом 147 кв.2 директор Магмуров С.М.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» июля 2020 года ТОО "Атлантис-ПВ" Директор Шайкенов К.Р., эксперт Ноженко В.А. аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «10» июля 2020 года ТОО "ПромМашПроект-ПВ" Директор Асаинов К.М.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство поливочного водопровода в Павлодарской области Павлодарского района Чернорецкого сельского округа, для орошения полей КХ «АгроКом»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу РК, Павлодарская область, Павлодарский район Чернорецкого с.о.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акимат Павлодарского района Павлодарской области Постановление № 269/9 от 06.09.2018г.

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ "Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области" от 10.06.2020 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПромМашПроект-ПВ» 15-ГСЛ №14004346 Альбом I, II, III, IV Рабочий проект 2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КХ «АгроКом» приказ №17 от 15.03.2019года _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 апреля 2020г.

месяц, год

окончание работ 10 июля 2020г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один);

фактически, месяц: 3 (три);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		По факту	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из полиэтиленовых труб Ф400*19,1мм	м	840		876	
Сборные ж/б колодцы	шт	6		4	
Насосная станция	шт	1		1	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Поливочная водопроводная сеть для оросительной системы проложена из полиэтиленовых труб Ф400*19,1мм. Прокладкой водовода решаются сети водоснабжения к ирригационным установкам. Источником водоснабжения является протока р. Иртыш, способ подачи воды напорный, при помощи насосной станции, расположенной на понтоне. Схема поливочного водопровода предусматривает возможность подключения поливной машины. Для сброса воды на зимний период и в случае аварии в колодцах предусмотрены выпуски. Пересечение водопроводом трассы Омск-Павлодар, магистрального нефтепровода «Омск-Павлодар» Ф1020, сущ. ВЛ-10 кВ и кабеля связи ВОЛС на 379км выполняется методом продавливания стального футляра с помощью пневмопробойника.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 49134,306 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 38014,245 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5855,672 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 49134,306 тысяч тенге, в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «Строительство поливочного водопровода в Павлодарской области Павлодарского района Чернорецкого сельского округа, для орошения полей КХ «АгроКом» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Булимисов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя , Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Ноженко В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Асаинов К.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) _____ Магмуров С.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод	«Строительство поливочного водопровода в Павлодарской области Павлодарского района Чернорецкого сельского округа, для орошения полей КХ «АгроКом»			
	Водоводы (общая протяженность)	м	876	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	876	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	4	
4	Задвижка d-	шт		
	« d-400	шт	3	
	« d-150	шт		
	« d-100	шт	1	
	« d-125	шт		
	« d-50	шт		
	« d-65	шт		
5	Вентили d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	« d-15	шт		
	« d-50			
	« d-25	шт		
	Седло+кран+муфта	шт		
7	Гидрант	шт		

8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик _____ Булимисов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Асаинов К.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.