Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Авторитет"** — **110440014869.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 24.11.2024 г к договору №99 от 22.10.2024 г

Номер документа	Дата составления
0000000001	02.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водоотводного канала "Уральск-Уил" в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области	02.12.2024		работа	1,0	72 509 942,80	72 509 942,80
				Итого	1,0	x	72 509 942,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Кожаев К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кемирбаев Ш.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2024

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ " Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"Строительная Компания Авторитет "

Наименование объекта : «Строительство водоотводного канала "Уральск-Уил" в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За декабрь _2024_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
100240020448	110440014869			99	22.10.2024				
				доп.№1	24.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие затраты	дополнительные затраты			
				СМР	Оборудование		удержание аванс, 50%	удержание гарант. обязат. 5%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	72 509 942,8	72 509 942,8	64 741 020,4	64 741 020,4			36 254 971,4	3 625 497,1	7 768 922,4	72 509 942,8
Итого к оплате с НДС:	72 509 942,8						36 254 971,4	3 625 497,1		32 629 474,3

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 100240020448

Руководитель _____ **Темирбаев Ж.Т**

Эксперт технического надзора ТОО "СаулетКурылысБакылау"

_____ **Амангельдиев А.**

KZ65VJE00082156 от 01.08.2023г

Подрядчик : ТОО"Строительная Компания Авторитет"
БИН 110440014869

Директор _____ **Кожаев К.И.**

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

517860

Заказчик **ГУ"Кобдинский районный отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район с.Кобда Астана,48 Тел. 87134122011**

Подрядчик **ТОО "Строительная Компания Авторитет" Актюбинская область г.Актобе р/н Алматы 41 разъезд, участок №345 тел.87071584847 БИН 110440014869**

Наименование стройки - Строительство (сезонного) водоотводного канала "Уральск-Уил" в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области

договор № 99 от 22.10.2024

доп.согл.№1 от 24.11.2024 г

Акт №1 за декабрь 2024 г

на Строительство канала, ВОЛС, Газ перенос

Составлен(а) в ценах октября 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета 02-01-01							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51901299**	
		Раздел 1.	**Земляные работы водоотводного канала**				**36197819**	
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ППС)	$м^3$ грунта	14 893	92	1 370 156	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(снятие ППС)	$м^3$ грунта	14 893	160	2 382 880	
3	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	28 316	359	10 165 444	
4	4	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	24 952	240	5 988 480	
5	5	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	24 952	334	8 333 968	
6	6	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	24 952	45	1 122 840	
7	7	6101-0109-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	$м^2$	5 742,9	400	2 297 160	
8	8	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка растительного слоя с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	57 429	53	3 043 737	
9	9	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0104	$м^3$	57 429	26	1 493 154	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3	**Ситуационный план ПК 48+64**				**15703480**	
рограммный комплекс АВС (редакция 2024.10)			2					517860
10	27	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	200	344	68 800	
11	28	1101-0204-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Крепление откосов. Мощение щебнем	$м^2$ мощения	348	12 385	4 309 980	
12	29	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	41,76	8 568	357 800	Казахстан
13	30	1101-0204-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Каменная наброска. Устройство камнем и щебнем	$м^2$ мощения	696	14 873	10 351 608	
14	31	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	83,52	7 367	615 292	Казахстан
			ИТОГО				**51901299**	
			в.т.ч оборудование	( )			0	
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
	управление строительно-		**8,20%**		**4 255 907**			
	Итого по главам 1-8						**56 157 206**	
	Сметная прибыль		**5%**		**2 807 860**			
	затраты		**3%**		**1 684 716**			
	Итого на 2024 г						**60649782**	
	НДС		**12 %**		**7 277 973,8**			
	Итого с НДС						**67 927 755,8**	

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета 05-01-01							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1003120**	
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	35,625	359	12 789	
2	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$(для колодцев КОД)	$м^3$ грунта	2,11	359	757	
3	3	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	172 782	172 782	
4	4	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	66 138	66 138	
5	5	241-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х15,1 мм	м	16,05	3 538	56 785	Казахстан
6	6	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	5 512	82 680	
7	7	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	15	757	11 355	Казахстан
8	8	241-211-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением, Отвод диаметром 40 мм	шт.	2	628	1 256	

	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели 3	м кабеля	95	769	73 055	517860
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,55	5 439	46 503	Казахстан
11	11	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	1 010	15 150	
12	12	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,135	252 251	34 054	
13	13	243-501-0304 *СпрСЦ 10.2024*	Кабель оптический ИК-М6П-А24-3.1	м	150	1 240	186 000	Казахстан
14	14	1310-0902-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в котлованах	шт.	2	31 751	63 502	
15	15	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая на 24 волокна OK-FOSC-400A4-24F	комплект	2	15 806	31 612	Казахстан
16	16	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 . Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,095	75 675	7 189	
17	17	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	95	53	5 035	Казахстан
18	18	248-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный шаровый1428-XR/ID	шт.	2	17 050	34 100	Казахстан
19	19	1310-0902-0927 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Канал кабельной канализации свободный. Герметизация	канал	4	2 509	10 036	
20	20	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	2	18 669	37 338	
21	21	1123-0601-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы сборные полимерные смотровые диаметром 1 м. Устройство	м	0,5	15 047	7 524	
22	22	252-301-2037 *СпрСЦ 10.2024*	Колодец KSC 03-091, пластик	шт.	2	23 740	47 480	Казахстан
			ИТОГО				**1003120**	
			в.т.ч оборудование	( )			0	
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
	управление строительно-		**8,20%**		**82 256**			
	Итого по главам 1-8						**1 085 376**	
	Сметная прибыль		**5%**		**54 269**			
	затраты		**3%**		**32 561**			
	Итого на 2024 г						**1172205,9**	
	НДС		**12 %**		**140 664,7**			
	Итого с НДС						**1 312 870,6**	

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета 06-01-01							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2497974**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Подземный газопровод высокого давления**				**2497974**	517860
			Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	58,8	359	21 109	
			Газопровод (полиэтилен)					
2	2	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	3,92	11 001	43 124	
3	3	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,056	3 048 431	170 712	
4	4	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	56,56	10 188	576 233	Казахстан
5	5	241-208-1815 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	26 937	107 748	Казахстан
6	6	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	8	6 914	55 312	Казахстан
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2(мягким грунтом)	м^3	7,84	64	502	
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	39,38	64	2 520	
			Футляр					
9	9	6301-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею(футляр)	км трубопровода	0,022	6 428 991	141 438	
10	10	241-202-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	22	31 952	702 944	Казахстан
11	11	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	6 133	134 926	
12	12	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	69 890	139 780	
13	13	1125-0210-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,056	3 510 058	196 563	
14	14	1339-0201-0512 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	11 911	95 288	
15	15	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	56	22	1 232	
16	16	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	56	18	1 008	Казахстан
17	17	243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	56	151	8 456	Казахстан
			Опознавательные столбики Н=1,5м. -2шт.					
18	18	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,018	17 668	318	
19	19	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,124	63 629	7 890	
20	20	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	0,12648	35 267	4 461	Казахстан
21	21	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка опознавательного знака	знак	2	8 641	17 282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	4,2	1 124	4 721	Казахстан
23	23	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм(толщиной 3 мм)	т	0,00148	346 668	513	Казахстан
24	24	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,004	1 092	4	
25	25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,6	250	150	
26	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя(черный цвет)	$м^2$	0,6	389	233	
			Контрольная трубка -1шт.					
27	27	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 730	22 730	
28	28	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2	214	428	Казахстан
29	29	245-107-0101 *СпрСЦ 10.2024*	Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный	шт.	1	18 769	18 769	Казахстан
30	30	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	156	312	Казахстан
31	31	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130	130	Казахстан
32	32	242-209-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	17 486	17 486	Казахстан
33	33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	40 780	2 039	
34	34	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	31 633	1 613	Казахстан
			ИТОГО				2497974	
			в.т.ч оборудование	()			0	
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством								
управление строительно-				**8,20%**	**204 834**			
Итого по главам 1-8							**2 702 808**	
Сметная прибыль				**5%**	**135 140**			
затраты				**3%**	**81 084**			
Итого на 2024 г							**2919032,5**	
НДС				**12 %**	**350 283,9**			
Итого с НДС							**3 269 316,4**	
Всего по акту							**72 509 942,8**	
в том числе НДС							**7 768 922,4**	

Сдал Подрядчик : ТОО"Строительная Компания Авторитет" БИН 110440014869

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Кожаев К.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СаулетКурылысБакылау"

Амангельдиев А.

KZ65VJE00082156 от 01.08.2023г

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "Shanyrak Jobalau"

Есболатұлы М.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)