Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Павлодарская обл. Иртышский район, с. Иртышск, ул.Богембая,51**

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №2"**

Договор **№060140008554/190016/00 (№16) от 04.02.2019г**

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2019г

на **Капитальный ремонт Иртышской средней общеобразовательной школы №2**

Составлена в ценах 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТ ФАСАДА					
1	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитамина металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**700,0000**		**7706,88**	**5394814**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=825,11)	чел-ч	3,105	2173,5	825,11	1793377
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	7,49	980,72	7346
		Итого оплата труда:				**2572,46**	**1800722**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0775	54,25	9,39	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00575	4,025	1362,88	5486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	4,025	730,83	2942
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	5,338	1765,47	9423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	5,338	825,11	4404
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1	70	13,78	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,40**	**16383**
1. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	3,92	460076,10	1803498

1. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	336	298,57	100320
1. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,091	1546459,74	140728
1.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	53,2	695,64	37008
1.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,05	735	2045,58	1503501
		Итого материалов:				**5121,51**	**3585055**
		НР первого уровня	%	54,8		1409,71	986796
		НР второго уровня	%	3,6		328,20	229738
		Накладные расходы	%	--		1737,91	1216534
		Сметная прибыль	%	8		755,58	528908
		Сметная стоимость:				**10200,37**	**7140256**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5394814**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5394814**
	Материалы -		Тенге				**3585055**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1800722**
		Накладные расходы -	Тенге				**1216534**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**986796**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**229738**
		Сметная прибыль -	Тенге				**528908**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7140256**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1800722**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7140256**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1800722**
		РАЗДЕЛ 2.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ					
		Окна					
2	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**113,1882**		**1252,04**	**141716**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=693,24)	чел-ч	1,654	187,202	693,24	129776
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	8,761	730,83	6403
		Итого оплата труда:				**1203,12**	**136178**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	8,761	1362,88	11940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	8,761	730,83	6403
		Итого эксплуатация машин:				**105,49**	**11940**
		НР первого уровня	%	50,8		611,18	69179
		НР второго уровня	%	3,6		67,08	7592
		Накладные расходы	%	--		678,26	76771
		Сметная прибыль	%	8		154,42	17479
		Сметная стоимость:				**2084,72**	**235966**

3	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**89,5860**		**2216,20**	**198540**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=749,93)	чел-ч	1,177	105,435	749,93	79069
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	6,074	975,59	5926
		Итого оплата труда:				**948,75**	**84994**
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	3,595	1362,88	4899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	3,595	730,83	2627
3. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	14,793	18,64	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	3,998	1765,47	7058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	3,998	825,11	3299
3. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	22,788	13,78	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**140,05**	**12547**
3. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	63,606	982,74	62508
3. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	369,094	24,49	9039
3. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	52,856	108,14	5716
3.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	142,442	80,69	11494
3.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	716,688	9,86	7067
3.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	226,653	48,98	11101
		Итого материалов:				**1193,54**	**106925**
		НР первого уровня	%	59,8		567,35	50827
		НР второго уровня	%	3,6		100,21	8977
		Накладные расходы	%	--		667,56	59804
		Сметная прибыль	%	8		230,70	20668
		Сметная стоимость:				**3114,45**	**279011**
4	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**89,5860**		**25111,89**	**2249674**
		НР второго уровня	%	3,6		904,03	80988
		Накладные расходы	%	--		904,03	80988
		Сметная прибыль	%	8		2081,27	186453
		Сметная стоимость:				**28097,19**	**2517115**
		Двери					
5	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**17,8360**		**737,38**	**13152**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=693,24)	чел-ч	0,9115	16,258	693,24	11270
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,381	730,83	1009
		Итого оплата труда:				**688,45**	**12279**

5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,381	1362,88	1881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	1,381	730,83	1009
		Итого эксплуатация машин:				**105,49**	**1881**
		НР первого уровня	%	50,8		349,73	6238
		НР второго уровня	%	3,6		39,14	698
		Накладные расходы	%	--		388,87	6936
		Сметная прибыль	%	8		90,10	1607
		Сметная стоимость:				**1216,35**	**21695**
6	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренниеплощадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах.Установка блоков**	**м2**	**11,6640**		**3125,87**	**36460**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=768,42)	чел-ч	1,323	15,426	768,42	11853
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,454896	1031,39	469
		Итого оплата труда:				**1056,46**	**12323**
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,56862	1765,47	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,56862	825,11	469
		Итого эксплуатация машин:				**86,07**	**1004**
6. 4	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,009331	26027,18	243
6. 5	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	62,986	257,71	16232
6. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	1,18	196,54	232
6. 7	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	12,597	547,43	6896
		Итого материалов:				**2023,57**	**23603**
		НР первого уровня	%	59,8		631,76	7369
		НР второго уровня	%	3,6		135,27	1578
		Накладные расходы	%	--		767,04	8947
		Сметная прибыль	%	8		311,43	3633
		Сметная стоимость:				**4204,34**	**49039**
7	**11-100107-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,2700**		**2411,58**	**7886**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=787,52)	чел-ч	1,135	3,712	787,52	2923
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0384	0,125568	1031,39	130
		Итого оплата труда:				**933,48**	**3052**
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,048	0,15696	1765,47	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,15696	825,11	130
		Итого эксплуатация машин:				**84,74**	**277**
7. 4	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,002289	26027,18	60
7. 5	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	3,87	12,655	257,71	3261
7. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0626	0,204702	196,54	40
7. 7	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,74	2,42	547,43	1325
		Итого материалов:				**1432,96**	**4686**

		НР первого уровня	%	59,8		558,22	1825
		НР второго уровня	%	3,6		106,91	350
		Накладные расходы	%	--		665,13	2175
		Сметная прибыль	%	8		246,14	805
		Сметная стоимость:				**3322,85**	10866
8	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**8,3410**		**7034,78**	58677
		НР второго уровня	%	3,6		253,25	2112
		Накладные расходы	%	--		253,25	2112
		Сметная прибыль	%	8		583,04	4863
		Сметная стоимость:				**7871,07**	65653
9	**21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3,7560**		**6622,99**	24876
		НР второго уровня	%	3,6		238,43	896
		Накладные расходы	%	--		238,43	896
		Сметная прибыль	%	8		548,91	2062
		Сметная стоимость:				**7410,33**	27833
10	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**16,0000**		**428,37**	6854
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	247
		Накладные расходы	%	--		15,42	247
		Сметная прибыль	%	8		35,50	568
		Сметная стоимость:				**479,29**	7669
11	**21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**7,0000**		**2690,71**	18835
		НР второго уровня	%	3,6		96,87	678
		Накладные расходы	%	--		96,87	678
		Сметная прибыль	%	8		223,01	1561
		Сметная стоимость:				**3010,58**	21074

ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2756669
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2730981
	Материалы -		Тенге				135213
	Всего заработная плата -		Тенге				248827
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2333227
		Накладные расходы -	Тенге				238628
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				135437
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				103191
		Сметная прибыль -	Тенге				237569
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3207178
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				345
		Сметная заработная плата -	Тенге				248827
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				25689
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				25689
		Накладные расходы -	Тенге				925
		Сметная прибыль -	Тенге				2129
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				28743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3235921
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				345
		Сметная заработная плата -	Тенге				248827
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8151484
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2028268
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				44032
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				21282
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6079184
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1122233
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9273717
	Накладные расходы II уровня		Тенге				333854
	ИТОГО:		Тенге				9607571
	Сметная прибыль		Тенге				768606
	ИТОГО по смете:		Тенге				10376176
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.		Тенге				10 376 176
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г. С К=0,70586134		Тенге				7 324 141
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				878 897
	ИТОГО к ОПЛАТЕ:		Тенге				8 203 039

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района

(наименование организации)

Руководитель _____ С.К.Кадырова

Технический надзор:

ИП "Сагинаев О.К."

Эксперт технического надзора _____ О.К. Сагинаев

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование)

Директор _____ С.Е. Кайыркенов

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Павлодарская обл. Иртышский район, с. Иртышск, ул.Богембая,51**

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №2"**

Договор **№060140008554/190016/00 (№16) от 04.02.2019г**

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2019г

на **Благоустройство территории**

Составлена в ценах 2 квартал 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие территории						
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	40,0000		2269,03	90761	400
		Итого оплата труда:				1675,33	67013	
		Итого эксплуатация машин:				999,28	39971	
		Накладные расходы	%	--		1128,28	45131	
		Сметная прибыль	%	8		271,78	10871	
		Сметная стоимость:				3669,09	146764	
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	400,0000		1287,35	514942	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**284,12**	113647
		Итого эксплуатация машин:				**979,94**	391975
		Итого материалов:				**193,64**	77455
		Накладные расходы	%	--		223,84	89534
		Сметная прибыль	%	8		120,90	48358
		Сметная стоимость:				**1632,09**	652834
3	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**400,0000**		**2829,93**	**1131972**
		Итого оплата труда:				**318,26**	127306
		Итого эксплуатация машин:				**34,54**	13817
		Итого материалов:				**2488,67**	995470
		Накладные расходы	%	--		300,70	120280
		Сметная прибыль	%	8		250,45	100180
		Сметная стоимость:				**3381,08**	1352433
4	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**29,2264**		**1321,29**	38617
		Итого оплата труда:				**590,54**	17259
		Итого эксплуатация машин:				**24,67**	721
		Итого материалов:				**714,93**	20895
		Накладные расходы	%	--		416,48	12172
		Сметная прибыль	%	8		139,02	4063
		Сметная стоимость:				**1876,80**	54852
5	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,2567**		**47027,68**	**59101**
		Накладные расходы	%	--		1693,00	2128
		Сметная прибыль	%	8		3897,65	4898
		Сметная стоимость:				**52618,33**	66127
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1835393**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**235988**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**446484**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**89238**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1152921**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				196111
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2031504
	Накладные расходы II уровня		Тенге				73134
	ИТОГО:		Тенге				2104638
	Сметная прибыль		Тенге				168371
	ИТОГО по смете:		Тенге				2273010
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.		Тенге				2 273 010
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г. С К=0,70586134		Тенге				1 604 430
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				192 532
	ИТОГО к ОПЛАТЕ:		Тенге				1 796 961

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района

(наименование организации)

Руководитель_____С.К.Кадырова

Технический надзор:

ИП "Сагинаев О.К."

Эксперт технического надзора_____О.К. Сагинаев

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____С.Е. Кайыркенов

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор Договор №060140008554/190016/00 (№16) от 04.02.2019г

АКТ

приемки выполненных объемов работ за август 2019г

Объект : Павлодарская обл. Иртышский район, с. Иртышск, ул.Богембая,51.Капитальный ремонт здания ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №2"

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	26 880 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 000 000
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	10 000 000
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	
7	Сумма выполненных работ за август 2019 г.	16 880 000
8	Удержание аванса , 30%	0
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	16 880 000
	в том числе НДС 12%	1 808 571

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района С.К.Кадырова

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ" С.Е. Кайыркенов

Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: Павлодарская обл. Иртышский район, с. Иртышск, ул.Богембая,51.Капитальный ремонт здания ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №2"

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат

за август месяц 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№060140008554/190016/00 (№16)	от 04.02.2019г	**инвестиции**		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за июль 2019г.**) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт Иртышской средней общеобразовательной школы №2	21 555 470	11 921 813						0	1 430 618	13 352 431
Благоустройство территории	5 324 530	3 149 615						0	377 954	3 527 569
ИТОГО к оплате:		**15 071 429**							**1 808 571**	**16 880 000**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района

(наименование организации)

Руководитель_____С.К.Кадырова

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____С.Е. Кайыркенов

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Павлодарская обл. Иртышский район, с. Иртышск, ул.Богембая,51**

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №2"**

Договор **№060140008554/190016/00 (№16) от 04.02.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2019 г.

на **Капитальный ремонт Иртышской средней общеобразовательной школы №2**

Составлена в ценах 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТ ФАСАДА					
1	**Е11-150108-1701**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**86,7100**		**7706,88**	**668 263**
		Итого оплата труда:				**2572,46**	**223 058**
		Итого эксплуатация машин:				**23,40**	**2 029**
		Итого материалов:				**5121,51**	**444 086**
		НР первого уровня	%	54,8		1409,71	122 236
		НР второго уровня	%	3,6		328,20	28 458
		Накладные расходы	%	--		1737,91	150 694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		755,58	65 517
		Сметная стоимость:				**10200,37**	**884 474**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**668 263**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**668 263**
		Накладные расходы -	Тенге				**150 694**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**122 236**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28 458**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				884 474
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				270
		Сметная заработная плата -	Тенге				223 058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				884 474
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				270
		Сметная заработная плата -	Тенге				223 058
		РАЗДЕЛ 2.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ					
		Окна					
2	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	307,3918		1252,04	384 866
		Итого оплата труда:				1203,12	369 828
		Итого эксплуатация машин:				105,49	32 426
		НР первого уровня	%	50,8		611,18	187 873
		НР второго уровня	%	3,6		67,08	20 619
		Накладные расходы	%	--		678,26	208 491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,42	47 469
		Сметная стоимость:				2084,72	640 826
3	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	263,0940		2216,20	583 068
		Итого оплата труда:				948,75	249 609
		Итого эксплуатация машин:				140,05	36 847
		Итого материалов:				1193,54	314 014
		НР первого уровня	%	59,8		567,35	149 266
		НР второго уровня	%	3,6		100,21	26 364
		Накладные расходы	%	--		667,56	175 630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,70	60 696
		Сметная стоимость:				3114,45	819 394
4	С121-090201-0603 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	18,0000		21568,41	388 231
		НР второго уровня	%	3,6		776,46	13 976
		Накладные расходы	%	--		776,46	13 976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787,59	32 177
		Сметная стоимость:				24132,46	434 384
5	С121-090201-0605 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	242,2140		25111,89	6 082 451
		НР второго уровня	%	3,6		904,03	218 968
		Накладные расходы	%	--		904,03	218 968

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		
		Сметная стоимость:			28097,19	6 805 533
6	С121-090201-0604 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	2,8800	25520,91	73 500
		НР второго уровня	%	3,6	918,75	2 646
		Накладные расходы	%	--	918,75	2 646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2115,17	6 092
		Сметная стоимость:			28554,84	82 238
7	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,6200	2804,52	4 543
		Итого оплата труда:			1256,45	2 035
		Итого эксплуатация машин:			135,12	219
		Итого материалов:			1477,36	2 393
		НР первого уровня	%	59,8	751,35	1 217
		НР второго уровня	%	3,6	128,01	207
		Накладные расходы	%	--	879,37	1 425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	294,71	477
		Сметная стоимость:			3978,59	6 445
8	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	50,2800	2029,24	102 030
		Итого оплата труда:			869,91	43 739
		Итого эксплуатация машин:			135,03	6 789
		Итого материалов:			1088,72	54 741
		НР первого уровня	%	59,8	520,21	26 156
		НР второго уровня	%	3,6	91,78	4 615
		Накладные расходы	%	--	611,99	30 771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	211,30	10 624
		Сметная стоимость:			2852,53	143 425
9	С121-090201-0601 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	51,9000	17726,07	919 983
		НР второго уровня	%	3,6	638,14	33 119
		Накладные расходы	%	--	638,14	33 119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1469,14	76 248
		Сметная стоимость:			19833,35	1 029 351
10	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	206,9000	777,75	160 917
		Итого оплата труда:			180,00	37 243

		Итого материалов:				3,99	826
		НР первого уровня	%	59,8		595,67	123 244
		НР второго уровня	%	3,6		107,64	22 271
		Накладные расходы	%	--		31,87	6 595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,52	28 866
		Сметная стоимость:				73,38	15 183
11	**С121-090205-0206 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**206,9000**		**990,65**	**204 966**
		НР второго уровня	%	3,6		**1558,57**	**322 468**
		Накладные расходы	%	--		56,11	11 609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,11	11 609
		Сметная стоимость:				129,17	26 726
12	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,4400**		**1743,85**	**360 803**
		Итого оплата труда:				**2349,17**	**92 651**
		Итого эксплуатация машин:				**819,71**	**32 329**
		Итого материалов:				**10,36**	**409**
		НР первого уровня	%	56,4		**1521,89**	**60 023**
		НР второго уровня	%	3,6		462,31	18 234
		Накладные расходы	%	--		101,21	3 992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,53	22 226
		Сметная стоимость:				233,02	9 190
13	**Е11-340108-0703 Изм. и**	**Откосы оконные внутренние. Облицовка из пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхно**	**222,6700**		**3145,72**	**124 067**
		Итого оплата труда:				**3457,93**	**769 977**
		Итого эксплуатация машин:				**683,98**	**152 301**
		Итого материалов:				**7,79**	**1 734**
		НР первого уровня	%	62,1		**2768,43**	**616 447**
		НР второго уровня	%	3,6		424,75	94 579
		Накладные расходы	%	--		139,78	31 124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		564,53	125 703
		Сметная стоимость:				321,80	71 654
14	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**127,2400**		**4344,25**	**967 335**
		Итого оплата труда:				**2352,32**	**299 309**
						1658,95	**211 085**

		Итого эксплуатация машин:			**677,09**	**86 153**
		Итого материалов:			909,10	115 674
		НР первого уровня	%	54,8	117,41	14 939
		НР второго уровня	%	3,6	1026,52	130 614
		Накладные расходы	%	--	270,31	34 394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	**3649,14**	**464 316**
		Сметная стоимость:				
15	**Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**127,2400**	**1586,39**	**201 852**
		Итого оплата труда:			**457,62**	**58 227**
		Итого эксплуатация машин:			**37,45**	**4 765**
		Итого материалов:			**1121,84**	**142 743**
		НР первого уровня	%	54,8	250,77	31 909
		НР второго уровня	%	3,6	66,14	8 415
		Накладные расходы	%	--	316,91	40 324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	152,26	19 374
		Сметная стоимость:			**2055,56**	**261 550**
16	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**127,2400**	**296,25**	**37 695**
		Итого оплата труда:			**205,25**	**26 116**
		Итого эксплуатация машин:			**2,38**	**302**
		Итого материалов:			**89,74**	**11 419**
		НР первого уровня	%	54,8	112,48	14 312
		НР второго уровня	%	3,6	14,71	1 872
		Накладные расходы	%	--	127,19	16 184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,88	4 310
		Сметная стоимость:			**457,32**	**58 190**
		Двери				
17	**Е11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**160,5240**	**737,38**	**118 366**
		Итого оплата труда:			**688,45**	**110 513**
		Итого эксплуатация машин:			**105,49**	**16 933**
		Итого материалов:			349,73	56 141
		НР первого уровня	%	50,8	39,14	6 282
		НР второго уровня	%	3,6	388,87	62 423
		Накладные расходы	%	--	90,10	14 463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	**1216,35**	**195 253**
		Сметная стоимость:				

	Е11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**21,7300**	**1673,01**	**36 355**
		Итого оплата труда:			**1500,29**	**32 601**
		Итого эксплуатация машин:			**106,27**	**2 309**
		Итого материалов:			**109,62**	**2 382**
		НР первого уровня	%	59,8	897,17	19 496
		НР второго уровня	%	3,6	92,53	2 011
		Накладные расходы	%	--	989,70	21 506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	213,02	4 629
		Сметная стоимость:			**2875,73**	**62 490**
19	**С121-090402-0201 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,1600**	**39695,70**	**85 743**
		НР второго уровня	%	3,6	1429,05	3 087
		Накладные расходы	%	--	1429,05	3 087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3289,98	7 106
		Сметная стоимость:			**44414,72**	**95 936**
20	**С121-090402-0202 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**19,5700**	**40228,83**	**787 278**
		НР второго уровня	%	3,6	1448,24	28 342
		Накладные расходы	%	--	1448,24	28 342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3334,17	65 250
		Сметная стоимость:			**45011,23**	**880 870**
21	**С121-090404-0306 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**7,0000**	**2690,71**	**18 835**
		НР второго уровня	%	3,6	96,87	678
		Накладные расходы	%	--	96,87	678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	223,01	1 561
		Сметная стоимость:			**3010,58**	**21 074**
22	**Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**104,9760**	**3125,87**	**328 142**
		Итого оплата труда:			**1056,46**	**110 903**
		Итого эксплуатация машин:			**86,07**	**9 035**
		Итого материалов:			**2023,57**	**212 426**
		НР первого уровня	%	59,8	631,76	66 320
		НР второго уровня	%	3,6	135,27	14 201
		Накладные расходы	%	--	767,04	80 521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	311,43	32 693

		Сметная стоимость:				
	Е11-100107-0104 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	29,4300	2411,58	70 973
		Итого оплата труда:			933,48	27 472
		Итого эксплуатация машин:			84,74	2 494
		Итого материалов:			1432,96	42 172
		НР первого уровня	%	59,8	558,22	16 428
		НР второго уровня	%	3,6	106,91	3 146
		Накладные расходы	%	--	665,13	19 575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	246,14	7 244
		Сметная стоимость:			3322,85	97 791
24	С121-090102-0103 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	75,0690	7034,78	528 094
		НР второго уровня	%	3,6	253,25	19 011
		Накладные расходы	%	--	253,25	19 011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	583,04	43 768
		Сметная стоимость:			7871,07	590 874
25	С121-090102-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	33,8040	6622,99	223 884
		НР второго уровня	%	3,6	238,43	8 060
		Накладные расходы	%	--	238,43	8 060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	548,91	18 555
		Сметная стоимость:			7410,33	250 499
26	С121-090404-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	140,0000	428,37	59 972
		НР второго уровня	%	3,6	15,42	2 159
		Накладные расходы	%	--	15,42	2 159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,50	4 970
		Сметная стоимость:			479,29	67 101
27	С121-090404-0306 в ценах II квартала 2017 года	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	60,0000	2690,71	161 443
		НР второго уровня	%	3,6	96,87	5 812
		Накладные расходы	%	--	96,87	5 812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	223,01	13 380
		Сметная стоимость:			3010,58	180 635

	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90,4900**		**2352,32**	**212 861**
		Итого оплата труда:				**1658,95**	**150 118**
		Итого эксплуатация машин:				**35,09**	**3 176**
		Итого материалов:				**677,09**	**61 270**
		НР первого уровня	%	54,8		909,10	82 265
		НР второго уровня	%	3,6		117,41	10 625
		Накладные расходы	%	--		1026,52	92 889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,31	24 460
		Сметная стоимость:				**3649,14**	**330 211**
29	**Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90,4900**		**705,67**	**63 856**
		Итого оплата труда:				**457,62**	**41 410**
		Итого эксплуатация машин:				**37,45**	**3 389**
		Итого материалов:				**241,13**	**21 820**
		НР первого уровня	%	54,8		250,77	22 693
		НР второго уровня	%	3,6		34,43	3 116
		Накладные расходы	%	--		285,21	25 808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,27	7 173
		Сметная стоимость:				**1070,15**	**96 838**
30	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**90,4900**		**296,25**	**26 808**
		Итого оплата труда:				**205,25**	**18 573**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**215**
		Итого материалов:				**89,74**	**8 121**
		НР первого уровня	%	54,8		112,48	10 178
		НР второго уровня	%	3,6		14,71	1 331
		Накладные расходы	%	--		127,19	11 510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,88	3 065
		Сметная стоимость:				**457,32**	**41 383**
		Перегородки					

	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**6,0000**	**2216,20**	**13 297**
		Итого оплата труда:			**948,75**	**5 692**
		Итого эксплуатация машин:			**140,05**	**840**
		Итого материалов:			**1193,54**	**7 161**
		НР первого уровня	%	59,8	567,35	3 404
		НР второго уровня	%	3,6	100,21	601
		Накладные расходы	%	--	667,56	4 005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230,70	1 384
		Сметная стоимость:			**3114,45**	**18 687**
32	С121-090201-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,1100**	**12442,30**	**51 138**
		НР второго уровня	%	3,6	447,92	1 841
		Накладные расходы	%	--	447,92	1 841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1031,22	4 238
		Сметная стоимость:			**13921,44**	**57 217**
33	С121-090202-0503 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,8900**	**22414,57**	**42 364**
		НР второго уровня	%	3,6	806,92	1 525
		Накладные расходы	%	--	806,92	1 525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1857,72	3 511
		Сметная стоимость:			**25079,21**	**47 400**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**13 252 950**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12 139 680**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8 632 113**
		Накладные расходы -	Тенге			**1 409 227**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**938 415**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**470 812**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1 083 913**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14 632 819**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2 219**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1 679 798**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1 113 270**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1 113 270**
		Накладные расходы -	Тенге			**40 078**
		Сметная прибыль -	Тенге			**92 268**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1 245 616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**15 878 435**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 219
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 679 798
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо					
34	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	31,3000		1667,33	52 187
		Итого оплата труда:				1081,63	33 855
		Итого эксплуатация машин:				164,81	5 158
		Итого материалов:				459,77	14 391
		НР первого уровня	%	60,9		658,71	20 618
		НР второго уровня	%	3,6		83,74	2 621
		Накладные расходы	%	--		742,45	23 239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,78	6 034
		Сметная стоимость:				2602,56	81 460
35	С121-040509-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	31,3000		1183,15	37 033
		НР второго уровня	%	3,6		42,59	1 333
		Накладные расходы	%	--		42,59	1 333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,06	3 069
		Сметная стоимость:				1323,80	41 435
36	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,6000		665,76	2 397
		Итого оплата труда:				564,40	2 032
		Итого эксплуатация машин:				0,83	3
		Итого материалов:				100,93	363
		НР первого уровня	%	54,8		309,29	1 113
		НР второго уровня	%	3,6		35,10	126
		Накладные расходы	%	--		344,39	1 240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,81	291
		Сметная стоимость:				1090,96	3 927
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				91 617
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				91 617
		Накладные расходы -	Тенге				25 812
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21 731
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4 081
		Сметная прибыль -	Тенге				9 394
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				126 823

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				35 887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				126 823
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				35 887
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				14 012 830
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 870 678
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				134 365
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				68 064
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12 007 787
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1 082 382
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15 095 213
	Накладные расходы II уровня		Тенге				543 428
	ИТОГО:		Тенге				15 638 640
	Сметная прибыль		Тенге				1 251 091
	ИТОГО по смете:		Тенге				16 889 738
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.		Тенге				16 889 738
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г. С К=0,70586134		Тенге				11 921 813
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				1 430 618
	ИТОГО к ОПЛАТЕ:		Тенге				13 352 431

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района

(наименование организации)

Руководитель_____С.К.Кадырова

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____С.Т. Кайыркенов

Технический надзор:

ИП "Сагинаев О.К."

Эксперт технического надзора_____О.К. Сагинаев

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Павлодарская обл. Иртышский район, с. Иртышск, ул.Богембая,51**

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №2"**

Договор **№060140008554/190016/00 (№16) от 04.02.2019г**

Акт приемки выполненных работ №4
за август 2019г

на **Благоустройство территории**

Составлена в ценах 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие территории					
1	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**78,5230**		**2269,03**	**178 171**
		Итого оплата труда:				**1675,33**	**131 552**
		Итого эксплуатация машин:				**999,28**	**78 467**
		НР первого уровня	%	60,3		1010,22	79 326
		НР второго уровня	%	3,6		118,05	9 270
		Накладные расходы	%	--		1128,28	88 596
		Сметная прибыль	%	8		271,78	21 341
		Сметная стоимость:				**3669,09**	**288 108**
2	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основани**	**785,2300**		**1287,35**	**1 010 869**
		Итого оплата труда:				284,12	223 098
		Итого эксплуатация машин:				979,94	769 476
		Итого материалов:				193,64	152 049

		НР первого уровня	%	60,3		171,32	134 528
		НР второго уровня	%	3,6		52,51	41 234
		Накладные расходы	%	--		223,84	175 763
		Сметная прибыль	%	8		120,90	94 931
		Сметная стоимость:				**1632,09**	**1 281 562**
3	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**785,2300**		**2829,93**	**2 222 147**
		Итого оплата труда:				**318,26**	**249 911**
		Итого эксплуатация машин:				**34,54**	**27 124**
		Итого материалов:				**2488,67**	**1 954 182**
		НР первого уровня	%	60,3		191,91	150 696
		НР второго уровня	%	3,6		108,79	85 422
		Накладные расходы	%	--		300,70	236 119
		Сметная прибыль	%	8		250,45	196 661
		Сметная стоимость:				**3381,08**	**2 654 927**
4	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**57,3736**		**1321,29**	**75 807**
		Итого оплата труда:				590,54	33 882
		Итого эксплуатация машин:				**24,67**	**1 416**
		Итого материалов:				714,93	41 018
		НР первого уровня	%	60,3		356,10	20 431
		НР второго уровня	%	3,6		60,39	3 465
		Накладные расходы	%	--		416,48	23 895
		Сметная прибыль	%	8		139,02	7 976
		Сметная стоимость:				**1876,80**	**107 679**
5	**21-040508-9901 РСНБ**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,4671**		**47027,68**	**116 020**
		НР второго уровня	%	3,6		1693,00	4 177
		Накладные расходы	%	--		1693,00	4 177
		Сметная прибыль	%	8		3897,65	9 616
		Сметная стоимость:				**52618,33**	**129 813**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3 603 014**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 603 014**
	Материалы -		Тенге				**2 147 249**
	Всего заработная плата -		Тенге				**638 443**
	Местные материалы -		Тенге				**116 020**
		Накладные расходы -	Тенге				528 549
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				384 981
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				143 568

		Сметная прибыль -	Тенге				330 525
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4 462 088
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				805
		Сметная заработная плата -	Тенге				638 443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 462 088
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				805
		Сметная заработная плата -	Тенге				638 443
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3 603 014
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				463 263
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				876 482
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				175 180
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2 263 270
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-
	Накладные расходы I уровня		Тенге				384 981
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3 987 995
	Накладные расходы II уровня		Тенге				143 568
	ИТОГО:		Тенге				4 131 563
	Сметная прибыль		Тенге				330 525
	ИТОГО по смете:		Тенге				4 462 088
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.		Тенге				4 462 088
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г. С К=0,70586134		Тенге				3 149 615
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				377 954
	ИТОГО к ОПЛАТЕ:		Тенге				3 527 569

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района

(наименование организации)

Руководитель _____ С.К.Кадырова

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ С.Е. Кайыркенов

Технический надзор:

ИП "Сагинаев О.К."

Эксперт технического надзора _____ О.К. Сагинаев

Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: Павлодарская обл. Иртышский район, с. Иртышск, ул.Богембая,51.Капитальный ремонт здания ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №2"

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за 24 сентября 2019 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Договор №1 от 19.09.2019 г. Дополнительное соглашение к Договору №060140008554/190016/00 (№16)	от 04.02.2019г	**инвестиции**		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за сентябрь 2019г.**) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт Иртышской средней общеобразовательной школы №2	3 987 416	3 560 193						0	427 223	3 987 416
ИТОГО к оплате:		**3 560 193**							**427 223**	**3 987 416**

Заказчик:

Иртышского района" акимата Иртышского района
(наименование организации)

Руководитель_____С.К.Кадырова

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)

Директор_____С.Е. Кайыркенов

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №1 от 19.09.2019 г. Дополнительное соглашение к Договору №060140008554/190016/00 (№16) от 04.02.2019 г.

Акт
приемки выполненных объемов работ за 24 сентября 2019 г.

Объект : Павлодарская обл. Иртышский район, с. Иртышск, ул.Богембая,51.Капитальный ремонт здания ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №2"

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	3 987 416
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2019 г	3 987 416
8	Удержание аванса , 30%	0
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	3 987 416
	в том числе НДС 12%	427 223

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района С.К.Кадырова

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ғимарат KZ" С.Е. Кайыркенов

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Отдел образования Иртышского района" акимата Иртышского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Павлодарская обл. Иртышский район, с. Иртышск, ул.Богембая,51**

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №2"**

Договор №1 от 19.09.2019 г. Дополнительное соглашение к Договору **№060140008554/190016/00 (№16) от 04.02.2019г**

Акт приемки выполненных работ
за 24 сентября 2019 г.

на **Капитальный ремонт Иртышской средней общеобразовательной школы №2**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**70,0000**		**7706,88**	**539 481**
		Итого оплата труда:				**2572,46**	**180 072**
		Итого эксплуатация машин:				**23,40**	**1 638**
		Итого материалов:				**5121,51**	**358 506**
		НР первого уровня	%	54,8		1409,71	98 680
		НР второго уровня	%	3,6		328,20	22 974
		Накладные расходы	%	--		1737,91	121 653
		Сметная прибыль	%	8		755,58	52 891
		Сметная стоимость:				**10200,37**	**714 026**
2	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**680,0000**		**1857,66**	**1 263 209**
		Итого оплата труда:				**339,33**	**230 744**
		Итого эксплуатация машин:				**4,90**	**3 330**
		Итого материалов:				**1514,26**	**1 029 699**
		НР первого уровня	%	54,8		185,95	126 448

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		73,57	50 028
		Накладные расходы	%	--		259,52	176 475
		Сметная прибыль	%	8		169,37	115 175
		Сметная стоимость:				**2286,56**	**1 554 859**
		ИСКЛЮЧИТЬ из ОСНОВНОЙ СМЕТЫ					
3	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**83,4100**		**-7034,78**	**- 586 771**
		НР второго уровня	%	3,6		-253,25	- 21 124
		Накладные расходы	%	--		-253,25	- 21 124
		Сметная прибыль	%	8		-583,04	- 48 632
		Сметная стоимость:				**-7871,07**	**- 656 526**
4	**21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**37,5600**		**-6622,99**	**- 248 760**
		НР второго уровня	%	3,6		-238,43	- 8 955
		Накладные расходы	%	--		-238,43	- 8 955
		Сметная прибыль	%	8		-548,91	- 20 617
		Сметная стоимость:				**-7410,33**	**- 278 332**
5	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**156,0000**		**-428,37**	**- 66 826**
		НР второго уровня	%	3,6		-15,42	- 2 406
		Накладные расходы	%	--		-15,42	- 2 406
		Сметная прибыль	%	8		-35,50	- 5 539
		Сметная стоимость:				**-479,29**	**- 74 770**
6	**21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**67,0000**		**-2690,71**	**- 180 278**
		НР второго уровня	%	3,6		-96,87	- 6 490
		Накладные расходы	%	--		-96,87	- 6 490

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-223,01	- 14 941
		Сметная стоимость:				**-3010,58**	**- 201 709**
		ВКЛЮЧИТЬ					
7	**21-090102-0214 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние (с петлями, замком и обналичкой)**	**м2**	**83,4100**		**16910,57**	**1 410 511**
		НР второго уровня	%	3,6		608,78	50 778
		Накладные расходы	%	--		608,78	50 778
		Сметная прибыль	%	8		1401,55	116 903
		Сметная стоимость:				**18920,90**	**1 578 192**
8	**21-090102-0215 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольныес глухими полотнами ДГ 24-15 внутренние (с петлями, замком и обналичкой)**	**м2**	**37,5600**		**13408,63**	**503 628**
		НР второго уровня	%	3,6		482,71	18 131
		Накладные расходы	%	--		482,71	18 131
		Сметная прибыль	%	8		1111,31	41 741
		Сметная стоимость:				**15002,65**	**563 499**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**2 634 195**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				**409 517**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4 968**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 299**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2 219 710**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**-**
		- перевозка грузов	Тенге				**-**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**225 127**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2 859 323**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**102 936**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2 962 258**
	ИТОГО:		Тенге				**236 981**
	Сметная прибыль		Тенге				**3 199 239**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3 199 239**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.						**3 560 193**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г. К=1,112825 (МРП-2525:2269)						

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				**427 223**
	ИТОГО к ОПЛАТЕ:		Тенге				**3 987 416**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение"Отдел ооразования Иртышского района" акимата Иртышского района

(наименование организации)

Руководитель _____ С.К.Кадырова

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ С.Е. Кайыркенов