Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" 07 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Консорциум из ТОО "СМУ 17",ТОО "HYDROLIFE- 2050" и ТОО "Нұр-Абыл-1"**
Директор Устенов Мухтар Мейрамбаевич, юридический адрес: г.Шымкент, район Туран, микрорайон 3, дом №2, кв.29, БИН 070740010699, тел. 8(7252) 37-77-02. Лицензия на право СМР КСЛ №II-1225 от 22.07.2020г.
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Устенова Мухтара Мейрамбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство шлюза в русло канала Султан на территории Тогызтарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
в лице директора **Исакова Жаксыбека Сагимбековича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Мекен-Жай Тараз», 09-ГСЛ №000097 от 16.09.2005 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) жилой комплекс имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по

всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ТЭП. (технико-экономические показатели).

№	Наименование показателей	Ед. измер.	Площадь
1	Площадь участка (по ГОС АКТУ)	га	1,23
2	Площадь застройки, в том числе:	$м^2$	12300
3	Площадь общая	$м^2$	398,54
4	Объем здания	$м^3$	757,22

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водовыпуск двойник с перегораживающим сооружением на канале Султан на ПК1+33 с водовыпуском в право и влево во временный ороситель. Верхний бьеф канала Султан из бутобетона длиной L=3,0м толщиной t=0,3 м с заложением откосов m=1,5, далее канал из монолитного бетона В15 F150 W6 длиной 5,0м толщиной t=0,15 м. Ширина канала на участке перегораживающего сооружения В=2,0 м. Перегораживающее сооружение на канале Султан из монолитного железобетона: бетон В15 F150 W6, армированный сеткой Ø16 АШ по ГОСТ 5781-82* шагом 200х200. Выпуск осуществляется поверхностным затвором ПС200-200 с ручным винтоподъемником 5В по ТП 820-166 «Затворы поверхностные скользящие с винтовыми подъемниками». Проектом предусмотрена гидроизоляция бетонной поверхности горячим битумом за 2 раза. Проектом предусмотрен мостик из пешеходной плиты П-90 с перильным ограждением из стальных труб по ГОСТ 3262-75* Ø50 и Ø32 мм. Мостик крепится на лежневых опорах из монолитного бетона В15 F150 W6. Нижний бьеф водовыпуска в канал Самбет из монолитного бетона В15 F150 W4 длиной 5,0 далее бутобетон длиной L=3,0м толщиной t=0,3 м с заложением откосов m=1,5. Выпуски во временный ороситель предусмотрен трубчатым переездом из железобетонных безнапорных труб ТС60.25-2 в количестве 6 шт. по ГОСТ 6482-2011 с помощью глубинного затвора ГС60-130ус ручным винтоподъемником 0,5В по ТП 820-167/77 «Затворы глубинные скользящие с винтовыми подъемниками». Проектом предусмотрена гидроизоляция бетонной поверхности горячим битумом за 2 раза. Откосы верхнего бьефа водовыпуска из монолитного железобетона: бетон В15 F150 W6, армированный сеткой Ø10 АШ шагом 200х200. На водовыпуске во временный ороситель предусмотрен трубчатый переезд: оголовки входного и выходного отверстия из монолитного железобетона: бетон В15 F150 W4, армированный сеткой Ø14 АШ шагом 200х200.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2024 года**;

месяц, год

окончание работ: **июль 2024 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц;**

фактически, месяц: **1 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации – 100%, и фактически применено - 100%.

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. -инженерно-геодезические работы, топографо-геодезическая съемка местности объекта «Строительство шлюза в русло канала Султан на территории Тогызтарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области, выполненный ТОО «МЕКЕН-ЖАЙ ТАРАЗ» в сентябре 2023 г.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Тогызтарау ауылдық округінің жіміннің аппараты Н.Т. Туркенов

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство шлюза в русло канала Султан на территории Тогызтарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СМУ 17» БИН 070740010699 _____ **Устенов М.М.**
подпись, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «HYDROLIFE-2050» БИН 060140017840 _____ **Кенжегул Н.**
подпись, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нұр-Абыл-1» БИН 040140019853 _____ **Шарапханова Б.**
подпись, М.П.