Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бәйтерек, ЗКО (2 км)"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 28	28.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бәйтерек, ЗКО (2 км)"	**93 420 489,95**	18 151 279,96							2 178 153,60	20 329 433,56
Итого:	**93 420 489,95**	**18 151 279,96**							**2 178 153,60**	**20 329 433,56**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"
БИН 050340006751

_____ **А.А. Даубаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
БИН 170940021038

_____ **А.А. Аршавирян**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бәйтерек, ЗКО (2 км)"

Договор: №28 от 29.02.2024 г.

Акт выполненных работ № 2
от 01 июля 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Срезка										
1	1220-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм**	$м^2$	4514,4		816,21	774,92	3684698	3498299	1489	535408	4557693
		НР - 72%, СП - 8%				40,96	123,76	184910	558702		337587	
		Подвоз грунта										
2	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	1413,036		212,41	202,61	300143	286296	1836	58486	387313
		НР - 72%, СП - 8%				8,50	48,98	12011	69211		28685	
3	412-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	2260,8576		106,00	--	239651	--		--	258823
		СП - 8%				--	--	--	--		19172	
		Земляное полотно										
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	4740,12		168,05	168,05	796577	796577	--	183490	1058469
		НР - 72%, СП - 8%				--	53,77	--	254876		78402	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	4740,12		57,40	57,40	272083	272082	--	68068	367359
		НР - 72%, СП - 8%				--	19,95	--	94565		27208	
		Устройство дополнительного слоя										
6	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	6623,433		649,51	250,47	4301986	1658971	2100423	1103795	5838225
		НР - 108%, СП - 8%				81,92	72,39	542592	479470		432444	
7	261-107-0368 РСНБ РК 2022	**Вода с открытых источников**	$м^3$	52,1264177		2035,00	--	106077	--	106077	--	114563
		СП - 8%				--	--	--	--		8486	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									12582446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				739513				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6512225			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1456824			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2209827		
		- Перевозка грузов	Тенге				239651				
		- Накладные расходы	Тенге							1949247	
		- Сметная прибыль	Тенге							931984	
		Общеплощадочные затраты		12,6%		1585388,20	14167834,20				
		Сметная прибыль		5%		708391,71					
		Непредвиденные затраты		3%		425035,03	15301260,93				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год		1,163			17795366,46				
		Скидка		2%		355913,50	18151279,96				
		НДС		12%		2178153,60					
		Итого с НДС					**20 329 433,56**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального _____ **А.А. Даубаев**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Н.А. Акнуров**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "STROYCONSALTING" _____ **А.М. Утежанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс" _____ **А.А. Аршавирян**