Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"
Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бәйтерек, ЗКО (2 км)"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог № 28	28.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бәйтерек, ЗКО (2 км)"	**205 687 737,79**	100 238 614,14							12 028 633,70	112 267 247,84
Итого:	**205 687 737,79**	**100 238 614,14**							**12 028 633,70**	**112 267 247,84**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"
БИН 050340006751

_____ А.А. Даубаев

Подрядчик:
Директор "Байтерек Жол Курылыс"
БИН 170940021038

_____ А.А. Арцавирян

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Н.А. Акнуров

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бәйтерек, ЗКО (2 км)"

Договор: №28 от 29.02.2024 г.

Акт выполненных работ № 3
от 29 июля 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Срезка												
Устройство дополнительного слоя												
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	8095,307		649,51	250,47	5257983	2027631	2567184	1349083	7135609
		НР - 108%; СП - 8%				81,92	72,39	663168	586019		528543	
2	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	$м^3$	63,7100661		2035,00	--	129650	--	129650	--	140022
		СП - 8%				--	--	--	--		10372	
Устройство основания												
3	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	12072,84		365,45	302,70	4412019	3654449	11951	2002643	6927878
		НР - 108%; СП - 8%				61,76	91,83	745619	1108649		513216	
Устройство покрытия												
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,342347		208374,55	3556,99	1113209	19003	1094206	9747	1212792
		НР - 108%; СП - 8%				--	1689,33	--	9025		89836	
5	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	8218,9954		328,58	285,20	2700598	2344058	19232	747846	3724356
		НР - 108%; СП - 8%				41,04	43,21	337308	355143		275912	
6	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	$м^2$ покрытия	8218,9954		15,72	0,10	129203	822	9781	128052	277802
		НР - 108%; СП - 8%				14,43	--	118600	--		20547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II *СП - 8%*	т	1141,618461	27669,00 –	– –	31587441 –	– –	31587441	– 2526995	34114436
		Бортовой камень БР 100.30.15									
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	156,8	1617,14 1397,70	52,52 22,21	253568 219159	8204 3483	26205	240453 39521	533542
9	261-101-0341 РСНБ РК 2022	Камни бортовые	м	156,8	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м³	7,056	68983,00 –	– –	486744 –	– –	486744	– 38940	525684
11	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м³	9,88	33232,00 –	– –	328332 –	– –	328332	– 26267	354599
		РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАР									
		Срезка									
12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	414,604	86,18 –	86,18 28,02	35731 –	35730 11617	–	8363 3528	47622
13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	414,604	73,74 –	73,74 23,97	30573 –	30573 9938	–	7156 3018	40747
14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	414,604	304,21 13,21	289,70 76,23	126127 5477	120111 31605	539	26700 12227	165054
15	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т*км	663,2664	106,00 –	– –	70317 –	– –	–	– 5625	75942
		Земляное полотно									
16	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	414,604	168,05 –	168,05 53,77	69674 –	69674 22293	–	16049 6858	92581
17	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	414,604	57,40 –	57,40 19,95	23798 –	23798 8271	–	5954 2380	32132
		Устройство дополнительного слоя									
18	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м² основания или покрытия	1036,512	649,51 81,92	250,47 72,39	673225 84911	259615 75033	328699	172735 67674	913634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников *СП - 8%*	м³	6,22	2035,00 --	-- --	12658 --	--	12658	-- 1013	13671
		Устройство основания									
20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м² основания	1036,552	365,45 61,76	302,70 91,83	378808 64017	313765 95187	1026	171943 44064	594815
21	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников *СП - 8%*	м³	19,16	2035,00 --	-- --	38991 --	--	38991	-- 3119	42110
		Устройство покрытия									
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,4	208374,55 --	3556,99 1689,33	83350 --	1423 676	81927	730 6726	90806
23	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	1036,512	328,58 41,04	285,20 43,21	340577 42538	295614 44788	2425	94312 34796	469685
24	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II *СП - 8%*	т	100,128	27669,00 --	-- --	2770442 --	--	2770442	-- 221635	2992077
		Бортовой камень БР 100.20.8									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1727,6	1617,14 1397,70	52,32 22,21	2793771 2414667	90388 38370	288716	2649275 435442	5878487
26	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м³	55,28	33232,00 --	-- --	1837065 --	--	1837065	-- 146965	1984030
		РАЗДЕЛ 3. Водопропускная ж/б труба диам. 0,5 метр (5 шт)									
27	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	7,22	121,15 6,25	114,90 20,42	887 46	841 149	--	141 82	1110
28	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м³ подушки	7,22	3991,90 3630,63	361,27 172,01	29221 26576	2644 1259	--	23382 4208	56811
29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м³	7,22	2126,00 --	-- --	15562 --	--	15562	-- 1245	16807
30	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство *НР - 84%; СП - 5%*	м³ подушки	0,162	4136,65 3724,21	412,44 196,38	670 603	67 32	--	534 96	1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м³	0,162	11377,00 --	-- --	1843 --	-- --	1843	-- 147	1990
32	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до ф/0,9 м *НР - 84%; СП - 8%*	м³ железобетона звеньев	8	78019,50 26418,67	30034,94 9582,59	624156 211349	240280 76661	172527	241928 69287	935371
33	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 *СП - 8%*	шт.	50	19766,42 --	-- --	988321 --	-- --	988321	-- 79066	1067387
34	1130-0503-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м *НР - 84%; СП - 8%*	м³	6,3	19773,49 6039,12	12647,80 3540,13	124573 38046	79681 22303	6846	50693 14021	189288
35	225-109-0201 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8) *СП - 8%*	шт.	20	64930,00 --	-- --	1298600 --	-- --	1298600	-- 103888	1402488
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	35,5	1582,77 1582,77	-- --	53023 53023	-- --	--	38176 7296	98495
		РАЗДЕЛ 4.Пересечение с кабельной ЛЭП 10 кВ									
37	1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,036	2441937,61 280778,94	33750,32 243,64	87910 10108	1215 9	76587	10016 7834	105760
38	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	36	4372,00 --	-- --	157392 --	-- --	157392	-- 12591	169983
39	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78 *СП - 8%*	т	0,0252	1554852,00 --	-- --	39182 --	-- --	39182	-- 3135	42317
40	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М12 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,1188	2273701,00 --	-- --	327413 --	-- --	327413	-- 26193	353606
41	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт ГОСТ 28778-90 М12х50 *СП - 8%*	шт.	36	38,00 --	-- --	1368 --	-- --	1368	-- 109	1477
42	241-213-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PF-R приварная диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	36	21,00 --	-- --	756 --	-- --	756	-- 60	816
43	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжет *СП - 8%*	шт.	36	1703,00 --	-- --	61308 --	-- --	61308	-- 4905	66213
44	261-201-0301 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 *СП - 8%*	т	0,006	478449,00 --	-- --	2871 --	-- --	2871	-- 230	3101
45	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	6	347,00 --	-- --	2082 --	-- --	2082	-- 167	2249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП (%)			--	--	--	--		109	
42	241-213-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	36	21,00	--	756	--	756	--	816
		СП (%)			--	--	--	--		60	
43	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжет	шт.	36	1703,00	--	61308	--	61308	--	66213
		СП (%)			--	--	--	--		4905	
44	261-201-0301 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,806	478449,00	--	2871	--	2871	--	3101
		СП (%)			--	--	--	--		230	
45	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6	347,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП (%)			--	--	--	--		167	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								72896682
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5035215				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9619586			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2500510			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44775872		
		- Перевозка грузов	Тенге				70317				
		- Накладные расходы	Тенге							7995911	
		- Сметная прибыль	Тенге							5399779	
		Общеплощадочные затраты		12,6%		9184981,93	82081663,93				
		Сметная прибыль		5%		4104083,20					
		Непредвиденные затраты		3%		2462449,92	88648197,05				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год		1,162			103097853,2				
		Скидка		2%		2061992,79	101035860,37				
		Корректировка АВР №2 -797246,23 тг				797 246,23	100 238 614,14				
		НДС		12%		12 028 633,70					
		Итого с НДС					**112 267 247,84**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек" _____ **А.А. Даубаев**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **А.К. Акмуров**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "STROYCONSALTING" _____ **А.М. Утежанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс" _____ **А.А. Аршавирян**