Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"
Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бэйтерек, ЗКО (2 км)"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 28	28.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бэйтерек, ЗКО (2 км)"	**258 765 433,85**	47 390 800,04							5 686 896,01	**53 077 696,05**
Итого:	**258 765 433,85**	**47 390 800,04**							**5 686 896,01**	**53 077 696,05**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"
БИН 050340006751

_____ А.А. Даубаев

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Н.А. Акнуров

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
БИН 170940021038

_____ А.А. Аршавирян

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"

Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бэйтерек, ЗКО (2 км)"

Договор: №28 от 29.02.2024 г.

Акт выполненных работ № 4
за 28 августа 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Срезка										
		Устройство дополнительного слоя										
1	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	52,126418		-2126,00	--	-110821	--	-110821	--	-119687
		СП - 8%				--	--	--	--		-8866	
		Устройство покрытия										
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,595766		208374,55	3556,99	332517	5676	326841	2911	362263
		НР - 108%; СП - 8%				--	1689,33	--	2696		26834	
3	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство**	$м^2$ покрытия	2455,0246		328,58	285,20	806672	700173	5745	223383	1112470
		НР - 108%; СП - 8%				41,04	43,21	100754	106082		82415	
4	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	$м^2$ покрытия	2455,0246		15,72	0,10	38593	246	2921	38249	82980
		НР - 108%; СП - 8%				14,43	--	35426	--		6138	
5	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	341,0029169		27669,00	--	9435210	--	9435210	--	10190027
		СП - 8%				--	--	--	--		754817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укрепление обочин									
6	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м² покрытия обочин	3217,6	343,48	283,92	1105181	913541	740	489204	1721931
		НР - 108% СП - 8%			59,33	81,45	190900	262074		127546	
7	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	245,50288	2126,00	--	521939	--	521939	--	563694
		СП - 8%			--	--	--	--		41755	
8	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м³	14,80096	2035,00	--	30120	--	30120	--	32530
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
		Призма щебеночная									
9	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	60	365,45	302,70	21927	18162	59	9953	34430
		НР - 108% СП - 8%			61,76	91,83	3706	5510		2551	
10	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м² основания	12	85,60	85,60	1027	1028	--	347	1484
		НР - 108% СП - 8%			--	26,80	--	322		110	
		Бортовой камень БР 100.30.15									
11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	7,056	-68983,00	--	-486744	--	-486744	--	-525684
		СП - 8%			--	--	--	--		-38940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11695621	1638826	9726010	764047	13456438
		РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАР									
		Срезка									
12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	261,20052	86,18	86,18	22510	22510	--	5268	30001
		НР - 72% СП - 8%			--	28,02	--	7319		2223	
13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	261,20052	73,74	73,74	19261	19261	--	4508	25671
		НР - 72% СП - 8%			--	23,97	--	6261		1902	
14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	261,20052	304,21	289,70	79460	75669	341	16821	103984
		НР - 72% СП - 8%			13,21	76,23	3450	19911		7703	
15	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	417,920832	106,00	--	44300	--		--	47844
		СП - 8%			--	--	--	--		3544	
		Земляное полотно									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	261,20052	168,05	168,05	43895	43895	--	10111	58326
		НР - 72% СП - 8%			--	53,77	--	14045		4320	
17	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	261,20052	57,40	57,40	14993	14993	--	3751	20243
		НР - 72% СП - 8%			--	19,95	--	5211		1499	
		Устройство дополнительного слоя									
18	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	653,00256	649,51	250,47	424132	163558	207080	108823	575589
		НР - 108% СП - 8%			81,92	72,39	53494	47271		42635	
19	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	$м^3$	3,9186	2035,00	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
		Устройство основания									
20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	653,02776	365,45	302,70	238649	197672	646	108324	374733
		НР - 108% СП - 8%			61,76	91,83	40331	59968		27760	
21	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	$м^3$	12,0708	2035,00	--	24564	--	24564	--	26529
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
		Устройство покрытия									
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,252	208374,55	3556,99	52510	897	51613	460	57207
		НР - 108% СП - 8%			--	1689,33	--	426		4238	
23	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	653,00256	328,58	285,20	214564	186236	1529	59417	295902
		НР - 108% СП - 8%			41,04	43,21	26799	28216		21921	
24	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	63,08064	27669,00	--	1745378	--	1745378	--	1885008
		СП - 8%			--	--	--	--		139630	
		Бортовой камень БР 100.20.8									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1088,388	1617,14	52,32	1760076	56944	181892	1669043	3703447
		НР - 108% СП - 8%			1397,70	22,21	1521240	24173		274328	
26	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	17,388	68983,00	--	1199476	--	1199476	--	1295434
		СП - 8%			--	--	--	--		95958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м³	34,8264	33232,00	--	1157351	--	1157351	--	1249939
		СП - 8%			--	--	--	--		92588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7049093	781635	4577844	1986526	9758469
		РАЗДЕЛ 3. Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (5 шт)									
28	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	4,88	121,15	114,90	591	561	--	94	739
		НР - 72% СП - 8%			6,25	20,42	31	100		55	
29	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	4,88	3991,90	361,27	19480	1763	--	15588	37873
		НР - 84% СП - 8%			3630,63	172,01	17717	839		2805	
30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	4,88	2126,00	--	10375	--	10375	--	11205
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
31	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	0,108	4136,65	412,44	447	44	--	356	867
		НР - 84% СП - 8%			3724,21	196,38	402	21		64	
32	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,108	11377,00	--	1229	--	1229	--	1327
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32122	2368	11604	16038	52011
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, 2 шт									
		ОГОЛОВКИ									
33	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	54	121,15	114,90	6542	6205	--	1037	8185
		НР - 72% СП - 8%			6,25	20,42	338	1103		606	
34	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	76	11132,77	5126,25	846091	389595	208434	324407	1264137
		НР - 84% СП - 8%			3263,98	1817,58	248062	138136		93640	
35	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	3,44	4136,65	412,44	14230	1419	--	11329	27604
		НР - 84% СП - 8%			3724,21	196,38	12811	676		2045	
36	1130-0503-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м³ железобетона звеньев	11,88	19773,49	12647,80	234909	150256	12908	95593	356942
		НР - 84% СП - 8%			6039,12	3540,13	71745	42057		26440	
37	225-109-0205 РСНБ РК 2022	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	4	97962,00	--	391848	--	391848	--	423196
		СП - 8%			--	--	--	--		31348	
38	1127-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах	м³ лотка	11,8	3949,43	2648,40	46603	31252	3493	19439	71326
		НР - 108% СП - 8%			1004,91	520,47	11858	6142		5283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	10	5297,37	12,71	52974	127	44568	7730	65560
		НР - 95% СП - 8%			827,87	3,30	8279	33		4856	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	136	3854,83	31,67	524257	4307	450759	64964	636359
		НР - 95% СП - 8%			508,76	4,87	69191	662		47138	
41	225-109-0104 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4ил (Блок № 38ил)	шт.	8	93357,00	--	746856	--	746856	--	806604
		СП - 8%			--	--	--	--		59748	
42	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	70	2,62	2,62	183	184	--	43	244
		НР - 72% СП - 8%			--	0,85	--	60		18	
		ТЕЛО ТРУБЫ									
43	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	15	121,15	114,90	1817	1723	--	288	2273
		НР - 72% СП - 8%			6,25	20,42	94	306		168	
44	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	58,2	11132,77	5126,25	647927	298348	159615	248427	968063
		НР - 84% СП - 8%			3263,98	1817,58	189964	105783		71708	
45	1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м³ железобетона звеньев	9,8	48312,51	17760,72	473463	174055	126294	191931	718625
		НР - 84% СП - 8%			17664,68	5650,52	173114	55375		53231	
46	225-104-0122 РСНБ РК 2022	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	14	108531,00	--	1519434	--	1519434	--	1640989
		СП - 8%			--	--	--	--		121555	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	228	3854,83	31,67	878901	7220	755684	108911	1066837
		НР - 95% СП - 8%			508,76	4,87	115997	1110		79025	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	145	1582,77	--	229502	--	--	165241	426322
		НР - 72% СП - 8%			1582,77	--	229502	--		31580	
49	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	10,6	33232,00	--	352259	--	352259	--	380440
		СП - 8%			--	--	--	--		28181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
50	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	190,54	2,62	2,62	499	499	--	116	665
		НР - 72% СП - 8%			--	0,85	--	162		50	
51	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	5,264	17232,78	3030,79	90713	15954	66385	14415	113538
		НР - 92% СП - 8%			1590,74	1353,78	8374	7126		8410	
52	1101-0204-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м² укрепляемой поверхности	38,24	3089,03	826,82	118125	31618	2061	70282	203480
		НР - 72% СП - 8%			2208,32	344,34	84446	13168		15073	
53	1101-0204-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м² укрепляемой поверхности	38,24	40,93	--	1565	--	105	1051	2825
		НР - 72% СП - 8%			38,17	--	1460	--		209	
54	226-102-0602 РСНБ РК 2022	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 3 м	м³	1,53	119265,00	--	182475	--	182475	--	197073
		СП - 8%			--	--	--	--		14598	
55	225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92	м³	1,53	131369,00	--	200995	--	200995	--	217075
		СП - 8%			--	--	--	--		16080	
56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	15,254	4626,48	3030,79	70572	46232	75	41772	121331
		НР - 92% СП - 8%			1590,74	1353,78	24265	20651		8988	
57	1101-0204-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м² укрепляемой поверхности	78,74	4244,85	826,82	334239	65103	95253	144718	517273
		НР - 72% СП - 8%			2208,32	344,34	173883	27113		38316	
58	225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92	м³	6,84	131369,00	--	898564	--	898564	--	970449
		СП - 8%			--	--	--	--		71885	
59	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м² укрепляемой поверхности	40	3316,76	280,43	132670	11217	33376	65570	214099
		НР - 72% СП - 8%			2201,93	74,80	88077	2992		15859	
60	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м² укрепляемой поверхности	72,64	-390,20	-5,56	-28344	-403	-7961	-14436	-46203
		НР - 72% СП - 8%			-275,06	-0,97	-19980	-70		-3423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	$м^2$ укрепляемой поверхности	15,56	390,20	5,56	6072	86	1706	3092	9898
		НР - 72% СП - 8%			275,06	0,97	4280	15		733	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06596	365652,00	--	24118	--	24118	--	26047
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
63	1127-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 мм из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	$м^2$ покрытия полосы	80	1443,82	406,86	115506	32549	68219	26830	153724
		НР - 108% СП - 8%			184,22	126,32	14738	10106		11387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9115565	1267546	6337523	1592750	11564980
		РАЗДЕЛ 5.Пересечение с кабельной ЛЭП 10 кВ									
64	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	36	-4372,00	--	-157392	--	-157392	--	-169983
		СП - 8%			--	--	--	--		-12591	
65	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0252	-1554852,00	--	-39182	--	-39182	--	-42317
		СП - 8%			--	--	--	--		-3135	
66	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М12 ГОСТ 1759.0-87	т	0,144	-2273701,00	--	-327413	--	-327413	--	-353606
		СП - 8%			--	--	--	--		-26193	
67	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт ГОСТ 28778-90 М12х50	шт.	36	-38,00	--	-1368	--	-1368	--	-1477
		СП - 8%			--	--	--	--		-109	
68	241-213-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	36	-21,00	--	-756	--	-756	--	-816
		СП - 8%			--	--	--	--		-60	
69	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжет	шт.	36	-1703,00	--	-61308	--	-61308	--	-66213
		СП - 8%			--	--	--	--		-4905	
70	261-201-0301 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	-478449,00	--	-2871	--	-2871	--	-3101
		СП - 8%			--	--	--	--		-230	
71	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6	-347,00	--	-2082	--	-2082	--	-2249
		СП - 8%			--	--	--	--		-167	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34192138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3504748				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3690375			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1023151			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20060609		
		- Перевозка грузов	Тенге				44300				
		- Накладные расходы	Тенге							4359361	
		- Сметная прибыль	Тенге							2532748	

Общеплощадочные затраты	12,6%	4308209,39	38500347,39
Сметная прибыль	5%	1925017,37	
Непредвиденные затраты	3%	1155010,42	41580375,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2024 год		1.163			48357976,33				
		Скидка		2%		967176,29	47390800,05				
		НДС		12%		5 686 896,01					
		Итого с НДС					53 077 696,05				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального _____ **А.А. Даубаев**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Н.А. Акнуров**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "STROYCONSALTING" _____ **А.М. Утежанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс" _____ **А.А. Аршавирян**