Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"
Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бэйтерек, ЗКО (2 км)"

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 28	28.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бэйтерек, ЗКО (2 км)"	**283 113 551,03**	21 739 390,35							2 608 726,84	**24 348 117,19**
Итого:	**283 113 551,03**	**21 739 390,35**							**2 608 726,84**	**24 348 117,19**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"
БИН 050340006751

_____ А.А. Даубаев

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Н.А. Акнуров

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
БИН 170940021038

_____ А.А. Аршавирян

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"
Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бәйтерек, ЗКО (2 км)"
Договор: №28 от 29.02.2024 г.

Акт выполненных работ № 5
за 28 сентября 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Срезка										
		Устройство дополнительного слоя										
1	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$		52,126418	2126,00	--	110821	--	110821	--	119687
		СП - 8%				--	--	--	--		8866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					110821	--	110821	--	119687
		РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАР										
		Срезка										
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта		360,70548	86,18	86,18	31086	31086	--	7275	41431
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,02	--	10107		3070	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта		360,70548	73,74	73,74	26598	26598	--	6226	35450
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,97	--	8646		2626	
4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта		360,70548	304,21	289,70	109730	104497	468	23229	143597
		НР - 72%; СП - 8%				13,21	76,23	4765	27497		10637	
5	412-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км		577,128768	106,00	--	61176	--		--	66070
		СП - 8%				--	--	--	--		4894	
		Земляное полотно										
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта		360,70548	168,05	168,05	60617	60616	--	13963	80546
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,77	--	19395		5966	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта		360,70548	57,40	57,40	20704	20704	--	5180	27954
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,95	--	7196		2070	
		Устройство дополнительного слоя										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	901,76544	649,51	250,47	585706	225865	285968	150279	794861
		НР - 108%; СП - 8%			81,92	72,39	73873	65279		58876	
9	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	$м^3$	5,4114	2035,00	--	11012	--	11012	--	11893
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
		Устройство основания									
10	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	901,82544	365,45	302,70	329572	272983	892	149595	517503
		НР - 108%; СП - 8%			61,76	91,83	55697	82815		38337	
11	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	$м^3$	16,6692	2035,00	--	33922	--	33922	--	36636
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
		Устройство покрытия									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,348	208374,55	3556,99	72514	1238	71276	635	79001
		НР - 108%; СП - 8%			--	1689,33	--	588		5852	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	901,76544	328,58	285,20	296302	257183	2111	82052	408626
		НР - 108%; СП - 8%			41,04	43,21	37008	38965		30272	
14	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87,11136	27669,00	--	2410284	--	2410284	--	2603107
		СП - 8%			--	--	--	--		192823	
		Бортовой камень БР 100.20.8									
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1503,012	1617,14	52,32	2430581	78638	251183	2304869	5114284
		НР - 108%; СП - 8%			1397,70	22,21	2100760	33382		378834	
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	24,012	68983,00	--	1656420	--	1656420	--	1788934
		СП - 8%			--	--	--	--		132514	
17	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	48,0936	33232,00	--	1598247	--	1598247	--	1726107
		СП - 8%			--	--	--	--		127860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9734471	1079408	6321783	2743303	13476000
		РАЗДЕЛ 3. Дорожные знаки									
		Стойки									
18	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	56	8801,93	1342,00	492908	75152	52355	423953	990210
		НР - 108%; СП - 8%			6525,02	484,79	365401	27148		73349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	62	1753,77 1406,96	-- --	108734 87232	-- --	21502	94210 16235	219180
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	12,4	45443,40 9991,44	1986,01 487,71	563498 123894	24627 6048	414977	118247 54540	736284
21	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,3	37582,67 5269,99	14934,41 5043,54	11275 1581	4480 1513	5214	3342 1169	15786
22	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,4548	29214,17 5269,99	14934,41 5043,54	13287 2397	6792 2294	4098	5066 1468	19821
23	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,75	45951,17 5269,99	14934,41 5043,54	34463 3952	11201 3783	19310	8354 3425	46242
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1224165	122252	517456	653172	2027523
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15623210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2856560				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1201660			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					334656			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6950062		
		- Перевозка грузов	Тенге				61176				
		- Накладные расходы	Тенге							3396475	
		- Сметная прибыль	Тенге							1157278	

Общеплощадочные затраты	12,6%	1968524,46	17591734,46
Сметная прибыль	5%	879586,72	
Непредвиденные затраты	3%	527752,03	18999073,22
в том числе в текущих ценах на 2024 год	1,163		22095922,15
Скидка	2%	441926,10	21653996,05
Корректировка АВР №2 +85394,31 тг			21739390,35
НДС	12%	2 608 726,84	
Итого с НДС			**24 348 117,19**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального _____ **А.А. Даубаев**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Н.А. Акнуров**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "STROYCONSALTING" _____ **А.М. Утежанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс" _____ **А.А. Аршавирян**