Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"
Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бэйтерек, ЗКО (2 км)"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 28	28.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бэйтерек, ЗКО (2 км)"	**283 113 651,03**	89,29							10,71	**100,00**
Итого:	**283 113 651,03**	**89,29**							**10,71**	**100,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"
БИН 050340006751
_____ А.А. Даубаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
БИН 170940021038
_____ А.А. Аршавирян

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт"
_____ Н.А. Акнуров

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"
Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький, Трекинского сельского округа, района Бәйтерек, ЗКО (2 км)"
Договор: №28 от 29.02.2024 г.

Акт выполненных работ № 6
за 30 сентября 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Срезка										
		Устройство дополнительного слоя										
1	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	52,126418		-2126,00	–	-110821	–	-110821	–	-119687
		СП - 8%				–	–	–	–		-8866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-110821	–	-110821	–	-119687
		РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАР										
		Срезка										
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	360,70548		-86,18	-86,18	-31086	-31086	–	-7275	-41431
		НР - 72%, СП - 8%				–	-28,02	–	-10107		-3070	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	360,70548		-73,74	-73,74	-26598	-26598	–	-6226	-35450
		НР - 72%, СП - 8%				–	-23,97	–	-8646		-2626	
4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	360,70548		-304,21	-289,70	-109730	-104497	-468	-23229	-143597
		НР - 72%, СП - 8%				-13,21	-76,23	-4765	-27497		-10637	
5	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	577,128768		-106,00	–	-61176	–		–	-66070
		СП - 8%				–	–	–	–		-4894	
		Земляное полотно										
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	360,70548		-168,05	-168,05	-60617	-60616	–	-13963	-80546
		НР - 72%, СП - 8%				–	-53,77	–	-19395		-5966	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	360,70548		-57,40	-57,40	-20704	-20704	–	-5180	-27954
		НР - 72%, СП - 8%				–	-19,95	–	-7196		-2070	
		Устройство дополнительного слоя										
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенчато-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м² основания или покрытия	901,76544		-649,51	-250,47	-585706	-225865	-285968	-150279	-794861
		НР - 108%, СП - 8%				-81,92	-72,39	-73873	-65279		-58876	
9	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м³	5,4114		-2035,00	–	-11012	–	-11012	–	-11893
		СП - 8%				–	–	–	–		-881	
		Устройство основания										
10	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	901,82544		-365,45	-302,70	-329572	-272983	-892	-149595	-517503
		НР - 108%, СП - 8%				-61,76	-91,83	-55697	-82815		-38337	
11	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м³	16,6692		-2035,00	–	-33922	–	-33922	–	-36636
		СП - 8%				–	–	–	–		-2714	
		Устройство покрытия										
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,348		-208374,55	-3556,99	-72514	-1238	-71276	-635	-79001
		НР - 108%, СП - 8%				–	-1689,33	–	-588		-5852	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	901,76544		-328,58	-285,20	-296302	-257183	-2111	-82052	-408626
		НР - 108%, СП - 8%				-41,04	-43,21	-37008	-38965		-30272	
14	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87,11136		-27669,00	–	-2410284	–	-2410284	–	-2683107
		СП - 8%				–	–	–	–		-192823	
		Бортовой камень БР 100.20.8										
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11 ТЧ 27 табл. 2 п.3.8 Кзр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1503,012		-1617,14	-52,32	-2430581	-78638	-251183	-2304869	-5114284
		НР - 108%, СП - 8%				-1397,70	-22,21	-2100760	-33382		-378834	
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	24,012		-68983,00	–	-1656420	–	-1656420	–	-1788934
		СП - 8%				–	–	–	–		-132514	
17	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м³	48,0936		-33231,00	–	-1598247	–	-1598247	–	-1726107
		СП - 8%				–	–	–	–		-127860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-9734471	-1079408	-6321783	-3743043	-13476000
		РАЗДЕЛ 3. Дорожные знаки										
		Стойки										
18	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	56		-8801,93	-1342,00	-492908	-75152	-52355	-423953	-990210
		НР - 108%, СП - 8%				-6525,02	-484,79	-365401	-27148		-73349	
19	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	62		-1753,77	–	-108734	–	-21502	-94210	-219180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			-1406,96	–	-87232	–		-16235	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	12,4	-45443,40	-1986,01	-563498	-24627	-414977	-118247	-736284
		НР - 91%, СП - 8%			-9991,44	-487,71	-123894	-6048		-54540	
21	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,3	-37582,67	-14934,41	-11275	-4480	-5214	-3342	-15786
		НР - 108%, СП - 8%			-5269,99	-5043,54	-1581	-1513		-1169	
22	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,4548	-29214,17	-14934,41	-13287	-6792	-4098	-5066	-19821
		НР - 108%, СП - 8%			-5269,99	-5043,54	-2397	-2294		-1468	
23	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,75	-45951,17	-14934,41	-34463	-11201	-19310	-8354	-46242
		НР - 108%, СП - 8%			-5269,99	-5043,54	-3952	-3783		-3425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1224165	-122252	-517456	-653172	-2027523
							-584457	-40786	–	-150186	
		РАЗДЕЛ 4. Срезка									
		Устройство дополнительного слоя									
24	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	52,126418	2126,00	–	110821	–	110821	–	119687
		СП - 8%			–	–	–	–		8866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				110821	–	110821	–	119687
							–	–	–	8866	
		РАЗДЕЛ 5. ТРОТУАР									
		Срезка									
25	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	360,70548	86,18	86,18	31086	31086	–	7275	41431
		НР - 72%, СП - 8%			–	28,02	–	10107		3070	
26	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	360,70548	73,74	73,74	26598	26598	–	6226	35450
		НР - 72%, СП - 8%			–	23,97	–	8646		2626	
27	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	360,70548	304,21	289,70	109730	104497	468	23229	143597
		НР - 72%, СП - 8%			13,21	76,23	4765	27497		10637	
28	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	577,128768	106,00	–	61176	–		–	66070
		СП - 8%			–	–	–	–		4894	
		Земляное полотно									
29	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	360,70548	168,05	168,05	60617	60616	–	13963	80546
		НР - 72%, СП - 8%			–	53,77	–	19395		5966	
30	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	360,70548	57,40	57,40	20704	20704	–	5180	27954
		НР - 72%, СП - 8%			–	19,95	–	7196		2070	
		Устройство дополнительного слоя									
31	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенчато-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м³ основания или покрытия	901,76544	649,51	250,47	585706	225865	285968	150279	794861
		НР - 108%, СП - 8%			81,92	72,39	73873	65279		58876	
32	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м³	5,4114	2035,00	–	11012	–	11012	–	11893
		СП - 8%			–	–	–	–		881	
		Устройство основания									
33	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг с/см2)	м³ основания	901,82544	365,45	302,70	329572	272983	892	149595	517503
		НР - 108%, СП - 8%			61,76	91,83	55697	82815		38337	
34	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м³	16,6692	2035,00	–	33922	–	33922	–	36636
		СП - 8%			–	–	–	–		2714	
		Устройство покрытия									
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,348	208374,55	3556,99	72514	1238	71276	635	79001
		НР - 108%, СП - 8%			–	1689,33	–	588		5852	
36	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	901,76544	328,58	285,20	296302	257183	2111	82052	408626
		НР - 108%, СП - 8%			41,04	43,21	37008	38965		30272	
37	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87,11136	27669,00	–	2410284	–	2410284	–	2603107
		СП - 8%			–	–	–	–		192823	
		Бортовой камень БР 100.20.8									
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кзтр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1503,012	1617,14	52,32	2430581	78638	251183	2304869	5114284
		НР - 108%, СП - 8%			1397,70	22,21	2100760	33382		378834	
39	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	24,012	68983,00	–	1656420	–	1656420	–	1788934
		СП - 8%			–	–	–	–		132514	
40	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м³	48,0936	33332,00	–	1598247	–	1598247	–	1726107
		СП - 8%			–	–	–	–		127860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9734471	1079400	6321783	2743303	13476000
		РАЗДЕЛ 6. Дорожные знаки									
		Стойки									
41	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	56	8801,93	1342,00	492908	75152	52355	423953	990210
		НР - 108%, СП - 8%			6525,02	484,79	365401	27148		73349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *ПР - 104%, СП - 8%,*	шт.	62	1753,77 1406,96	– –	108734 87232	– –	21502	94210 16235	219180
43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,11 Изм. в доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *ПР - 91%, СП - 8%,*	м³	12,4	45443,48 9991,44	1986,01 487,71	563498 123994	24627 6048	414977	118247 54549	736284
44	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 *ПР - 108%, СП - 8%,*	км линии	0,3	37502,67 5269,99	14934,41 5043,54	11275 1581	4480 1513	5214	3342 1169	15786
45	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *ПР - 108%, СП - 8%,*	км линии	0,4548	29214,17 5269,99	14934,41 5043,54	13287 2397	6792 2294	6098	5066 1468	19821
46	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *ПР - 108%, СП - 8%,*	км линии	0,75	45951,17 5269,99	14934,41 5043,54	34463 3952	11201 3783	19310	8354 3428	46342
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1224165	122252	517456	653172	2027753
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								–
		в ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Общепроизводственные затраты		12,6%		0,00	0,00				
		Сметная прибыль		5%		0,00					
		Непредвиденные затраты		3%		0,00	0,00				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год		1,163			0				
		Скидка		2%		0,00	0,00				
		Корректировка АВР №5 -185394,31+89,29 тг, должно быть 85483,6 тг					89,29				
		НДС		12%		10,71					
		Итого с НДС					100,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек" — А.А. Даубаев

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" — Н.А. Акпаров

Авторский надзор:
ГИП ТОО "STROYCONSALTING" — А.М. Утежанов

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс" — А.А. Аршавирян