Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО «К.Г.С. САудА» БИН 040840004286 по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, пр.Аблай хана, д.1, н.п. 226**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «К.Г.С. САудА» БИН 040840004286 по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, пр.Аблай хана, д.1, н.п. 226**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения и паркингом (без наружных инженерных сетей, благоустройства и сметной документации) РК, Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Акана серэ, д.119А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **б/н от 05.04.2021 г**

Акт выполненных работ № *(24.05.2021 г.)*

за май 2021 (месяц, год) на 02-03-01-03 Архитектурная часть работы

Составлен в ценах на 01.01.2021 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1: Кровля								
1	1	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	1 069,9728	340,0	2,0	363 791,0	2 140,0		0,04	39,16
			$м^2$		168,0	1,0	179 755,0	1 070,0	0	0,0	0,0
2	2	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	1 069,9728	1 924,0	384,0	2 058 628,0	410 869,0		0,34	359,51
			$м^2$		1 540,0	98,0	1 647 758,0	104 857,0	0	0,03	35,31
3	3	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	220,414397	63 122,0		13 912 998,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
4	4	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	1 069,9728	340,0	2,0	363 791,0	2 140,0		0,04	39,16
			$м^2$		168,0	1,0	179 755,0	1 070,0	0	0,0	0,0
5	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	1 069,9728	1 816,0	283,0	1 943 071,0	302 802,0		0,27	291,25
			$м^2$		1 044,0	60,0	1 117 052,0	64 198,0	0	0,02	23,54
6	6	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 30 мм**	1 069,9728	463,0	64,0	495 397,0	68 479,0		0,02	16,16
			$м^2$		60,0	14,0	64 198,0	14 980,0	0	0,01	5,35
7	7	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	4,62	51 320,0	6 666,0	237 098,0	30 797,0		7,46	34,46
			$м^3$		39 914,0	1 295,0	184 403,0	5 983,0	0	0,47	2,17
8	8	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1,43719	114 316,14		164 294,0				
			1000 шт.						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	60,3	9 294,0	691,0	560 428,0	41 668,0		1,62	97,98
			$м^2$		8 108,0	149,0	488 912,0	8 985,0	0	0,05	3,26
10	10	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	2,340122	114 316,14		267 514,0				
			1000 шт.						0	0,0	0,0
11	11	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	3	1 681,0	633,0	5 043,0	1 899,0		0,17	0,5
			шт.		796,0	123,0	2 388,0	369,0	0	0,04	0,14
12	12	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	0,066	134 393,0		8 870,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
13	13	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	4,095	16 029,0	419,0	65 639,0	1 716,0		2,32	9,49
			$м^2$		13 808,0	62,0	56 544,0	254,0	0	0,02	0,09
14	14	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	4,095	52 373,0		214 467,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
15	15	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	7,57	209 993,0	4 160,0	1 589 647,0	31 491,0		15,46	117,0
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	646 788,0	9 894,0	0	0,4	3,05
16	16	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	19,053	270 926,0	2 334,0	5 161 953,0	44 470,0		24,82	472,93
			$м^3$		110 878,0	675,0	2 112 559,0	12 861,0	0	0,18	3,49
17	17	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	145,6	11 854,0	85,0	1 725 942,0	12 376,0		1,6	233,19
			$м^2$		7 409,0	28,0	1 078 750,0	4 077,0	0	0,01	1,46
18	18	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	1 260,92	5 778,0	63,0	7 285 596,0	79 438,0		0,85	1 069,64
			$м^2$		4 193,0	18,0	5 287 038,0	22 697,0	0	0,01	6,3
19	19	214-204-0820 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 450,058	3 584,0		5 197 008,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
20	20	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	130	1 832,0		238 160,0				
			м						0	0,0	0,0
21	21	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	130	2 380,0	26,0	309 400,0	3 380,0		0,3	39,31
			м		1 523,0	7,0	197 990,0	910,0	0	0,0	0,26
22	22	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	1 173,844	361,0	8,0	423 758,0	9 391,0		0,03	38,15
			$м^2$		156,0	3,0	183 120,0	3 522,0	0	0,0	1,17
23	23	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	26,623	9 956,0	186,0	265 059,0	4 952,0		0,87	23,26
			$м^3$		4 123,0	59,0	109 767,0	1 571,0	0	0,02	0,51
24	24	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	8	63 720,0	2 639,0	509 760,0	21 112,0		6,81	54,48
			шт.		31 501,0	823,0	252 008,0	6 584,0	0	0,25	1,97
25	25	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзи	0,336	250 634,0	3 457,0	84 213,0	1 162,0		25,2	8,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м^3 древесины в конструкции		112 569,0	1 110,0	37 823,0	373,0	0	0,4	0,14
26	26	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3// ПН5-60	32	601,0		19 232,0				
			шт.						0	0,0	0,0
27	27	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	7,8	5 778,0	63,0	45 068,0	491,0		0,85	6,62
			м^2		4 193,0	18,0	32 705,0	140,0	0	0,01	0,04
28	28	214-204-0820 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	8,97	3 584,0		32 148,0				
			м^2						0	0,0	0,0
29	29	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	43,68	361,0	8,0	15 768,0	349,0		0,03	1,42
			м^2		156,0	3,0	6 814,0	131,0	0	0,0	0,04
30	30	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	0,551	9 956,0	186,0	5 486,0	103,0		0,87	0,48
			м^3		4 123,0	59,0	2 272,0	33,0	0	0,02	0,01
31	31	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами	183	3 886,0	64,0	711 138,0	11 712,0		0,07	12,1
			м		321,0	15,0	58 743,0	2 745,0	0	0,01	0,92
32	32	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	54,9	289,0	4,0	15 866,0	220,0		0,03	1,72
			м^2		201,0	0,0	11 035,0	0,0	0	0,0	0,0
33	33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	54,9	412,0	6,0	22 619,0	329,0		0,02	1,24
			м^2		228,0	0,0	12 517,0	0,0	0	0,0	0,0
34	34	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	247,5	7 573,0	250,0	1 874 318,0	61 875,0		1,3	321,55
			м		6 074,0	58,0	1 503 315,0	14 355,0	0	0,02	4,95
35	35	6118-0204-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм	28	63 389,0	547,0	1 774 892,0	15 316,0		2,76	77,29
			шт.		13 826,0	137,0	387 128,0	3 836,0	0	0,05	1,27
36	36	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,005265	1 179 654,0		6 211,0				
			т						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 1: Кровля				47 974 271	1 160 677	0		3 367
							15 841 137	285 495			95
			Раздел 2: Окна								
37	37	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	133,182	8 257,0	561,0	1 099 684,0	74 716,0		0,91	121,79
			м^2		4 398,0	190,0	585 734,0	25 305,0	0	0,07	9,99
38	38	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	133,182	49 060,0		6 533 909,0				
			м^2						0	0,0	0,0
39	39	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	7,2	12 411,0	553,0	89 359,0	3 982,0		1,55	11,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$		7 445,0	188,0	53 604,0	1 354,0	0	0,07	0,53
40	40	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	7,2	39 032,0		281 030,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
41	41	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	163,986	8 257,0	561,0	1 354 032,0	91 996,0		0,91	149,97
			$м^2$		4 398,0	190,0	721 210,0	31 157,0	0	0,07	12,3
42	42	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	163,986	49 060,0		8 045 153,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
43	43	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	177,878	8 257,0	561,0	1 468 739,0	99 790,0		0,91	162,67
			$м^2$		4 398,0	190,0	782 307,0	33 797,0	0	0,07	13,34
44	44	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	177,878	49 060,0		8 726 695,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
45	45	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	5,76	12 411,0	553,0	71 487,0	3 185,0		1,55	8,92
			$м^2$		7 445,0	188,0	42 883,0	1 083,0	0	0,07	0,43
46	46	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	5,76	33 599,0		193 530,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
47	47	217-402-0313 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	5,76	-18 736,0		-107 919,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
48	48	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	5,76	2 291,0		13 196,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
49	49	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	56,16	13 322,0	583,0	748 164,0	32 742,0		1,44	80,99
			$м^2$		6 935,0	197,0	389 470,0	11 064,0	0	0,08	4,38
50	50	223-204-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9	56,16	52 381,0		2 941 717,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
51	51	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	280,32	5 994,0	31,0	1 680 238,0	8 690,0		0,22	61,56
			м		1 016,0	11,0	284 805,0	3 084,0	0	0,0	1,12
52	52	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	285,9264	2 835,0		810 601,0				
			м						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу 2: Окна				**33 949 615**	**315 101**	**0**		**597**
							2 860 013	**106 844**			**42**
			Раздел 3: Двери								
53	**53**	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**548,436**	**6 706,0**	**253,0**	**3 677 812,0**	**138 754,0**		**1,09**	**599,06**
			м^2		**5 253,0**	**80,0**	**2 880 934,0**	**43 875,0**	**0**	**0,03**	**15,36**
54	**54**	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**170,1**	**14 666,0**		**2 494 687,0**				
			м^2						**0**	**0,0**	**0,0**
55	**55**	**223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**229,32**	**12 298,0**		**2 820 177,0**				
			м^2						**0**	**0,0**	**0,0**
56	**56**	**223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**55,02**	**12 734,0**		**700 625,0**				
			м^2						**0**	**0,0**	**0,0**
57	**57**	**223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**101,64**	**12 734,0**		**1 294 284,0**				
			м^2						**0**	**0,0**	**0,0**
58	**58**	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**336**	**601,0**		**201 936,0**				
			шт.						**0**	**0,0**	**0,0**
59	**59**	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**276**	**4 853,0**		**1 339 428,0**				
			шт.						**0**	**0,0**	**0,0**
60	**60**	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**144,27**	**12 752,0**	**145,0**	**1 839 731,0**	**20 919,0**		**2,25**	**325,07**
			м^2		**10 836,0**	**46,0**	**1 563 310,0**	**6 636,0**	**0**	**0,01**	**2,16**
61	**61**	**6108-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**11,004**	**11 696,0**	**154,0**	**128 703,0**	**1 694,0**		**2,1**	**23,07**
			м^2		**10 081,0**	**49,0**	**110 931,0**	**539,0**	**0**	**0,02**	**0,18**
62	**62**	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**127,26**	**58 830,0**		**7 486 706,0**				
			м^2						**0**	**0,0**	**0,0**
63	**63**	**223-207-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**11,004**	**68 169,0**		**750 132,0**				
			м^2						**0**	**0,0**	**0,0**
64	**64**	**223-207-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**17,01**	**64 046,0**		**1 089 422,0**				
			м^2						**0**	**0,0**	**0,0**
65	**65**	**1110-0111-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка почтового ящика**	**12**	**4 188,0**	**352,0**	**50 256,0**	**4 224,0**		**0,76**	**9,1**
			изделие		**3 106,0**	**121,0**	**37 272,0**	**1 452,0**	**0**	**0,05**	**0,56**
66	**66**	**528-101-0103** ***СпрСЦ 01.2024***	**Ящик почтовый секционный "Орион Престиж" на 5 секции**	**12**	**41 628,0**		**499 536,0**				
			шт.						**0**		
67	**67**	**261-302-0120** ***РСНБ РК 2022***	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм// Грязезащитная решетка из настила 500 х 1000**	**2**	**4 767,0**		**9 534,0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 3: Двери				24 382 969	165 591	0		956
							4 592 447	52 502			18
			Раздел 4: Полы								
68	68	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	558,69	1 389,0	5,0	776 020,0	2 793,0		0,25	139,78
			м		1 349,0	2,0	753 673,0	1 117,0	0	0,0	0,56
69	69	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	39,499383	3 083,0		121 777,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
70	70	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	2 571,43	575,0	7,0	1 478 572,0	18 000,0		0,07	181,54
			м		374,0	2,0	961 715,0	5 143,0	0	0,0	0,0
71	71	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	406,58	1 869,0	1,0	759 898,0	407,0		0,18	71,72
			м порога		840,0	0,0	341 527,0	0,0	0	0,0	0,0
72	72	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	61,91	6 356,0	42,0	393 500,0	2 600,0		0,93	57,33
			$м^2$		4 707,0	12,0	291 410,0	743,0	0	0,0	0,25
73	73	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	25,15	8 968,0	886,0	225 545,0	22 283,0		0,56	14,02
			$м^2$		2 386,0	224,0	60 008,0	5 634,0	0	0,07	1,76
74	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	25,15	2 105,0	86,0	52 941,0	2 163,0		0,38	9,49
			$м^2$		1 503,0	31,0	37 800,0	780,0	0	0,01	0,33
75	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	25,15	325,0	30,0	8 174,0	755,0		0,01	0,23
			$м^2$		38,0	10,0	956,0	252,0	0	0,0	0,1
76	76	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,02515	68 239,0	4 397,0	1 716,0	111,0		12,99	0,33
			т		63 648,0	1 382,0	1 601,0	35,0	0	0,42	0,01
77	77	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,02515	382 476,0		9 619,0				
			т						0	0,0	0,0
78	78	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	2,515	23 048,0	16,0	57 966,0	40,0		3,88	9,76
			$м^3$		16 321,0	0,0	41 047,0	0,0	0	0,0	0,0
79	79	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,5653	22 795,0		58 476,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
80	80	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	830,27	8 968,0	886,0	7 445 861,0	735 619,0		0,56	462,96
			$м^2$		2 386,0	224,0	1 981 024,0	185 980,0	0	0,07	58,12
81	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	830,27	2 105,0	86,0	1 747 718,0	71 403,0		0,38	313,34
			$м^2$		1 503,0	31,0	1 247 896,0	25 738,0	0	0,01	10,79
82	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	830,27	325,0	30,0	269 838,0	24 908,0		0,01	7,72
			$м^2$		38,0	10,0	31 550,0	8 303,0	0	0,0	3,32
83	83	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,83027	68 239,0	4 397,0	56 657,0	3 650,0		12,99	10,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		63 648,0	1 382,0	52 845,0	1 147,0	0	0,42	0,35
84	84	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,83027	382 476,0		317 558,0				
			т						0	0,0	0,0
85	85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	83,027	23 048,0	16,0	1 913 606,0	1 328,0		3,88	322,11
			$м^3$		16 321,0	0,0	1 355 084,0	0,0	0	0,0	0,0
86	86	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	84,68754	22 795,0		1 930 452,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
87	87	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	637,14	1 451,0	99,0	924 490,0	63 077,0		0,27	174,26
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	861 413,0	21 026,0	0	0,01	7,65
88	88	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	19,687626	16 351,0		321 912,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
89	89	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	637,14	966,0	4,0	615 477,0	2 548,0		0,07	46,57
			$м^2$		336,0	1,0	214 079,0	637,0	0	0,0	0,0
90	90	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	637,14	2 105,0	86,0	1 341 180,0	54 794,0		0,38	240,46
			$м^2$		1 503,0	31,0	957 621,0	19 751,0	0	0,01	8,28
91	91	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	637,14	649,0	58,0	413 504,0	36 954,0		0,02	11,91
			$м^2$		76,0	21,0	48 423,0	13 380,0	0	0,01	5,73
92	92	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,63714	68 239,0	4 397,0	43 478,0	2 802,0		12,99	8,28
			т		63 648,0	1 382,0	40 553,0	881,0	0	0,42	0,27
93	93	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,63714	382 476,0		243 691,0				
			т						0	0,0	0,0
94	94	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	637,14	2 133,0	68,0	1 359 020,0	43 325,0		0,4	257,98
			$м^2$		1 762,0	24,0	1 122 641,0	15 291,0	0	0,01	5,73
95	95	233-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	649,8828	1 857,0		1 206 832,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
96	96	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	53,08	1 451,0	99,0	77 019,0	5 255,0		0,27	14,52
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	71 764,0	1 752,0	0	0,01	0,64
97	97	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	1,640172	16 351,0		26 818,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
98	98	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	53,08	966,0	4,0	51 275,0	212,0		0,07	3,88
			$м^2$		336,0	1,0	17 835,0	53,0	0	0,0	0,0
99	99	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	53,08	2 042,0	86,0	108 389,0	4 564,0		0,38	20,03
			$м^2$		1 503,0	31,0	79 779,0	1 645,0	0	0,01	0,69
100	100	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	53,08	586,0	58,0	31 105,0	3 079,0		0,02	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$		76,0	21,0	4 034,0	1 115,0	0	0,01	0,48
101	101	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,05308	68 239,0	4 397,0	3 622,0	233,0		12,99	0,69
			т		63 648,0	1 382,0	3 378,0	73,0	0	0,42	0,02
102	102	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,05308	382 476,0		20 302,0				
			т						0	0,0	0,0
103	103	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	53,08	4 589,0	227,0	243 584,0	12 049,0		0,83	44,0
			$м^2$		3 669,0	78,0	194 751,0	4 140,0	0	0,03	1,7
104	104	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	53,6108	3 083,0		165 282,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
105	105	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	21	2 042,0	86,0	42 882,0	1 806,0		0,38	7,93
			$м^2$		1 503,0	31,0	31 563,0	651,0	0	0,01	0,27
106	106	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	21	586,0	58,0	12 306,0	1 218,0		0,02	0,39
			$м^2$		76,0	21,0	1 596,0	441,0	0	0,01	0,19
107	107	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,021	68 239,0	4 397,0	1 433,0	92,0		12,99	0,27
			т		63 648,0	1 382,0	1 337,0	29,0	0	0,42	0,01
108	108	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,021	382 476,0		8 032,0				
			т						0	0,0	0,0
109	109	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	87,76	1 451,0	99,0	127 340,0	8 688,0		0,27	24,0
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	118 652,0	2 896,0	0	0,01	1,05
110	110	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	2,711784	16 351,0		44 340,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
111	111	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	87,76	2 042,0	86,0	179 206,0	7 548,0		0,38	33,12
			$м^2$		1 503,0	31,0	131 903,0	2 721,0	0	0,01	1,14
112	112	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	87,76	586,0	58,0	51 427,0	5 090,0		0,02	1,64
			$м^2$		76,0	21,0	6 670,0	1 843,0	0	0,01	0,79
113	113	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,08776	68 239,0	4 397,0	5 989,0	386,0		12,99	1,14
			т		63 648,0	1 382,0	5 586,0	121,0	0	0,42	0,04
114	114	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,08776	382 476,0		33 566,0				
			т						0	0,0	0,0
115	115	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	87,76	4 589,0	227,0	402 731,0	19 921,0		0,83	72,74
			$м^2$		3 669,0	78,0	321 991,0	6 845,0	0	0,03	2,81
116	116	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	88,6376	3 083,0		273 270,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
117	117	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	31,76	966,0	4,0	30 680,0	127,0		0,07	2,32
			$м^2$		336,0	1,0	10 671,0	32,0	0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	118	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	31,76	2 042,0	86,0	64 854,0	2 732,0		0,38	11,99
			$м^2$		1 503,0	31,0	47 735,0	985,0	0	0,01	0,41
119	119	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	31,76	586,0	58,0	18 611,0	1 842,0		0,02	0,59
			$м^2$		76,0	21,0	2 414,0	667,0	0	0,01	0,29
120	120	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	31,76	4 589,0	227,0	145 747,0	7 209,0		0,83	26,33
			$м^2$		3 669,0	78,0	116 527,0	2 477,0	0	0,03	1,02
121	121	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	32,0776	3 083,0		98 895,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
122	122	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	2 782,52	1 451,0	99,0	4 037 437,0	275 469,0		0,27	761,02
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	3 761 967,0	91 823,0	0	0,01	33,39
123	123	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	85,979868	16 351,0		1 405 857,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
124	124	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	2 782,52	966,0	4,0	2 687 914,0	11 131,0		0,07	203,4
			$м^2$		336,0	1,0	934 927,0	2 783,0	0	0,0	0,0
125	125	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	2 782,52	2 105,0	86,0	5 857 205,0	239 297,0		0,38	1 050,12
			$м^2$		1 503,0	31,0	4 182 128,0	86 258,0	0	0,01	36,17
126	126	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	2 782,52	649,0	58,0	1 805 855,0	161 386,0		0,02	52,03
			$м^2$		76,0	21,0	211 472,0	58 433,0	0	0,01	25,04
127	127	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	2,78252	68 239,0	4 397,0	189 876,0	12 234,0		12,99	36,15
			т		63 648,0	1 382,0	177 102,0	3 845,0	0	0,42	1,18
128	128	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	2,78252	382 476,0		1 064 247,0				
			т						0	0,0	0,0
129	129	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	2 782,52	2 133,0	68,0	5 935 115,0	189 211,0		0,4	1 126,64
			$м^2$		1 762,0	24,0	4 902 800,0	66 780,0	0	0,01	25,04
130	130	233-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	2 838,1704	1 857,0		5 270 482,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
131	131	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	265,4	1 451,0	99,0	385 095,0	26 274,0		0,27	72,59
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	358 821,0	8 758,0	0	0,01	3,18
132	132	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	8,20086	16 351,0		134 092,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
133	133	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	265,4	966,0	4,0	256 376,0	1 061,0		0,07	19,4
			$м^2$		336,0	1,0	89 174,0	265,0	0	0,0	0,0
134	134	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	265,4	2 042,0	86,0	541 947,0	22 824,0		0,38	100,16
			$м^2$		1 503,0	31,0	398 896,0	8 227,0	0	0,01	3,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	135	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	265,4	586,0	58,0	155 524,0	15 393,0		0,02	4,96
			$м^2$		76,0	21,0	20 170,0	5 573,0	0	0,01	2,39
136	136	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,2654	68 239,0	4 397,0	18 111,0	1 167,0		12,99	3,45
			т		63 648,0	1 382,0	16 892,0	367,0	0	0,42	0,11
137	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,2654	382 476,0		101 509,0				
			т						0	0,0	0,0
138	138	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	265,4	4 589,0	227,0	1 217 921,0	60 246,0		0,83	219,99
			$м^2$		3 669,0	78,0	973 753,0	20 701,0	0	0,03	8,49
139	139	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	268,054	3 083,0		826 410,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
140	140	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	105	2 042,0	86,0	214 410,0	9 030,0		0,38	39,63
			$м^2$		1 503,0	31,0	157 815,0	3 255,0	0	0,01	1,36
141	141	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	105	586,0	58,0	61 530,0	6 090,0		0,02	1,96
			$м^2$		76,0	21,0	7 980,0	2 205,0	0	0,01	0,94
142	142	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,105	68 239,0	4 397,0	7 165,0	462,0		12,99	1,36
			т		63 648,0	1 382,0	6 683,0	145,0	0	0,42	0,04
143	143	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,105	382 476,0		40 160,0				
			т						0	0,0	0,0
144	144	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	259,52	1 451,0	99,0	376 564,0	25 692,0		0,27	70,98
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	350 871,0	8 564,0	0	0,01	3,11
145	145	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	8,019168	16 351,0		131 121,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
146	146	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	259,52	2 042,0	86,0	529 940,0	22 319,0		0,38	97,94
			$м^2$		1 503,0	31,0	390 059,0	8 045,0	0	0,01	3,37
147	147	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	259,52	586,0	58,0	152 079,0	15 052,0		0,02	4,85
			$м^2$		76,0	21,0	19 724,0	5 450,0	0	0,01	2,34
148	148	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,25952	68 239,0	4 397,0	17 709,0	1 141,0		12,99	3,37
			т		63 648,0	1 382,0	16 518,0	359,0	0	0,42	0,11
149	149	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,25952	382 476,0		99 260,0				
			т						0	0,0	0,0
150	150	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	259,52	4 589,0	227,0	1 190 937,0	58 911,0		0,83	215,12
			$м^2$		3 669,0	78,0	952 179,0	20 243,0	0	0,03	8,3
151	151	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	262,1152	3 083,0		808 101,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу 4: Полы				**61 884 132**	**2 326 001**	**0**		**6 692**
							29 500 983	**736 403**			**273**
			Раздел 5: Внутренняя отделка								
152	**152**	**6112-0501-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	**351,74**	**2 315,0**	**12,0**	**814 278,0**	**4 221,0**		**0,46**	**160,89**
			м²		**2 303,0**	**0,0**	**810 057,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**
153	**153**	**232-401-0501** *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	**344,7052**	**1 375,0**		**473 970,0**				
			м²						**0**	**0,0**	**0,0**
154	**154**	**6112-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит**	**31,74**	**1 617,0**	**7,0**	**51 324,0**	**222,0**		**0,32**	**10,03**
			м²		**1 590,0**	**3,0**	**50 467,0**	**95,0**	**0**	**0,0**	**0,03**
155	**155**	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**31,74**	**2 572,0**	**12,0**	**81 635,0**	**381,0**		**0,45**	**14,27**
			м²		**2 303,0**	**3,0**	**73 097,0**	**95,0**	**0**	**0,0**	**0,03**
156	**156**	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**31,74**	**1 552,0**	**10,0**	**49 260,0**	**317,0**		**0,28**	**8,75**
			м²		**1 362,0**	**3,0**	**43 230,0**	**95,0**	**0**	**0,0**	**0,03**
157	**157**	**6112-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок**	**24,16**	**4 308,0**	**300,0**	**104 081,0**	**7 248,0**		**0,72**	**17,41**
			м²		**3 629,0**	**130,0**	**87 677,0**	**3 141,0**	**0**	**0,06**	**1,38**
158	**158**	**6112-0302-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	**24,16**	**458,0**	**3,0**	**11 065,0**	**72,0**		**0,1**	**2,36**
			м²		**410,0**	**1,0**	**9 906,0**	**24,0**	**0**	**0,0**	**0,0**
159	**159**	**6112-0302-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	**24,16**	**1 391,0**	**5,0**	**33 607,0**	**121,0**		**0,22**	**5,33**
			м²		**1 050,0**	**1,0**	**25 368,0**	**24,0**	**0**	**0,0**	**0,02**
160	**160**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**1 541,69**	**4 152,0**	**300,0**	**6 401 097,0**	**462 507,0**		**0,69**	**1 062,22**
			м²		**3 469,0**	**130,0**	**5 348 123,0**	**200 420,0**	**0**	**0,06**	**87,88**
161	**161**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**1 541,69**	**2 037,0**	**12,0**	**3 140 423,0**	**18 500,0**		**0,33**	**509,53**
			м²		**1 664,0**	**3,0**	**2 565 372,0**	**4 625,0**	**0**	**0,0**	**1,54**
162	**162**	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**1 541,69**	**1 388,0**	**10,0**	**2 139 866,0**	**15 417,0**		**0,24**	**377,56**
			м²		**1 210,0**	**3,0**	**1 865 445,0**	**4 625,0**	**0**	**0,0**	**1,54**
163	**163**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**118,8**	**4 152,0**	**300,0**	**493 258,0**	**35 640,0**		**0,69**	**81,85**
			м²		**3 469,0**	**130,0**	**412 117,0**	**15 444,0**	**0**	**0,06**	**6,77**
164	**164**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**118,8**	**11 165,0**	**46,0**	**1 326 402,0**	**5 465,0**		**1,64**	**194,81**
			м²		**7 960,0**	**15,0**	**945 648,0**	**1 782,0**	**0**	**0,0**	**0,48**
165	**165**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**94,85**	**4 152,0**	**300,0**	**393 817,0**	**28 454,0**		**0,69**	**65,35**
			м²		**3 469,0**	**130,0**	**329 035,0**	**12 330,0**	**0**	**0,06**	**5,41**
166	**166**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**94,85**	**2 037,0**	**12,0**	**193 209,0**	**1 139,0**		**0,33**	**31,35**
			м²		**1 664,0**	**3,0**	**157 830,0**	**285,0**	**0**	**0,0**	**0,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	167	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	94,85	1 388,0	10,0	131 652,0	949,0		0,24	23,23
			$м^2$		1 210,0	3,0	114 768,0	285,0	0	0,0	0,09
168	168	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	25,66	2 899,0	11,0	74 388,0	282,0		0,5	12,73
			$м^2$		2 498,0	3,0	64 099,0	77,0	0	0,0	0,03
169	169	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	33,5	4 152,0	300,0	139 092,0	10 050,0		0,69	23,08
			$м^2$		3 469,0	130,0	116 212,0	4 355,0	0	0,06	1,91
170	170	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	10,63	1 303,0	5,0	13 851,0	54,0		0,2	2,16
			$м^2$		970,0	1,0	10 311,0	11,0	0	0,0	0,01
171	171	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	84,22	458,0	3,0	38 573,0	252,0		0,1	8,21
			$м^2$		410,0	1,0	34 530,0	84,0	0	0,0	0,0
172	172	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	122,17	4 152,0	300,0	507 250,0	36 651,0		0,69	84,18
			$м^2$		3 469,0	130,0	423 808,0	15 882,0	0	0,06	6,96
173	173	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	122,17	458,0	3,0	55 954,0	366,0		0,1	11,91
			$м^2$		410,0	1,0	50 090,0	122,0	0	0,0	0,0
174	174	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	25,66	2 899,0	11,0	74 388,0	282,0		0,5	12,73
			$м^2$		2 498,0	3,0	64 099,0	77,0	0	0,0	0,03
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка				16 742 440	628 590	0		2 720
							13 601 289	263 878			114
			Раздел 6: Отделка фасада								
175	175	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	122,12	4 119,0	133,0	503 012,0	16 242,0		0,65	79,1
			$м^2$		3 547,0	59,0	433 160,0	7 205,0	0	0,03	3,05
176	176	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	122,12	1 914,0	11,0	233 738,0	1 343,0		0,14	16,57
			$м^2$		707,0	4,0	86 339,0	488,0	0	0,0	0,12
			Итого по разделу 6:				736 750	17 585	0		96
							519 499	7 693			3
			Раздел 7: Кр-1								
177	177	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	13,44	17 936,0	1 772,0	241 060,0	23 815,0		1,12	14,99
			$м^2$		4 772,0	446,0	64 136,0	5 994,0	0	0,14	1,88
178	178	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	8,24	31 048,0	5 136,0	255 836,0	42 321,0		4,03	33,22
			$м^3$		19 753,0	961,0	162 765,0	7 919,0	0	0,34	2,83
179	179	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	8,3636	23 682,0		198 067,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
180	180	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	0,26	14 521,0	4 475,0	3 775,0	1 164,0		2,0	0,52
			$м^3$		9 274,0	899,0	2 411,0	234,0	0	0,32	0,08
181	181	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,2639	23 593,0		6 226,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$						0	0,0	0,0
182	182	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,064874	485 697,0		31 509,0				
			т						0	0,0	0,0
183	183	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	27,7	2 620,0	43,0	72 574,0	1 191,0		0,24	6,58
			$м^2$		1 292,0	6,0	35 788,0	166,0	0	0,0	0,06
184	184	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	13,44	1 590,0	86,0	21 370,0	1 156,0		0,38	5,07
			$м^2$		1 503,0	31,0	20 200,0	417,0	0	0,01	0,17
185	185	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,274176	25 241,0		6 920,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
186	186	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	13,44	134,0	58,0	1 801,0	779,0		0,02	0,25
			$м^2$		76,0	21,0	1 021,0	282,0	0	0,01	0,12
187	187	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,822528	25 241,0		20 761,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
188	188	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	13,44	11 113,0	309,0	149 359,0	4 153,0		1,91	25,62
			$м^2$		9 422,0	101,0	126 632,0	1 357,0	0	0,04	0,48
189	189	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	13,8432	3 083,0		42 679,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
190	190	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,08794	87 410,0	28 958,0	7 687,0	2 547,0		10,47	0,92
			т конструкций		54 172,0	7 435,0	4 764,0	654,0	0	2,27	0,2
191	191	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки из трубы 100х100х4мм	0,08794	1 140 502,0		100 296,0				
			т						0	0,0	0,0
192	192	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	0,16466	114 424,0	26 904,0	18 841,0	4 430,0		15,79	2,6
			т		75 944,0	6 860,0	12 505,0	1 130,0	0	1,79	0,29
193	193	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	0,0936	422 831,0		39 577,0				
			т						0	0,0	0,0
194	194	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,06816	374 529,0		25 528,0				
			т						0	0,0	0,0
195	195	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,0029	402 008,0		1 166,0				
			т						0	0,0	0,0
196	196	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	0,14386	191 691,0	68 965,0	27 577,0	9 921,0		18,24	2,62
			т		108 666,0	13 702,0	15 633,0	1 971,0	0	3,29	0,47
197	197	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	0,08976	538 676,0		48 352,0				
			т						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	198	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	0,0541	620 604,0		33 575,0				
			т						0	0,0	0,0
199	199	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	11,49734	297,0	5,0	3 415,0	57,0		0,03	0,4
			$м^2$		213,0	0,0	2 449,0	0,0	0	0,0	0,0
200	200	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	11,49734	455,0	8,0	5 231,0	92,0		0,05	0,57
			$м^2$		251,0	2,0	2 886,0	23,0	0	0,0	0,0
201	201	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,0225	209 993,0	4 160,0	4 725,0	93,0		15,46	0,35
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	1 922,0	29,0	0	0,4	0,01
202	202	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	5,5	10 903,0	91,0	59 966,0	501,0		0,9	4,95
			$м^2$		4 534,0	21,0	24 937,0	116,0	0	0,01	0,04
203	203	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	4,45	5 125,0	39,0	22 806,0	174,0		1,09	4,84
			$м^2$		4 989,0	8,0	22 201,0	36,0	0	0,0	0,01
204	204	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	4,45	2 895,0		12 883,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
205	205	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	3,7	3 877,0	0,0	14 345,0	0,0		0,38	1,41
			м труб		2 130,0	0,0	7 881,0	0,0	0	0,0	0,0
206	206	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	9,335	3 207,0	253,0	29 937,0	2 362,0		0,46	4,34
			м		2 487,0	78,0	23 216,0	728,0	0	0,03	0,27
207	207	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,12566	1 146 761,0		144 102,0				
			т						0	0,0	0,0
208	208	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	4,20075	297,0	5,0	1 248,0	21,0		0,03	0,14
			$м^2$		213,0	0,0	895,0	0,0	0	0,0	0,0
209	209	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	4,20075	455,0	8,0	1 911,0	33,0		0,05	0,21
			$м^2$		251,0	2,0	1 054,0	8,0	0	0,0	0,0
210	210	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,02574	778 967,0	28 792,0	20 051,0	741,0		134,4	3,46
			т конструкций		742 963,0	6 331,0	19 124,0	163,0	0	2,06	0,05
211	211	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	2	1 261,0		2 522,0				
			м						0	0,0	0,0
212	212	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	14	764,0		10 696,0				
			м						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	213	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	51 341,0	329,0	51 341,0	329,0		8,79	8,79
			шт.		50 475,0	94,0	50 475,0	94,0	0	0,03	0,03
214	214	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	2	601,0		1 202,0				
			шт.						0	0,0	0,0
215	215	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	1	3 217,0		3 217,0				
			пара						0	0,0	0,0
216	216	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1	3 410,0		3 410,0				
			шт.						0	0,0	0,0
217	217	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1	750,0		750,0				
			шт.						0	0,0	0,0
218	218	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	0,00656	1 131 141,0	4 157,0	7 420,0	28,0		221,76	1,45
			т		1 126 984,0	1 307,0	7 393,0	9,0	0	0,4	0,0
219	219	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00656	1 177 428,0		7 724,0				
			т						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 7: Кр-1				1 763 438	95 908	0		123
							610 288	21 330			7
			Раздел 8: Кр-2								
220	220	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	13,86	17 936,0	1 772,0	248 593,0	24 560,0		1,12	15,46
			$м^2$		4 772,0	446,0	66 140,0	6 182,0	0	0,14	1,94
221	221	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	11,82	31 048,0	5 136,0	366 987,0	60 707,0		4,03	47,66
			$м^3$		19 753,0	961,0	233 480,0	11 359,0	0	0,34	4,05
222	222	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	11,9973	23 682,0		284 120,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
223	223	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	0,26	14 521,0	4 475,0	3 775,0	1 164,0		2,0	0,52
			$м^3$		9 274,0	899,0	2 411,0	234,0	0	0,32	0,08
224	224	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,2639	23 593,0		6 226,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
225	225	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,070425	485 697,0		34 205,0				
			т						0	0,0	0,0
226	226	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	27,7	2 620,0	43,0	72 574,0	1 191,0		0,24	6,58
			$м^2$		1 292,0	6,0	35 788,0	166,0	0	0,0	0,06
227	227	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	13,86	1 590,0	86,0	22 037,0	1 192,0		0,38	5,23
			$м^2$		1 503,0	31,0	20 832,0	430,0	0	0,01	0,18
228	228	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,282744	25 241,0		7 137,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	229	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	13,86	134,0	58,0	1 857,0	804,0		0,02	0,26
			$м^2$		76,0	21,0	1 053,0	291,0	0	0,01	0,12
230	230	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,848232	25 241,0		21 410,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
231	231	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	13,86	11 113,0	309,0	154 026,0	4 283,0		1,91	26,42
			$м^2$		9 422,0	101,0	130 589,0	1 400,0	0	0,04	0,5
232	232	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	14,2758	3 083,0		44 012,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
233	233	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,08794	87 410,0	28 958,0	7 687,0	2 547,0		10,47	0,92
			т конструкций		54 172,0	7 435,0	4 764,0	654,0	0	2,27	0,2
234	234	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки из трубы 100х100х4мм	0,08794	1 140 502,0		100 296,0				
			т						0	0,0	0,0
235	235	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	0,16466	114 424,0	26 904,0	18 841,0	4 430,0		15,79	2,6
			т		75 944,0	6 860,0	12 505,0	1 130,0	0	1,79	0,29
236	236	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	0,0936	422 831,0		39 577,0				
			т						0	0,0	0,0
237	237	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,06816	374 529,0		25 528,0				
			т						0	0,0	0,0
238	238	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,0029	402 008,0		1 166,0				
			т						0	0,0	0,0
239	239	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	0,14386	191 691,0	68 965,0	27 577,0	9 921,0		18,24	2,62
			т		108 666,0	13 702,0	15 633,0	1 971,0	0	3,29	0,47
240	240	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	0,08976	538 676,0		48 352,0				
			т						0	0,0	0,0
241	241	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	0,0541	620 604,0		33 575,0				
			т						0	0,0	0,0
242	242	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	11,49734	297,0	5,0	3 415,0	57,0		0,03	0,4
			$м^2$		213,0	0,0	2 449,0	0,0	0	0,0	0,0
243	243	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	11,49734	455,0	8,0	5 231,0	92,0		0,05	0,57
			$м^2$		251,0	2,0	2 886,0	23,0	0	0,0	0,0
244	244	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,0225	209 993,0	4 160,0	4 725,0	93,0		15,46	0,35
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	1 922,0	29,0	0	0,4	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	245	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	5,5	10 903,0	91,0	59 966,0	501,0		0,9	4,95
			$м^2$		4 534,0	21,0	24 937,0	116,0	0	0,01	0,04
246	246	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	4,45	5 125,0	39,0	22 806,0	174,0		1,09	4,84
			$м^2$		4 989,0	8,0	22 201,0	36,0	0	0,0	0,01
247	247	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	4,45	2 895,0		12 883,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
248	248	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	3,7	3 877,0	0,0	14 345,0	0,0		0,38	1,41
			м труб		2 130,0	0,0	7 881,0	0,0	0	0,0	0,0
249	249	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	5,12	3 207,0	253,0	16 420,0	1 295,0		0,46	2,38
			м		2 487,0	78,0	12 733,0	399,0	0	0,03	0,15
250	250	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,10837	1 146 761,0		124 274,0				
			т						0	0,0	0,0
251	251	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	2,304	297,0	5,0	684,0	12,0		0,03	0,08
			$м^2$		213,0	0,0	491,0	0,0	0	0,0	0,0
252	252	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	2,304	455,0	8,0	1 048,0	19,0		0,05	0,11
			$м^2$		251,0	2,0	578,0	5,0	0	0,0	0,0
253	253	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,02574	778 967,0	28 792,0	20 051,0	741,0		134,4	3,46
			т конструкций		742 963,0	6 331,0	19 124,0	163,0	0	2,06	0,05
254	254	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	2	1 261,0		2 522,0				
			м						0	0,0	0,0
255	255	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	14	764,0		10 696,0				
			м						0	0,0	0,0
256	256	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	51 341,0	329,0	51 341,0	329,0		8,79	8,79
			шт.		50 475,0	94,0	50 475,0	94,0	0	0,03	0,03
257	257	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	2	601,0		1 202,0				
			шт.						0	0,0	0,0
258	258	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	1	3 217,0		3 217,0				
			пара						0	0,0	0,0
259	259	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1	3 410,0		3 410,0				
			шт.						0	0,0	0,0
260	260	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1	750,0		750,0				
			шт.						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	261	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	0,00656	1 131 141,0	4 157,0	7 420,0	28,0		221,76	1,45
			т		1 126 984,0	1 307,0	7 393,0	9,0	0	0,4	0,0
262	262	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00656	1 177 428,0		7 724,0				
			т						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 8: Кр-2				1 943 688	114 140	0		137
							676 265	24 691			8
			Раздел 9: КР-3								
263	263	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	15,64	17 936,0	1 772,0	280 519,0	27 714,0		1,12	17,44
			$м^2$		4 772,0	446,0	74 634,0	6 975,0	0	0,14	2,19
264	264	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	12,85	31 048,0	5 136,0	398 967,0	65 998,0		4,03	51,81
			$м^3$		19 753,0	961,0	253 826,0	12 349,0	0	0,34	4,41
265	265	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	13,04275	23 682,0		308 878,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
266	266	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	0,26	14 521,0	4 475,0	3 775,0	1 164,0		2,0	0,52
			$м^3$		9 274,0	899,0	2 411,0	234,0	0	0,32	0,08
267	267	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,2639	23 593,0		6 226,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
268	268	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,075976	485 697,0		36 901,0				
			т						0	0,0	0,0
269	269	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	27,7	2 620,0	43,0	72 574,0	1 191,0		0,24	6,58
			$м^2$		1 292,0	6,0	35 788,0	166,0	0	0,0	0,06
270	270	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	15,64	1 590,0	86,0	24 868,0	1 345,0		0,38	5,9
			$м^2$		1 503,0	31,0	23 507,0	485,0	0	0,01	0,2
271	271	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,319056	25 241,0		8 053,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
272	272	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	15,64	134,0	58,0	2 096,0	907,0		0,02	0,29
			$м^2$		76,0	21,0	1 189,0	328,0	0	0,01	0,14
273	273	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,957168	25 241,0		24 160,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
274	274	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	15,64	11 113,0	309,0	173 807,0	4 833,0		1,91	29,81
			$м^2$		9 422,0	101,0	147 360,0	1 580,0	0	0,04	0,56
275	275	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	16,1092	3 083,0		49 665,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
276	276	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,08794	87 410,0	28 958,0	7 687,0	2 547,0		10,47	0,92
			т конструкций		54 172,0	7 435,0	4 764,0	654,0	0	2,27	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	277	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки из трубы 100х100х4мм	0,08794	1 140 502,0		100 296,0				
			т						0	0,0	0,0
278	278	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	0,16466	114 424,0	26 904,0	18 841,0	4 430,0		15,79	2,6
			т		75 944,0	6 860,0	12 505,0	1 130,0	0	1,79	0,29
279	279	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	0,0936	422 831,0		39 577,0				
			т						0	0,0	0,0
280	280	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,06816	374 529,0		25 528,0				
			т						0	0,0	0,0
281	281	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,0029	402 008,0		1 166,0				
			т						0	0,0	0,0
282	282	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	0,14386	191 691,0	68 965,0	27 577,0	9 921,0		18,24	2,62
			т		108 666,0	13 702,0	15 633,0	1 971,0	0	3,29	0,47
283	283	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	0,08976	538 676,0		48 352,0				
			т						0	0,0	0,0
284	284	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	0,0541	620 604,0		33 575,0				
			т						0	0,0	0,0
285	285	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	11,49734	297,0	5,0	3 415,0	57,0		0,03	0,4
			$м^2$		213,0	0,0	2 449,0	0,0	0	0,0	0,0
286	286	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	11,49734	455,0	8,0	5 231,0	92,0		0,05	0,57
			$м^2$		251,0	2,0	2 886,0	23,0	0	0,0	0,0
287	287	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,0225	209 993,0	4 160,0	4 725,0	93,0		15,46	0,35
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	1 922,0	29,0	0	0,4	0,01
288	288	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	5,5	10 903,0	91,0	59 966,0	501,0		0,9	4,95
			$м^2$		4 534,0	21,0	24 937,0	116,0	0	0,01	0,04
289	289	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	4,45	5 125,0	39,0	22 806,0	174,0		1,09	4,84
			$м^2$		4 989,0	8,0	22 201,0	36,0	0	0,0	0,01
290	290	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	4,45	2 895,0		12 883,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
291	291	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	3,7	3 877,0	0,0	14 345,0	0,0		0,38	1,41
			м труб		2 130,0	0,0	7 881,0	0,0	0	0,0	0,0
292	292	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	5,9	3 207,0	253,0	18 921,0	1 493,0		0,46	2,74
			м		2 487,0	78,0	14 673,0	460,0	0	0,03	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	293	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,12643	1 146 761,0		144 985,0				
			т						0	0,0	0,0
294	294	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	2,655	297,0	5,0	789,0	13,0		0,03	0,09
			$м^2$		213,0	0,0	566,0	0,0	0	0,0	0,0
295	295	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	2,655	455,0	8,0	1 208,0	21,0		0,05	0,13
			$м^2$		251,0	2,0	666,0	5,0	0	0,0	0,0
296	296	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,02574	778 967,0	28 792,0	20 051,0	741,0		134,4	3,46
			т конструкций		742 963,0	6 331,0	19 124,0	163,0	0	2,06	0,05
297	297	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	2	1 261,0		2 522,0				
			м						0	0,0	0,0
298	298	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	14	764,0		10 696,0				
			м						0	0,0	0,0
299	299	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	51 341,0	329,0	51 341,0	329,0		8,79	8,79
			шт.		50 475,0	94,0	50 475,0	94,0	0	0,03	0,03
300	300	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	2	601,0		1 202,0				
			шт.						0	0,0	0,0
301	301	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	1	3 217,0		3 217,0				
			пара						0	0,0	0,0
302	302	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1	3 410,0		3 410,0				
			шт.						0	0,0	0,0
303	303	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1	750,0		750,0				
			шт.						0	0,0	0,0
304	304	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	0,00656	1 131 141,0	4 157,0	7 420,0	28,0		221,76	1,45
			т		1 126 984,0	1 307,0	7 393,0	9,0	0	0,4	0,0
305	305	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00656	1 177 428,0		7 724,0				
			т						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 9: КР-3				2 090 695	123 592	0		148
							726 790	26 807			9
			Раздел 10: КР-4								
306	306	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	17,01	17 936,0	1 772,0	305 091,0	30 141,0		1,12	18,97
			$м^2$		4 772,0	446,0	81 172,0	7 586,0	0	0,14	2,38
307	307	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	9,87	31 048,0	5 136,0	306 444,0	50 692,0		4,03	39,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$		19 753,0	961,0	194 962,0	9 485,0	0	0,34	3,39
308	308	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	10,01805	23 682,0		237 247,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
309	309	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	0,26	14 521,0	4 475,0	3 775,0	1 164,0		2,0	0,52
			$м^3$		9 274,0	899,0	2 411,0	234,0	0	0,32	0,08
310	310	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,2639	23 593,0		6 226,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
311	311	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,08116	485 697,0		39 419,0				
			т						0	0,0	0,0
312	312	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	27,7	2 620,0	43,0	72 574,0	1 191,0		0,24	6,58
			$м^2$		1 292,0	6,0	35 788,0	166,0	0	0,0	0,06
313	313	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	17,01	1 590,0	86,0	27 046,0	1 463,0		0,38	6,42
			$м^2$		1 503,0	31,0	25 566,0	527,0	0	0,01	0,22
314	314	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,347004	25 241,0		8 759,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
315	315	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	17,01	134,0	58,0	2 279,0	986,0		0,02	0,32
			$м^2$		76,0	21,0	1 293,0	357,0	0	0,01	0,15
316	316	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1,041012	25 241,0		26 276,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
317	317	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	17,01	11 113,0	309,0	189 032,0	5 256,0		1,91	32,42
			$м^2$		9 422,0	101,0	160 268,0	1 718,0	0	0,04	0,61
318	318	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	17,5203	3 083,0		54 015,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
319	319	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,08794	87 410,0	28 958,0	7 687,0	2 547,0		10,47	0,92
			т конструкций		54 172,0	7 435,0	4 764,0	654,0	0	2,27	0,2
320	320	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки из трубы 100х100х4мм	0,08794	1 140 502,0		100 296,0				
			т						0	0,0	0,0
321	321	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	0,16466	114 424,0	26 904,0	18 841,0	4 430,0		15,79	2,6
			т		75 944,0	6 860,0	12 505,0	1 130,0	0	1,79	0,29
322	322	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	0,0936	422 831,0		39 577,0				
			т						0	0,0	0,0
323	323	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,06816	374 529,0		25 528,0				
			т						0	0,0	0,0
324	324	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,0029	402 008,0		1 166,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т						0	0,0	0,0
325	325	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	0,14386	191 691,0	68 965,0	27 577,0	9 921,0		18,24	2,62
			т		108 666,0	13 702,0	15 633,0	1 971,0	0	3,29	0,47
326	326	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	0,08976	538 676,0		48 352,0				
			т						0	0,0	0,0
327	327	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	0,0541	620 604,0		33 575,0				
			т						0	0,0	0,0
328	328	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	11,49734	297,0	5,0	3 415,0	57,0		0,03	0,4
			$м^2$		213,0	0,0	2 449,0	0,0	0	0,0	0,0
329	329	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	11,49734	455,0	8,0	5 231,0	92,0		0,05	0,57
			$м^2$		251,0	2,0	2 886,0	23,0	0	0,0	0,0
330	330	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,0225	209 993,0	4 160,0	4 725,0	93,0		15,46	0,35
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	1 922,0	29,0	0	0,4	0,01
331	331	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	5,5	10 903,0	91,0	59 966,0	501,0		0,9	4,95
			$м^2$		4 534,0	21,0	24 937,0	116,0	0	0,01	0,04
332	332	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	4,45	5 125,0	39,0	22 806,0	174,0		1,09	4,84
			$м^2$		4 989,0	8,0	22 201,0	36,0	0	0,0	0,01
333	333	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	4,45	2 895,0		12 883,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
334	334	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	3,7	3 877,0	0,0	14 345,0	0,0		0,38	1,41
			м труб		2 130,0	0,0	7 881,0	0,0	0	0,0	0,0
335	335	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	6,74	3 207,0	253,0	21 615,0	1 706,0		0,46	3,13
			м		2 487,0	78,0	16 762,0	526,0	0	0,03	0,2
336	336	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,13784	1 146 761,0		158 070,0				
			т						0	0,0	0,0
337	337	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	3,033	297,0	5,0	901,0	15,0		0,03	0,1
			$м^2$		213,0	0,0	646,0	0,0	0	0,0	0,0
338	338	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	3,033	455,0	8,0	1 380,0	24,0		0,05	0,15
			$м^2$		251,0	2,0	761,0	6,0	0	0,0	0,0
339	339	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,02574	778 967,0	28 792,0	20 051,0	741,0		134,4	3,46
			т конструкций		742 963,0	6 331,0	19 124,0	163,0	0	2,06	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	340	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	2	1 261,0		2 522,0				
			м						0	0,0	0,0
341	341	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	14	764,0		10 696,0				
			м						0	0,0	0,0
342	342	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	51 341,0	329,0	51 341,0	329,0		8,79	8,79
			шт.		50 475,0	94,0	50 475,0	94,0	0	0,03	0,03
343	343	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	2	601,0		1 202,0				
			шт.						0	0,0	0,0
344	344	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	1	3 217,0		3 217,0				
			пара						0	0,0	0,0
345	345	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1	3 410,0		3 410,0				
			шт.						0	0,0	0,0
346	346	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1	750,0		750,0				
			шт.						0	0,0	0,0
347	347	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	0,00656	1 131 141,0	4 157,0	7 420,0	28,0		221,76	1,45
			т		1 126 984,0	1 307,0	7 393,0	9,0	0	0,4	0,0
348	348	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00656	1 177 428,0		7 724,0				
			т						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 10: КР-4				1 994 452	111 551	0		141
							691 799	24 830			8
			Раздел 11: Подъемники								
349	349	6120-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки	4	224 986,0	18 509,0	899 944,0	74 036,0		44,88	179,51
			подъемник		206 477,0	5 770,0	825 908,0	23 080,0	0	1,73	6,9
350	350	6120-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее указанных в характеристике подъемника, к норме 6120-0102-0102	4	-93 205,0	-6 176,0	-372 820,0	-24 704,0		-18,92	-75,66
			остановка		-87 029,0	-1 923,0	-348 116,0	-7 692,0	0	-0,58	-2,3
351	351	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1.4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009. СТ РК 2960-2017	4	2 132 145,0		8 528 580,0				
			комплект						0		
			Итого по разделу 11: Подъемники				9 055 704	49 332	0		104
							477 792	15 388			5
			Раздел 12: Входы в подвал								
352	352	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	2,95	17 936,0	1 772,0	52 911,0	5 228,0		1,12	3,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$		4 772,0	446,0	14 077,0	1 316,0	0	0,14	0,41
353	353	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	4,07	31 048,0	5 136,0	126 365,0	20 903,0		4,03	16,41
			$м^3$		19 753,0	961,0	80 395,0	3 911,0	0	0,34	1,4
354	354	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,13105	23 593,0		97 464,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
355	355	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,18079	87 149,0	924,0	15 756,0	168,0		16,48	2,98
			т		82 212,0	119,0	14 863,0	22,0	0	0,03	0,01
356	356	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,18079	325 807,0		58 903,0				
			т						0	0,0	0,0
357	357	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,954	2 620,0	43,0	62 759,0	1 030,0		0,24	5,69
			$м^2$		1 292,0	6,0	30 949,0	144,0	0	0,0	0,05
358	358	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	0,99	24 939,0	5 279,0	24 690,0	5 226,0		3,43	3,4
			$м^3$		14 449,0	1 605,0	14 305,0	1 589,0	0	0,58	0,58
359	359	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	0,99	21 275,0	2 990,0	21 062,0	2 960,0		3,17	3,14
			$м^3$		13 334,0	875,0	13 201,0	866,0	0	0,32	0,31
360	360	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	4,95	5 099,0	19,0	25 240,0	94,0		0,21	1,06
			$м^2$		1 011,0	5,0	5 004,0	25,0	0	0,0	0,01
361	361	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	5,6925	592,0		3 370,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
362	362	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	5,6925	545,0		3 102,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
363	363	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	2,57	32 078,0	5 451,0	82 440,0	14 009,0		4,08	10,48
			$м^3$		21 456,0	1 070,0	55 142,0	2 750,0	0	0,38	0,98
364	364	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,60855	23 895,0		62 331,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
365	365	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,02808	382 476,0		10 740,0				
			т						0	0,0	0,0
366	366	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	4,95	2 105,0	86,0	10 420,0	425,0		0,38	1,87
			$м^2$		1 503,0	31,0	7 440,0	153,0	0	0,01	0,06
367	367	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщины 30 мм	4,95	325,0	30,0	1 609,0	149,0		0,01	0,05
			$м^2$		38,0	10,0	188,0	50,0	0	0,0	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	368	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.	2,36	43 320,0	7 555,0	102 235,0	17 830,0		6,09	14,38
			$м^3$		29 852,0	1 652,0	70 451,0	3 899,0	0	0,6	1,42
369	369	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,9747	84 824,0		82 678,0				
			1000 шт.						0	0,0	0,0
370	370	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	2	1 681,0	633,0	3 362,0	1 266,0		0,17	0,33
			шт.		796,0	123,0	1 592,0	246,0	0	0,04	0,09
371	371	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	0,044	134 393,0		5 913,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
372	372	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,00564	312 421,0	16 591,0	1 762,0	94,0		47,82	0,27
			т		284 840,0	3 175,0	1 606,0	18,0	0	1,15	0,01
373	373	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,00564	325 807,0		1 838,0				
			т						0	0,0	0,0
374	374	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,1001	209 993,0	4 160,0	21 020,0	417,0		15,46	1,55
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	8 553,0	131,0	0	0,4	0,04
375	375	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	7,32	11 613,0	91,0	85 007,0	666,0		0,9	6,59
			$м^2$		4 534,0	21,0	33 189,0	154,0	0	0,01	0,05
376	376	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,03135	312 421,0	16 591,0	9 794,0	521,0		47,82	1,5
			т		284 840,0	3 175,0	8 930,0	100,0	0	1,15	0,04
377	377	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,03135	374 529,0		11 741,0				
			т						0	0,0	0,0
378	378	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	3,33	16 029,0	419,0	53 377,0	1 395,0		2,32	7,72
			$м^2$		13 808,0	62,0	45 981,0	206,0	0	0,02	0,07
379	379	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	3,33	52 373,0		174 402,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
380	380	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	2,95	17 936,0	1 772,0	52 911,0	5 228,0		1,12	3,29
			$м^2$		4 772,0	446,0	14 077,0	1 316,0	0	0,14	0,41
381	381	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	4,46	31 048,0	5 136,0	138 474,0	22 906,0		4,03	17,98
			$м^3$		19 753,0	961,0	88 098,0	4 286,0	0	0,34	1,53
382	382	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,5269	23 593,0		106 803,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
383	383	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,16576	87 149,0	924,0	14 446,0	153,0		16,48	2,73
			т		82 212,0	119,0	13 627,0	20,0	0	0,03	0,01
384	384	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,16576	325 807,0		54 006,0				
			т						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	385	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,954	2 620,0	43,0	62 759,0	1 030,0		0,24	5,69
			$м^2$		1 292,0	6,0	30 949,0	144,0	0	0,0	0,05
386	386	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	0,99	24 939,0	5 279,0	24 690,0	5 226,0		3,43	3,4
			$м^3$		14 449,0	1 605,0	14 305,0	1 589,0	0	0,58	0,58
387	387	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	0,99	21 275,0	2 990,0	21 062,0	2 960,0		3,17	3,14
			$м^3$		13 334,0	875,0	13 201,0	866,0	0	0,32	0,31
388	388	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	4,95	5 099,0	19,0	25 240,0	94,0		0,21	1,06
			$м^2$		1 011,0	5,0	5 004,0	25,0	0	0,0	0,01
389	389	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	5,6925	592,0		3 370,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
390	390	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	5,6925	545,0		3 102,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
391	391	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	2,52	32 078,0	5 451,0	80 837,0	13 736,0		4,08	10,27
			$м^3$		21 456,0	1 070,0	54 069,0	2 696,0	0	0,38	0,96
392	392	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,5578	23 895,0		61 119,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
393	393	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,0267	382 476,0		10 212,0				
			т						0	0,0	0,0
394	394	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	4,95	2 105,0	86,0	10 420,0	425,0		0,38	1,87
			$м^2$		1 503,0	31,0	7 440,0	153,0	0	0,01	0,06
395	395	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщины 30 мм	4,95	325,0	30,0	1 609,0	149,0		0,01	0,05
			$м^2$		38,0	10,0	188,0	50,0	0	0,0	0,02
396	396	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.	2,36	43 320,0	7 555,0	102 235,0	17 830,0		6,09	14,38
			$м^3$		29 852,0	1 652,0	70 451,0	3 899,0	0	0,6	1,42
397	397	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,8968	84 824,0		76 070,0				
			1000 шт.						0	0,0	0,0
398	398	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	2	1 681,0	633,0	3 362,0	1 266,0		0,17	0,33
			шт.		796,0	123,0	1 592,0	246,0	0	0,04	0,09
399	399	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	0,044	134 393,0		5 913,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
400	400	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,00564	312 421,0	16 591,0	1 762,0	94,0		47,82	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		284 840,0	3 175,0	1 606,0	18,0	0	1,15	0,01
401	401	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,00564	325 807,0		1 838,0				
			т						0	0,0	0,0
402	402	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,1001	209 993,0	4 160,0	21 020,0	417,0		15,46	1,55
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	8 553,0	131,0	0	0,4	0,04
403	403	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	7,32	11 613,0	91,0	85 007,0	666,0		0,9	6,59
			$м^2$		4 534,0	21,0	33 189,0	154,0	0	0,01	0,05
404	404	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,03135	312 421,0	16 591,0	9 794,0	521,0		47,82	1,5
			т		284 840,0	3 175,0	8 930,0	100,0	0	1,15	0,04
405	405	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,03135	374 529,0		11 741,0				
			т						0	0,0	0,0
406	406	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	3,33	16 029,0	419,0	53 377,0	1 395,0		2,32	7,72
			$м^2$		13 808,0	62,0	45 981,0	206,0	0	0,02	0,07
407	407	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	3,33	52 373,0		174 402,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
408	408	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	2,85	17 936,0	1 772,0	51 118,0	5 050,0		1,12	3,18
			$м^2$		4 772,0	446,0	13 600,0	1 271,0	0	0,14	0,4
409	409	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	4,14	31 048,0	5 136,0	128 539,0	21 263,0		4,03	16,69
			$м^3$		19 753,0	961,0	81 777,0	3 979,0	0	0,34	1,42
410	410	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,2021	23 593,0		99 140,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
411	411	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,15798	87 149,0	924,0	13 768,0	146,0		16,48	2,6
			т		82 212,0	119,0	12 988,0	19,0	0	0,03	0,0
412	412	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,15798	325 807,0		51 471,0				
			т						0	0,0	0,0
413	413	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,142	2 620,0	43,0	60 632,0	995,0		0,24	5,49
			$м^2$		1 292,0	6,0	29 899,0	139,0	0	0,0	0,05
414	414	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	0,946	24 939,0	5 279,0	23 592,0	4 994,0		3,43	3,25
			$м^3$		14 449,0	1 605,0	13 669,0	1 518,0	0	0,58	0,55
415	415	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	0,946	21 275,0	2 990,0	20 126,0	2 829,0		3,17	3,0
			$м^3$		13 334,0	875,0	12 614,0	828,0	0	0,32	0,3
416	416	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	4,73	5 099,0	19,0	24 118,0	90,0		0,21	1,01
			$м^2$		1 011,0	5,0	4 782,0	24,0	0	0,0	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	417	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	5,4395	592,0		3 220,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
418	418	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	5,4395	545,0		2 965,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
419	419	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	2,38	32 078,0	5 451,0	76 346,0	12 974,0		4,08	9,7
			$м^3$		21 456,0	1 070,0	51 065,0	2 547,0	0	0,38	0,91
420	420	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,4157	23 895,0		57 723,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
421	421	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,02585	382 476,0		9 887,0				
			т						0	0,0	0,0
422	422	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	4,73	2 105,0	86,0	9 957,0	407,0		0,38	1,79
			$м^2$		1 503,0	31,0	7 109,0	147,0	0	0,01	0,06
423	423	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщины 30 мм	4,73	325,0	30,0	1 537,0	142,0		0,01	0,04
			$м^2$		38,0	10,0	180,0	47,0	0	0,0	0,02
424	424	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.	2,36	43 320,0	7 555,0	102 235,0	17 830,0		6,09	14,38
			$м^3$		29 852,0	1 652,0	70 451,0	3 899,0	0	0,6	1,42
425	425	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,8968	84 824,0		76 070,0				
			1000 шт.						0	0,0	0,0
426	426	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	2	1 681,0	633,0	3 362,0	1 266,0		0,17	0,33
			шт.		796,0	123,0	1 592,0	246,0	0	0,04	0,09
427	427	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	0,044	134 393,0		5 913,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
428	428	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,00564	312 421,0	16 591,0	1 762,0	94,0		47,82	0,27
			т		284 840,0	3 175,0	1 606,0	18,0	0	1,15	0,01
429	429	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,00564	325 807,0		1 838,0				
			т						0	0,0	0,0
430	430	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,0976	209 993,0	4 160,0	20 495,0	406,0		15,46	1,51
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	8 339,0	128,0	0	0,4	0,04
431	431	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	7,32	11 613,0	91,0	85 007,0	666,0		0,9	6,59
			$м^2$		4 534,0	21,0	33 189,0	154,0	0	0,01	0,05
432	432	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,02963	312 421,0	16 591,0	9 257,0	492,0		47,82	1,42
			т		284 840,0	3 175,0	8 440,0	94,0	0	1,15	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	433	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,02963	374 529,0		11 097,0				
			т						0	0,0	0,0
434	434	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	3,33	16 029,0	419,0	53 377,0	1 395,0		2,32	7,72
			$м^2$		13 808,0	62,0	45 981,0	206,0	0	0,02	0,07
435	435	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	3,33	52 373,0		174 402,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
436	436	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	2,85	17 936,0	1 772,0	51 118,0	5 050,0		1,12	3,18
			$м^2$		4 772,0	446,0	13 600,0	1 271,0	0	0,14	0,4
437	437	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	4	31 048,0	5 136,0	124 192,0	20 544,0		4,03	16,13
			$м^3$		19 753,0	961,0	79 012,0	3 844,0	0	0,34	1,37
438	438	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,06	23 593,0		95 788,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
439	439	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,15654	87 149,0	924,0	13 642,0	145,0		16,48	2,58
			т		82 212,0	119,0	12 869,0	19,0	0	0,03	0,0
440	440	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,15654	325 807,0		51 002,0				
			т						0	0,0	0,0
441	441	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,142	2 620,0	43,0	60 632,0	995,0		0,24	5,49
			$м^2$		1 292,0	6,0	29 899,0	139,0	0	0,0	0,05
442	442	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	0,946	24 939,0	5 279,0	23 592,0	4 994,0		3,43	3,25
			$м^3$		14 449,0	1 605,0	13 669,0	1 518,0	0	0,58	0,55
443	443	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	0,946	21 275,0	2 990,0	20 126,0	2 829,0		3,17	3,0
			$м^3$		13 334,0	875,0	12 614,0	828,0	0	0,32	0,3
444	444	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	4,73	5 099,0	19,0	24 118,0	90,0		0,21	1,01
			$м^2$		1 011,0	5,0	4 782,0	24,0	0	0,0	0,01
445	445	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	5,4395	592,0		3 220,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
446	446	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	5,4395	545,0		2 965,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
447	447	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	2,54	32 078,0	5 451,0	81 478,0	13 846,0		4,08	10,36
			$м^3$		21 456,0	1 070,0	54 498,0	2 718,0	0	0,38	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	448	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,5781	23 895,0		61 604,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
449	449	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,0245	382 476,0		9 371,0				
			т						0	0,0	0,0
450	450	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	4,73	2 105,0	86,0	9 957,0	407,0		0,38	1,79
			$м^2$		1 503,0	31,0	7 109,0	147,0	0	0,01	0,06
451	451	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщины 30 мм	4,73	325,0	30,0	1 537,0	142,0		0,01	0,04
			$м^2$		38,0	10,0	180,0	47,0	0	0,0	0,02
452	452	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.	2,36	43 320,0	7 555,0	102 235,0	17 830,0		6,09	14,38
			$м^3$		29 852,0	1 652,0	70 451,0	3 899,0	0	0,6	1,42
453	453	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,8968	84 824,0		76 070,0				
			1000 шт.						0	0,0	0,0
454	454	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	2	1 681,0	633,0	3 362,0	1 266,0		0,17	0,33
			шт.		796,0	123,0	1 592,0	246,0	0	0,04	0,09
455	455	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	0,044	134 393,0		5 913,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
456	456	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,00564	312 421,0	16 591,0	1 762,0	94,0		47,82	0,27
			т		284 840,0	3 175,0	1 606,0	18,0	0	1,15	0,01
457	457	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,00564	325 807,0		1 838,0				
			т						0	0,0	0,0
458	458	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,0976	209 993,0	4 160,0	20 495,0	406,0		15,46	1,51
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	8 339,0	128,0	0	0,4	0,04
459	459	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	7,32	11 613,0	91,0	85 007,0	666,0		0,9	6,59
			$м^2$		4 534,0	21,0	33 189,0	154,0	0	0,01	0,05
460	460	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,02963	312 421,0	16 591,0	9 257,0	492,0		47,82	1,42
			т		284 840,0	3 175,0	8 440,0	94,0	0	1,15	0,03
461	461	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,02963	374 529,0		11 097,0				
			т						0	0,0	0,0
462	462	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	3,33	16 029,0	419,0	53 377,0	1 395,0		2,32	7,72
			$м^2$		13 808,0	62,0	45 981,0	206,0	0	0,02	0,07
463	463	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	3,33	52 373,0		174 402,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 12: Входы в подвал				4 787 983	288 707	0		321
							1 612 237	62 043			22
			Раздел 13: Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	464	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	28,2	24 939,0	5 279,0	703 280,0	148 868,0		3,43	96,85
			$м^3$		14 449,0	1 605,0	407 462,0	45 261,0	0	0,58	16,44
465	465	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких, толщина 25 мм	188	2 827,0	205,0	531 476,0	38 540,0		0,15	28,5
			$м^2$		682,0	59,0	128 216,0	11 092,0	0	0,02	3,95
466	466	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	188	387,0	12,0	72 756,0	2 256,0		0,02	4,0
			$м^2$		96,0	4,0	18 048,0	752,0	0	0,0	0,19
			Итого по разделу 13: Отмостка				1 307 512	189 664	0		129
							553 726	57 105			21
			ИТОГО по акту				208 613 649	5 586 439	0		15 530
							72 264 265	1 685 009			626

			Итого по акту				208 613 649,0				
			сумма НДС (12%)				22 351 462,4				
			Итого с НДС				230 965 111,4				

Заказчик _____ Копишев С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Генподрядчик _____ Копишев С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.