Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Аппарат акима г.Шалкар Шалкарского района Актюбиснкой области** — ИИН/БИН **980540000208**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №41 от 12.03.2024 г.(ул.Кайдауыл в г.Шалкар)

Номер документа	Дата составления
394	27.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Е. Кайдауыл в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области			Работа	1	91 419 309,40	91 419 309,40	9 794 926,01
				Итого	1	x	91 419 309,40	9 794 926,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Салимов М.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Е.Кайдауыл в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№41	**12.03.2024г.**				
		№41/01	**17.04.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	91 419 309,40									
Акт №1	91 419 309,40	81 624 383,39							9 794 926,01	91 419 309,40
Итого за отчетный месяц	**91 419 309,40**	**81 624 383,39**							**9 794 926,01**	**91 419 309,40**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" Исаев К.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Е.Кайдауыл в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№41** от **12.03.2024**

Акт выполненных работ №1

за июнь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	**ЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности**	**км**	**0,986**	**18884,00**	**--**	**18620**	**--**	**--**	**18620**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	
2	**ЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.4**	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности**	**км**	**0,986**	**12426,00**	**--**	**12252**	**--**	**--**	**12252**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ								
3	**1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8**	**Демонтаж дорожной плиты КЦО3**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**5114,32**	**1719,03**	**5114**	**1719**	**4737**	**10639**
		НР - 118%; СП - 8%			**3395,29**	**619,02**	**3395**	**619**	**788**	
4	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8**	**Демонтаж опорного кольца КЦО1**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,02**	**18063,18**	**9429,21**	**361**	**189**	**295**	**708**
		НР - 118%; СП - 8%			**8633,97**	**3846,17**	**173**	**77**	**52**	

5	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	3822,04	--	3822	--	2752	7100
		НР - 72%; СП - 8%			3822,04	--	3822	--	526	
6	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,175	1069,00	--	2325	--	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--	186	
7	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,0575	1033,00	--	59	--	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--	5	
8	411-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	22,325	85,00	--	1898	--	--	2050
		СП - 8%			--	--	--	--	152	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,15	8637,34	1857,95	1296	278	113	1521
		НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	39	65	113	
10	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,02	23713,99	11786,51	474	236	368	910
		НР - 118%; СП - 8%			10792,46	4807,72	216	96	67	
11	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	6509,00	--	6509	--	--	7030
		СП - 8%			--	--	--	--	521	
12	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	1	18224,61	2148,78	18225	2149	5921	26078
		НР - 118%; СП - 8%			4244,11	773,78	4244	774	1932	
13	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,85	83788,00	--	71220	--	--	76918
		СП - 8%			--	--	--	--	5698	
14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	1	4907,21	727,39	4907	728	3063	8607
		НР - 99%; СП - 8%			2773,92	319,55	2774	320	638	
15	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	--	20875
		СП - 8%			--	--	--	--	1546	

16	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетон В15 Наращивания колодца	$м^3$	0,7	43339,12	2243,91	30337	1571	4472	37594
		НР - 91%; СП - 8%			6450,14	570,07	4515	399	2785	
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
17	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	11245,4	2,52	2,52	28338	28338	6522	37672
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,80	--	8996	2811	
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1177,9	74,49	74,49	87742	87742	20001	116365
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,58	--	27775	8622	
19	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1177,9	235,85	235,85	277808	277807	63300	368400
		НР - 72%; СП - 8%			--	74,64	--	87918	27292	
20	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	976,5	303,37	289,55	296241	282745	62535	387475
		НР - 72%; СП - 8%			13,13	75,82	12821	74038	28699	
21	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	18261	39,00	--	712179	--	--	769153
		СП - 8%			--	--	--	--	56974	
22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	976,5	45,78	39,91	44704	38972	12890	62203
		НР - 72%; СП - 8%			5,64	12,69	5507	12392	4609	
23	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	976,5	156,43	156,43	152754	152754	34812	202575
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,51	--	48347	15009	
24	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2144,8	167,90	167,90	360112	360112	82596	478119
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,48	--	114704	35411	
25	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2144,8	57,34	57,34	122983	122983	30628	165900
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,84	--	42553	12290	

26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2144,8	130,97	110,33	280904	236635	72430	381602
		НР - 72%; СП - 8%			17,34	29,56	37191	63400	28268	
27	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	10123,1	83,66	37,71	846899	381742	398040	1344551
		НР - 72%; СП - 8%			45,95	8,66	465156	87666	99611	
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
ОСНОВНАЯ ДОРОГА										
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1560,06	8637,34	1857,95	13474769	2898513	1170622	15817027
		НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	403463	680451	1171636	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,8	181508,49	3550,24	871241	17041	8707	950344
		НР - 108%; СП - 8%			--	1679,67	--	8062	70396	
30	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6/8/ см. Устройство	$м^2$	6839,9	3188,71	346,66	21810458	2371120	1282481	24940396
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			114,82	58,79	785357	402118	1847457	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,1	181508,49	3550,24	562676	11006	5624	613764
		НР - 108%; СП - 8%			--	1679,67	--	5207	45464	
32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6173,5	2847,79	285,06	17580832	1759818	558517	19590491
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,80	42,97	251879	265275	1451143	
33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	6173,5	1265,11	0,11	7810157	679	95628	8538260
		НР - 108%; СП - 8%			14,34	--	88528	--	632475	
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге								74 997 774,00

		в том числе стоимость прочих работ и затрат								30 872,00
		в том числе стоимость строительно-монтажных работ								74 966 902,00
		Временные здания и сооружения	1,04%						779 655,78	75 746 557,78
		Итого сметная стоимость								75 746 557,78
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079								81 730 535,84
		Кдог=0,998701189844852								81 624 383,39
		Налог на добавленную стоимость 12%								9 794 926,01
		ИТОГО с НДС								91 419 309,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

(Наименование организации)

Руководитель Исаев К. Т.

(должность, подпись)

Место печати (при

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Саян construction" Шагирбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Nurzhol Project"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)