Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Аппарат акима г.Шалкар Шалкарского района Актюбиснкой области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980540000208**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130440015157**

Договор (контракт) Договор №41 от 12.03.2024 г.(ул.Кайдауыл в г.Шалкар)

Номер документа	Дата составления
497	**18.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Е. Кайдауыл в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области			Работа	1	8 148 690,60	8 148 690,60	873 073,99
				Итого	1	x	8 148 690,60	873 073,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Е.Кайдауыл в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№41	**12.03.2024г.**				
		№41/01	**17.04.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**99 568 000,00**									
Акт №2	**8 148 690,60**	**7 275 616,61**							**873 073,99**	**8 148 690,60**
Итого за отчетный месяц	**8 148 690,60**	**7 275 616,61**							**873 073,99**	**8 148 690,60**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" Исаев К. Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Е.Кайдауыл в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№41** от *12.03.2024*

Акт выполненных работ №2

за июль месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА								
34	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем/ГПС/ толщиной 10/8/ см**	$м^2$ покрытия обочин	1968	872,91	283,68	1717887	558282	297483	2176608
		НР - 108%; СП - 8%			58,97	80,99	116053	159388	161238	
		РАЗДЕЛ 4. ОБУСТРОИСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ								
35	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,162	54271,91	14918,42	8792	2416	1794	11433
		НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	849	812	847	
36	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,347	45903,41	14918,42	15928	5176	3843	21352
		НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	1818	1740	1582	
37	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,4	29166,41	14918,42	11667	5967	4430	17384
		НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	2095	2006	1288	
38	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	$м^2$ разметки	30	1349,07	36,30	40472	1089	17849	62986

		НР - 108%; СП - 8%			550,89	--	16527	--	4666	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛИЧЕСКИХ								
39	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	14	8763,70	1339,29	122692	18750	105411	246352
		НР - 108%; СП - 8%			6489,50	482,16	90853	6750	18248	
40	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	15	1746,22	--	26193	--	22669	52771
		НР - 108%; СП - 8%			1399,30	--	20990	--	3909	
41	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	26	10396,00	--	270296	--	--	291920
		СП - 8%			--	--	--	--	21624	
42	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	3	8563,00	--	25689	--	--	27744
		СП - 8%			--	--	--	--	2055	
43	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	4	8619,00	--	34476	--	--	37234
		СП - 8%			--	--	--	--	2758	
44	251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	10	11104,00	--	111040	--	--	119923
		СП - 8%			--	--	--	--	8883	
45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	1,1	48538,41	2001,93	53392	2203	10433	68930
		НР - 91%; СП - 8%			9937,05	485,04	10931	534	5106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
45.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,0825	7094,00					
46	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	2,24	6527,29	541,67	14621	1214	2353	18332
		НР - 94%; СП - 8%			942,23	175,26	2111	393	1358	

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге								3 152 969,00
		Временные здания и сооружения	*1,04%*						32 790,88	3 185 759,88

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,43%	*2,43%*						77 413,97	**3 263 173,85**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*2%*						65 263,48	**3 328 437,33**
		стоимость прочих работ и затрат за июнь месяц								**30 872,00**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,43% за июнь месяц								**1 840 641,35**
		Непредвиденные работы и затраты-2% за июнь месяц								**1 551 743,98**
		Итого сметная стоимость								**6 751 694,66**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079								**7 285 078,54**
		Кдог=0,998701189844852								**7 275 616,61**
		Налог на добавленную стоимость 12%								**873 073,99**
		ИТОГО с НДС								**8 148 690,60**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
(Наименование организации)

Руководитель Исаев К. Р.
(должность, подпись,

Место печати (при

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Саян construction" Шагирбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Нур Жол Проект"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)