ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (спорт зал)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		047	20.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ИЮЛЬ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (спорт зал)	10 014 232,64	7 589 285,71	8 941 279,14	7 589 285,71					910 714,29	8 500 000,0

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Заказчик : КГКП ««Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Директор _____ Игнатьева Т.Л. **Руководитель _____ Жакупов Еркин Айдарбекович**

МП **МП**

Эксперт технического надзора ТОО "Тех Серв Групп" , БИН 190240013769

Эксперт _____ Жолшиеков А.П. **Аттестат KZ71VJE00095682**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Лира ", БИН:980140002

Директор _____ Радченко А.А.

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж», г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, (Спортивный зал)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (спорт зал)

Договор № 047 от 20.05. 2019 г

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Основание: АС
Составлен(а) В ЦЕНАХ 1.03.2017

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 1-14, А-Г										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**7**	**Е12-030101-1901 12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА/ ПАРАПЕТ/**	**М3 КЛАДКИ**	**45,1**	**21035,97**	**1320,88**	**948722**	**59572**	**705625**	**162283,00**	**1199885,00**	
						4069,31	**323,72**	**183526**	**14600**		**88880,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	5,63	253,9100	722,790	183526,00				
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,39	17,5900						
1.3		697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,39	17,5900		59572,00				
1.4		102641 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98		М3	0,24	10,8200	13493,180	146050,00				
1.5		104921 С	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015		1000 ШТ.	0,39	17,6800	31648,210	559515,00				
1.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	1,9800	30,000	60,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3598,28*		*162283*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*2596,28*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1002,01*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1970,74*		*88880*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1199885*					
			УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 1-14, А-Г										
2	**10**	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ/ ПОД КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ/**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**20,91**	**602,50**	**18,81**	**12598**	**393**	**9183**	**2350,00**	**16144**	
						144,53	**3,15**	**3022**	**66**		**1196,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				

2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,18	3,7300	810,790	3022,00				
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0732						
2.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0288		101,00				
2.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0183		56,00				
2.5		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,02	0,4731		190,00				
2.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0261		46,00				
2.7		135535 С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93		М2	1,10	23,0000	153,000	3519,00				
2.8		135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80		КГ	1,96	40,9800	115,070	4716,00				
2.9		144669 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180		Т	0,00	0,0052	58564,320	306,00				
2.10		146741 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2		Т	0,00	0,0125	51147,900	642,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*112,37*		*2350*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*83,29*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*29,08*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*57,19*		*1196*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16144*					
3	**11**	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КР100МР50**	**М3 КЛАДКИ**	**7,21**	**29591,14**	**1849,11**	**213352**	**13332**	**155246**	**34420,00**	**267594**	
						6210,07	**435,77**	**44775**	**3142**		**19822,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	7,66	55,2200	810,830	44775,00				
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,53	3,7900						
3.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,53	3,7900		13332,00				
3.4		102641 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98		М3	0,22	1,5900	13493,180	21403,00				
3.5		102867 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012		1000 ШТ.	0,40	2,9100	45941,730	133821,00				
3.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,10	0,7210	30,000	22,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4773,90*		*34420*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*3376,09*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1397,81*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2749,20*		*19822*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*267594*					
4	**12**	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА, ЗАТЯЖКА, ПРОГОНЫ, КОБЫЛКА, МАУЭРЛАТ, ДИОГОНАЛЬНЫЕ НОГИ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**20**	**67063,01**	**1100,55**	**1341260**	**22011**	**955001**	**289373,00**	**1761084**	
						18212,39	**437,01**	**364248**	**8740**		**130451,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	25,41	508,3000	716,600	364248,00				
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,46	9,2500						
4.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,19	3,7500		11396,00				
4.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,55	11,0000		897,00				
4.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,28	5,5000		9717,00				
4.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,04	0,7600	205870,680	156462,00				
4.7		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	4,38	87,6000	66,300	5808,00				
4.8		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,16	3,2000	35113,430	112363,00				
4.9		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,06	1,2000	35113,430	42136,00				

4.10		131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,83	16,6000	34506,290	572804,00				
4.11		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	3,38	67,6000	215,220	14549,00				
4.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	7,20	144,0000	196,550	28303,00				
4.13		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0392	575926,680	22576,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14468,67*		*289373*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*11152,34*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*3316,33*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6522,53*		*130451*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1761084*					
5	**21**	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**1628,178**	**2260,83**	**--**	**3681034**	**--**	**3681034**	**156076,00**	**4144079**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--			**306969,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*95,86*		*156076*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*95,86*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*188,54*		*306969*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4144079*					
6	**28**	**С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**3,5**	**35113,87**	**--**	**122899**	**--**	**122899**	**5211,00**	**138359**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--			**10249,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*5211*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*10249*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*138359*					
7	**29**	**С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,174**	**35113,87**	**--**	**6110**	**--**	**6110**	**259,00**	**6879**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--			**510,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*259*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*510*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6879*					
8	**30**	**С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**1,7955**	**35113,87**	**--**	**63047**	**--**	**63047**	**2673,00**	**70978**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--			**5258,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*2673*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*5258*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*70978*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**7605000**					

			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				622118				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			6389022	95308				
					ТЕНГЕ			595570	26548				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			6389022					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			1825055					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				622118				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			3873089					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			652644					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			563333					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			7605000,97					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				622118				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			7605000,97				7605000,97	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				622118				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г	ТЕНГЕ			7605000,97						
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ			91260						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2016 Г	ТЕНГЕ			7696261						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ			186250						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	ТЕНГЕ			7882510						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛ 2017 Г.	1,0697784			8432539,46						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,900000			7589285,71						
			НДС 12%	ТЕНГЕ			910714,29						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС	ТЕНГЕ			8 500 000,00						

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Тех Серв Групп", БИН 190240013709

Эксперт _____ **Жолшибеков А.П.** **Аттестат KZ71VJE00035682**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Лира ", БИН:980140002170

Директор _____ **Радченко А.А.**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ КН «Северо-Казахстанский профессионально-

Руководитель _____ **Жакупов Еркин Айдарбекович**

МП