Приложение №4 к приказу МИиР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (спорт зал)

СПРАВКА 4

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		047	**20.05.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА АВГУСТ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (спорт зал)	21 226 942,80	2 942 293,37	18 952 627,49	2 942 293,37					353 075,20	3 295 368,57

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Заказчик : КГКП ««Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.

Руководитель _____Жакупов Еркин Айдарбекович

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Тех Серв Групп" , БИН 190240013709

Эксперт _____ Жолшибеков А.П. Аттестат KZ71VJE00035682

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Лира ", БИН:980140002170

Директор_____ Радченко А.А.

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж», г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, (Спортивный зал)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (спорт зал)

Договор № 047 от 20.05. 2019 г

АКТ №4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 Г

Основание: МАРКИ ДА

Составлен(а) В ЦЕНАХ 1.03.2017

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 1-14, А-Г													
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**9**	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**10,18**	**-20600,36**	**-1761,06**	**-209712**	**-17928**	**-153697**	**-31298,00**	**-260290**	
						-3741,37	**-415,02**	**-38087**	**-4225**		**-19281,00**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,22	53,1500	-716,600	-38087,00
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,50	5,0900		
1.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,50	5,0900		17928,00
1.4	102640 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	2,4400	12700,640	31030,00
1.5	104921 С	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ	1000 ШТ.	0,38	3,8700	31648,210	122428,00
1.6	131555 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00	0,0051	20533,850	105,00
1.7	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,44	4,4800	30,000	134,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3074,43*		*31298*	

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*2111,45*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*962,98*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1893,98*		*19281*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-260290*					
			УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 1-14, А-Г										
2	**13**	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**43**	**6095,22**	**45,50**	**262094**	**1956**	**231422**	**29533,00**	**314957**	
						667,81	**19,41**	**28716**	**835**		**23330,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,90	38,5700	744,500	28716,00					
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,9137							
2.3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,2687		817,00					
2.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,6450		1140,00					
2.5	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ		Т	0,00	0,0430	67003,800	2881,00					
2.6	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82		Т	0,00	0,0731	70963,280	5187,00					
2.7	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75		Т	0,01	0,2881	774945,860	223262,00					
2.8	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,02	0,9890	30,000	30,00					
2.9	249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,01	0,5160	120,360	62,00					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*686,82*		*29533*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*410,96*								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*275,86*								
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*542,56*		*23330*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*314957*						
3	**15**	**Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**246,01**	**75,11**	**2,69**	**18477,66**	**660,67**	**5566,04**	**8595,55**	**29239,06**	
						49,80	**1,14**	**12250,95**	**280,36**		**2165,86**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	16,2400	754,410	12251,00					
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3075							
3.3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0923		280,00					
3.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2153		380,00					
3.5	146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76		Т	0,00	0,0295	187968,660	5549,00					
3.6	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,5658	30,000	17,04					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*34,94*		*8595,55*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*30,46*								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*4,48*								
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,80*		*2165,86*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*29239,06*						

4	20	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА/ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ/. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**369,677**	**576,02**	**17,39**	**212942**	**6427**	**20412**	**119717,00**	**359272**	
						503,42	**5,87**	**186102**	**2171**		**26613,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,65	240,7500	773,010	186102,00				
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	2,0800						
4.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	1,5700		4775,00				
4.4		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,04	13,5900		195,00				
4.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	30,0400		560,00				
4.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,5083		898,00				
4.7		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ		1000 ШТ.	0,01	2,6200	4831,020	12680,00				
4.8		146031 С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 4,8Х8 ММ		ШТ.	3,03	1120,1200	1,460	1635,00				
4.9		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,02	7,3900	824,650	6097,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*323,84*		*119717*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*287,24*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*36,60*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*71,99*		*26613*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*359272*					
5	21	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**70,993**	**2260,83**	--	**160503**	--	**160503**	**6805,00**	**180693**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--		**13385,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*95,86*		*6805*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*95,86*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*188,54*		*13385*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*180693*					
6	24	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**104,74**	**1155,37**	**10,50**	**121013,72**	**10889,81**	**94451,96**	**20235,00**	**152548,81**	
						243,10	**2,19**	**25461,94**	**229,25**		**11300,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,31	32,5200	782,920	25462,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2226						
6.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1571		477,00				
6.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	8,4100		157,00				
6.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0655		116,00				
6.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	1,9600		350,00				
6.7		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90		М	2,06	215,7600	391,680	84511,00				
6.8		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ		1000 ШТ.	0,01	0,9406	9651,240	9078,00				
6.9		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,01	1,0500	824,650	864,00				

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*193,19*		*20235,00*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*138,34*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*54,85*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*107,89*		*11300,00*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*152548,81*					
7	33	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**174,6895**	**1902,10**	**--**	**332277**	**--**	**332277**	**14089,00**	**374075**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--			**27709,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*80,65*		*14089*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*80,65*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*158,62*		*27709*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*374075*					
8	34	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /ПРИМЫКАНИЙ,ПАРАПЕТОВ/ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**6,71**	**860,56**	**10,35**	**5774,38**	**69,46**	**190,67**	**3497,79**	**10013,94**	
						821,80	**2,80**	**5514,25**	**18,80**		**741,77**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,12	7,5000	735,160	5514,00				
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0226						
8.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0168		59,00				
8.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0059		10,00				
8.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ,		КГ	0,12	0,8052	99,960	80,00				
8.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)		КГ	0,04	0,2684	410,530	110,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*521,28*		*3498*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*465,07*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*56,21*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*110,55*		*742*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*10014*					
9	35	Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015	**ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПРИМЫКАНИЙ**	**10,8**	**463,36**	**13,43**	**5004,30**	**145,00**	**945,44**	**2525,55**	**8132,23**	
						362,39	**1,95**	**3913,86**	**21,02**		**602,33**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,46	5,0000	782,950	3914,00				
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0203						
9.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0149		45,00				
9.4		1146 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	0,8505		17,00				
9.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,07	0,7290		14,00				
9.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0054		10,00				
9.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,2025		36,00				
9.8		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,16	1,7100		23,00				
9.9		135878 С	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,07	0,7560	351,190	265,00				

9.10		145738 С	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ		ШТ.	2,02	21,8200	10,840	236,00				
9.11		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ		1000 ШТ.	0,00	0,0367	9651,240	354,00				
9.12		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,01	0,1080	824,650	89,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*233,85*		*2526*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*205,49*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*28,36*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*55,78*		*602*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8132*					
10	**36**	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**13,2195**	**1902,10**	**--**	**25144,81**	**--**	**25144,81**	**1066,44**	**28307,83**	**КАЗАХСТАН**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**	**2096,88**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*80,65*		*1066*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*80,65*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*158,62*		*2097*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*28308*					
			СЛУХОВОЕ ОКНО ОС-										
11	**42**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**35,1**	**860,56**	**10,35**	**30205,76**	**363,33**	**997,42**	**18296,91**	**52382,88**	
						821,80	**2,80**	**28845,02**	**98,33**		**3880,23**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса			Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	1,12	39,2300	735,190	28845,00				
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1185						
10.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т			МАШ.-Ч	0,00	0,0878		309,00				
10.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т			МАШ.-Ч	0,00	0,0307		54,00				
10.5	128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ,			КГ	0,12	4,2100	99,960	421,00				
10.6	145975 С	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)			КГ	0,04	1,4000	410,530	576,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*521,28*		*18297*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*465,07*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*56,21*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*110,55*		*3880*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*52383*					
12	**43**	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**36**	**1902,10**	**--**	**68476**	**--**	**68476**	**2903,00**	**77090**	**КАЗАХСТАН**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**	**5710,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*80,65*		*2903*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*80,65*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*158,62*		*5710*					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*77090*					
13	**44**	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. (СТРЕМЯНКА ДС-3)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**1,434**	**63025,16**	**831,29**	**90378,08**	**1192,07**	**62367,07**	**20883,64**	**120162,66**	
						18702,19	**373,52**	**26818,94**	**535,62**		**8900,94**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	25,88	37,1000	722,790	26819,00				
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,45	0,6453						
11.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,29	0,4123		4,00				
11.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,41	0,5915		48,00				
11.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,45	0,6453		1140,00				
11.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,00	0,0044	205870,680	915,00				
11.7		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,93	1,3300	35113,430	46828,00				
11.8		131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,12	0,1721	35113,870	6042,00				
11.9		131643 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА		М3	0,01	0,0143	18720,430	268,00				
11.10		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	1,45	2,0800	215,220	448,00				
11.11		144749 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,01	0,0108	395629,440	4255,00				
11.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	3,00	4,3000	196,550	846,00				
11.13		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ		Т	0,00	0,0037	75443,280	279,00				
11.14		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0043	575926,680	2486,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14563,21*		*20884*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*11407,27*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*3155,94*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*6207,07*		*8901*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*120163*					
			НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ										
14	**45**	**Е12-080101-1901 12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ**	**М ТРУБ**	**124,41**	**486,64**	**0,22**	**60542,82**	**26,91**	**24331,75**	**24858,57**	**92233,49**	
						290,85	--	**36184,15**	--		**6832,11**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,35	43,5900	830,040	36184,00				
12.2		2604 С	ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ		МАШ.-Ч	0,00	0,0373		27,00				
12.3		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,00	0,1182	205870,680	24331,75				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*199,81*		*24859*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*171,89*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*27,92*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*54,92*		*6832*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*92233*					
15	**48**	**Е12-080101-1802 12-080101-1802 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ**	**М**	**181,94**	**252,82**	**1,80**	**45998,90**	**327,13**	**17385,17**	**19479,69**	**70716,87**	
						155,47	**0,92**	**28286,60**	**167,42**		**5238,29**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,22	39,1400	722,800	28287,00				
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2183						
13.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1456		199,00				
13.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0728		129,00				
13.5		130060 С	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ		КГ	0,66	120,0800	--	--				
13.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,02	3,6400	196,550	715,00				
13.7		145992 С	КЛЯММЕРЫ КЛ-1, КЛ-2		1000 ШТ.	0,00	0,3639	45811,700	16670,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*107,07*		*19480*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*92,43*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*14,64*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*28,79*		*5238*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*70717*					
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ										
16	**50**	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ ИКО-1**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**	**182,5**	**1979,69**	**18,57**	**361293,72**	**3388,34**	**348448,64**	**21399,08**	**413308,22**	
						51,82	**4,85**	**9456,73**	**885,31**		**30615,42**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	12,3800	763,730	9457,00				
14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,9809						
14.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4106		1446,00				
14.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2509		763,00				
14.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,02	4,3100		615,00				
14.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3194		564,00				
14.7		130720 С	ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ, МОСТИКИ, КРОНШТЕЙНЫ, МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЯ		Т	0,00	0,8729	397797,970	347237,00				
14.8		147348 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0009	197175,180	180,00				
14.9		147674 С	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ		КГ	0,01	0,9490	1087,320	1031,64				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*117,26*		*21399*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*31,96*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*85,29*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*167,76*		*30615*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*413308*					
17	**51**	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**91,25**	**80,71**	**1,27**	**7364,65**	**116,17**	**4327,79**	**1973,09**	**10084,76**	
						32,01	**0,21**	**2920,69**	**18,94**		**747,02**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	3,1000	943,580	2921,00				
15.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0228						
15.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0114		38,00				
15.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0114		0,39				
15.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0114		20,00				
15.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	1,2800		57,00				

15.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0015	273897,540	402,00				
15.8		149223 С	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0065	605889,030	3925,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*21,62*		*1973*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*17,46*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*4,16*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,19*		*747*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*10085*					
18	**52**	**Е11-130301-1406**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**	**М2**	**91,25**	**111,01**	**2,02**	**10129,57**	**184,28**	**6095,38**	**2626,01**	**13776,03**	
						42,19	**0,42**	**3849,91**	**37,87**		**1020,45**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
16.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,05	4,9200	782,940	3850,00				
16.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0456						
16.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0228		77,00				
16.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0228		0,79				
16.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0228		40,00				
16.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,02	1,4800		66,00				
16.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0026	327192,240	836,00				
16.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76		Т	0,00	0,0164	320207,220	5259,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*28,78*		*2626*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*23,09*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*5,69*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,18*		*1020*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*13776*					
			ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ВШ1-2 ШТ										
19	**53**	**Е11-080201-0109** **11-080201-0109** **РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА КР100 МР50**	**М3 КЛАДКИ**	**0,16**	**29099,83**	**1584,95**	**4655,97**	**253,59**	**3617,85**	**644,50**	**5724,51**	
						4903,34	**373,52**	**784,53**	**59,76**		**424,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	6,84	1,0900	717,030	785,00				
17.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,45	0,0720						
17.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,45	0,0720		254,00				
17.4		102634 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98		М3	0,24	0,0384	15614,780	600,00				
17.5		102867 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012		1000 ШТ.	0,40	0,0640	45941,730	2940,00				
17.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,00	0,0004	205870,680	76,00				
17.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,46	0,0736	30,000	1,85				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4028,13*		*645*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*2680,64*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1347,49*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2650,24*		*424*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5725*					
20	**54**	**Е11-100102-0401** **11-100102-0401** **РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА РИГЕЛЬ. БРУСОК ОБВЯЗКИ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,3604**	**22550,59**	**831,29**	**8127,23**	**299,60**	**1087,37**	**4630,09**	**13777,91**	
						18702,19	**373,52**	**6740,27**	**134,62**		**1020,59**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	25,88	9,3300	722,760	6740,00				
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,45	0,1622						
18.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,29	0,1036		0,94				
18.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,41	0,1487		12,00				
18.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,45	0,1622		287,00				
18.6		131643 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА		М3	0,01	0,0036	18720,430	67,00				
18.7		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	1,45	0,5226	215,220	112,00				
18.8		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	3,00	1,0800	196,550	213,00				
18.9		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ		Т	0,00	0,0009	75443,280	70,00				
18.10		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0011	575926,680	625,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*12847,09*		*4630*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*11407,27*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1439,81*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2831,81*		*1021*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*13778*					
21	**56**	**С127-010101-0104 27-010101-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ**		**7,9**	**662,78**	--	**5235,36**	--	**5235,36**	**222,00**	**5894,60**	
			М2			--	--	--	--		**436,64**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*28,10*		*222*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*28,10*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*55,27*		*437*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5895*					
22	**57**	**Е11-100114-0505 11-100114-0505 РСНБ РК 2015**	**Устройство сплошной обрешетки тол.32мм**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**3,12**	**748,24**	**47,28**	**2334,51**	**147,52**	**1415,55**	**616,27**	**3186,84**	
						247,26	**18,71**	**771,44**	**58,33**		**236,06**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
20.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,33	1,0200	753,980	771,00				
20.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0585						
20.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0347		105,00				
20.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0238		42,00				
20.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,14	0,4368	196,550	85,55				
20.6		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0023	575926,680	1330,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*197,52*		*616*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*159,05*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*38,47*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*75,66*		*236*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3187*					

23	62	Е11-100102-0208 11-100102-0208 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗ	18	1477,26	4,64	26590,59	83,48	21595,85	4213,54	33268,46	
						272,86	2,18	4911,56	39,22		2464,33		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,38	6,9100	710,460	4912,00					
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0472							
21.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0472		83,00					
21.4	125557 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ГОСТ 14918-80		Т	0,00	0,0792	271738,040	21522,00					
21.5	145975 С	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4020-63)		КГ	0,01	0,1800	410,530	74					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*234,09*		*4214*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*164,48*								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*69,61*								
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*136,91*		*2464*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*33268*						
24	63	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ/ ДЕРЕВЯННЫХ ШАХТ ТОЛЩ 50 ММ/	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,635	21664,18	1937,98	13756,75	0,61	379,60	7847,43	23332,52	
						19129,10	715,91	12146,98	454,60		1728,33		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	23,05	14,6300	830,040	12147,00					
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,86	0,5477							
22.3	1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,90	0,5715		40,00					
22.4	1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,88	0,5556		223,00					
22.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,86	0,5477		968,00					
22.6	144766 С	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87		КГ	2,00	1,2700	298,550	379,60					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*12358,16*		*7847*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			*10974,29*								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1383,87*								
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2721,79*		*1728*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*23333*						
25	66	С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80	М2	0,4	403,98	--	161,59	--	161,59	6,85	181,92	КАЗАХСТАН

						--	--	--	--		13,48		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*17,13*		*7*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*17,13*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*33,69*		*13*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*182*					
26	**67**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**5,88**	**860,56**	**10,35**	**5060,11**	**60,86**	**167,69**	**3065,12**	**8775,25**	
						821,80	**2,80**	**4832,16**	**16,47**		**650,02**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,12	6,5700	735,170	4832,00					
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0198							
24.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0147		52,00					
24.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0051		9,00					
24.5	128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ,		КГ	0,12	0,7056	99,960	71,00					
24.6	145975 С	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)		КГ	0,04	0,2352	410,530	97					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*521,28*		*3065*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*465,07*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*56,21*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*110,55*		*650*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8775*					
27	**69**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3,52**	**2399,71**	**28,05**	**8446,98**	**98,75**	**4660,29**	**2491,78**	**11813,86**	
						1047,71	**13,40**	**3687,94**	**47,17**		**875,10**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	4,6600	792,230	3688,00					
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0634							
25.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0062		21,00					
25.4	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,0572		78,00					
25.5	102685 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98		М3	0,03	0,1091	21087,900	2301,00					
25.6	128246 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 20 ММ Х 20 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3826-82		М2	1,08	3,8000	551,870	2098,00					
25.7	144476 С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		Т	0,00	0,0005	14839,220	7,00					
25.8	145969 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)		КГ	0,03	0,0880	263,070	23,00					
25.9	147090 С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77		КГ	0,12	0,4224	547,440	231,00					
25.10	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0004	30,000	0,01					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*707,89*		*2492*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*581,49*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*126,40*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*248,61*		*875*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11814*					
			ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ВШ2-5 ШТ										

28	**70**	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА КР100 МР50**	**М3 КЛАДКИ**	**0,35**	**29099,83**	**1584,95**	**10184,94**	**554,73**	**7914,01**	**1409,85**	**12522,37**	
						4903,34	**373,52**	**1716,17**	**130,73**		**927,58**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	6,84	2,3900	716,530	1716,00				
26.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,45	0,1575						
26.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,45	0,1575		555,00				
26.4		102634 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98		М3	0,24	0,0840	15614,780	1312,00				
26.5		102867 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012		1000 ШТ.	0,40	0,1400	45941,730	6432,00				
26.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,00	0,0008	205870,680	166,00				
26.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,46	0,1610	30,000	4,01				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4028,13*		*1410*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*2680,64*		*928*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1347,49*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2650,24*		*928*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12522*					
29	**71**	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА РИГЕЛЬ. БРУСОК ОБВЯЗКИ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,729**	**22550,59**	**831,29**	**16439,38**	**606,01**	**2199,47**	**9365,53**	**27869,30**	
						18702,19	**373,52**	**13633,90**	**272,29**		**2064,33**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
27.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	25,87	18,8600	722,800	13634,00				
27.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,45	0,3281						
27.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,29	0,2096		2,00				
27.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,41	0,3007		25,00				
27.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,45	0,3281		580,00				
27.6		131643 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА		М3	0,01	0,0073	18720,430	136,00				
27.7		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	1,45	1,0600	215,220	227,00				
27.8		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	3,00	2,1900	196,550	430,00				
27.9		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ		Т	0,00	0,0019	75443,280	142,00				
27.10		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0022	575926,680	1264				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*12847,09*		*9366*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*11407,27*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1439,81*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2831,81*		*2064*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*27869*					
30	**74**	**Е11-100114-0505 11-100114-0505 РСНБ РК 2015**	**Устройство сплошной обрешетки тол.32мм**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**7,8**	**748,24**	**47,28**	**5836,28**	**368,79**	**3538,88**	**1540,69**	**7967,10**	
						247,26	**18,71**	**1928,61**	**145,98**		**590,16**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
28.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,33	2,5600	754,560	1929,00				

28.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,1462						
28.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0868		264,00				
28.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0595		105,00				
28.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,14	1,0900	196,550	215,00				
28.6		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0058	575926,680	3324,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*197,52*		*1541*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*159,05*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*38,47*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*75,66*		*590*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7967*					
31	**79**	**Е11-100102-0208 11-100102-0208 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗ**	**35,1**	**1477,26**	**4,64**	**51851,65**	**162,78**	**42111,32**	**8216,40**	**64873,49**	
						272,86	**2,18**	**9577,55**	**76,48**		**4805,44**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,38	13,4800	710,430	9578,00				
29.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0921						
29.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0921		163,00				
29.4		125557 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ГОСТ 14918-80		Т	0,00	0,1544	271738,040	41967,00				
29.5		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)		КГ	0,01	0,3510	410,530	144				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*234,09*		*8216*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*164,48*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*69,61*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*136,91*		*4805*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*64873*					
32	**80**	**Е11-260201-0101**	**ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН**	**М3**	**1,1325**	**21664,18**	**1937,98**	**24534,68**	**2194,76**	**676,22**	**13995,62**	**41612,72**	
						19129,10	**715,91**	**21663,71**	**810,76**		**3082,42**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	23,05	26,1000	830,050	21664,00				
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,86	0,9768						
30.3		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,90	1,0200		71,00				
30.4		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,88	0,9909		398,00				
30.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,86	0,9768		1726,00				
30.6		144766 С	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87		КГ	2,00	2,2700	298,550	676,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*12358,16*		*13996*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			*10974,29*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1383,87*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2721,79*		*3082*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*41613*					

33	**82**	**Е11-200701-0402 11-200701-0402 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1300 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**5**	**4597,79**	**54,52**	**22988,95**	**272,58**	**19033,44**	**3327,84**	**28422,13**	
						736,59	**10,89**	**3682,93**	**54,47**		**2105,34**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
31.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,93	4,6500	792,230	3683,00				
31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0656						
31.3		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	0,25	1,2500		82,00				
31.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,11	0,5250		75,00				
31.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0656		116,00				
31.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0014	381819,660	515,00				
31.7		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0004	195385,080	68,00				
31.8		188206 С	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП250Х400Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1300 ММ		ШТ.	1,00	5,0000	3689,920	18450,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*665,57*		*3328*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*451,48*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*214,09*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*421,07*		*2105*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*28422*					
34	**83**	**С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80**	**М2**	**0,7**	**403,98**	**--**	**282,79**	**--**	**282,79**	**11,99**	**318,86**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--		**23,58**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*17,13*		*12*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*17,13*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*33,69*		*24*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*319*					
35	**84**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**13,6**	**860,56**	**10,35**	**11703,66**	**140,78**	**386,46**	**7089,04**	**20296,50**	
						821,80	**2,80**	**11176,42**	**38,10**		**1503,44**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,12	15,2000	735,160	11176,00				
33.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0459						
33.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0340		120,00				
33.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0119		21,00				
33.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,12	1,6300	99,960	163,00				
33.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)		КГ	0,04	0,5440	410,530	223,00				

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*521,28*		*7089*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*465,07*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*56,21*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*110,55*		*1503*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*20297*					
36	**86**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**7,81**	**2399,71**	**28,05**	**18741,74**	**219,10**	**10340,02**	**5528,63**	**26212**	
						1047,71	**13,40**	**8182,62**	**104,65**		**1941,69**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
34.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	10,3300	792,260	8183,00				
34.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,1406						
34.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0137		46,00				
34.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,1269		173,00				
34.5		102685 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98		М3	0,03	0,2421	21087,900	5106,00				
34.6		128246 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 20 ММ Х 20 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3826-82		М2	1,08	8,4300	551,870	4655,00				
34.7		144476 С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		Т	0,00	0,0010	14839,220	15,00				
34.8		145969 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)		КГ	0,03	0,1952	263,070	51,00				
34.9		147090 С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77		КГ	0,12	0,9372	547,440	513,00				
34.10		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0008	30,000	0,02				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*707,89*		*5529*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*581,49*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*126,40*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*248,61*		*1942*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*26212*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**2382753**				**2382753**	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**469189**				
			РАЗДЕЛ 2.ВЫВОЗ МУСОРА										
37	**87**	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА**	**Т**	**66,201**	**417,00**	**--**	**27605,82**	**--**		**1170,49**	**31078,41**	
						--	**--**	**--**	**--**		**2302,10**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*17,68*		*1170*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*17,68*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*34,77*		*2302*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*31078*					
38	**88**	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ**	**Т**	**66,201**	**540,80**	**--**	**35802**	**--**		**1517,98**	**40305,04**	

						--	--	--	--		2985,96		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*22,93*		*1518*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*22,93*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*45,10*		*2986*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*40306*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**ТЕНГЕ**			**63407**	--				
					ТЕНГЕ			--	--				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**63407**					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			**63407**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**2688**					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**5288**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**71383**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			**71383**				**71383**	
			РАЗДЕЛ 3.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ										
39	**1**	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ (СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ)**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**	**150**	**77,02**	**18,57**	**11554**	**2785**	**996**	**5487,00**	**18405**	
						51,82	**4,85**	**7773**	**728**		**1363,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*36,58*		*5487*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*31,96*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*4,62*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*9,09*		*1363*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*18405*					
40	**2**	**СЦЕНА ФИРМЫ**	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ (ДЛ.3000ММ)**	**ШТ**	**50**	**8453,52**	--	**422676**	--	**422676**	**17921,00**	**475845**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--		**35248,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*358,43*		*17921*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*358,43*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*704,96*		*35248*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*475845*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**ТЕНГЕ**			**434230**	**2785**				
					ТЕНГЕ			**7773**	**728**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**434230**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**996**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**8500**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**422676**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**23409**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**36611**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			**494249**				**494249**	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			**2342479**	**7508**				
					ТЕНГЕ			**473443**	**4246**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**2319490**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**764330**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**473952**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**1014757**					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			**63407**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**384180**					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**216294**					

		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2919964					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				473952				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22989					
		МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			19033					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				3737				
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		ТЕНГЕ			188					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3328					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			2105					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			28422					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				3737				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			2948386				2948386	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				477690				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г	ТЕНГЕ			2948386,00						
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ			35381						
		ВСЕГО В ЦЕНАХ 2016 Г	ТЕНГЕ			2983767						
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ			72207						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	ТЕНГЕ			3055974						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛ 2017 Г.	1,069778			3269214,74						
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,900000			2942293,37						
		НДС 12%	ТЕНГЕ			353075,20						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС	ТЕНГЕ			3 295 368,57						

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Тех Серв Групп" , БИН 190240013709
Эксперт _____ **Жолшибеков А.П. Аттестат KZ71VJE00035682**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Лира ", БИН:980140002170
Директор _____ **Радченко А.А.**

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГКП ««Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Руководитель _____ **Жакупов Еркин Айдарбекович**
МП