Объект: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Полная стоимость 161 587 613 тенге
Лимит финансирования на 2016 год - 161 587 613 тенге

Подрядчик: ТОО "ЭлМ" Адрес: Илийский район, п.Отеген Батыр,ул.Батталханова,5
БИК TSESKZKA ИИК KZ469982TB0000283451 Банк АО "Цесна Банк" Алматинская область, Илийский район

АКТ ф-3
выполненных работ и затрат за март месяц 2016 год
Договор №10/02/16 от 09.02.16г.

Администратор бюджетной программы: 271 -" Управление строительства области"
Программа: 038 - "строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма: 015 - "за счет местного бюджета"
Специфика: 431 - "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области	тенге	161 587 613	8 079 380,65	526 316,00	7 553 064,65		8 079 380,65	10 000 000,00	10 526 316,00

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____ Актуреев М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за март 2016 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1020,89	27,84	26,18	28422	26727	8774	0,0115	12
		м3 грунта		1,66	7,2	1695	7350	97	0,025	26
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	76,84	262,72	–	20187	–	22811	1,848	142
		м3 грунта		262,72	–	20187	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	753,2	6,48	6,48	4881	4881	1535	–	–
		м3 грунта								

			–	2,1	–	1582	97	0,00806	6
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	753,2	21,55	4,52	16231	3404	12442	0,108	81
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	12827	–	97	–	–
5 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	188,3	134,1	–	25251	–	28534	0,972	183
	м3 грунта								
			134,1	–	25251	–	113	–	–
6 Е1-166-2	Ручная подсыпка под полы	221,64	134,1	–	29722	–	33586	0,972	215
	м3 грунта								
			134,1	–	29722	–	113	–	–
7 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (недостаток грунта)	65,41	39,76	37,82	2601	2474	817	0,013	1
	м3 грунта								
			1,87	11	122	720	97	0,0376	2
8 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,800;	117,738	108,2	108,2	12739	12739	2548	–	–
	т								
			–	21,64	–	2548	100	0,04544	5
	Всего прямые затраты				**140034**	**50225**			**634**
					89804	**12200**			**39**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5				
	Накладные расходы, тенге				111047				
	- заработная плата, тенге				16657				
	- трудоемкость, чел-ч				56				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15065				
	Всего				**266146**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				9049				
	- сметная заработная плата, тенге				1276				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				

- сметная заработная плата, тенге	1709
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2752
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1101
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**282763**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**773922**
- материалы, тенге	14
- сметная заработная плата, тенге	343491
Налог (2 %)	15478
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**789400**
НДС (12 %)	94728
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**884128**
Итого с учетом тендерной скидки - 5%	839921

839921(Восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот двадцать одна)тенге

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ"_____ Актуреев М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Сарай и углярка

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за март 2016 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	55	27,84	26,18	1531	1440	472	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	91	396	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	55	6,48	6,48	356	356	113	–	–
		м3 грунта								

			–	2,1	–	116	97	0,00806	–
4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	215	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55	21,55	4,52	1185	249	909	0,108	6
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	937	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**3707**	**2045**			**12**
					1663	**512**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				2212				
	- заработная плата, тенге				332				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				355				
	Всего				**6274**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				213				
	- сметная заработная плата, тенге				30				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				88				
	- сметная заработная плата, тенге				40				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				65				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6666**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**18245**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				7302				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18610**
НДС (12 %)	2233
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20843**
Итого с тендерной скидкой - 5%	19801

19801(Девятнадцать тысяч восемьсот одна)тенге

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____ Актуреев М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за март 2016 г.
Общестроительные работы (земляные работы и фундаменты)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1020,889	23,36	22,08	23848	22541	6774	0,00888	9
		м3 грунта		1,28	5,56	1307	5676	97	0,0193	20
2	Е1-163-2	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	76,841	423,9	–	32573	–	36807	2,796	215
		м3 грунта		423,9	–	32573	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	609,384	6,83	6,83	4162	4162	1106	–	–

	м3 грунта								
			–	1,87	–	1140	97	0,0061	4
4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	152,346	134,1	–	20430	–	23086	0,972	148
	м3 грунта								
			134,1	–	20430	–	113	–	–
5 Е1-166-2	Ручная подсыпка под полы	401,41	134,1	–	53829	–	60827	0,972	390
	м3 грунта								
			134,1	–	53829	–	113	–	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	609,384	21,55	4,52	13132	2754	10067	0,108	66
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	10378	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
7 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	33,2	4159,03	66,01	138080	2192	7693	1,35	45
	м3								
			195,75	24,93	6499	828	105	0,1218	4
8 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	262	6791,74	353,46	1779436	92607	197665	3,6	943
	м3								
			585	133,52	153270	34982	105	0,6521	171
9 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0749	55620		4166				
	т								
10 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0342	67700		2315				
	т								
11 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,3871	50900		19703				
	т								
12 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	2,47331	66000		163238				
	т								
13 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,1585	68800		217305				

	т								
14 Е6-11-8									
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД3)	0,17388	70437,87	304,24	12248	53	1787	58	10
	т								
			9675	114,75	1682	20	105	0,56	–
15 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (ЗД1)	0,0253	64092,87	304,24	1622	8	91	20	1
	т								
			3330	114,75	84	3	105	0,56	–
16 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,24978	40200		10041				
	т								
17 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	163,6	245,44	3,82	40154	625	7488	0,212	35
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	6110	236	118	0,007	1
	Всего прямые затраты				**2536282**	**124942**			**1862**
					286162	**42885**			**200**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2125178				
	Накладные расходы, тенге				353391				
	- заработная плата, тенге				53009				
	- трудоемкость, чел-ч				177				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				173380				
	Всего				**3063053**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				104144				
	- сметная заработная плата, тенге				14684				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				42757				
	- сметная заработная плата, тенге				19668				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				120				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				31672				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**8907005**
- материалы, тенге	5816612
- сметная заработная плата, тенге	1261070
Налог (2 %)	178140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9085145**
НДС (12 %)	1090217
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10175362**
Итого с тендерной скидкой 5%	9666594

9666594(Девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре)тенге

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Иналаева Л.Ш.**

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____ Актуреев М.

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области

Полная стоимость 161587613 тенге
Лимит финансирования на 2016 г. 161587613 тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"Адрес: Илийский район, п.Отеген Батыр, ул.Бетталханова,5
БИК TSESKZKA ИИК KZ469982TB0000283451 Банк АО "Цесна Банк" Алматинскуая область, Илийский район

АКТ ф-3

выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016год
Договор №10/02/16 от 09.02.16г.

Администратор бюджетной программы: 271 - "Управление строительства области"
Программа: 038 - "строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма: 015 - "за счет местного бюджета"
Специфика: 431 - "Строительство новывых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области	**тенге**	161 587 613	8 079 380,65	1 578 947,00	6 500 433,65	10 526 316	18 079 380,65	21 052 631,00	31 578 947,00

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор строительства
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____ Актуреев М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2016 г.

Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
1	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	566,4	245,44	3,82	139017	2164	25926	0,212	120
		м2 поверхности		37,35	1,44	21155	816	118	0,007	4
2	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	256,2	197,21	4,19	50525	1073	18027	0,382	98
		м2 поверхности		58,05	1,58	14872	405	118	0,0076	2

Раздел 3 Колонны и сердечники

3.1 Монолитная колонна К-1 (12шт)

3	Е6-14-4								
	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=12,000;	4,56	9624,46	990,15	43888	4515	9666	10,4	47
	м3		1644,75	374,04	7500	1706	105	1,8268	8
4	4-1-5								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=12,000;	0,1692	52102		8816				
	т								
5	4-1-27								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 ммК=12,000;	0,54672	48300		26407				
	т								
	3.2 Монолитный сердечник Смр-1 (39шт)								
6	Е6-14-4								
	Устройство железобетонных монолитных сердечниковК=39,000;	17,55	9624,46	990,15	168909	17377	37200	10,4	183
	м3		1644,75	374,04	28865	6564	105	1,8268	32
7	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=39,000;	0,21216	55620		11800				
	т								
8	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=39,000;	0,4992	52400		26158				
	т								
	3.3 Монолитный сердечник Смр-2 (125шт)								
9	Е6-14-4								
	Устройство железобетонных монолитных сердечниковК=125,000;	18,75	9624,46	990,15	180459	18565	39745	10,4	195
	м3		1644,75	374,04	30839	7013	105	1,8268	34
10	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=125,000;	0,1625	55620		9038				
	т								
11	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=125,000;	0,8	52400		41920				

		т							
	Раздел 4 Несущие кирпичные стены								
12	Е8-10-1								
	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	81,9	6672,24	335,84	546456	27505	87847	5,07	415
	м3 кладки		783	126	64128	10319	118	0,61	50
13	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	93,54	6559,06	337,41	613534	31561	87916	4,38	410
	м3 кладки		670,5	126	62719	11786	118	0,62	58
14	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	1,75831	8679,65	422,15	15262	742	17459	56,4	99
	т металлических изделий		8257,5	157,5	14519	277	118	0,77	1
15	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,4439	50800		22550				
	т								
16	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,85692	65000		55700				
	т								
17	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,45556	55620		25338				
	т								
	4.1 Монолитная перемычка ПРМ1 (127м.)								
18	Е6-18-9								
	Устройство перемычекК=127,000;	6,35	12430,62	367,51	78934	2334	15612	13,1	83
	м3		2202,75	138,83	13987	882	105	0,678	4
19	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=127,000;	0,14605	55620		8123				
	т								
20	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=127,000;	0,45212	52400		23691				

			т							
4.2 Покрытие на отм. +3.00										
21	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	55,75	10606,46	241,1	591310	13441	80406	8,06	449
			м3							
				1282,5	91,08	71499	5078	105	0,4448	25
22	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0973	55620		5412				
			т							
23	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5794	52102		30188				
			т							
24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	8,4457	53000		447622				
			т							
25	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,2231	52400		168890				
			т							
26	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	3,3169	51000		169162				
			т							
27	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,11932	70437,87	304,24	8405	36	1226	58	7
			т							
				9675	114,75	1154	14	105	0,56	–
28	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,11932	40200		4797				
			т							
29	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,3621	172357,31	536,06	62411	194	18127	289	105
			т							
				47475	202,5	17191	73	105	0,99	–
4.3 Кирпичные перегородки толщ. 120мм										

30 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10,5	6535,96	353,46	68628	3711	7922	3,6	38
	м3		585	133,52	6143	1402	105	0,6521	7
31 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	425,65	972,75	34,73	414051	14783	119545	1,43	609
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	95771	5538	118	0,0635	27
32 1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1896	57972		10991				
	т								
33 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,15114	48300		7300				
	т								
34 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С4)	0,07934	50800		4030				
	т								
35 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С5)	0,23494	50800		11935				
	т								
36 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР1)	0,21716	52400		11379				
	т								
37 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм (КР1)	0,00732	32300		236				
	т								
38 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Сг1)	0,30082	65900		19824				
	т								
39 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (Сг1)	0,02907	50800		1477				

		т								
40	Е6-11-9									
		Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1896	64092,87	304,24	12152	58	686	20	4
		т								
				3330	114,75	631	22	105	0,56	–
41	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1896	40200		7622				
		т								
	4.4 Кирпичные стены толщ. 250 мм									
42	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	4159,03	66,01	3743	59	208	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	176	22	105	0,1218	–
43	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,5	6535,96	353,46	9804	530	1132	3,6	5
		м3								
				585	133,52	878	200	105	0,6521	1
44	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С3)	0,00722	50800		367				
		т								
45	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02088	52102		1088				
		т								
46	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,14351	48300		6932				
		т								
47	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,8725	152,54	4,19	286	8	132	0,382	1
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	109	3	118	0,0076	–
48	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	32,53	1018,33	34,73	33126	1130	9136	1,43	47
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	7319	423	118	0,0635	2
	4.5 Монолитная перемычка ПРМ2 (3шт.)									
49	Е6-18-9	Устройство перемычекК=3,000;	0,18	12430,62	367,51	2238	66	442	13,1	2

	м3								
			2202,75	138,83	396	25	105	0,678	–
50 4-1-4									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=3,000;	0,0051	55620		284				
	т								
51 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,01992	52400		1044				
	т								
4.6 Монолитный сердечник Срм3 (9шт.)									
52 Е6-19-1	Устройство монолитного сердечникаК=9,000;	0,9	8037,78	316,01	7234	284	1405	8,25	7
	м3								
			1368	119,39	1231	107	105	0,583	1
53 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=9,000;	0,0081	65000		527				
	т								
54 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=9,000;	0,0549	65900		3618				
	т								
4.7 Фронтон по оси "1"									
55 Е8-10-1									
	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	3,85	6672,24	335,84	25688	1293	4130	5,07	20
	м3 кладки								
			783	126	3015	485	118	0,61	2
56 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0271	8679,65	422,15	235	11	269	56,4	2
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	224	4	118	0,77	–
57 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С3)	0,0193	50800		980				
	т								
58 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0078	53000		413				

		т								
59	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,28	8037,78	316,01	10288	404	1999	8,25	11
		м3								
				1368	119,39	1751	153	105	0,583	1
60	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0273	55620		1518				
		т								
61	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь лериодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1216	52400		6372				
		т								
	4.8 Фронтон по оси "9"									
62	Е8-10-1									
		Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	3,94	6672,24	335,84	26289	1323	4226	5,07	20
		м3 кладки								
				783	126	3085	496	118	0,61	2
63	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0257	8679,65	422,15	223	11	255	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	212	4	118	0,77	–
64	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С3)	0,0181	50800		919				
		т								
65	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0076	53000		403				
		т								
66	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,68	8037,78	316,01	13503	531	2624	8,25	14
		м3								
				1368	119,39	2298	201	105	0,583	1
67	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0348	55620		1936				
		т								

68	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1298	52400		6802				
		т								
4.9 Крыльцо КР-1										
69	Е6-1-19	Устройство крыльца	11,2	6288,68	353,46	70433	3959	8926	3,64	41
		м3		625,5	133,52	7006	1495	105	0,6521	7
70	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1678	65000		10907				
		т								
71	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0214	93997,62	304,24	2012	7	746	198	4
		т		33075	114,75	708	2	105	0,56	–
72	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0214	40200		860				
		т								
73	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,62	245,44	3,82	3834	60	714	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	583	22	118	0,007	–
4.10 Крыльцо КР-2 (2шт)										
74	Е6-1-19	Устройство крыльцаК=2,000;	7,8	6288,68	353,46	49052	2757	6216	3,64	28
		м3		625,5	133,52	4879	1041	105	0,6521	5
75	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,1108	65000		7202				
		т								
76	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,0064	93997,62	304,24	602	2	224	198	1
		т		33075	114,75	212	1	105	0,56	–
77	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,0064	40200		257				
		т								

78	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	10,3	245,44	3,82	2528	39	472	0,212	2
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	385	15	118	0,007	–
4.11 Крыльцо КР-3										
79	Е6-1-19	Устройство крыльца	5,5	6288,68	353,46	34588	1944	4383	3,64	20
		м3								
				625,5	133,52	3440	734	105	0,6521	4
80	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0871	65000		5662				
		т								
81	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0103	93997,62	304,24	968	3	359	198	2
		т								
				33075	114,75	341	1	105	0,56	–
82	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0103	40200		414				
		т								
83	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция ло выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,9	245,44	3,82	2675	42	499	0,212	2
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	407	16	118	0,007	–
4.12 Крыльцо КР-4										
84	Е6-1-19	Устройство крыльца	2,1	6288,68	353,46	13206	742	1674	3,64	8
		м3								
				625,5	133,52	1314	280	105	0,6521	1
85	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0243	65000		1580				
		т								
86	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,022	93997,62	304,24	2068	7	768	198	4
		т								
				33075	114,75	728	3	105	0,56	–
87	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,022	40200		884				
		т								
4.13 Крыльцо КР-5										

88	Е6-1-19	Устройство крыльца	2,1	6288,68	353,46	13206	742	1674	3,64	8
		м3		625,5	133,52	1314	280	105	0,6521	1
89	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0491	65000		3192				
		т								
90	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0032	93997,62	304,24	301	1	111	198	1
		т		33075	114,75	106	–	105	0,56	–
91	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0032	40200		129				
		т								
92	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,9	245,44	3,82	2675	42	499	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	407	16	118	0,007	–
	4.14 Опорные стойки и балки									
93	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,1298	3928,59	2861,37	510	371	197	5,88	1
		т конструкций		1067,22	620,1	139	80	90	1,98	–
94	2-1-117	Стойки фахверка	0,1298	113100		14680				
		т								
95	Е9-17-12	Монтаж балок Б1, Б2	0,0882	8035,11	5078,47	709	448	302	16,29	1
		т конструкций		2956,64	839,11	261	74	90	2,46	–
96	2-1-118	Ригели фахверка	0,0882	110400		9737				
		т								
97	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,44772	20,35	0,02	192	–	35	0,0213	–
		м2		4,16	–	39	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**4575270**	**154875**			**3121**
						493936	**58078**			**280**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3926456				

Накладные расходы, тенге	621067
- заработная плата, тенге	93160
- трудоемкость, чел-ч	311
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	311780
Всего	**5508117**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	187276
- сметная заработная плата, тенге	26406
- нормативная трудоемкость, чел-ч	150
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	76888
- сметная заработная плата, тенге	35368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	215
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	56954
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22782
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5852017**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**16016966**
- материалы, тенге	10746710
- сметная заработная плата, тенге	2153154
Налог (2 %)	320339
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16337305**
НДС (12 %)	1960477
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18297782**
Итого с тендерной скидкой - 5%	17382893

17382893(Семнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто три)тенге

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2016 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундамент								
		2.1 Ленточный фундамент								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,64	4649,65	66,01	12275	174	612	1,35	4
		м3		195,75	24,93	517	66	105	0,1218	–
2	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	21,2	6260,32	311,32	132719	6600	12434	2,82	60
		м3		441	117,61	9349	2493	105	0,5744	12
3	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	17,7	142,49	4,19	2522	74	1245	0,382	7
		м2 поверхности		58,05	1,58	1027	28	118	0,0076	–
4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	100,7	245,44	3,82	24716	385	4609	0,212	21

	м2 поверхности								
			37,35	1,44	3761	145	118	0,007	1
5 Е6-57-1	Установка арматуры (выпуски)	0,01922	4604,04	289,29	88	6	86	25,9	–
	т арматуры								
			4146,75	78,3	80	2	105	0,3	–
6 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01922	65900		1267				
	т								
2.2 Фундамент под перегородки									
7 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,73	6167,51	353,46	4502	258	550	3,6	3
	м3								
			585	133,52	427	97	105	0,6521	–
8 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=11,800;	0,02183	67700		1478				
	т								
9 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=11,800;	0,00212	65000		138				
	т								
10 Е6-57-1	Установка арматуры (выпуски)	0,0096	4604,04	289,29	44	3	43	25,9	–
	т арматуры								
			4146,75	78,3	40	1	105	0,3	–
11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0096	65900		633				
	т								
2.3 Пандус									
12 Е6-1-16	Устройство ж/б пандуса (Пн-1)	0,8	5201,95	196,62	4162	157	291	1,79	1
	м3								
			272,25	74,27	218	59	105	0,3628	–
13 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00602	41200		248				
	т								
14 Е6-1-16	Устройство железобетонного пандуса (Пн-2)	2	5201,95	196,62	10404	393	729	1,79	4
	м3								
			272,25	74,27	545	149	105	0,3628	1

15	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01355	41200		558				
	т								
2.4 Приямок									
16	Е6-13-3	Устройство железобетонного приямка	0,4	8271,8	360,48	3309	144	662	8,99	4
	м3								
				1440	136,17	576	54	105	0,6651	–
17	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00653	41200		269				
	т								
18	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4,4	245,44	3,82	1080	17	201	0,212	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	164	6	118	0,007	–
19	Е6-22-1	Устройство плит	0,1	9640,18	241,1	964	24	144	8,06	1
	м3								
				1282,5	91,08	128	9	105	0,4448	–
20	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00139	41200		57				
	т								
2.5 Смотровая яма									
21	Е6-33-4	Устройство смотровой ямы	2,7	7930,23	954,98	21412	2578	3986	6,51	18
	м3								
				1075,5	330,44	2904	892	105	1,337	4
22	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,08021	67700		5430				
	т								
23	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (23,59+4,98)	0,02857	93997,62	304,24	2686	9	995	198	6
	т								
				33075	114,75	945	3	105	0,56	–
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Зд-1) (1,507+1,893)К=4,000;	0,0136	93997,62	304,24	1278	4	475	198	3

	т								
			33075	114,75	450	2	105	0,56	–
25 Е9-29-1	Монтаж лестниц	0,02165	13711,46	5475,86	297	119	129	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	109	34	90	5,46	–
26 2-1-267	Лестница	0,02165	133700		2895				
	т								
27 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	0,62785	21,8	0,05	14	–	4	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	4	–	90	0,0001	–
28 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	0,62785	20,35	0,02	13	–	3	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	3	–	90	–	–

Раздел 3 Стены

29 Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС-1, высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=10,000;	2,7	9335,18	990,15	25205	2673	5724	10,4	28
	м3								
			1644,75	374,04	4441	1010	105	1,8268	5
30 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=10,000;	0,0943	68800		6488				
	т								
31 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (2,03+2,02)К=10,000;	0,0405	69000		2795				
	т								
32 Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (Мс-2)К=4,000;	1,08	9335,18	990,15	10082	1069	2289	10,4	11
	м3								
			1644,75	374,04	1776	404	105	1,8268	2
33 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,03772	65900		2486				
	т								

34	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,01976	65000		1284			
		т							
35	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС-3 высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=6,000;	0,378	9335,18	990,15	3529	374	801	10,4	4
		м3		1644,75	374,04	622	141	105	1,8268	1
36	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,04272	65900		2815			
		т							
37	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000;	0,00276	65000		179			
		т							
38	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-1К=2,000;	0,26	12141,34	367,51	3157	96	639	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	573	36	105	0,678	–
39	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,01182	68800		813			
		т							
40	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,0043	69000		297			
		т							
41	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-2К=3,000;	0,456	12141,34	367,51	5536	168	1120	13,1	6
		м3		2202,75	138,83	1004	63	105	0,678	–
42	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,0207	68800		1424			
		т							
43	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,00786	69000		542			
		т							
44	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-3	0,03	12141,34	367,51	364	11	74	13,1	–
		м3		2202,75	138,83	66	4	105	0,678	–

45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00206	65900		136				
		т								
46	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00018	65000		12				
		т								
47	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-4	0,03	12141,34	367,51	364	11	74	13,1	–
		м3		2202,75	138,83	66	4	105	0,678	–
48	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00242	65900		159				
		т								
49	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00021	65000		14				
		т								
50	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-5	0,031	12141,34	367,51	376	11	76	13,1	–
		м3		2202,75	138,83	68	4	105	0,678	–
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00295	65900		194				
		т								
52	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00023	65000		15				
		т								
53	Е6-18-9	Устройство перемычек (Мп-6)	0,24	12141,34	367,51	2914	88	590	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,678	–
54	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,01931	64400		1244				
		т								
55	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00382	69000		264				
		т								
56	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	60	6672,24	335,84	400334	20150	64357	5,07	304

	м3 кладки								
			783	126	46980	7560	118	0,61	37
57 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (Сг-1)	0,2508	49879,65	422,15	12510	106	2491	56,4	14
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	2071	40	118	0,77	–
58 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	43,63	972,75	34,73	42441	1515	12254	1,43	62
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	9817	568	118	0,0635	3
59 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (Сг-2)	0,02948	41200		1215				
	т								
60 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Зд-1 + Зд-2)	0,04709	93997,62	304,24	4426	14	1641	198	9
	т								
			33075	114,75	1558	5	105	0,56	–
61 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	1,36561	21,8	0,05	30	–	7	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	8	–	90	0,0001	–
62 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	1,36561	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	6	–	90	–	–
63 Е8-6-1	Кладка парапета из кирпича	4	7170,24	335,84	28681	1343	3898	4,54	18
	м3 кладки								
			699,75	126	2799	504	118	0,61	2
	Всего прямые затраты				**797811**	**38574**			**596**
					93631	**14416**			**68**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				665605				
	Накладные расходы, тенге				123238				
	- заработная плата, тенге				18486				

- трудоемкость, чел-ч	62
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	55263
Всего	**976312**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	33195
- сметная заработная плата, тенге	4680
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13628
- сметная заработная плата, тенге	6269
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10095
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4038
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1037268**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2839003**
- материалы, тенге	1821761
- сметная заработная плата, тенге	414970
Налог (2 %)	56780
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2895783**
НДС (12 %)	347494
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3243277**
Итого с тендернолй скидкой - 5%	3081113

3081113(Три миллиона восемьдесят одна тысяча сто тринадцать)тенге

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Сарай и углярка

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2016 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундамент ленточный								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	4159,03	66,01	3327	53	186	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,1218	–
2	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,9	6260,32	311,32	24415	1214	2288	2,82	11
		м3		441	117,61	1720	459	105	0,5744	2
3	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,76	2530,27	100,89	1923	77	145	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	94	29	118	0,18	–
4	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,064	4649,65	66,01	4947	70	247	1,35	1
		м3								

			195,75	24,93	208	27	105	0,1218	–
5	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,8	245,44	3,82	4123	64	768	0,212	4
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	627	24	118	0,007	–
6	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	6,6	152,54	4,19	1007	28	464	0,382	3
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	383	10	118	0,0076	–
	2.2 Выпуски из фундаментов								
7	Е6-57-1	Установка арматуры (Узел"1")К=6,000;	0,02406	4604,04	289,29	111	7	107	25,9	1
	т арматуры								
			4146,75	78,3	100	2	105	0,3	–
8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,0171	65900		1127			
	т								
9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000;	0,00696	65000		452			
	т								
10	Е6-57-1	Установка арматуры (Узел"2")К=11,000;	0,03366	4604,04	289,29	155	10	150	25,9	1
	т арматуры								
			4146,75	78,3	140	3	105	0,3	–
11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=11,000;	0,03135	65900		2066			
	т								
12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=11,000;	0,00231	65000		150			
	т								
	<u>Раздел 3 Железобетонные включения</u>								
	3.1 Монолитные сердечники								
13	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке (Мс-1)К=6,000;	0,96	9624,46	990,15	9239	951	2035	10,4	10
	м3								
			1644,75	374,04	1579	359	105	1,8268	2

14	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000;	0,03432	65000		2231				
		т								
15	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,05328	65900		3511				
		т								
16	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке (Мс-2)К=8,000;	0,8	9624,46	990,15	7700	792	1696	10,4	8
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,8268	1
17	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,0132	65000		858				
		т								
18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,03552	65900		2341				
		т								
19	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке (Мс-3)К=3,000;	0,3	9624,46	990,15	2887	297	635	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	493	112	105	1,8268	1
20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,00603	65000		392				
		т								
21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,01332	65900		878				
		т								
	3.3 Монолитные перемычки									
22	Е6-18-9	Устройство перемычек (Мп-1)К=4,000;	0,4	12686,4	367,51	5075	147	984	13,1	5
		м3		2202,75	138,83	881	56	105	0,678	–
23	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=4,000;	0,02904	64500		1873				
		т								
24	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,00712	69000		491				
		т								

Раздел 4 Стены

4.1 Кладка стен

25	Е8-10-1								
	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	8,7	6672,24	335,84	58048	2922	9331	5,07	44
	м3 кладки								
			783	126	6812	1096	118	0,61	5
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (Ст-1)	0,05152	65000		3349			
	т								
27	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,9	6559,06	337,41	12462	641	1785	4,38	8
	м3 кладки								
			670,5	126	1274	239	118	0,62	1
	Всего прямые затраты				**155138**	**7273**			**101**
					15784	**2735**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				132084				
	Накладные расходы, тенге				20821				
	- заработная плата, тенге				3123				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10558				
	Всего				**186517**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				6342				
	- сметная заработная плата, тенге				894				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2604				
	- сметная заработная плата, тенге				1198				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1929				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				771				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**198163**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**542372**
- материалы, тенге	361514
- сметная заработная плата, тенге	72350
Налог (2 %)	10847
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**553219**
НДС (12 %)	66386
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**619605**
Итого с тендерной скидкой - 5%	588625

588625(Пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

(3)

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области

Полная стоимость 161587613 тенге
Лимит финансирования на 2016 г. 161587613 тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"Адрес: Илийский район, п.Отеген Батыр, ул.Бетталханова,5
БИК TSESKZKA ИИК KZ469982TB0000283451 Банк АО "Цесна Банк" Алматинскуая область, Илийский район

АКТ ф-3

выполненных работ и затрат за май месяц 2016год
Договор №10/02/16 от 09.02.16г.

Администратор бюджетной программы: 271 - "Управление строительства области"
Программа: 038 - "строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма: 015 - "за счет местного бюджета"
Специфика: 431 - "Строительство новывых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области	**тенге**	161 587 613	8 079 380,65	3 180 716,00	4 898 664,65	50 778 620	56 319 069,65	12 835 697,00	63 614 317,00

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
М.О.Нусипбаев

Подрядчик
Директор строительства ТОО "ЭлМ"
Исатаева Л.Ш.

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ" Болсамбеков Н.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 28 Кабинет акушера гинеколога (№37)								
1	62-8-64(об)	Светильник гинекологический двухрефлекторный СГ-39 *шт*	1	36185		36185				
2	68-20-26(об)	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300 *комплект*	1	18830		18830				
3	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" *шт*	1	11418		11418				
4	61-1-9(об)	Стол пеленальный *шт*	1	6020		6020				
5	74-2-137(об)	Весы для взвешивания грудников *шт*	1	5400		5400				
6	68-1-37(об)	Кресло гинекологическое универсальное КГ-2	1	91000		91000				

		комплект			
7	80-1-57ЛЮК(	Набор для экстренной акушерско-гинекологической помощи (74 наименования, 180 предметов)	2	250000	500000
		шт			
8	62-5-46(об)	Колькоскоп КС-1	1	272650	272650
		комплект			
9	69-2-17(об)	Отсасыватель медицинский В-100 с педалью	1	54100	54100
		шт			
10	74-2-251(об)	Лента измерительная	1	100	100
		комплект			
11	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	1	60	60
		комплект			
12	76-39-60	Секундомер	1	2600	2600
		шт			
13	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	1	616	616
		шт			
14	74-2-263(об)	Термометр медицинский	5	70	350
		шт			
15	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	1	16800	16800
		шт			
16	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова	1	100	100
		шт			
17	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	20	50	1000
		шт			
18	61-4-9(об)	Биксодержатель прим.	1	5590	5590
		шт			
19	68-7-50(об)	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3	3	3910	11730
		шт			
20	69-2-4(об)	Столик для стерильного инструмента	1	8170	8170
		комплект			
21	61-3-9(об)	Столик инструментальный передвижной	1	5590	5590
		шт			
22	69-2-7(об)	Табурет винтовой	1	2880	2880

			шт			
23	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи		1	13049	13049
			шт			
24	61-1-17(об)	Шкаф для хранения медикаментов списка "А и Б"		1	17200	17200
			шт			
25	69-2-9(об)	Шкаф для медикаментов стеклянный		1	18705	18705
			шт			
26	68-1-35(об)	Штатив для длительных вливаний		1	4500	4500
			шт			

Раздел 29 Шлюз (№38)

27	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный		1	16125	16125
			шт			
28	69-15-8(об)	Банкетка		1	11800	11800
			шт			

Раздел 30 Смотровая (№39)

29	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150		1	10340	10340
			комплект			
30	69-3-46(об)	Компьютер		1	56800	56800
			комплект			
31	77-1-132	МФУ		1	56215	56215
			шт			
32	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами)		1	5154	5154
			шт			
33	68-1-37(об)	Кресло гинекологическое универсальное КГ-2		1	91000	91000
			комплект			
34	68-1-4(об)	Кушетка смотровая		1	7110	7110
			шт			
35	68-1-5(об)	Стол врача		1	12255	12255
			шт			
36	69-3-7(об)	Стул-кресло для врача		1	6665	6665
			шт			

37	62-2-8(об)	Стул пациента	3	3225	9675	
			шт			
38	61-1-18(об)	Ширма медицинская	1	5000	5000	
			шт			
39	76-58-8	Шкаф для документов	1	12040	12040	
			шт			
40	61-3-9(об)	Столик инструментальный передвижной	1	5590	5590	
			шт			
41	69-2-7(об)	Табурет винтовой	1	2880	2880	
			шт.			
42	74-2-251(об)	Лента измерительная	1	100	100	
			комплект			
43	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	1	60	60	
			комплект			
44	76-39-60	Секундомер	1	2600	2600	
			шт			
45	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	1	616	616	
			шт			
46	74-2-263(об)	Термометр медицинский	5	70	350	
			шт			
47	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	1	16800	16800	
			шт			
48	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова	1	100	100	
			шт			
49	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	20	50	1000	
			шт			
	Раздел 31 Помещение уборочного инвентаря (№40)					
50	68-14-32(об)	Стеллаж общепроизводственный	1	7436	7436	
			шт			
	Раздел 32 Складское (№41)					
51	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ -250 прим.	1	95500	95500	
			шт			

52	68-1-6(об)	Стол медсестры	1	12255	12255
		шт			
53	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	1	3225	3225
		шт			
54	61-1-17(об)	Шкаф для хранения медикаментов списка "А и Б"	1	17200	17200
		шт			
55	69-2-9(об)	Шкаф для медикаментов стеклянный	1	18705	18705
		шт			

Раздел 33 Кабинет стоматолога (№42)

56	68-20-26(об)	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300	1	18830	18830
		комплект			
57	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3"	1	11418	11418
		шт			
58	69-2-15(об)	Дефибриллятор ДИ-С-04 (комплект 1)	1	248000	248000
		шт			
59	62-8-91(об)	Ларингоскоп ЛЛВ8	1	43200	43200
		комплект			
60	68-24-37(об)	Аппарат искусственного дыхания ручной с отсасывателем	1	12960	12960
		комплект			
61	68-32-37(об)	Установка стоматологическая УС-Э0	1	130900	130900
		комплект			
62	68-23-50(об)	Стерилизатор суховоздушный ГП-40	1	55680	55680
		комплект			
63	68-32-22(об)	Негатоскоп стоматологический	1	11960	11960
		комплект			
64	69-5-24(об)	Стол для приборов и аппаратов	1	10560	10560
		шт			
65	68-1-5(об)	Стол врача	1	12255	12255
		шт			
66	69-3-7(об)	Стул-кресло для врача	1	6665	6665
		шт			
67	62-2-8(об)	Стул пациента	1	3225	3225

68	76-58-8	Шкаф для документов	*шт*	1	12040	12040
69	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный	*шт*	1	16125	16125
70	74-2-251(об)	Лента измерительная	*шт*	1	100	100
71	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	*комплект*	1	60	60
72	76-39-60	Секундомер	*комплект*	1	2600	2600
73	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	*шт*	1	616	616
74	74-2-263(об)	Термометр медицинский	*шт*	5	70	350
75	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	*шт*	1	16800	16800
76	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова	*шт*	1	100	100
77	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	*шт*	20	50	1000
78	61-4-9(об)	Биксодержатель прим.	*шт*	1	5590	5590
79	68-7-50(об)	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3	*шт*	3	3910	11730
80	69-2-4(об)	Столик для стерильного инструмента	*шт*	1	8170	8170
81	61-3-9(об)	Столик инструментальный передвижной	*комплект*	1	5590	5590
82	69-2-7(об)	Табурет винтовой	*шт*	1	2880	2880
83	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи	*шт.*	1	13049	13049

84	61-1-17(об)	Шкаф для хранения медикаментов списка "А и Б" *шт*	1	17200	17200
85	69-2-9(об)	Шкаф для медикаментов стеклянный *шт*	1	18705	18705
86	68-1-35(об)	Штатив для длительных вливаний *шт*	1	4500	4500
87	80-2-20(пл)М	Набор инструментов стоматологический (37 наименований) *комплект*	2	110261	220522

Раздел 34 Тамбур (№45*)

88	69-15-8(об)	Банкетка *шт*	1	11800	11800

Раздел 35 Детское отделение. Вестибюль-гардеробная (№45)

89	73-1-3(об)	Вешалка на 5 крючков *шт*	3	2473	7419
90	69-15-8(об)	Банкетка *шт*	2	11800	23600
91	68-20-26(об)	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300 *комплект*	1	18830	18830
92	69-3-46(об)	Компьютер *комплект*	1	56800	56800
93	77-1-132	МФУ *шт*	1	56215	56215
94	61-1-9(об)	Стол пеленальный *шт*	1	6020	6020
95	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154	5154
96	74-2-137(об)	Весы для взвешивания грудников *шт*	1	5400	5400
97	69-5-24(об)	Стол для приборов и аппаратов *шт*	1	10560	10560
98	68-1-4(об)	Кушетка смотровая	1	7110	7110

99	68-1-5(об)	Стол врача	*шт*	1	12255	12255
100	68-1-6(об)	Стол медсестры	*шт*	1	12255	12255
101	69-3-7(об)	Стул-кресло для врача	*шт*	1	6665	6665
102	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	*шт*	1	3225	3225
103	62-2-8(об)	Стул пациента	*шт*	2	3225	6450
104	61-1-18(об)	Ширма медицинская	*шт*	1	5000	5000
105	76-58-8	Шкаф для документов	*шт*	1	12040	12040
106	74-2-251(об)	Лента измерительная	*шт*	1	100	100
107	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	*комплект*	1	60	60
108	76-39-60	Секундомер	*комплект*	1	2600	2600
109	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	*шт*	1	616	616
110	74-2-263(об)	Термометр медицинский	*шт*	5	70	350
111	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	*шт*	1	16800	16800
112	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова	*шт*	1	100	100
113	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	*шт*	20	50	1000

Раздел 36 Кабинет педиатра (№46)

114	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340
115	69-3-46(об)	Компьютер *комплект*	1	56800	56800
116	77-1-132	МФУ *шт*	1	56215	56215
117	61-1-9(об)	Стол пеленальный *шт*	1	6020	6020
118	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154	5154
119	74-2-137(об)	Весы для взвешивания грудников *шт*	1	5400	5400
120	69-5-24(об)	Стол для приборов и аппаратов *шт*	1	10560	10560

Раздел 37 Прививочный (№47)

121	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ -250 прим. *шт*	1	95500	95500
122	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340
123	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" *шт*	1	11418	11418
124	61-1-9(об)	Стол пеленальный *шт*	1	6020	6020
125	68-1-4(об)	Кушетка смотровая *шт*	1	7110	7110
126	68-1-6(об)	Стол медсестры *шт*	1	12255	12255
127	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры *шт*	1	3225	3225
128	62-2-8(об)	Стул пациента *шт*	2	3225	6450
129	61-1-18(об)	Ширма медицинская	1	5000	5000

130	76-58-8	Шкаф для документов	*шт*	1	12040	12040
131	74-2-251(об)	Лента измерительная	*шт*	1	100	100
132	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	*комплект*	1	60	60
133	76-39-60	Секундомер	*комплект*	1	2600	2600
134	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	*шт*	1	616	616
135	74-2-263(об)	Термометр медицинский	*шт*	5	70	350
136	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	*шт*	1	16800	16800
137	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова	*шт*	1	100	100
138	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	*шт*	20	50	1000
139	61-4-9(об)	Биксодержатель прим.	*шт*	1	5590	5590
140	68-7-50(об)	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3	*шт*	3	3910	11730
141	69-2-4(об)	Столик для стерильного инструмента	*шт*	1	8170	8170
142	61-3-9(об)	Столик инструментальный передвижной	*комплект*	1	5590	5590
143	69-2-7(об)	Табурет винтовой	*шт*	1	2880	2880
144	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи	*шт.*	1	13049	13049
145	61-1-17(об)	Шкаф для хранения медикаментов списка "А и Б"	*шт*	1	17200	17200

146	69-2-9(об)	Шкаф для медикаментов стеклянный	*шт*	1	18705	18705
147	68-1-35(об)	Штатив для длительных вливаний	*шт*	1	4500	4500

Раздел 38 Санузел (№48)

148	68-36-35(об)	Электросушитель для рук	*шт*	1	3300	3300

Раздел 39 Приемно-смотровой фильтр-бокс (№50)

149	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	*комплект*	1	10340	10340
150	61-3-9(об)	Столик инструментальный передвижной	*шт*	1	5590	5590
151	68-1-2(об)	Кровать палатная КП-02	*шт*	2	5290	10580
152	68-1-19(об)	Стул посетителя	*шт*	2	1398	2796
153	68-1-12(об)	Тумба медицинская	*шт*	2	6120	12240

Раздел 40 Процедурный (№53)

154	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ -250 прим.	*шт*	1	95500	95500
155	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	*комплект*	1	10340	10340
156	68-25-59(об)	Светильник медицинский передвижной четырехрефлекторный СМ-28	*комплект*	1	47040	47040
157	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3"	*шт*	1	11418	11418
158	68-1-4(об)	Кушетка смотровая	*шт*	1	7110	7110
159	68-1-6(об)	Стол медсестры		1	12255	12255

160	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	*шт*	1	3225	3225
161	62-2-8(об)	Стул пациента	*шт*	1	3225	3225
162	61-1-18(об)	Ширма медицинская	*шт*	1	5000	5000
163	76-58-8	Шкаф для документов	*шт*	1	12040	12040
164	74-2-251(об)	Лента измерительная	*шт*	1	100	100
165	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	*комплект*	1	60	60
166	76-39-60	Секундомер	*комплект*	1	2600	2600
167	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	*шт*	1	616	616
168	74-2-263(об)	Термометр медицинский	*шт*	5	70	350
169	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	*шт*	1	16800	16800
170	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова	*шт*	1	100	100
171	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	*шт*	20	50	1000
172	61-4-9(об)	Биксодержатель прим.	*шт*	1	5590	5590
173	68-7-50(об)	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3	*шт*	3	3910	11730
174	69-2-4(об)	Столик для стерильного инструмента	*шт*	1	8170	8170
175	61-3-9(об)	Столик инструментальный передвижной	*комплект*	1	5590	5590
176	69-2-7(об)	Табурет винтовой	*шт*	1	2880	2880

			шт			
177	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи		1	13049	13049
			шт			
178	61-1-17(об)	Шкаф для хранения медикаментов списка "А и Б"		1	17200	17200
			шт			
179	69-2-9(об)	Шкаф для медикаментов стеклянный		1	18705	18705
			шт			
180	68-1-35(об)	Штатив для длительных вливаний		1	4500	4500
			шт			

Раздел 41 Картотека (№56)

181	68-1-6(об)	Стол медсестры		1	12255	12255
			шт			
182	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры		1	3225	3225
			шт			
183	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный		1	16125	16125
			шт			
184	69-1-8(об)	Шкаф картотечный		2	25740	51480
			шт			

Раздел 42 Прививочный (№57)

185	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ -250 прим.		1	95500	95500
			шт			
186	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150		1	10340	10340
			комплект			
187	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3"		1	11418	11418
			шт			
188	68-1-4(об)	Кушетка смотровая		1	7110	7110
			шт			
189	68-1-6(об)	Стол медсестры		1	12255	12255
			шт			
190	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры		1	3225	3225
			шт			

191	62-2-8(об)	Стул пациента	1	3225	3225	
						шт
192	61-1-18(об)	Ширма медицинская	1	5000	5000	
						шт
193	76-58-8	Шкаф для документов	1	12040	12040	
						шт
194	74-2-251(об)	Лента измерительная	1	100	100	
						комплект
195	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	1	60	60	
						комплект
196	76-39-60	Секундомер	1	2600	2600	
						шт
197	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	1	616	616	
						шт
198	74-2-263(об)	Термометр медицинский	5	70	350	
						шт
199	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	1	16800	16800	
						шт
200	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова	1	100	100	
						шт
201	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	20	50	1000	
						шт
202	61-4-9(об)	Биксодержатель прим.	1	5590	5590	
						шт
203	68-7-50(об)	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3	3	3910	11730	
						шт
204	69-2-4(об)	Столик для стерильного инструмента	1	8170	8170	
						комплект
205	61-3-9(об)	Столик инструментальный передвижной	1	5590	5590	
						шт
206	69-2-7(об)	Табурет винтовой	1	2880	2880	
						шт.
207	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи	1	13049	13049	
						шт

208	61-1-17(об)	Шкаф для хранения медикаментов списка "А и Б" *шт*	1	17200	17200
209	69-2-9(об)	Шкаф для медикаментов стеклянный *шт*	1	18705	18705
210	68-1-35(об)	Штатив для длительных вливаний *шт*	1	4500	4500

Раздел 43 Кабинет фельдшера (№58)

211	80-1-3(пл)ЛК	Векоподъемник 14х13 *шт*	2	294	588
212	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340
213	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154	5154
214	69-3-46(об)	Компьютер *комплект*	1	56800	56800
215	77-1-132	МФУ *шт*	1	56215	56215
216	68-1-4(об)	Кушетка смотровая *шт*	1	7110	7110
217	68-1-6(об)	Стол медсестры *шт*	1	12255	12255
218	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры *шт*	1	3225	3225
219	62-2-8(об)	Стул пациента *шт*	1	3225	3225
220	61-1-18(об)	Ширма медицинская *шт*	1	5000	5000
221	76-58-8	Шкаф для документов *шт*	1	12040	12040
222	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный *шт*	1	16125	16125
223	74-2-251(об)	Лента измерительная	1	100	100

			комплект			
224	74-2-252(об)	Лоток почкообразный		1	60	60
			комплект			
225	76-39-60	Секундомер		1	2600	2600
			шт			
226	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)		1	616	616
			шт			
227	74-2-263(об)	Термометр медицинский		5	70	350
			шт			
228	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1		1	16800	16800
			шт			
229	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова		1	100	100
			шт			
230	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)		20	50	1000
			шт			
231	80-1-1(пл)Ме	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медецинской помощи на дому НИИ -ФП		1	58719	58719
			шт			
232	74-2-245(об)	Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см		2	1600	3200
			шт			
233	74-2-254(об)	Набор шин для фиксации нижних и верхних конечностей		1	4400	4400
			шт			
234	74-2-250(об)	Кружка Эсмарха № 1 с наконечником		1	110	110
			комплект			
235	69-2-24(об)	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный ручной ДП-10.02		1	26920	26920
			шт			
236	74-2-171(об)	Воронки ушные №1,№2,№3		6	46	276
			шт			
237	61-4-9(об)	Биксодержатель прим.		1	5590	5590
			шт			
238	74-2-246(об)	Зонды желудочные разных размеров №16,№30,№12		6	1500	9000
			комплект			

239	80-1-1(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий изогнутый №1	шт	2	450	900
240	80-1-2(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий прямой №1	шт	2	440	880
241	80-1-3(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий прямой №2	шт	2	369	738
242	80-1-4(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий изогнутый №2	шт	2	604	1208
243	80-1-5(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий изогнутый №3	шт	2	577	1154
244	80-1-6(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий прямой №3	шт	2	473	946
245	80-1-7(пл)ЛК	Корнцанг изогнутый	шт	2	587	1174
246	80-1-8(пл)ЛК	Корнцанг прямой	шт	2	587	1174
247	74-2-256(об)	Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 236 мм	шт	2	280	560
248	80-1-9(пл)ЛК	Ножницы для разрезания гипсовых повязок	шт	2	4241	8482
249	74-2-257(об)	Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт	6	130	780
250	74-2-258(об)	Подушка для кислорода	шт	1	635	635
251	74-2-260(об)	Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм	шт	2	160	320
252	80-1-10(пл)Л	Роторасширитель	шт	1	2055	2055
253	74-2-261(об)	Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм	шт	9	420	3780
254	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	шт	10	50	500
255	80-1-11(пл)Л	Языкодержатель для взрослых (Я-4)		2	1517	3034

256	80-1-12(пл)Л Языкодержатель для детей (Я-5)	шт	2	1272	2544		
257	80-1-13(пл)Л Термоконтейнер ТМ-25-02	шт	1	9623	9623		
258	80-1-14(пл)Л Чемодан - укладка фельдшера средний	шт	1	19573	19573		
	Всего прямые затраты				**4321185**	–	–
					–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–		
	оборудования, тенге				4321185		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–		
	Всего				**4321185**		
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				0		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				0		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4321185**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**11827083**		
	- материалы, тенге				–		
	- оборудование, тенге				11827083		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	Налог (2 %)				236542		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12063625**		

НДС (12 %)	1447635
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13511260**
Итого с тендерной скидкой - 5%	12835697

12835697(Двенадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот девяносто семь)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещевий в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области

Полная стоимость 161587613 тенге
Лимит финансирования на 2016 г. 161587613 тенге

(4)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"Адрес: Илийский район, н.Отеген Батыр, ул.Бетталханова,5
БИК TSESKZKA ИИК KZ469982TB0000283451 Банк АО "Цесна Банк" Алматинскуая область, Илийский район

АКТ ф-3

выполненных работ и затрат за май месяц 2016год

Договор №10/02/16 от 09.02.16г.

Администратор бюджетной программы: 271 - "Управление строительства области"
Программа: 038 - "строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма: 015 - "за счет местного бюджета"
Специфика: 431 - "Строительство новывых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области	тенге	161 587 613	8 079 380,65	2 538 931,00	5 540 449,65	31 578 947	38 079 380,65	19 199 673,00	50 778 620,00

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Упроавление строительстваАлматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор строительства
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Эксперт те5хнический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____ Болсамбеков Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение" Управление строительства Алматинской области ",Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул.Шевченко,131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлМ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с.Коксай, дом земельный участок 6385** — **050840000611**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №10/02/16 от 09.02.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	12.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области			услуга	1	19 199 673,00	19 199 673,00
				Итого	1	x	19 199 673,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.04.2016

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вестибюль (№2)								
1	69-15-8(об)	Банкетка *шт*	1	11800		11800				
		Раздел 2 Гардероб (№3)								
2	62-2-8(об)	Стул полумягкий *шт*	1	3225		3225				
3	73-1-4(об)	Вешалка для гардероба на 16 крючков *шт*	3	13975		41925				
		Раздел 3 Санузел для маломобильных (№4)								
4	68-36-35(об)	Электросушитель для рук *шт*	1	3300		3300				

Раздел 4 Коридор (№5). Коридор (№5*)

5	69-15-8(об)	Банкетка	5	11800	59000
		шт			

Раздел 5 Кабинет доврачебного приема (№6)

6	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340	10340
		комплект			
7	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами)	1	5154	5154
		шт			
8	69-3-46(об)	Компьютер	1	56800	56800
		комплект			
9	77-1-132	МФУ	1	56215	56215
		шт			
10	68-1-4(об)	Кушетка смотровая	1	7110	7110
		шт			
11	68-1-6(об)	Стол медсестры	1	12255	12255
		шт			
12	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	1	3225	3225
		шт			
13	62-2-8(об)	Стул пациента	2	3225	6450
		шт			
14	61-1-18(об)	Ширма медицинская	1	5000	5000
		шт			
15	76-58-8	Шкаф для документов	1	12040	12040
		шт			
16	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный	1	16125	16125
		шт			

Раздел 6 Кабинет доврачебного приема (№7)

17	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340	10340
		комплект			
18	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами)	1	5154	5154
		шт			

19	63-6-190(об)	Электрокардиограф ЭК-12Т	*шт*	1	119200	119200
20	69-3-46(об)	Компьютер	*комплект*	1	56800	56800
21	77-1-132	МФУ	*шт*	1	56215	56215
22	69-3-21(об)	Тумба	*шт*	1	9675	9675
23	68-1-4(об)	Кушетка смотровая	*шт*	1	7110	7110
24	68-1-5(об)	Стол врача	*шт*	1	12255	12255
25	68-1-6(об)	Стол медсестры	*шт*	1	12255	12255
26	69-3-7(об)	Стул-кресло для врача	*шт*	1	6665	6665
27	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	*шт*	1	3225	3225
28	62-2-8(об)	Стул пациента	*шт*	2	3225	6450
29	61-1-18(об)	Ширма медицинская	*шт*	1	5000	5000
30	76-58-8	Шкаф для документов	*шт*	1	12040	12040
31	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный	*шт*	1	16125	16125
32	74-2-251(об)	Лента измерительная	*комплект*	1	100	100
33	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	*комплект*	1	60	60
34	76-39-60	Секундомер	*шт*	1	2600	2600
35	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	*шт*	1	616	616
36	74-2-263(об)	Термометр медицинский		5	70	350

			шт			
37	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1		1	16800	16800
			шт			
38	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова		1	100	100
			шт			
39	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)		20	50	1000
			шт			
	Раздел 7 Приемная (№8)					
40	69-3-46(об)	Компьютер		1	56800	56800
			комплект			
41	77-1-132	МФУ		1	56215	56215
			шт			
42	68-1-5(об)	Стол врача		1	12255	12255
			шт			
43	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры		3	3225	9675
			шт			
44	76-58-8	Шкаф для документов		1	12040	12040
			шт			
45	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный		1	16125	16125
			шт			
46	69-3-21(об)	Тумба		1	9675	9675
			шт			
	Раздел 8 Кабинет главного врача (№9)					
47	69-3-46(об)	Компьютер		1	56800	56800
			комплект			
48	68-1-5(об)	Стол врача		1	12255	12255
			шт			
49	76-58-8	Шкаф для документов		1	12040	12040
			шт			
50	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный		1	16125	16125
			шт			
51	69-10-8(об)	Кресло (стул-кресло специалиста)		4	10105	40420
			шт			

52	77-1-9	Приставка к рабочему столу *шт*	1	4300	4300

Раздел 9 Комната персонала (№10)

53	69-1-10(об)	Холодильник *шт*	1	34000	34000
54	80-2-15(пл)Т	Печь микроволновая, 220В, 1,3 кВт *шт*	1	5480	5480
55	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры *шт*	3	3225	9675
56	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный *шт*	2	16125	32250
57	68-2-5(об)	Стол палатный *шт*	1	3763	3763

Раздел 10 Кабинет физиотерапевтического лечения (№13)

58	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340
59	68-29-33(об)	Магнитно-ИК-лазерный терапевтический фоторегистратором и восьмью частотами повторения импульсов лазерного излучения "Милта-Ф-8-01" *шт*	1	52840	52840
60	68-6-33(об)	Ингалятор аэрозольный АИ-1 *комплект*	1	24450	24450
61	62-5-35(об)	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра" *комплект*	1	48590	48590
62	68-30-27(об)	Портативный аппарат для комбинированной терапии -2- канальная электротерапия *шт*	1	181200	181200
63	68-30-33(об)	Портативный аппарат для комбинированной терапии -1- канальная ультразвуковая терапия *комплект*	1	129840	129840
64	80-1-1(пл)ЛК	Парафиновая ванна *шт*	1	153322	153322

65	68-16-25(об)	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	*комплект*	1	19340	19340
66	68-1-4(об)	Кушетка смотровая	*шт*	2	7110	14220
67	68-1-5(об)	Стол врача	*шт*	1	12255	12255
68	69-3-7(об)	Стул-кресло для врача	*шт*	1	6665	6665
69	62-2-8(об)	Стул пациента	*шт*	3	3225	9675
70	61-1-18(об)	Ширма медицинская	*шт*	6	5000	30000
71	76-58-8	Шкаф для документов	*шт*	1	12040	12040
72	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный	*шт*	1	16125	16125
73	69-3-21(об)	Тумба	*шт*	3	9675	29025
74	69-2-37(об)	Стол для приборов и аппаратов	*шт*	1	10560	10560
75	74-2-251(об)	Лента измерительная	*комплект*	1	100	100
76	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	*комплект*	1	60	60
77	76-39-60	Секундомер	*шт*	1	2600	2600
78	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	*шт*	1	616	616
79	74-2-263(об)	Термометр медицинский	*шт*	5	70	350
80	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	*шт*	1	16800	16800
81	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова	*шт*	1	100	100

82	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	*шт*	20	50	1000
83	61-1-9(об)	Стол пеленальный	*шт*	1	6020	6020

Раздел 11 Процедурный кабинет (№14)

84	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ -250 прим.	*шт*	1	95500	95500
85	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	*комплект*	1	10340	10340
86	68-25-59(об)	Светильник медицинский передвижной четырехрефлекторный СМ-28	*комплект*	1	47040	47040
87	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3"	*шт*	1	11418	11418
88	68-1-4(об)	Кушетка смотровая	*шт*	1	7110	7110
89	68-1-6(об)	Стол медсестры	*шт*	1	12255	12255
90	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	*шт*	1	3225	3225
91	62-2-8(об)	Стул пациента	*шт*	2	3225	6450
92	61-1-18(об)	Ширма медицинская	*шт*	1	5000	5000
93	76-58-8	Шкаф для документов	*шт*	1	12040	12040
94	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный	*шт*	1	16125	16125
95	74-2-251(об)	Лента измерительная	*комплект*	1	100	100
96	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	*комплект*	1	60	60
97	76-39-60	Секундомер		1	2600	2600

			шт			
98	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)		1	616	616
			шт			
99	74-2-263(об)	Термометр медицинский		5	70	350
			шт			
100	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1		1	16800	16800
			шт			
101	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова		1	100	100
			шт			
102	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)		20	50	1000
			шт			
103	61-4-9(об)	Биксодержатель прим.		1	5590	5590
			шт			
104	68-7-50(об)	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3		3	3910	11730
			шт			
105	69-2-4(об)	Столик для стерильного инструмента		1	8170	8170
			комплект			
106	61-3-9(об)	Столик инструментальный передвижной		1	5590	5590
			шт			
107	69-2-7(об)	Табурет винтовой		1	2880	2880
			шт.			
108	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи		1	13049	13049
			шт			
109	61-1-17(об)	Шкаф для хранения медикаментов списка "А и Б"		1	17200	17200
			шт			
110	69-2-9(об)	Шкаф для медикаментов стеклянный		1	18705	18705
			шт			
111	68-1-35(об)	Штатив для длительных вливаний		1	4500	4500
			шт			
112	80-1-1(пл)Ме	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медецинской помощи на дому НИИ -ФП		1	58719	58719
			шт			

Раздел 12 Кабинет забора макроты (№17)

113	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	2	10340	20680
114	68-1-6(об)	Стол медсестры *шт*	1	12255	12255
115	62-2-8(об)	Стул пациента *шт*	1	3225	3225
116	62-7-12(об)	Стул лабораторный на колесах *шт*	1	2580	2580
117	76-48-1	Стол лабораторный *шт*	1	7310	7310
118	74-2-251(об)	Лента измерительная *комплект*	1	100	100
119	74-2-252(об)	Лоток почкообразный *комплект*	1	60	60
120	76-39-60	Секундомер *шт*	1	2600	2600
121	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные) *шт*	1	616	616
122	74-2-263(об)	Термометр медицинский *шт*	5	70	350
123	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1 *шт*	1	16800	16800
124	76-58-26	Стетоскоп детский типа Филатова *шт*	1	100	100
125	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей) *шт*	20	50	1000

Раздел 13 Помещение для вр. хранения мед. отходов (№18)

126	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340
127	69-1-10(об)	Холодильник *шт*	1	34000	34000
128	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	1	3225	3225

			шт			
129	77-1-62	Стол рабочий		1	6235	6235
			шт			

Раздел 14 Кабинет приема противотуб. препаратов (№19)

130	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ -250 прим.		1	95500	95500
			шт			
131	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150		1	10340	10340
			комплект			
132	68-1-6(об)	Стол медсестры		1	12255	12255
			шт			
133	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры		1	3225	3225
			шт			
134	62-2-8(об)	Стул пациента		1	3225	3225
			шт			
135	76-58-8	Шкаф для документов		1	12040	12040
			шт			
136	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный		1	16125	16125
			шт			
137	68-34-8(об)	Шкаф для хранения медикаментов общего списка		1	17200	17200
			шт			

Раздел 15 Кладовая грязного белья (№20)

138	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150		1	10340	10340
			комплект			
139	74-2-120(об)	Машина стиральная бытовая		1	12583	12583
			шт			
140	69-2-40(об)	Стеллаж стационарный алюминиевый		2	35420	70840
			шт			

Раздел 16 Помещение хранения дез. средств (№21)

141	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150		1	10340	10340
			комплект			

142	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	*шт*	1	3225	3225
143	76-48-1	Стол лабораторный	*шт*	1	7310	7310
144	68-14-32(об)	Стеллаж общепроизводственный	*шт*	1	7436	7436
	Раздел 17 Кладовая чистого белья (№22)					
145	69-3-56(об)	Электроутюг	*шт*	1	1080	1080
146	69-2-40(об)	Стеллаж стационарный алюминиевый	*шт*	2	35420	70840
147	69-3-54(об)	Доска гладильная	*шт*	1	2700	2700
	Раздел 18 Коридор (№23)					
148	69-15-8(об)	Банкетка	*шт*	2	11800	23600
	Раздел 19 Мед. архив (№24)					
149	68-36-25(об)	Шкаф для архива секционный	*шт*	2	18490	36980
	Раздел 20 Помещение для взятия и хранения проб (№25) лаборатория (№26)					
150	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ -250 прим.	*шт*	1	95500	95500
151	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	*комплект*	2	10340	20680
152	80-1-61(пл)Л	Экспресс анализатор мочи Clinitek Status	*шт*	1	489326	489326
153	80-1-62ЛЮК(	Гемоглобинометр фотометрический АГФ-03/540	*шт*	1	165000	165000
154	80-1-67(пл)Л	Глюкометр (Прибор портативный для определения уровня глюкозы в крови)	*шт*	1	3588	3588

155	69-2-14(об)	Аквадистиллятор ДЭ-10	компл.	1	32680	32680
156	80-1-65(пл)Л	Камера Горяева	шт	1	750	750
157	80-1-66(пл)Л	Комплект дозаторов с переменным объемом со сменными наконечниками 8-канальной пипеткой переменного объема	шт	1	92972	92972
158	68-18-31(об)	Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный	шт	1	58700	58700
159	68-18-35(об)	Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный	шт	1	5880	5880
160	62-3-81(об)	Термостат воздушный ТВ-80-1	шт	1	36859	36859
161	80-1-68(пл)Л	Анализатор иммуноферментный	шт	1	1631087	1631087
162	68-27-48(об)	Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8	шт	1	55800	55800
163	68-1-72(об)	Электроплитка настольная двухконфорочная	шт	1	2400	2400
164	62-8-86(об)	Весы лабораторные 2 класса ВЛР-200	шт	1	45375	45375
165	68-27-11(об)	Стол для приема и регистрации анализов МШ-01	шт	1	18490	18490
166	68-27-12(об)	Стол лабораторный для сушилок	шт	1	10105	10105
167	68-27-43(об)	Стол физический	шт	1	26445	26445
168	68-27-32(об)	Стол лабораторный химический	шт	1	62560	62560
169	62-8-109(об)	Стол лабораторный с раковиной СЛ-0,5	шт	1	33440	33440
170	68-9-20(об)	Стул лабораторный на колесах	шт	4	2946	11784

171	68-27-59(об)	Шкаф для диагностических препаратов ШМ-0,5	шт	1	10120	10120
172	68-30-9(об)	Шкаф для лабораторной посуды	шт	1	19350	19350
173	68-30-68(об)	Шкаф для приборов	шт	1	21070	21070
174	68-35-56(об)	Шкаф для химических реактивов ШМ-06	шт	1	10120	10120
175	68-35-33(об)	Шкаф вытяжной	шт	1	53340	53340
176	80-1-50(пл)Л	Укладка контейнер для переноса пробирок	шт	1	3099	3099
177	80-1-51(пл)Л	Контейнер для переноса баночек для анализов	шт	1	2512	2512
178	80-1-52(пл)Л	Термоконтейнер ТМ-50-02	шт	1	18921	18921
179	80-1-53(пл)Л	Комплект разновесов Г4-211,10 (гири) 10 мг-100 гр	шт	1	1468	1468
180	80-1-54(пл)Л	Комплект разновесов Г4-1111,10 10мг-500 гр	шт	1	3164	3164
181	80-1-55(пл)Л	Комплект разновесов Г-4111,10 10мг-50 гр	шт	1	3164	3164
182	68-1-46(об)	Весы лабораторные 50 гр-1кг	шт	1	14400	14400
183	68-2-27(об)	Весы лабораторные 5 гр-100 гр	шт	1	14400	14400
184	76-58-68	Держатель для игл и петель	шт	2	680	1360
185	76-55-609	Спиртовка СЛ-1	шт	1	46	46
186	80-1-56(пл)Л	Сумка-укладка для взятия проб крови	шт	1	1957	1957
187	80-1-57(пл)Л	Сумка-укладка лаборанта со съемным чехлом СУГ-2-М	шт	1	2936	2936

188	80-1-58(пл)Л	Планшет для определения групп крови, 10 лунок, п/с *шт*	10	49	490
189	74-2-270(об)	Штатив для пробирок *шт*	5	130	650

Раздел 21 Санузел для персонала (№27)

190	68-36-35(об)	Электросушитель для рук *шт*	1	3300	3300

Раздел 22 Санузел для посетителей (№28)

191	68-36-35(об)	Электросушитель для рук *шт*	1	3300	3300

Раздел 23 Моечная (№29)

192	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	2	10340	20680
193	76-48-1	Стол лабораторный *шт*	1	7310	7310
194	62-8-109(об)	Стол лабораторный с мойкой СЛ-06 *шт*	2	33440	66880
195	69-2-7(об)	Табурет винтовой *шт.*	1	2880	2880

Раздел 24 Стерилизационная (№30)

196	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340
197	62-6-21(об)	Стерилизатор суховоздушный ТП-40 *шт*	1	55680	55680
198	68-35-29(об)	Стерилизатор паровой ГК-20 *комплект*	1	186000	186000
199	68-7-50(об)	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-12 *шт*	3	3910	11730
200	76-48-1	Стол лабораторный	1	7310	7310

		шт			
201	68-4-8(об)	Шкаф медицинский для химических реактивов ШМ-06	1	5590	5590
		шт			
202	69-5-24(об)	Стол для приборов и аппаратов	1	10560	10560
		шт			
203	69-2-7(об)	Табурет винтовой	1	2880	2880
		шт.			

Раздел 25 Изолятор (№31)

204	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340	10340
		комплект			
205	69-2-4(об)	Столик инструментальный СИ-5	1	8170	8170
		комплект			
206	68-1-2(об)	Кровать палатная КП-02	1	5290	5290
		шт			
207	68-1-19(об)	Стул посетителя	1	1398	1398
		шт			
208	68-1-12(об)	Тумба прикроватная	1	6120	6120
		шт			

Раздел 26 Шлюз (№32)

209	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340	10340
		комплект			
210	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный	1	16125	16125
		шт			
211	68-1-19(об)	Стул посетителя	1	1398	1398
		шт			

Раздел 27 Регистратура (№36)

212	69-3-46(об)	Компьютер	1	56800	56800
		комплект			
213	68-1-6(об)	Стол медсестры	1	12255	12255
		шт			

214	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	шт	1	3225	3225	
215	62-2-8(об)	Стул пациента	шт	1	3225	3225	
216	69-1-8(об)	Шкаф картотечный	шт	2	25740	51480	

Всего прямые затраты	**6463641**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	6463641		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**6463641**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6463641**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**17690985**		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	17690985		
- сметная заработная плата, тенге	0		
Налог (2 %)	353820		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18044805**		

НДС (12 %)	2165377
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20210182**

Итого с тендерной скидкой - 5%	19199673

19199673(Девятнадцать миллионов сто девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят три)тенге

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области

Полная стоимость 161587613 тенге
Лимит финансирования на 2016 г. 161587613 тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"Адрес: Илийский район, п.Отеген Батыр, ул.Бетталханова,5
БИК TSESKZKA ИИК KZ469982TB0000283451 Банк АО "Цесна Банк" Алматинскуая область, Илийский район

АКТ ф-3

выполненных работ и затрат за май 2016год

Договор №10/02/16 от 09.02.16г.

Администратор бюджетной программы: 271 - "Управление строительства области"
Программа: 038 - "строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма: 015 - "за счет местного бюджета"
Специфика: 431 - "Строительство новывых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области	тенге	161 587 613	8 079 380,65	3 732 467,00	4 346 913,65	63 614 317	68 512 981,65	11 035 029,00	74 649 346,00

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Упроавление строительстваАлматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор строительства
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____ Болсамбеков Н.К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: благоустройство территории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Надворный туалет на 2 очка (деревянный)									
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	26	294,75	–	7664	–	8660	1,89	49
		м3 грунта		294,75	–	7664	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19	134,1	–	2548	–	2879	0,972	18
		м3 грунта		134,1	–	2548	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы из бетона В12,5	6,46	5938,72	86,6	38364	559	3549	3,06	20
		м3		490,5	32,72	3169	211	105	0,1598	1
4	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,874	22951,16	316,57	20059	277	3782	22,5	20
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3048	104	120	0,58	1
5	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	26,9	627,37	4,64	16876	125	1931	0,363	10
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1562	47	120	0,0085	–

6	Е10-24-1								
	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	2,7	836,59	36,52	2259	99	2610	4,42	12
	м2 проемов		792	13,79	2138	37	120	0,0674	–
7	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,7	4250		11475			
	м2								
8	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843			
	комплект								
9	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлопрофиль по деревянной обрешетке с ее устройством	7,3	496,1	8,2	3622	60	2398	1,71	12
	м2 кровли			272,95	3,08	1993	22	119	0,015	–
10	1-1-3760	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	7,3	498		3635			
	м2								
11	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	58,6	165,65	1,61	9707	94	5493	0,532	31
	м2 окрашиваемой поверхности			88,65	0,61	5195	36	105	0,003	–
12	Е10-7-1	Устройство короба вытяжного	1,5	627,37	4,64	941	7	108	0,363	1
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			58,05	1,76	87	3	120	0,0085	–
13	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,4	375,5	30,89	150	12	98	1,23	–
	м2 проемов			191,93	11,68	77	5	120	0,057	–
14	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,4	12300		4920			
	м2								
	Всего прямые затраты					**123063**	**1233**		**173**
						27481	**465**		**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					94351			
	Накладные расходы, тенге					31508			
	- заработная плата, тенге					4726			

- трудоемкость, чел-ч	16
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9274
Всего	**163845**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	5571
- сметная заработная плата, тенге	786
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2287
- сметная заработная плата, тенге	1052
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1694
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	678
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**174075**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**476443**
- материалы, тенге	258239
- сметная заработная плата, тенге	100946
Налог (2 %)	9529
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**485972**
НДС (12 %)	58317
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**544289**
Итого с тендерной скидкой 5 %	517074

517074(Пятьсот семнадцать тысяч семьдесят четыре)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.
Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монолитный канал 600х450									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18	27,84	26,18	501	471	155	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	30	130	97	0,025	–
2	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	24	19,4	–	466	–	452	0,123	3
		м2 спланированной площади		19,4	–	466	–	97	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (80% от 18м3)	14,4	6,48	6,48	93	93	29	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	30	97	0,00806	–

4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	14,4	21,55	4,52	310	65	238	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	245	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (18-14,4)	3,6	134,1	–	483	–	546	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	483	–	113	–	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,33	4649,65	66,01	10834	154	540	1,35	3
		м3		195,75	24,93	456	58	105	0,1218	–
7	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	7,7	9998,41	1327,03	76988	10218	20971	12,49	96
		м3		2137,5	456,24	16459	3513	105	1,7166	13
8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,04722	65900		69012				
		т								
9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03058	65000		1988				
		т								
10	Е7-32-8	Укладка плит покрытия	9	1824,35	274,67	16419	2472	5033	1,84	17
		шт сборных конструкций		317,25	82,17	2855	740	140	0,3314	3
11	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,44	18200		26208				
		м3								
12	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) (ОП-1)	0,064	18200		1165				
		м3								
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	2,33	1813,2	152,52	4225	355	638	1,02	2

	м3 основания								
			153,68	57,15	358	133	130	0,279	1
14	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	73,87	245,44	3,82	18131	282	3381	0,212	16
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	2759	106	118	0,007	1
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов								
15	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0466	212117,21	46381,71	9885	2161	5638	424	20
	км трубопровода								
			76050	17015,25	3544	793	130	88,37	4
16	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,010;	47,066	279		13131			
	м								
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,34	21,8	0,05	182	–	43	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	48	–	90	0,0001	–
18	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8,34	19,64	0,02	164	–	23	0,016	–
	м2								
			3,13	–	26	–	90	–	–
19	Е26-11-1								
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	46,6	120,72	31,97	5626	1490	3429	0,343	16
	м трубопровода								
			61,65	11,93	2873	556	100	0,058	3
20	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	3,19	2890		9219			
	м3								

21	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	46,6	126,66	7,4	5902	345	1720	0,22	10
		м трубопровода		34,2	2,7	1594	126	100	0,014	1
22	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	22,98	89		2045				
		м2								
	Раздел 3 Тепловая камера 2,0х2,0хh2.0									
23	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,5	27,84	26,18	376	353	115	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	22	97	97	0,025	–
24	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	263	–	113	–	–
25	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	4	11,45	11,45	46	46	8	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,03	–	8	97	0,00815	–
26	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6,5	6,48	6,48	42	42	14	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	14	97	0,00806	–
27	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,5	21,55	4,52	140	29	108	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	111	–	97	–	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта								

				134,1	–	215	–	113	–	–
29	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	6,4	12,34	12,34	79	79	21	–	–
		м3 грунта								
				–	3,5	–	22	97	0,0134	–
30	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	3,5	9909,91	418,23	34685	1464	7099	7,92	28
		м3 конструкций								
				1296	152,98	4536	535	140	0,6901	2
31	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,109	62000		6758				
		т								
32	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,173	65300		11297				
		т								
33	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,102	63500		6477				
		т								
34	4-1-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм	0,0645	59800		3857				
		т								
35	Е6-11-7	Установка лестницы из арматуры	0,0019	33697,62	304,24	64	1	66	198	–
		т								
				33075	114,75	63	–	105	0,56	–
36	4-1-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=20 мм (М-2)	0,0019	46700		89				
		т								
37	30-18-67	Плита ПП-01	0,64	18900		12096				
		м3								
38	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,29	2630		763				
		м								
39	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								

40	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=8 мм (М-3)	0,00221	65300		144			
		т							
41	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм	0,00024	243707,18	102058,18	58	24	48	615	–
		км трубопровода							
				115425	38553,75	28	9	130	188,29	–
42	8-6-123	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	0,24	6151		1476			
		м							
	Раздел 4 Герметизация ввода теплотрассы								
43	Е34-112-1	Устройство герметизированного ввода (прим.)	1	159,48	–	159	–	144	0,783	1
		канал							
				131,18	–	131	–	110	–	–
44	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,75	950		713			
		м							
45	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (0,09*62,6кг)	0,00563	63600		358			
		т							
46	1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН)	0,001	736700		737			
		т							
47	1-3-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,039	4590		179			
		м3							
48	Е6-1-1	Устройство герметизации из бетона М100	0,11	4649,65	66,01	511	7	26	1,35	–
		м3							
				195,75	24,93	22	3	105	0,1218	–
49	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 3 слоя	0,28	245,44	3,82	69	1	12	0,212	–
		м2 поверхности							

			37,35	1,44	10	–	118	0,007	–
Раздел 5 Монолитный участок (2шт)									
50 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 ммК=2,000;	0,44	8219,51	954,98	3617	420	649	6,51	3
	м3		1075,5	330,44	473	145	105	1,337	1
51 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,021	67700		1422				
	т								
52 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=2,000;	0,0002	50800		10				
	т								
53 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиК=2,000;	0,03	9850,47	1162,94	296	35	202	46,6	1
	т конструкций		7357,5	108	221	3	90	0,53	–
54 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 тК=2,000;	0,03	162700		4881				
	т								
55 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,87	20,35	0,02	18	–	4	0,0213	–
	м2		4,16	–	4	–	90	–	–
56 Е7-61-1	Укладка плиты перекрытияК=2,000;	0,18	1986,57	564,43	358	102	192	3,33	1
	м3 сборных конструкций		567	195,49	102	35	140	0,7533	–
57 30-18-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3К=2,000;	0,18	19800		3564				
	м3								
58 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,024	175710,1	1826,1	4217	44	295	42,7	1

	т стальных элементов		8100	690,75	194	17	140	3,37	–

Раздел 6 Дренажный колодец Д1000

59	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	56,95	27,84	26,18	1585	1491	490	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	95	410	97	0,025	1
60	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,3	262,72	–	1130	–	1277	1,848	8
		м3 грунта		262,72	–	1130	–	113	–	–
61	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	0,8	11,45	11,45	9	9	2	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,03	–	2	97	0,00815	–
62	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11,12	134,1	–	1491	–	1685	0,972	11
		м3 грунта		134,1	–	1491	–	113	–	–
63	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	44,48	6,48	6,48	288	288	90	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	93	97	0,00806	–
64	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	44,48	21,55	4,52	959	201	734	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	757	–	97	–	–
65	Е1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (на отвале)	5,65	9,24	9,24	52	52	16	–	–
		м3 грунта		–	3	–	17	97	0,0115	–

66 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,3	18558,92	2308,84	24127	3001	5325	13,869	18
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2972	1124	130	4,223	5
67 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
	комплект								
68 30-18-145	Опорная подушка ОП-3	0,06	17900		1074				
	м3								
69 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0674	93997,62	304,24	6335	21	2349	198	13
	т		33075	114,75	2229	8	105	0,56	–
70 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	343	270	1
	км трубопровода		48825	4032	244	20	130	19,69	–
71 8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	5	474		2370				
	м								
72 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,005	285120,61	30429,76	1426	152	306	205	1
	км трубопровода		35550	11495,25	178	57	130	56,14	–
73 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	4649,65	66,01	2557	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**456965**	**26057**			**287**
					47795	**8818**			**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				383108				
	Накладные расходы, тенге				65124				

- заработная плата, тенге	9769
- трудоемкость, чел-ч	33
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31325
Всего	**553414**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	18816
- сметная заработная плата, тенге	2653
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7725
- сметная заработная плата, тенге	3554
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5722
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2289
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**587966**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1609263**
- материалы, тенге	1048567
- сметная заработная плата, тенге	220602
Налог (2 %)	32185
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1641448**
НДС (12 %)	196974
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1838422**
Итого с тендерной скидкой 5%	1746501

1746501(один миллион семьсот сорок шесть тысяч пятьсот одна)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.
Оборудование котельной

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Оборудование									
1	75-1-88	Котлы отопительные чугунные водогрейные "Курган 45М" на твердом топливе *комплект*	2	69000		138000				
2	10-4-1	Насосы сетевые фекальные, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч (прим. к СМ 3-2) *шт*	2	9942		19884				
3	10-5-12	Насос циркуляционный для систем отопления UPS 25-40 B *шт*	2	14960		29920				
4	9-3-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 40 мм (прим.) *шт*	2	7060		14120				
5	12-7-7	Водоумягчитель D1 (прим.)	1	10300		10300				

			шт		
6	13-6-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d=250 мм	1	3670	3670
			шт		
7	62-5-162(об)	Тележка для угля (прим.)	1	2615	2615
			шт		

Раздел 2 Газоходы

8	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0579	63600	3682
			т		
9	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,07542	63600	4797
			т		
10	1-3-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к)	2,5	2380	5950
			м3		
11	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (0,1м2 х 5,49кг)	0,00055	72495	40
			т		

Раздел 3 Запорная и предохранительная арматура

12	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	10	3500	35000
			шт		
13	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	483	966
			шт		
14	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	748	2992
			шт		
15	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	560	560

		шт				
16	9-3-14					
		Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1020	5100	
		шт				
17	9-3-12					
		Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	296	592	
		шт				
	Раздел 4 Трубопроводы					
18	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	45	250	11250	
		м				
19	1-3-155					
		Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к)	0,6	2380	1428	
		м3				
20	1-1-1205	Лакостеклоткань	20	–	–	
		м2				
21	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10	200	2000	
		кг				
		Всего прямые затраты			**292866**	– –
					–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			152251	
		оборудования, тенге			140615	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9135	
		Всего			**302001**	
		Временные здания и сооружения (3,4 %)			5487	
		- сметная заработная плата, тенге			774	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			4	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2253
- сметная заработная плата, тенге	1036
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1669
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	667
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**312077**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**854155**
- материалы, тенге	416711
- оборудование, тенге	384863
- сметная заработная плата, тенге	11348
Налог (2 %)	17083
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**871238**
НДС (12 %)	104549
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**975787**
Итого с тендерной скидкой 5%	926998

926998(Девятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто восемь)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Навес

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.
Навес

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3	218,93	–	657	–	742	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	657	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,5	134,1	–	335	–	379	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	335	–	113	–	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	4159,03	66,01	832	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны из бетона В12,5	0,5	6366,65	98,32	3183	49	385	4,41	2
		м3		695,25	37,15	348	19	105	0,1814	–
5	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,021	93997,62	304,24	1974	6	732	198	4

	т		33075	114,75	695	2	105	0,56	–
6 Е9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов	0,40249	8493,42	3350,04	3419	1348	1637	20	8
	т конструкций		3690	830,84	1485	334	90	2,92	1
7 2-1-42	Металлические каркасы навеса(Стойки.Балки.Прогоны)	0,40249	112700		45361				
	т								
8 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)К=29,000;	12,28121	20,35	0,02	250	–	46	0,0213	–
	м2		4,16	–	51	–	90	–	–
9 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	13,5	112,46	34,25	1518	462	724	0,317	4
	м2		51,08	8,45	690	114	90	0,0302	–
10 1-1-3837	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	13,5	573		7736				
	м2								
11 Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	23,1	332,23	125,08	7675	2889	3612	0,94	22
	м2		144	29,74	3326	687	90	0,103	2
12 1-1-3837	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	23,1	573		13236				
	м2								
13 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9	108,05	2,62	972	24	128	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	95	9	123	0,0048	–

14 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,1	5669,68	–	6237	–	768	3,66	4
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	624	–	123	–	–
15 Е6-11-10	Армирование полов	0,02	5239,08	327,33	105	7	42	11,6	–
	т								
			1890	123,75	38	2	105	0,6	–
16 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02	65000		1300				
	т								
	Всего прямые затраты				**94790**	**4798**			**52**
					8383	**1172**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				81608				

Накладные расходы, тенге	9241
- заработная плата, тенге	1386
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6242
Всего	**110273**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	3749
- сметная заработная плата, тенге	529
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1539
- сметная заработная плата, тенге	708
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1140
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	456
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**117157**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**320659**
- материалы, тенге	223361

- сметная заработная плата, тенге	37699
Налог (2 %)	6413
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**327072**
НДС (12 %)	39249
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**366321**
Итого с тендерной скидкой 5%	348005

348005(Триста сорок восемь тысяч пять)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Наименование объекта: Здание амбулатории
Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.
Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Несущие кирпичные стены								
		4.2 Покрытие на отм. +3.00								
1	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	107,56	10606,46	241,1	1140831	25933	155130	8,06	867
		м3		1282,5	91,08	137946	9797	105	0,4448	48
		Всего прямые затраты				**1140831**	**25933**			**867**
						137946	**9797**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				976952				
		Накладные расходы, тенге				155130				
		- заработная плата, тенге				23270				
		- трудоемкость, чел-ч				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77758				
		Всего				**1373719**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	46706
- сметная заработная плата, тенге	6586
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19176
- сметная заработная плата, тенге	8821
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14204
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5682
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1459487**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3994616**
- материалы, тенге	2673918
- сметная заработная плата, тенге	564660
Налог (2 %)	79892
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4074508**
НДС (12 %)	488941
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4563449**
Итого с тендерной скидкой 5%	4335277

4335277(Четыре миллиона триста тридцать пять тысяч двести семьдесят семь)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Внутренняя отделка								
		5.1 Отделочные работы								
1	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	212,18	203,69	3,39	43219	719	26227	0,65	138
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	24825	153	105	0,0505	11
2	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором под кафель (под кафель)	11,01	203,69	3,39	2243	37	1361	0,65	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1288	8	105	0,0505	1
3	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	5,4	562,32	6,33	3037	34	1787	1,79	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			312,75	2,39	1689	13	105	0,0117	–
Раздел 6 Полы									
4 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,36	108,05	2,62	2308	56	301	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	224	21	123	0,0048	–
5 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	2,136	5306,56	–	11335	–	1490	3,66	8
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1211	–	123	–	–
6 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=21,360;	0,07262	5239,08	327,33	380	24	153	11,6	1
	т								
			1890	123,75	137	9	105	0,6	–
7 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,07262	41200		2992				
	т								
8 Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	21,36	189,74	9,95	4053	213	1139	0,269	6
	м2 покрытия								
			39,6	3,74	846	80	123	0,0182	–
9 Е11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=6,000;	128,16	26,51	0,67	3398	86	280	0,0101	1
	м2 покрытия								
			1,53	0,25	196	32	123	0,0012	–
10 Е6-36-4	Железнение поверхности	21,36	57,48	0,23	1228	5	1153	0,289	6
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	1096	2	105	0,0004	–
6.2 П-2									
11 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,97	108,05	2,62	3887	94	509	0,0681	2
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	378	36	123	0,0048	–
12 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	3,597	5306,56	–	19088	–	2508	3,66	13
	м3 подстилающего слоя								

			567	–	2039	–	123	–	–
13 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=35,970;	0,1223	5239,08	327,33	641	40	258	11,6	1
	т								
			1890	123,75	231	15	105	0,6	–
14 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1223	41200		5039				
	т								
15 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	35,97	265,2	14,76	9539	531	2565	0,361	13
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	1886	199	123	0,027	1
6.3 П-3									
16 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,040;	0,462	3011,1	–	1391	–	301	3,24	1
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	245	–	123	–	–
17 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,060;	0,693	5306,56	–	3677	–	483	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	393	–	123	–	–
18 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	11,55	323,65	18,42	3738	213	1320	0,416	5
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	993	80	123	0,0337	–
19 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	11,55	215,39	9,05	2488	105	770	0,251	3
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	587	39	123	0,0165	–
20 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,55	193,29	9,95	2233	115	795	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	603	43	123	0,0182	–
21 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-11,55	23,37	0,67	-270	-8	-12	0,0044	–

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-7	-3	123	0,0012	–
22 Е11-28-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на битумной мастике	11,55	946,48	9,7	10932	112	3050	1,16	13
	м2 покрытия								
			211,05	3,62	2438	42	123	0,0177	–
23 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	12,3585	135,23	0,32	1671	4	633	0,236	3
	м плинтусов								
			41,63	0,11	514	1	123	0,0006	–

Раздел 7 Перекрытие

7.1 Устройство

24 Е6-22-1									
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	16,1	10008,63	241,1	161139	3882	23220	8,06	130
	м3								
			1282,5	91,08	20648	1466	105	0,4448	7
25 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (С-1)	0,91478	67700		61931				
	т								
26 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм (1787,15-914,78)	0,87237	61300		53476				
	т								
27 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд-1)К=2,000;	0,02086	70437,87	304,24	1469	6	214	58	1
	т								
			9675	114,75	202	2	105	0,56	–
28 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (зд-2)	0,02743	64092,87	304,24	1758	8	99	20	1
	т								
			3330	114,75	91	3	105	0,56	–
29 Е13-16-6									
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (0,02086+0,02743)К=29,000;	1,40041	21,8	0,05	31	–	7	0,0295	–
	м2								

			5,81	0,02	8	–	90	0,0001	–
30 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	1,40041	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
Раздел 8 Кровля									
31 Е12-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	92,87	1113,47	8,54	103408	793	5353	0,262	24
	м2 кровли		45,23	3,2	4201	297	119	0,0156	1
32 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	92,78	144,25	15,94	13384	1479	4484	0,243	23
	м2 стяжки		34,65	5,96	3215	553	119	0,0291	3
33 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	463,9	3,51	0,14	1628	65	88	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	51	23	119	0,0003	–
34 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,200;	18,556	6066,62	245,72	112572	4560	10484	2,71	50
	м3 утеплителя		382,5	92,25	7098	1712	119	0,45	8
35 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	92,87	207,96	1,19	19313	111	3033	0,155	14
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	2507	42	119	0,0022	–
8.2 Карниз									
36 Е10-3-5	Устройство карнизов	23,06	452,63	7,54	10438	174	6019	1,43	33
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	4950	66	120	0,0139	–
37 1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм (прим. к ОСБ)	0,2306	40200		9270				

		100м2								
38	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (карниз) из листовой оцинкованной стали (0,024м2*19шт + 5м2)	5,5	161,83	1,24	890	7	1007	0,972	5
		м2 покрытия		153,23	0,47	843	3	119	0,0023	–
39	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,5 мм ГОСТ 14918-80 (прим. к 0,4)	0,01406	74370		1046				
		т								
40	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,8 мм ГОСТ 14918-80	31,4	72		2261				
		кг								
8.3 Парапет										
41	Е9-5-3	Монтаж м/конструкций парапета (12,7+54,68+13,66+56,62+139,03)	0,27669	7373,85	1975,07	2040	546	1023	19,4	5
		т конструкций		3780	328,5	1046	91	90	1,25	–
42	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,0127	55877		710				
		т								
43	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20мм	0,05468	49180		2689				
		т								
44	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01366	50642		692				
		т								
45	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,5 мм ГОСТ 14918-80 (прим. к 0,4)	0,05662	74370		4211				
		т								
46	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,8 мм ГОСТ 14918-80	139,03	72		10010				
		кг								
47	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=3,000;	24,3	207,96	1,19	5053	29	794	0,155	4
		м2 изолируемой поверхности								

			27	0,45	656	11	119	0,0022	–
Раздел 9 Наружная отделка									
9									
48 E15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	55,4	132,99	1,02	7368	57	2213	0,2357	13
	м2								
			37,89	0,16	2099	9	105	0,00054	–
49 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-EK=0,050;	2,77	4518		12515				
	м3								
50 E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (7,34+178,32)	185,66	203,69	3,39	37817	629	22949	0,65	121
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	21722	134	105	0,0505	9
51 E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	2,27	562,32	6,33	1276	14	751	1,79	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	710	5	105	0,0117	–
Раздел 10 Дымовая труба									
10.1 Фундамент Фм-1									
52 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,11	4649,65	66,01	511	7	26	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	22	3	105	0,1218	–
53 E6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов	1,1	7241,82	489,23	7966	538	1078	4,75	5
	м3								
			749,25	184,82	824	203	105	0,9026	1
54 1-1-4160	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,11564	49571		5732				
	т								
55 1-1-4151	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,02544	49135		1250				

		т								
56	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0142	172357,31	536,06	2447	8	711	289	4
		т		47475	202,5	674	3	105	0,99	–
10.2 Труба										
57	Е9-17-1	Монтаж дымовой трубы	0,17262	4646,85	2285,57	802	395	342	9,35	2
		т конструкций		1579,5	617,13	273	107	90	2,34	–
58	2-1-97	М/конструкции дымовой трубы	0,17262	105100		18142				
		т								
59	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00053	172357,31	536,06	91	–	26	289	–
		т		47475	202,5	25	–	105	0,99	–
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	5,02135	21,8	0,05	109	–	26	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	29	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	5,02135	20,35	0,02	102	–	19	0,0213	–
		м2		4,16	–	21	–	90	–	–
62	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,02	5067		101				
		м3								
		Всего прямые затраты				**813923**	**15688**			**678**
						113733	**5503**			**42**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				684501				
		Накладные расходы, тенге				131042				
		- заработная плата, тенге				19656				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56698				
		Всего				**1001663**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	34057
- сметная заработная плата, тенге	4802
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13982
- сметная заработная плата, тенге	6432
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10357
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4143
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1064202**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2912773**
- материалы, тенге	1873479
- сметная заработная плата, тенге	450581
Налог (2 %)	58256
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2971029**
НДС (12 %)	356523
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3327552**
Итого с тендерной скидкой 5%	3161174

3161174(Три миллиона сто шестьдесят одна тысяча сто семьдесят четыре)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области

Полная стоимость 161587613 тенге
Лимит финансирования на 2016 г. 161587613 тенге

6

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"Адрес: Илийский район, п.Отеген Батыр, ул.Бетталханова,5
БИК TSESKZKA ИИК KZ469982TB0000283451 Банк АО "Цесна Банк" Алматинскуая область, Илийский район

АКТ ф-3

выполненных работ и затрат за май 2016год

Договор №10/02/16 от 09.02.16г.

Администратор бюджетной программы: 271 - "Управление строительства области"
Программа: 038 - "строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма: 015 - "за счет местного бюджета"
Специфика: 431 - "Строительство новывых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области	**тенге**	161 587 613	8 079 380,65	4 228 295,80	3 851 084,85	74 649 346	68 512 981,65	20 087 496,11	94 736 842,11

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор строительства ТОО "ЭлМ"
_____ **Исмаева Л.Ш.**

Эксперт те5хнический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____ Болсамбеков Н.К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и пожарной сигнализации

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 г.
Внутриплощадочные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Дизельная генераторная установка								
		6.1 Электротехническое оборудование								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	4159,03	66,01	1872	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,1218	–
2	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под ДГУ	1,1	6287,09	98,32	6916	108	846	4,41	5
		м3		695,25	37,15	765	41	105	0,1814	–
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,92	245,44	3,82	471	7	89	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	72	3	118	0,007	–
4	Ц8-25-1	Дизельная электростанция ,монтаж,прим.	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27

	подстанция								
			4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
5 80-1-1(пл)"Кс	Дизель генераторная установка ENP 64 кВт, в кожухе, с АВР двигатель "Ricardo"	1	782922		782922				
	шт								
6 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
	шт								
			116	2,5	928	20	95	0,015	–
7 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	26	51,7	2,8	1344	73	687	0,16	4
	м								
			27,5	0,3	715	8	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**812629**	**11001**			**43**
					7248	**2401**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				11458				
	оборудования, тенге				782922				
	Накладные расходы, тенге				9275				
	- заработная плата, тенге				1391				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2339				
	Всего				**824243**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				1405				
	- сметная заработная плата, тенге				198				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				577				
	- сметная заработная плата, тенге				265				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				427				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				171				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**826823**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2263015**
- материалы, тенге	31361
- оборудование, тенге	2142858
- сметная заработная плата, тенге	33120
Налог (2 %)	45260
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2308275**
НДС (12 %)	276993
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2585268**
Итого с тендерной скидкой 5%	2456005

2456005(Два миллиона четыреста пятьдесячт шесть тысяч пять)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 г.
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система автоматической пожарной сигнализации								
		1.1 Электротехническое оборудование и материалы								
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2	18-4-3240	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранд Магистр-1А	1	3385		3385				
		шт								
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора	1	380,3	–	380	–	316	2	2
		шт		333	–	333	–	95	–	–
4	80-1-2(пл)Эп	Аккумуляторная батарея АКБ 2,3А/ч (прим. к 2,2 Ач)	1	744		744				
		шт								

5	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой	6	153,5	–	921	–	778	1	6
		шт		144	–	864	–	90	–	–
6	18-4-3189	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	6	224		1344				
		шт								
7	Ц10-668-1	Извещатели ручной (прим.)	2	153,5	–	307	–	259	1	2
		шт		144	–	288	–	90	–	–
8	18-4-3211	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	2	267		534				
		шт								
9	Ц10-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	2	2229	–	4458	–	3208	14	28
		шт		1782	–	3564	–	90	–	–
10	80-5-7(пл)Эп	Сирена сигнальная Маяк -12КП	2	613		1226				
		шт								
11	99-5-3(пл)Эп	Кабель КСПВ 2х0,5	40	6		240				
		м								
12	16-8-9	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скоученными жилами, марка ШВВ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,35 мм2	0,005	12200		61				
		1000м								
13	Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала ло стенам и колоннам с креплением скобами	45	108,6	48,9	4887	2201	2214	0,22	10
		м		39,6	12,2	1782	549	95	0,071	3
14	Ц8-148-1	Монтаж кабеля в проложенных кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	45	27,7	2,1	1247	95	865	0,1	5
		м кабеля		19,7	0,5	887	23	95	0,003	–
15	99-5-3(пл)Эп	Кабельный канал 15х10	45	18		810				
		м								
16	99-1-94(пл)Э	Резистор 0,25 Вт, 750 Ом	2	3		6				
		шт								

17 99-1-95(пл)Э Резистор 2,2кОм	6	3	18	
шт				
Всего прямые затраты	**25056**	**2298**		**76**
	11993	**572**		**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	8797			
оборудования, тенге	1970			
Накладные расходы, тенге	11488			
- заработная плата, тенге	1723			
- трудоемкость, чел-ч	6			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2074			
Всего	**38618**			
Временные здания и сооружения (3,4 %)	1246			
- сметная заработная плата, тенге	176			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	512			
- сметная заработная плата, тенге	236			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	379			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	152			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**40907**			
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**111962**			
- материалы, тенге	24077			
- оборудование, тенге	5392			
- сметная заработная плата, тенге	41687			
Налог (2 %)	2239			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**114201**			
НДС (12 %)	13704			

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**127905**
Итого с тендерной скидкой - 5%	121510

121510(Сто двадцать одна тысяча пятьсот десять)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 г.

Общестроителеные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделка фасадов								
		1.1 Стены								
1	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	521	132,99	1,02	69288	531	20815	0,2357	123
		м2		37,89	0,16	19741	83	105	0,00054	–
2	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96К=0,100;	52,1	11576		603110				
		м3								
		1.4 Наружные откосы								
3	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	34	641,31	6,33	21805	215	11251	1,79	61
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	10634	81	105	0,0117	–
		1.8 Крыльцо КР-1								

4	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	32,96	702	23138
		м2			
1.10 Крыльцо КР-3					
5	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	15,3	702	10741
		м2			
1.11 Крыльцо КР-4					
6	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	5,814	702	4081
		м2			
1.12 Крыльцо КР-5					
7	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	3,06	702	2148
		м2			
1.13 Козырьки К-2, К-3, К-4					
8	1-1-3134	Виниловый сайдинг (примин)	9,5	592	5624
		м2			
9	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	6	38,09	229
		м2			
1.14 Жалюзийная решетка ЖР-1					
10	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0141	134000	1889
		т			
1.15 Жалюзийная решетка ЖР-2					
11	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0093	134000	1246
		т			
1.16 Стремянка С-1					
12	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0465	133700	6217
		т			
1.17 Приямок ПР-1 (7шт)					
13	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000;	0,01232	65000	801
		т			

14	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=7,000;	0,06013	114900	6909
		т			
15	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=7,000;	24,745	208	5147
		м			
16	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволокиК=7,000;	1,4	647	906
		м2			
17	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция 20-40 ммК=7,000;	0,784	1600	1254
		м3			
	1.19 Узел 2				
18	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	13,986	72	1007
		кг			
19	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,6	11576	6946
		м3			
	1.22 Узлы 7-11				
20	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	776,05	38,09	29560
		м2			
21	1-1-3134	Виниловый сайдинг (примин)	108,1	592	63995
		м2			
	1.23 Вентшахта ВШ-1 (2шт)				
22	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,4466	154400	68955
		т			
23	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,78336	11576	9068

		м3			
24	1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	10,08	449	4526
		м2			
1.24 Вентшахта ВШ-3 (1шт)					
25	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,05612	154400	8665
		т			
26	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,0816	11576	945
		м3			
27	1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	1,05	449	471
		м2			
1.25 Фронтон козырька К-1					
28	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,195	40200	7839
		100м2			
29	1-1-3134	Виниловый сайдинг (примин)	7	592	4144
		м2			
30	1-1-891				
		Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03389	64200	2176
		т			
31	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02344	58700	1376
		т			
32	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,05625	149300	8398
		т			
33	1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00127	604700	768
		т			

1.26 Лючок для прочистки (ВК)

34	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0289	114900		3321			
		т							
35	1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	0,6	449		269			
		м2							

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

36	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	125,72	108,05	2,62	13584	329	1777	0,0681	9
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	1321	124	123	0,0048	1
37	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=0,060;	7,5432	6569,36	261,86	49554	1975	5553	3,44	26
		м3 изоляции								
				499,5	99	3768	747	123	0,48	4
38	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	125,72	238,26	13,43	29954	1688	11079	0,45	57
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	8373	634	123	0,0246	3
39	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=4,000;	502,88	30,15	0,67	15162	337	545	0,0044	2
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	317	126	123	0,0012	1

2.2 Тип 2

40	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	210,78	108,05	2,62	22775	552	2982	0,0681	14
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	2215	209	123	0,0048	1
41	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=0,060;	12,6468	6569,36	261,86	83081	3312	9310	3,44	44
		м3 изоляции								
				499,5	99	6317	1252	123	0,48	6
42	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	210,78	238,26	13,43	50220	2831	18573	0,45	95
		м2 стяжки								

			66,6	5,04	14038	1062	123	0,0246	5
43	Е11-11-6								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=4,000;	843,12	30,15	0,67	25420	565	913	0,0044	4
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	531	211	123	0,0012	1
2.3 Тип 3									
44	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	97,6	108,05	2,62	10546	256	1381	0,0681	7
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1026	97	123	0,0048	–
45	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=0,060;	5,856	6569,36	261,86	38470	1533	4311	3,44	20
	м3 изоляции								
			499,5	99	2925	580	123	0,48	3
46	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	97,6	238,26	13,43	23254	1311	8600	0,45	44
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	6500	492	123	0,0246	2
2.4 Тип 4									
47	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	42,72	108,05	2,62	4616	112	604	0,0681	3
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	449	42	123	0,0048	–
48	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=0,060;	2,5632	6569,36	261,86	16839	671	1887	3,44	9
	м3 изоляции								
			499,5	99	1280	254	123	0,48	1
49	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	42,72	238,26	13,43	10178	574	3764	0,45	19
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	2845	215	123	0,0246	1
50	Е11-11-6								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	256,32	30,15	0,67	7728	172	277	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	161	64	123	0,0012	–
2.5 Тип 5									
51	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,63	108,05	2,62	176	4	23	0,0681	–

	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	17	2	123	0,0048	–
52 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=0,060;	0,0978	6569,36	261,86	642	26	73	3,44	–
	м3 изоляции								
			499,5	99	49	10	123	0,48	–
53 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,63	275,51	14,76	449	24	116	0,361	1
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	85	9	123	0,027	–
54 Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-1,63	29,92	0,67	-49	-1	-4	0,0104	–
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	-3	–	123	0,0012	–
2.6 Тип 6									
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,64	108,05	2,62	501	12	66	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	49	5	123	0,0048	–
56 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=0,060;	0,2784	6569,36	261,86	1829	73	205	3,44	1
	м3 изоляции								
			499,5	99	139	28	123	0,48	–
57 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,64	238,26	13,43	1106	62	408	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	309	23	123	0,0246	–
58 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	27,84	30,15	0,67	839	19	31	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–

Раздел 3 Оконные проемы

3.1 ОК-1

59	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	51	5206	265506
		м2			
60	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	35,25	2030	71558
		м			
	3.2 ОК-3				
61	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,1	4472	4919
		м2			
	3.3 ОК-4				
62	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,3	4472	5814
		м2			
	3.4 В-1				
63	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,9699	4472	4337
		м2			
64	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,843	12700	48806
		м2			
	3.5 ВВ-1				
65	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,0248	4472	4583
		м2			

66	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,843	12700	48806
		м2			
3.6 ВВ-2					
67	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,178	4472	9740
		м2			
68	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,0192	42300	812
		100м2			
69	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0245	40200	985
		100м2			
3.7 В-2 (2шт)					
70	6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99К=2,000;	2,112	6022	12718
		м2			
71	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99К=2,000;	8,008	4472	35812
		м2			
72	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 ммК=2,000;	4,92	2860	14071
		м			
3.8 В-3					
73	6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,08	6022	6504
		м2			

74	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,76	4472	21287
		м2			
75	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	2,46	2860	7036
		м			
	3.9 Окно слуховое ОС-1 (8шт)				
76	1-1-819	Петля накладная	32	40	1280
		шт			
	Раздел 4 Двери				
	4.1 ДНО21-12				
77	6-3-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	2,541	6100	15500
		м2			
78	6-5-87	Створки фрамужные спаренные (ГОСТ 11214-86), площадь 0,6 до 0,7 м2	0,6084	4110	2501
		м2			
	4.2 ДН21-12				
79	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	5,082	6390	32474
		м2			
	4.3 ДН21-9				
80	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	7,56	5470	41353
		м2			
81	6-5-86	Створки фрамужные спаренные (ГОСТ 11214-86), площадь 0,4 до 0,6 м2	1,8096	4090	7401
		м2			
	4.4 ДГ21-12				

82	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	12,705	3760		47771				
		м2								
4.5 ДГ21-10										
83	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,21	4010		85052				
		м2								
4.6 ДГ21-7										
84	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	17,64	4250		74970				
		м2								
4.7 ДГ21-9										
85	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	36,309	4010		145599				
		м2								
4.8 ДН21-10										
86	6-3-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	10,605	4370		46344				
		м2								
87	6-5-87	Створки фрамужные спаренные (ГОСТ 11214-86), площадь 0,6 до 0,7 м2	2,522	4110		10365				
		м2								
4.9 ДМ21-9										
88	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	25100		100400				
		шт								
4.10 Люк Л-1										
89	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,21	12300		14883				
		м2								
<u>Раздел 7 Кровля</u>										
7.1 Утепление кровли										
90	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	240	72,27	0,42	17345	101	4307	0,093	22

	м2 изолируемой поверхности								
			14,92	0,16	3581	38	119	0,0008	–
91 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	240	207,96	1,19	49910	286	7840	0,155	37
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	6480	108	119	0,0022	1
92 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	240	189,45	4,72	45468	1133	20751	0,403	97
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	17011	427	119	0,0086	2
93 1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	38	11576		439888				
	м3								
94 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	240	161,63	15,94	38791	3826	11598	0,243	58
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	8316	1430	119	0,0291	7
95 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	8400	4,66	0,14	39144	1176	1599	0,0009	8
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	924	420	119	0,0003	3
Раздел 8 Внутренняя отделка									
8.2 Стены и перегородки									
96 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	500	253,82	4,07	126910	2035	71741	0,74	370
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	67840	485	105	0,0517	26
	Всего прямые затраты				**3340479**	**25740**			**1134**
					187256	**9265**			**68**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3127486				

Накладные расходы, тенге	222376
- заработная плата, тенге	33356
- трудоемкость, чел-ч	111
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	213771
Всего	**3776626**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	128405
- сметная заработная плата, тенге	18105
- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	52718
- сметная заработная плата, тенге	24250
- нормативная трудоемкость, чел-ч	148
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	39050
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15620
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4012419**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10981991**
- материалы, тенге	8559929
- сметная заработная плата, тенге	894731
Налог (2 %)	219640
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11201631**
НДС (12 %)	1344196
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12545827**
Итого с тендерной скидкой - 5%	11918536

11918536(Одиннадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть)тенге

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 г.
Водоснабжение и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды								
1	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	20	364,67	4,19	7293	84	1573	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
2	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
3	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	371		1484				
		шт								

4 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
	шт								
5 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм (внутренний)	1	7700,57	1,57	7701	2	69	0,3	–
	кран		54	–	54	–	128	–	–
6 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм (наружний)	1	8028,57	1,57	8029	2	69	0,3	–
	кран		54	–	54	–	128	–	–
7 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,56	148,39	0,07	677	–	517	0,646	3
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	492	–	105	0,0001	–
8 9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432		432				
	шт								

Раздел 2 Канализация -К-1

9 Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	10	1218,62	10,58	12186	106	1894	0,77	8
	м трубопровода		144	3,96	1440	40	128	0,0194	–
10 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	8	748,88	1,43	5991	11	1053	0,56	4
	м трубопровода		102,38	0,54	819	4	128	0,0026	–
11 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	1	620,54	0,64	621	1	136	0,584	1
	м трубопровода		106,2	0,25	106	–	128	0,0012	–

12	8-4-60	Тройник прямой, d=100x100 мм *10шт*	0,3	6190		1857			
13	8-4-60	Тройник прямой, d=100x50 мм *10шт*	0,2	6190		1238			
14	8-4-60	Ревизия ПХВ, d=100 мм (прим.) *10шт*	0,1	6190		619			
15	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	382		764			
16	Е15-179-4	Двухслойная окраска труб кузбасским лаком (0,1диаметр*3,14*10м длина) *м2 окрашиваемой поверхности*	3,14	35,96	–	113	–	98	0,177	1
				29,7	–	93	–	105	–	–
17	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	2	72,96	16,85	146	34	86	0,211	–
				38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
18	1-3-148	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100 мм, толщина изоляции 25 мм (прим.)К=1,100; *м*	2,2	402		884			
19	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м (2*1,5коэффициент/10м в рулоне) *рулон*	0,3	357		107			
20	Е6-1-1	Устройство бетонного упора *м3*	0,05	4649,65	66,01	232	3	12	1,35	–
				195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
21	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	1,36	6569,36	261,86	8934	356	1001	3,44	5
				499,5	99	679	135	123	0,48	1
22	Е11-2-5	Устройство глинобитного слоя без добавок с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,44	3053,8	–	1344	–	569	6,8	3
				1053	–	463	–	123	–	–

	Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование									
23	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
24	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
25	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	1	2037,7	6,95	2038	7	106	0,46	–
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	–
	Раздел 4 Горячее водоснабжение									
26	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
27	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–
28	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	395		1185				
		шт								
29	Е17-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт		126	–	252	–	128	–	–
30	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430		1430				
		комплект								

31	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	1	3330		3330			
		комплект							
32	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,39	148,39	0,07	355	–	271	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	258	–	105	0,0001	–
33	Ц13-376-33	Теплообменник пластинчатый	0,038	160725,82	20888,32	6108	794	6416	762	29
		т								
				137475	9337,5	5224	355	115	54,531	2
34	75-1-150									
		Теплообменник пластинчатый разборный, модель S4-8-TL-Liquid, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью до 0,5 м3/ч, T1=70 °C/T2=44 °C, B1=5/T3=60 °C, PN 16, Tmax 150 °C, DN 32, типа ЭнКо	1	27180		27180			
		шт							

Раздел 5 Канализация К3

35	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	6	1218,62	10,58	7312	63	1137	0,77	5
		м трубопровода								
				144	3,96	864	24	128	0,0194	–
36	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	3365,08	9,2	3365	9	186	0,79	1
		комплект								
				139,5	4,5	140	5	128	0,02	–
37	Е15-179-4	Двухслойная окраска труб кузбасским лаком	1,9	35,96	–	68	–	59	0,177	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				29,7	–	56	–	105	–	–
38	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	2	72,96	16,85	146	34	86	0,211	–
		м трубопровода								
				38,59	4,33	77	9	100	0,025	–

39 1-3-148	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100 мм, толщина изоляции 25 мм прим.К=1,100;	2,2	402		884				
	м								
40 1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м (2*1,5коэффициент/10м в рулоне)	0,3	357		107				
	рулон								
41 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,36	6569,36	261,86	8934	356	1001	3,44	5
	м3 изоляции								
			499,5	99	679	135	123	0,48	1
42 Е11-2-5	Устройство глинобитного слоя без добавок с уплотнением трамбовками	0,44	3053,8	–	1344	–	569	6,8	3
	м3 подстилающего слоя								
			1053	–	463	–	123	–	–
43 Е6-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	4649,65	66,01	232	3	12	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**147874**	**2022**			**90**
					15639	**812**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				103031				
	оборудования, тенге				27180				
	Накладные расходы, тенге				19946				
	- заработная плата, тенге				2992				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8438				
	Всего				**176258**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				5069				
	- сметная заработная плата, тенге				715				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2081				

- сметная заработная плата, тенге	957
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1541
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	617
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**185566**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**507894**
- материалы, тенге	281996
- оборудование, тенге	74392
- сметная заработная плата, тенге	63698
Налог (2 %)	10158
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**518052**
НДС (12 %)	62166
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**580218**
Итого с тендерной скидкой - 5%	551207

551207(Пятьсот пятьдесят одна тысяча двести семь)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и пожарной сигнализации

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 г.
Внеплощадочные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трансформаторная подстанция								
		2.1 Комплектная трансформаторная подстанция								
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	3651,56	1460,06	3652	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2

3	75-4-34	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	426933	426933	
		шт				
4	75-3-4	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	206127	206127	
		шт				
5	18-1-1048	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380В, 20 мА, класс точности 1	1	2707	2707	
		шт				
6	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 мм	4	193	772	
		м				
		Всего прямые затраты		**642429**	**3203**	**15**
				2687	**896**	**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		3479		
		оборудования, тенге		633060		
		Накладные расходы, тенге		3762		
		- заработная плата, тенге		564		
		- трудоемкость, чел-ч		2		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		788		

Всего	**646979**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	473
- сметная заработная плата, тенге	67
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	194
- сметная заработная плата, тенге	89
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	144
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**647848**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1773160**
- материалы, тенге	9522
- оборудование, тенге	1732685
- сметная заработная плата, тенге	12330
Налог (2 %)	35463
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1808623**
НДС (12 %)	217035
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2025658**
Итого с тендерной скидкой - 5%	1924375

1924375(Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи триста семьдесят пять)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 г.
Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
		1.1 Электротехническое оборудование								
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
2	75-6-56	Щит вводно-распределительный ЩУРНу-3/30 (примин)	1	65169		65169				
		шт								
3	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
4	18-3-158	Щит настенный на 18 модулей	1	18600		18600				

		шт							
1.2 Электроустановочные изделия									
5	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутолленного типа при открытой проводке	4	29,13	–	117	–	117	0,171	1
		шт		27	–	108	–	108	–	–
6	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	4	195		780				
		шт								
7	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,002	26100		52				
		1000шт								
1.3 Кабельные изделия									
8	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	81	27,7	2,1	2244	170	1555	0,1	8
		м кабеля		19,7	0,5	1596	41	95	0,003	–
9	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04488	53341		2394				
		км								
10	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	33644		1030				
		км								
11	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00714	141785		1012				
		км								
1.4 Изоляционные изделия									
12	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые под подвесным потолком, диаметр до 25 мм	79	34,2	1,2	2702	95	1757	0,14	11
		м		23,2	0,2	1833	16	95	0,001	–

13	8-4-997									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	73,44	30		2203				
		м								
14	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	4	114,4	7,8	458	31	187	0,29	1
		м								
				48,8	0,5	195	2	95	0,003	–
15	8-6-3166	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм (металлорукав)	4	140		560				
		м								
16	8-4-1025	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (примин к Д8,0)	1,02	27		28				
		м								
	1.5 Стальные изделия									
17	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
		шт								
				116	2,5	464	10	95	0,015	–
18	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	23	51,7	2,8	1189	64	608	0,16	4
		м								
				27,5	0,3	633	7	95	0,002	–
19	Ц8-472-8									
		Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	4	84,6	2,8	338	11	124	0,17	1
		м								
				32,4	0,2	130	1	95	0,001	–
20	Ц8-472-9									
		Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм (прим.)	8	93,5	3,1	748	25	248	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	259	2	95	0,002	–
21	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 80 мм2 (прим.)	28	61,9	3,3	1733	92	622	0,14	4
		м								

				23	0,4	644	11	95	0,002	–
Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети										
22	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	95	0,013	–
23	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
2.1 Светотехническое оборудование										
24	Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	1	403,02	100,48	403	100	315	1,43	1
		шт								
				234	57,5	234	58	108	0,2559	–
25	Е21-18-14	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой	2	340,12	70,91	680	142	527	1,2	2
		шт								
				201,15	42,97	402	86	108	0,1889	–
26	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	357,5	164	2503	1148	1181	0,82	6
		шт								
				131	46,6	917	326	95	0,272	2
27	17-2-153	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82 (примин к ЛСП-3908А, ЛСП-3908)	3	1016		3048				
		шт								
28	17-1-123	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	7	614		4298				
		шт								
29	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления 36Вт (прим)	4	82		328				
		шт								
30	17-6-81	Лампы накаливания (ГОСТ 6825-74), Е27 60Вт	6	131		786				
		шт								

31	17-6-79	Лампы накаливания (ГОСТ 6825-74), Е27 40Вт	1	99		99				
		шт								
2.2 Электроустановочные изделия										
32	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	–	181	–	146	0,171	1
		шт								
				27	–	135	–	108	–	–
33	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
34	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182		364				
		шт								
35	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	4	92,4	–	370	–	324	0,5	2
		шт								
				90	–	360	–	90	–	–
36	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,004	22300		89				
		1000шт								
2.3 Кабельные изделия										
37	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	78	27,7	2,1	2161	164	1497	0,1	8
		м кабеля								
				19,7	0,5	1537	39	95	0,003	–
38	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	9	94,79	10,91	853	98	828	0,483	4
		м кабеля								
				78,3	6,91	705	62	108	0,0301	–
39	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00714	35982		257				
		км								
40	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	22812		233				
		км								

41	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	33644		2402				
		км								
	2.4 Изоляционные изделия									
42	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые под подвесным потолком, диаметр до 25 мм	78	34,2	1,2	2668	94	1735	0,14	11
		м		23,2	0,2	1810	16	95	0,001	–
43	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	76	30		2280				
		м								
44	8-4-1025	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (примин к Д6,0)	2	27		54				
		м								
		Всего прямые затраты				**135454**	**2411**			**79**
						13699	**693**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				54175				
		оборудования, тенге				65169				
		Накладные расходы, тенге				14044				
		- заработная плата, тенге				2107				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5060				
		Всего				**154558**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				3039				
		- сметная заработная плата, тенге				428				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				1248				
		- сметная заработная плата, тенге				574				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				924				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	370
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**160139**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**438300**
- материалы, тенге	148277
- оборудование, тенге	178368
- сметная заработная плата, тенге	51442
Налог (2 %)	8766
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**447066**
НДС (12 %)	53648
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**500714**
Итого с тендерной скидкой - 5%	475678

475678(Четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят восемь)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 г.
Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
		1.1 Электротехническое оборудование								
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
2	75-6-56	Щит вводно-распределительный ЩРУВ-3/48-30 (примин)	1	65169		65169				
		шт								
3	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
		шт		317	13,5	1268	54	95	0,079	–
4	18-3-158	Щит настенный на 36 модулей	4	18600		74400				

		шт								
1.2 Электроустановочные изделия										
5	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключатепей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,4	–	106	–	95	0,187	1
		шт		29,48	–	88	–	108	–	–
6	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156		468				
		шт								
7	18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	56	116		6496				
		шт								
8	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУ3-01-10/220	11	195		2145				
		шт								
9	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	4	226		904				
		шт								
10	18-1-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	2	2690		5380				
		шт								
11	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,021	26100		548				
		1000шт								
12	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,074	16300		1206				
		1000шт								
1.3 Кабельные изделия										

13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	356,4	27,7	2,1	9872	748	6839	0,1	36
		м кабеля		19,7	0,5	7021	178	95	0,003	1
14	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	230	103,71	11,48	23853	2640	22083	0,503	116
		м кабеля		81,68	7,22	18786	1661	108	0,0315	7
15	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,70074	53341		37378				
		км								
16	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	81275		2073				
		км								
17	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01581	93270		1475				
		км								
18	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1479	141785		20970				
		км								
19	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0459	200060		9183				
		км								
	1.4 Изоляционные изделия									
20	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые под подвесным потолком, диаметр до 25 мм	311,4	34,2	1,2	10650	374	6922	0,14	44
		м		23,2	0,2	7224	62	95	0,001	–
21	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	140,454	30		4214				
		м								
22	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	172,074	32		5506				
		м								

23 Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	45	39	1,5	1755	68	1116	0,16	7
	м		25,9	0,2	1166	9	95	0,001	–
24 8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,9	49		2249				
	м								
25 8-4-1025	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (примин к Д8,0)	5,1	27		138				
	м								
1.5 Стальные изделия. Устройство выравнивания потенциалов и заземления									
26 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
	шт		116	2,5	464	10	95	0,015	–
27 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	19	51,7	2,8	982	53	503	0,16	3
	м		27,5	0,3	523	6	95	0,002	–
28 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	84,6	2,8	846	28	310	0,17	2
	м		32,4	0,2	324	2	95	0,001	–
29 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм (прим.)	90	93,5	3,1	8415	279	2796	0,18	16
	м		32,4	0,3	2916	27	95	0,002	–
30 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 80 мм2 (прим.)	8	61,9	3,3	495	26	178	0,14	1
	м		23	0,4	184	3	95	0,002	–

Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети

	2.1 Электротехническое оборудование				
31	18-3-155	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930	7930
		шт			
	2.2 Светотехническое оборудование				
32	17-2-102	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 3020 ЭПРА ГОСТ 17677-82	1	1487	1487
		шт			
33	17-1-123	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	27	614	16578
		шт			
34	17-1-138	Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	15	434	6510
		шт			
35	17-4-1	Указатель световой "Осторожно, ультрафиолет"	25	457	11425
		шт			
36	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления 36Вт (прим)	201	82	16482
		шт			
37	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления 25Вт	42	101	4242
		шт			
	2.3 Электроустановочные изделия				
38	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	8	182	1456
		шт			
39	18-1-104	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые (ТУ16-642,046-86), тип ПКУ3-11 У3А, количество пакетов 2	4	782	3128
		шт			
40	18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	20	116	2320
		шт			
41	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,109	16300	1777
		1000шт			

42	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,11	22300	2453		
		1000шт					
2.4 Кабельные изделия							
43	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,92004	53341	49076		
		км					
44	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,153	22812	3490		
		км					
45	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,173	33644	5820		
		км					
2.5 Изоляционные изделия							
46	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1009	30	30270		
		м					
		Всего прямые затраты			**469907**	**4585**	**244**
					41179	**2012**	**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			358976		
		оборудования, тенге			65169		
		Накладные расходы, тенге			43860		
		- заработная плата, тенге			6579		
		- трудоемкость, чел-ч			22		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			26916		
		Всего			**540683**		
		Временные здания и сооружения (3,4 %)			16167		
		- сметная заработная плата, тенге			2280		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			13		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			6638		
		- сметная заработная плата, тенге			3053		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4917
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1967
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**570372**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1561085**
- материалы, тенге	982517
- оборудование, тенге	178368
- сметная заработная плата, тенге	169658
Налог (2 %)	31222
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1592307**
НДС (12 %)	191077
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1783384**
Итого с тендерной скидкой - 5%	1694215

1694215(Один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи двести пятнадцать)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

Наименование объекта: Сарай и углярка

Акт
приемки выполненных работ
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Кровля									
	6.1 Устройство кровли									
1	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	1	8037,78	316,01	8038	316	1561	8,25	8
		м3		1368	119,39	1368	119	105	0,583	1
2	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01687	69000		1164				
		т								
3	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0469	71100		3335				
		т								
4	Е10-14-1	Установка стропил	0,34	23741,72	334,28	8072	114	1438	22,1	8
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1155	43	120	0,62	–

5 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	23	496,1	8,2	11410	189	7555	1,71	39
	м2 кровли		272,95	3,08	6278	71	119	0,015	–
6 1-1-3785	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010К=1,106;	25,438	532		13533				
	м2								
7 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,34	573,75	28,11	195	10	55	0,78	–
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	42	4	120	0,052	–
8 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	23	20,49	0,91	471	21	139	0,029	1
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	108	8	120	0,00168	–
9 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Мс-1)	0,00883	93997,62	304,24	830	3	308	198	2
	т		33075	114,75	292	1	105	0,56	–
10 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00556	172357,31	536,06	958	3	278	289	2
	т		47475	202,5	264	1	105	0,99	–
11 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,41731	21,8	0,05	9	–	2	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	2	–	90	0,0001	–
12 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	12,10199	20,35	0,02	246	–	45	0,0213	–
	м2		4,16	–	50	–	90	–	–

Раздел 7 Проемы

13 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1	498,08	19,17	498	19	284	1,3822	1

	м2 проемов								
			230,97	6,18	231	6	120	0,0302	–
14 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1	4884		4884				
	м2								
15 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
	м2 проемов								
			272,25	12,13	1143	51	120	0,0592	–
16 2-2-1	Двери металлические	2	25100		50200				
	шт								
Раздел 8 Полы									
17 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
18 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,756	5306,56	–	4012	–	528	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	429	–	123	–	–
19 Е6-11-10	Армирование полов	0,02722	5239,08	327,33	143	9	57	11,6	–
	т								
			1890	123,75	51	3	105	0,6	–
20 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02722	41200		1121				
	т								
21 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	7,56	212,3	13,43	1605	102	536	0,366	3
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	398	38	123	0,0246	–
8.2 П-2									
22 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,81	108,05	2,62	520	13	69	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	51	5	123	0,0048	–
23 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,481	5306,56	–	2552	–	336	3,66	2

	м3 подстилающего слоя								
			567	–	273	–	123	–	–
24 Е6-11-10	Армирование полов	0,01765	5239,08	327,33	92	6	37	11,6	–
	т								
			1890	123,75	33	2	105	0,6	–
25 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01765	41200		727				
	т								
26 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	4,81	212,3	13,43	1021	65	341	0,366	2
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	253	24	123	0,0246	–

Раздел 9 Внутренняя отделка помещений

9.1 Стены, потолки

27 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	48,82	203,69	3,39	9944	166	6034	0,65	32
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	5712	35	105	0,0505	2
28 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	0,41	323,67	6,33	133	3	135	1,79	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	128	1	105	0,0117	–
29 Е15-152-1	Известковая окраска откосов по штукатурке	0,41	17,43	0,12	7	–	6	0,092	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	6	–	105	0,0002	–

Раздел 10 Наружная отделка

30 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	47,08	203,69	3,39	9590	160	5819	0,65	31
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	5508	34	105	0,0505	2
31 Е15-179-4	Двухслойная окраска металлических цоколя кузбасским лаком	2,56	35,96	–	92	–	80	0,177	–
	м2 окрашиваемой поверхности								

			29,7	–	76	–	105	–	–
32	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	44,52	10,56	0,9	470	40	330	0,0406	2
		м2 фасада							
				6,71	0,34	299	15	105	0,0016	–
33	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	44,52	25,35	0,05	1129	2	409	0,049	2
		м2 фасадов (без вычета проемов)							
				7,7	0,02	343	1	119	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**139208**	**1396**			**146**
						24572	**469**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				113243				
		Накладные расходы, тенге				27921				
		- заработная плата, тенге				4188				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10028				
		Всего				**177157**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				6023				
		- сметная заработная плата, тенге				849				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2473				
		- сметная заработная плата, тенге				1138				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1832				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				733				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**188218**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**515152,84**				
		- материалы, тенге				309946				

- сметная заработная плата, тенге	92459
Налог (2 %)	10303,06
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**525455,9**
НДС (12 %)	63054,74
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**588510,64**
Итого с тендерной скидкой - 5%	559085,11

559085,11(Пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьдесят пять)тенге 11 тиын

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Внутренняя отделка								
		5.1 Отделочные работы								
1	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	68,88	56,16	0,35	3868	24	3770	0,298	21
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	3580	10	105	0,0007	–
2	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	68,88	9,9	0,12	682	8	491	0,044	3
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	465	3	105	0,0002	–
3	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	212,18	17,43	0,12	3698	25	3070	0,092	20
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2913	11	105	0,0002	–

4 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,01	991,16	2,1	10913	23	3859	2	22
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	3666	9	105	0,0039	–
5 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	5,4	17,43	0,12	94	1	78	0,092	–
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	74	–	105	0,0002	–

Раздел 9 Наружная отделка

9

6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмосткуК=0,050;	2,595	2530,27	100,89	6566	262	496	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	321	99	118	0,18	–
7 Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,070;	3,633	4649,65	66,01	16892	240	842	1,35	5
	м3		195,75	24,93	711	91	105	0,1218	–
8 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	7,34	1727,33	2,56	12679	19	3614	2,7	20
	м2 поверхности облицовки		468	0,97	3435	7	105	0,0047	–
9 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (178,32+2,27 откосы)	180,59	73,83	1,65	13333	298	2061	0,0618	11
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1849	114	105	0,003	1

Раздел 11 Подпольные каналы и приямки

11.1 Пк-1

10 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты (0,123+0,06)	0,183	1986,57	564,43	364	103	196	3,33	1
	м3 сборных конструкций		567	195,49	104	36	140	0,7533	–

11 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5К=3,000;	0,123	19300		2374				
	м3								
12 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=3,000;	0,06	18200		1092				
	м3								
13 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	3,89	762,08	8,23	2964	32	389	0,468	2
	м2 поверхности								
			81,68	3,08	318	12	118	0,0151	–
14 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	0,9	2530,27	100,89	2277	91	171	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	111	34	118	0,18	–
11.2 Пр-1									
15 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ приямковК=2,000;	1,2	8859,58	1327,03	10631	1592	3268	12,49	15
	м3								
			2137,5	456,24	2565	547	105	1,7166	2
16 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (С1)К=2,000;	0,02442	65000		1587				
	т								
17 Е6-22-13	Устройство перекрытий приямкаК=2,000;	0,3	8333,79	229,39	2500	69	431	8,14	2
	м3								
			1280,25	86,65	384	26	105	0,4232	–
18 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (С-1)К=2,000;	0,0062	65000		403				
	т								
	Всего прямые затраты				**92917**	**2787**			**125**
					20496	**999**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				69633				

Накладные расходы, тенге	22736
- заработная плата, тенге	3410
- трудоемкость, чел-ч	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6939
Всего	**122592**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	4168
- сметная заработная плата, тенге	588
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1711
- сметная заработная плата, тенге	787
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1268
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	507
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**130246**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**356483**
- материалы, тенге	190586
- сметная заработная плата, тенге	76787
Налог (2 %)	7130
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**363613**
НДС (12 %)	43634
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**407247**
Итого с тендерной скидкой - 5%	386885

386885(Триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять)тенге

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области

Полная стоимость 161587613 тенге
Лимит финансирования на 2016 г. 161587613 тенге

Заказчик: ГУ "Унравление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"Адрес: Илийский район, п.Отеген Батыр, ул.Бетталханова,5
БИК TSESKZKA ИИК KZ469982TB0000283451 Банк АО "Цесна Банк" Алматинскуая область, Илийский район

(7)

АКТ ф-3

выполненных работ и затрат за июнь 2016год
Договор №10/02/16 от 09.02.16г.

Администратор бюджетной программы: 271 - "Управление строительства области"
Программа: 038 - "строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма: 015 - "за счет местного бюджета"
Специфика: 431 - "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области	**тенге**	161 587 613	8 079 380,65	5 017 769,80	3 061 610,85	94 736 842	87 596 102,95	15 789 474,00	110 526 316,11

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительстваАлматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор строительства
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____ Айнакулов КС.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2016 г.
Общестроителеные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделка фасадов								
		1.1 Стены								
1	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка стен по сетке декоративным раствором	251,05	962,78	2,65	241706	665	68397	1,43	359
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	64959	181	105	0,0275	7
2	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка стен по сетке декоративным раствором	100,06	962,78	2,65	96336	265	27261	1,43	143
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	25891	72	105	0,0275	3
		1.4 Наружные откосы								
3	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	34	641,31	6,33	21805	215	11251	1,79	61
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	10634	81	105	0,0117	–

	1.8 Крыльцо КР-1					
4	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	*м2*	32,96	702	23138
	1.9 Крыльцо КР-2					
5	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 ммК=2,000;	*м2*	17,748	702	12459
	1.10 Крыльцо КР-3					
6	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	*м2*	15,3	702	10741
	1.11 Крыльцо КР-4					
7	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	*м2*	5,814	702	4081
	1.12 Крыльцо КР-5					
8	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	*м2*	3,06	702	2148
	1.13 Козырьки К-2, К-3, К-4					
9	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	*м2*	6	38,09	229
	1.14 Жалюзийная решетка ЖР-1					
10	2-1-268	Сварная решетка ограждения	*т*	0,0141	134000	1889
	1.15 Жалюзийная решетка ЖР-2					
11	2-1-268	Сварная решетка ограждения	*т*	0,0093	134000	1246
	1.17 Приямок ПР-1 (7шт)					
12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000;	*т*	0,01232	65000	801
13	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=7,000;		0,06013	114900	6909

		т							
14	8-4-804								
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=7,000;	24,745	208		5147			
		м							
15	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволокиК=7,000;	1,4	647		906			
		м2							
16	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция 20-40 ммК=7,000;	0,784	1600		1254			
		м3							
	1.19 Узел 2								
17	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	13,986	72		1007			
		кг							
18	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,6	11576		6946			
		м3							
	Раздел 3 Оконные проемы								
	3.1 ОК-1								
19	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	51	346,04	18,87	17648	962	8741	0,8165	42
		м2 проемов		136,44	6,39	6958	326	120	0,0312	2
20	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м	51	210,48	5,58	10734	285	5886	0,586	30
		м2 проемов		94,05	2,12	4797	108	120	0,0103	1
	3.2 ОК-3								
21	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,1	498,08	19,17	548	21	313	1,3822	2
		м2 проемов							

			230,97	6,18	254	7	120	0,0302	–
3.3 ОК-4									
22 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,3	498,08	19,17	648	25	370	1,3822	2
	м2 проемов								
			230,97	6,18	300	8	120	0,0302	–
Раздел 7 Кровля									
7.1 Утепление кровли									
23 Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	342,8	72,27	0,42	24774	144	6152	0,093	32
	м2 изолируемой поверхности								
			14,92	0,16	5115	55	119	0,0008	–
24 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	342,8	207,96	1,19	71289	408	11198	0,155	53
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	9256	154	119	0,0022	1
25 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	342,8	189,45	4,72	64943	1618	29641	0,403	138
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	24298	610	119	0,0086	3
26 1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	55	11576		636680				
	м3								
27 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	253,65	161,63	15,94	40997	4043	12258	0,243	62
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	8789	1512	119	0,0291	7
Раздел 8 Внутренняя отделка									
28 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором (затирка)	482,34	104,85	1,42	50573	685	36398	0,45	217
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			71,33	0,54	34405	260	105	0,0026	1
29	E15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	482,34	187,8	3,94	90583	1900	52470	0,5535	267
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	49252	719	105	0,00729	4
30	1-1-651								
	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте (Армстронг)	137,31	340		46685				
	м2								
	8.2 Стены и перегородки								
31	E15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1192,22	253,82	4,07	302609	4852	171062	0,74	882
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	161760	1156	105	0,0517	62
32	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	917,64	158,88	3,43	145795	3148	72303	0,4552	418
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	67658	1202	105	0,0063	6
33	E15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	652,1	1028,3	4,62	670554	3013	176730	1,52	991
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	166266	2048	105	0,0162	11
34	E15-36-1								
	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	56,94	807,14	4,85	45959	276	13409	1,288	73
	м2								
			222,86	1,41	12690	80	105	0,0062	–
	8.3 Низ стен и перегородок								
35	1-1-596								
	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III (нитроцеллюлозное)	0,2767	53400		14776				

100м2

8.4 Откосы

36	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	114,51	562,32	6,33	64391	725	37891	1,79	205
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	35813	274	105	0,0117	1
37	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	105,07	229,32	6,12	24095	643	15855	0,8056	85
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	14856	244	105	0,01132	1
		Всего прямые затраты				**2763029**	**23893**			**4062**
						703951	**9097**			**110**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2035187				
		Накладные расходы, тенге				757586				
		- заработная плата, тенге				113638				
		- трудоемкость, чел-ч				379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				211237				
		Всего				**3731852**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				126883				
		- сметная заработная плата, тенге				17891				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				52093				
		- сметная заработная плата, тенге				23963				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				146				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38587				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15435				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3964850**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10851795**
- материалы, тенге	5570307
- сметная заработная плата, тенге	2525052
Налог (2 %)	217036
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11068831**
НДС (12 %)	1328260
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12397091**
Итого стендерной скидкой - 5%	11777236

11777236(Одиннадцать мллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести тридцать шесть)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2016 г.
Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
		1.2 Электроустановочные изделия								
1	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	56	34,7	–	1943	–	1783	0,188	11
		шт		29,48	–	1651	–	108	–	–
2	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	15	29,13	–	437	–	437	0,171	3
		шт		27	–	405	–	108	–	–
		1.3 Кабельные изделия								
3	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	331,1	103,71	11,48	34338	3801	31790	0,503	167

	м кабеля								
			81,68	7,22	27044	2391	108	0,0315	10
	Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети								
	2.1 Электротехническое оборудование								
4 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	788	2	4
	шт								
			412	2,3	824	5	95	0,013	–
5 18-3-159	Щиток осветительный на 24 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900		14900				
	шт								
6 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
	шт								
			205	2,3	410	5	95	0,013	–
7 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
	шт								
	2.2 Светотехническое оборудование								
8 Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	100	403,02	100,48	40302	10048	31482	1,43	143
	шт								
			234	57,5	23400	5750	108	0,2559	26
9 Е21-18-14	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой	1	340,12	70,91	340	71	264	1,2	1
	шт								
			201,15	42,97	201	43	108	0,1889	–
10 Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	42	357,5	164	15015	6888	7086	0,82	34
	шт								
			131	46,6	5502	1957	95	0,272	11
11 17-2-104	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 46-712 ЭПРА ГОСТ 17677-82	100	1487		148700				

		шт								
12	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	25	241,7	91	6043	2275	3722	0,82	21
		шт								
				131	25,7	3275	643	95	0,15	4
	2.3 Электроустановочные изделия									
13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	77	35,4	–	2726	–	2452	0,187	14
		шт								
				29,48	–	2270	–	108	–	–
14	18-1-12									
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	77	156		12012				
		шт								
15	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	45,74	–	366	–	268	0,198	2
		шт								
				31,05	–	248	–	108	–	–
16	Е21-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	36,71	–	147	–	134	0,198	1
		шт								
				31,05	–	124	–	108	–	–
17	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	20	34,7	–	694	–	637	0,188	4
		шт								
				29,48	–	590	–	108	–	–
18	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	110	92,4	–	10164	–	8910	0,5	55
		шт								
				90	–	9900	–	90	–	–
	2.4 Кабельные изделия									
19	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1100	27,7	2,1	30470	2310	21109	0,1	110
		м кабеля								
				19,7	0,5	21670	550	95	0,003	3
20	Е21-11-1									
		Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	122	94,79	10,91	11564	1331	11228	0,483	59

	м кабеля								
			78,3	6,91	9553	843	108	0,0301	4
2.5 Изоляционные изделия									
21 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые под подвесным потолком, диаметр до 25 мм	1100	34,2	1,2	37620	1320	24453	0,14	154
	м								
			23,2	0,2	25520	220	95	0,001	1
22 8-4-997									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	167,44	30		5023				
	м								
	Всего прямые затраты				**384625**	**28115**			**785**
					132587	**12407**			**59**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				223923				
	Накладные расходы, тенге				146937				
	- заработная плата, тенге				22041				
	- трудоемкость, чел-ч				73				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31894				
	Всего				**563456**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				19158				
	- сметная заработная плата, тенге				2701				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7865				
	- сметная заработная плата, тенге				3618				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5826				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2330				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**598635**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**1638464**				

- материалы, тенге	612877
- сметная заработная плата, тенге	496793
Налог (2 %)	32769
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1671233**
НДС (12 %)	200548
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1871781**
Итого с тендерной скидкой - 5%	1778192

1778192(Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч сто девяносто дветенге

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2016 г.
Водоснабжение и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды -В1-								
1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 38 мм	3	330,7	14,12	992	42	406	0,553	2
		м трубопровода		100,35	5,29	301	16	128	0,0258	–
2	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	13	471,67	4,19	6132	54	1023	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	778	21	128	0,0076	–
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
		м трубопровода								

			59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
4	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	62	364,67	4,19	22610	260	4876	0,337	21
		м трубопровода								
				59,85	1,58	3711	98	128	0,0076	–
5	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	104	329,67	4,19	34286	436	8177	0,337	35
		м трубопровода								
				59,85	1,58	6224	164	128	0,0076	1
6	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	371		1484				
		шт								
7	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	42	328		13776				
		шт								
8	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	15	432		6480				
		шт								
9	11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
		шт								
10	9-1-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	902		2706				
		шт								
11	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (переход, фланцы, тройник)	0,022	247994,13	49389,75	5456	1087	2328	312,7	7
		т фасонных частей								
				62775	18657	1381	410	130	91,12	2
12	8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	14	171		2394				
		шт								
13	Е6-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	4649,65	66,01	232	3	12	1,35	–

	м3								
			195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
Раздел 2 Канализация -К-1									
14 Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	24	1218,62	10,58	29247	254	4545	0,77	18
	м трубопровода								
			144	3,96	3456	95	128	0,0194	–
15 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	80	748,88	1,43	59910	114	10538	0,56	45
	м трубопровода								
			102,38	0,54	8190	43	128	0,0026	–
16 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	45	620,54	0,64	27924	29	6131	0,584	26
	м трубопровода								
			106,2	0,25	4779	11	128	0,0012	–
17 8-4-60	Тройник косой, d=100x100 мм (примин)	0,7	6190		4333				
	10шт								
18 8-4-60	Тройник косой, d=100x50 мм (примин)	1	6190		6190				
	10шт								
19 8-4-60	Тройник прямой, d=100x100 мм	1,3	6190		8047				
	10шт								
20 8-4-56	Тройник прямой, d=50x50 мм	1,2	820		984				
	10шт								
21 8-4-60	Тройник прямой, d=100x50 мм	0,7	6190		4333				
	10шт								
22 8-4-60	Ревизия ПХВ, d=100 мм (прим.)	0,3	6190		1857				
	10шт								
23 8-4-56	Ревизия ПХВ, d=50 мм (прим.)	0,1	820		82				
	10шт								
24 8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	382		4966				
	шт								

25	8-4-3462	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	162		1620				
		шт								
26	Е6-1-1	Устройство бетонного упораК=2,000;	0,024	4649,65	66,01	112	2	6	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	5	1	105	0,1218	–
27	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	2,72	6569,36	261,86	17869	712	2002	3,44	9
		м3 изоляции								
				499,5	99	1359	269	123	0,48	1
28	Е11-2-5	Устройство глинобитного слоя без добавок с уплотнением трамбовками	0,88	3053,8	–	2687	–	1140	6,8	6
		м3 подстилающего слоя								
				1053	–	927	–	123	–	–

Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование

29	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	27	5930,28	21,53	160118	581	12287	1,95	53
		комплект								
				346,5	9	9356	243	128	0,04	1
30	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3608	2,22	16
		комплект								
				387	15,75	2709	110	128	0,07	–
31	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	3365,08	9,2	3365	9	186	0,79	1
		комплект								
				139,5	4,5	140	5	128	0,02	–
32	Е17-1-10	Установка стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,7	8520	109	479	0,99	2
		комплект								
				166,5	20,25	333	41	128	0,1	–
33	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–

Раздел 4 Горячее водоснабжение

34	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	22,533	329,67	4,19	7428	94	1773	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1349	36	128	0,0076	–
35	99-1-1(пл)Пр	Водонагреватель аристон 10л	12	6296		75552				
		шт								

Всего прямые затраты	**606666**	**4218**	**260**
	46237	**1624**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	556213		
Накладные расходы, тенге	61167		
- заработная плата, тенге	9175		
- трудоемкость, чел-ч	31		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40070		
Всего	**707903**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	24069		
- сметная заработная плата, тенге	3394		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9882		
- сметная заработная плата, тенге	4546		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7320		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2928		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**752102**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2058497**		
- материалы, тенге	1522355		
- сметная заработная плата, тенге	205888		
Налог (2 %)	41170		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2099667**
НДС (12 %)	251960
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2351627**
Итого с тендерной скидкой - 5%	2234046

2234046(Два миллиона двести тридцать четыре тысячи сорок шесть)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

- сметная заработная плата, тенге	92459
Налог (2 %)	10303,06
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**525455,9**
НДС (12 %)	63054,74
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**588510,64**
Итого с тендерной скидкой - 5%	559085,11

559085,11(Пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьдесят пять)тенге 11 тиын

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Внутренняя отделка								
		5.1 Отделочные работы								
1	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	68,88	56,16	0,35	3868	24	3770	0,298	21
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	3580	10	105	0,0007	–
2	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	68,88	9,9	0,12	682	8	491	0,044	3
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	465	3	105	0,0002	–
3	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	212,18	17,43	0,12	3698	25	3070	0,092	20
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2913	11	105	0,0002	–

4	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,01	991,16	2,1	10913	23	3859	2	22
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	3666	9	105	0,0039	–
5	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	5,4	17,43	0,12	94	1	78	0,092	–
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	74	–	105	0,0002	–

Раздел 9 Наружная отделка

9

6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмосткуК=0,050;	2,595	2530,27	100,89	6566	262	496	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	321	99	118	0,18	–
7	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,070;	3,633	4649,65	66,01	16892	240	842	1,35	5
		м3		195,75	24,93	711	91	105	0,1218	–
8	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	7,34	1727,33	2,56	12679	19	3614	2,7	20
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	3435	7	105	0,0047	–
9	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (178,32+2,27 откосы)	180,59	73,83	1,65	13333	298	2061	0,0618	11
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1849	114	105	0,003	1

Раздел 11 Подпольные каналы и приямки

11.1 Пк-1

10	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты (0,123+0,06)	0,183	1986,57	564,43	364	103	196	3,33	1
		м3 сборных конструкций		567	195,49	104	36	140	0,7533	–

11	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5К=3,000;	0,123	19300		2374				
		м3								
12	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=3,000;	0,06	18200		1092				
		м3								
13	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	3,89	762,08	8,23	2964	32	389	0,468	2
		м2 поверхности								
				81,68	3,08	318	12	118	0,0151	–
14	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	0,9	2530,27	100,89	2277	91	171	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	–
11.2 Пр-1										
15	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ приямковК=2,000;	1,2	8859,58	1327,03	10631	1592	3268	12,49	15
		м3								
				2137,5	456,24	2565	547	105	1,7166	2
16	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (С1)К=2,000;	0,02442	65000		1587				
		т								
17	Е6-22-13	Устройство перекрытий приямкаК=2,000;	0,3	8333,79	229,39	2500	69	431	8,14	2
		м3								
				1280,25	86,65	384	26	105	0,4232	–
18	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (С-1)К=2,000;	0,0062	65000		403				
		т								
		Всего прямые затраты				**92917**	**2787**			**125**
						20496	**999**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				69633				

Накладные расходы, тенге	22736
- заработная плата, тенге	3410
- трудоемкость, чел-ч	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6939
Всего	**122592**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	4168
- сметная заработная плата, тенге	588
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1711
- сметная заработная плата, тенге	787
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1268
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	507
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**130246**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**356483**
- материалы, тенге	190586
- сметная заработная плата, тенге	76787
Налог (2 %)	7130
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**363613**
НДС (12 %)	43634
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**407247**
Итого с тендерной скидкой - 5%	386885

386885(Триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять)тенге

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области

Полная стоимость 161587613 тенге
Лимит финансирования на 2016 г. 161587613 тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"Адрес: Илийский район, н.Отеген Батыр, ул.Бетталханова,5
БИК TSESKZKA ИИК KZ469982TB0000283451 Банк АО "Цесна Банк" Алматинскуая область, Илийский район

8

АКТ ф-3

выполненных работ и затрат за июль 2016год

Договор №10/02/16 от 09.02.16г.

Администратор бюджетной программы: 271 - "Управление строительства области"
Программа: 038 - "строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма: 015 - "за счет местного бюджета"
Специфика: 431 - "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области	**тенге**	161 587 613	8 079 380,65	5 017 769,80	3 061 610,85	15 789 474	103 385 576,95	24 259 674,00	134 785 990,11

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **М.О.Нусипбаев**

Подрядчик
Директор строительства ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____ Айнакулов К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление котельная								
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	35	266,17	4,08	9316	143	2478	0,30591	11
		м трубопровода		53,77	1,53	1882	54	128	0,00752	–
2	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	437		874				
		шт								
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,03	4331,43	35,77	17456	144	645	0,70246	3
		кВт		111,7	13,4	450	54	128	0,06541	–
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	4	62,81	–	251	–	119	0,1236	–
		комплект		23,18	–	93	–	128	–	–

5	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм *шт*	4	377		1508				
6	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм *шт*	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
7	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	367		367				
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	10	148,39	0,07	1484	1	1134	0,646	6
				108	0,02	1080	–	105	0,0001	–
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	6	200		1200				
10	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	35	11,31	–	396	–	493	0,0516	2
				11,01	–	385	–	128	–	–

Раздел 2 Вентиляция котельная

2.1 Монтаж

11	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,6	1144,51	11,11	1831	18	498	1,4805	2
				238,61	4,16	382	7	128	0,02037	–
12	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1	1169,92	13,82	1170	14	339	1,617	2
				259,88	5,18	260	5	128	0,02531	–

13	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
14	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 300 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
15	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
16	Е20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка 400 мм	1	681,42	55,8	681	56	726	3,507	4
		узел		545,74	21,26	546	21	128	0,105	–
17	13-5-13	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата марки УП-4, d патрубка 400 мм	1	4720		4720				
		шт								

Раздел 3 Вентиляция гараж

18	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 450 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128	0,021	–
19	Е20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,83	1173,73	9,61	3322	27	762	1,281	4
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	585	10	128	0,01754	–
20	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 140 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,55	1234,92	13,82	3149	35	865	1,617	4

			185,64	10,75	278	16	128	0,05253	–
3.2 Шланговый отсос									
30 Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	6,5	2144,18	46,69	13937	303	2633	1,7098	11
	м трубопровода		298,96	17,48	1943	114	128	0,08539	1
31 Е16-10-5	Прокладка переходного патрубка диаметром 100 мм	0,17	1245,29	21,42	212	4	31	0,74675	–
	м трубопровода		134,42	8,02	23	1	128	0,03914	–
32 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	0,19	902,29	21,42	171	4	36	0,74675	–
	м трубопровода		134,42	8,02	26	2	128	0,03914	–
33 Е16-10-4	Прокладка насадок из стальных электросварных труб диаметром 76 мм (прим.)	0,18	827,29	21,42	149	4	32	0,74675	–
	м трубопровода		134,42	8,02	24	1	128	0,03914	–
34 Е16-10-4	Установка наконечника из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	0,4	827,29	21,42	331	9	73	0,74675	–
	м трубопровода		134,42	8,02	54	3	128	0,03914	–
35 Е9-53-2	Монтаж ленточной пружины из полосовой стали (прим.)	0,0002	9850,47	1162,94	2	–	1	46,6	–
	т конструкций		7357,5	108	1	–	90	0,53	–
36 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,0002	55877		11				
	т								
37 Е9-22-1	Монтаж подвесного уголка	0,00009	9523,56	4795,68	1	–	–	23	–
	т конструкций		3712,5	1367,15	–	–	90	5,24	–

	м2 поверхности воздуховодов								
			259,88	5,18	663	13	128	0,02531	–
21 E20-24-3									
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка 500 мм	1	681,42	55,8	681	56	726	3,507	4
	узел								
			545,74	21,26	546	21	128	0,105	–
22 13-5-48									
	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата марки УП-6-201, d патрубка 500 мм	1	7220		7220				
	шт								
23 E20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
	зонт								
			63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
24 E20-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 450 мм	2	1451,23	12,95	2902	26	362	0,8085	2
	зонт								
			137,03	4,73	274	9	128	0,021	–
25 E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке (0,35/0,05)	7	258,33	92,82	1808	650	950	0,59	4
	м2 поверхности изоляции								
			100,8	34,88	706	244	100	0,17	1
26 1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	0,35	3405		1192				
	м3								
27 1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0,8	3260		2608				
	10м2								
28 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12	200		2400				
	кг								
29 E16-10-7	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 159 мм	1,5	2035,82	28,71	3054	43	376	1,0712	2
	м трубопровода								

38 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00009	59500		5				
	т								
39 Е16-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 327/104 мм (прим.)	2	3810,1	181,73	7620	363	2308	4,4393	9
	соединение		834,3	67,21	1669	134	128	0,3296	1
40 Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 160/78 мм (прим.)	4	1464,57	87,28	5858	349	2540	2,5235	10
	соединение		463,5	32,45	1854	130	128	0,1545	1
41 8-10-45	Хомуты (0,44+0,6)	1,04	200		208				
	кг								
42 Е9-53-2	Монтаж упора из полосовой стали (0,04*6шт)	0,00024	9850,47	1162,94	2	–	2	46,6	–
	т конструкций		7357,5	108	2	–	90	0,53	–
43 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00024	55877		13				
	т								
44 Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	2	964,19	5,65	1928	11	170	0,378	1
	зонт		63,79	2,36	128	5	128	0,0105	–
45 71-1-67(об)	Гибкий шланг ф75	5	370		1850				
	м								
46 Е9-34-4	Монтаж крепления (0,28+0,09)	0,00037	21562,67	927,19	8	–	5	99,9	–
	т конструкций		16627,5	101,25	6	–	90	0,49	–
47 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,00037	147100		54				
	т								
48 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,33	21,8	0,05	160	–	39	0,0295	–

		м2								
			5,81	0,02	43	–	90	0,0001	–
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,33	20,35	0,02	149	–	27	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	30	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**110550**	**2349**			**90**
						15493	**878**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				90862				
		оборудования, тенге				1850				
		Накладные расходы, тенге				20409				
		- заработная плата, тенге				3061				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7747				
		Всего				**138706**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				4653				
		- сметная заработная плата, тенге				656				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				1910				
		- сметная заработная плата, тенге				879				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1415				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				566				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**147250**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**403023**				
		- материалы, тенге				248689				
		- оборудование, тенге				5063				
		- сметная заработная плата, тенге				62809				

Налог (2 %)	8060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**411083**
НДС (12 %)	49330
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**460413**
Итого с тендернй скидкой - 5%	437392

437392(Четыреста тридцать семь тысяч триста девяносто две)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Оборудование									
1	Ц8-152-10	Монтаж оптической кроссовой полки (прим.) *шт*	1	100,8 / 27,5	54,4 / 21,7	101 / 28	54 / 22	48 / 95	0,14 / 0,127	– / –
2	99-1-1(пл)Ка:	Оптическая полка RP 2405-SC/APC-12-12-1-12 *шт*	1	7798		7798				
3	80-1-1(пл)ТС	24-х портовый управляемый ETTH коммутатор 2-го уровня *шт*	1	19573		19573				
4	99-1-2(пл)Ка:	Стойка телекоммуникационная *шт*	1	147432		147432				
	Раздел 2 Кабель и кабельные изделия									

5 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	9	66,8	18,1	601	163	206	0,12	1
	м кабеля		20,3	3,8	183	34	95	0,022	–
6 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	162	27,7	2,1	4487	340	3108	0,1	16
	м кабеля		19,7	0,5	3191	81	95	0,003	–
7 99-5-87(пл)Э	Кабель UTP Cat/5e 4*2*0,52	155	25		3875				
	м								
8 16-6-2139	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГ-SM-4-FF	0,016	68116		1090				
	км								
Раздел 3 Материалы									
9 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,3	73	2210	1095	967	0,29	4
	м		49,5	18,3	743	275	95	0,107	2
10 8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15	76		1140				
	м								
11 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	147	108,6	48,9	15964	7188	7233	0,22	32
	м		39,6	12,2	5821	1793	95	0,071	10
12 8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	147	32		4704				
	м								
13 E21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	8	29,13	–	233	–	233	0,171	1
	шт		27	–	216	–	108	–	–
14 18-1-857	Розетка телефонная RJ-45	8	59		472				

		шт							
15 Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	8	978,9	–	7831	–	6818	7	56
	шт								
			947	–	7576	–	90	–	–
16 77-1-131	Аппарат телефонный	8	5600		44800				
	шт								
	Всего прямые затраты				**262311**	**8840**			**110**
					17758	**2205**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				171341				
	оборудования, тенге				64373				
	Накладные расходы, тенге				18613				
	- заработная плата, тенге				2792				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12993				
	Всего				**293917**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				7804				
	- сметная заработная плата, тенге				1100				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				3204				
	- сметная заработная плата, тенге				1474				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2373				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				949				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**308247**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**843672**				
	- материалы, тенге				468960				
	- оборудование, тенге				176189				
	- сметная заработная плата, тенге				78418				

Налог (2 %)	16873
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**860545**
НДС (12 %)	103265
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**963810**
Итого стендерной скидкой - 5%	915620

915620(Девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот двадцать)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной и гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Проемы								
		4.1 Окна								
1	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (Ок-1)К=3,000;	6,75	427,5	19,32	2886	130	1556	1,1121	8
		м2 проемов		185,83	6,39	1254	43	120	0,0312	–
2	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створкаК=3,000;	6,75	5206		35141				
		м2								

3	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	6,75	210,48	5,58	1421	38	779	0,586	4
		м2 проемов		94,05	2,12	635	14	120	0,0103	–
4	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм (1,5+0,2)К=3,000;	5,1	2860		14586				
		м								
5	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (сливы) из листовой оцинкованной стали (прим.)К=3,000;	0,75	575,05	1,24	431	1	137	0,972	1
		м2 покрытия		153,23	0,47	115	–	119	0,0023	–
4.2 Двери										
6	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (Дн-1)	2,88	330,85	32,08	953	92	983	1,49	4
		м2 проемов		272,25	12,13	784	35	120	0,0592	–
7	2-2-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
8	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (Д-2)	1,89	400,18	102,53	756	194	425	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	287	67	120	0,1393	–
9	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
		м2								
10	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 (Д-3)	1,47	400,18	102,53	588	151	330	0,899	1
		м2 проемов		151,65	35,67	223	52	120	0,1393	–
11	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								

12 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (Дн-2)	6,75	330,85	32,08	2233	217	2304	1,49	10
	м2 проемов								
			272,25	12,13	1838	82	120	0,0592	–
13 2-2-3	Двери стальные огрунтованные и окрашенные	1	40600		40600				
	шт								
14 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583		2332				
	шт								
15 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
	комплект								
16 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**147534**	**823**			**30**
					5136	**293**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				141576				

Накладные расходы, тенге	6514
- заработная плата, тенге	977
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9243
Всего	**163291**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	5552
- сметная заработная плата, тенге	783
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2279
- сметная заработная плата, тенге	1048
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1688
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	675

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**173485**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**474828**
- материалы, тенге	387494
- сметная заработная плата, тенге	29012
Налог (2 %)	9497
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**484325**
НДС (12 %)	58119
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**542444**
Итого с тендерной скидкой - 5%	515322

515322(Пятьсот пятнадцать тысяч триста двадцать две)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система автоматической пожарной сигнализации								
		1.1 Электротехническое оборудование и материалы								
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2	18-4-3245	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранд Магистр-12А	1	4359		4359				
		шт								
3	Ц10-669-3	Монтаж блока питания	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	–	90	–	–
4	80-1-3(пл)Эг	Блок питания РИП 12-5-7(прим. к БИРП-12/6В)	1	5725		5725				
		шт								
5	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора	3	380,3	–	1141	–	949	2	6
		шт		333	–	999	–	95	–	–
6	80-1-2(пл)Эг	Аккумуляторная батарея АКБ 7А/ч	3	988		2964				
		шт								
7	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой	34	153,5	–	5219	–	4406	1	34

		шт								
				144	–	4896	–	90	–	–
8	18-4-3189	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	34	224		7616				
		шт								
9	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	51	369,9	1,6	18865	82	15927	2	102
		шт								
				347	–	17697	–	90	–	–
10	18-4-3197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	51	356		18156				
		шт								
11	Ц10-668-1	Извещатели ручной (прим.)	6	153,5	–	921	–	778	1	6
		шт								
				144	–	864	–	90	–	–
12	18-4-3211	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	6	267		1602				
		шт								
13	Ц10-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	8	2229	–	17832	–	12830	14	112
		шт								
				1782	–	14256	–	90	–	–
14	80-5-7(пл)Эп	Сирена сигнальная Маяк -12КП	8	613		4904				
		шт								
15	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	6	241,7	91	1450	546	893	0,82	5
		шт								
				131	25,7	786	154	95	0,15	1
16	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	6	457		2742				
		шт								
17	Ц10-698-1	Коммутационное устройство	2	92,4	–	185	–	162	0,5	1
		шт								
				90	–	180	–	90	–	–
18	80-1-1(пл)Эп	УК-ВК/03	2	1132		2264				
		шт								
19	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (550-370)	180	61,1	0,8	10998	144	7922	0,28	50
		м								
				48,8	0,1	8784	18	90	0,001	–
20	99-5-3(пл)Эп	Кабель КСПВ 2х0,5	450	6		2700				
		м								

21	16-8-10								
		Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 3х0,35 мм2	0,1	15600		1560			
		1000м							
22	Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала по стенам и колоннам с креплением скобами (310+60)	370	108,6	48,9	40182	18093	18208	0,22	81
		м							
				39,6	12,2	14652	4514	95	0,071	26
23	Ц8-148-1	Монтаж кабеля в проложенных кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	370	27,7	2,1	10249	777	7100	0,1	37
		м кабеля								
				19,7	0,5	7289	185	95	0,003	1
24	99-5-3(пл)Эл	Кабельный канал 15х10	310	18		5580				
		м								
25	99-5-24(пл)Э	Кабельный канал 25х25	60	49		2940				
		м								
26	99-1-93(пл)Э	Резистор 0,25 Вт, 1,5 кОм	51	3		153				
		шт								
27	99-1-94(пл)Э	Резистор 0,25 Вт, 750 Ом	5	3		15				
		шт								
28	99-1-95(пл)Э	Резистор 2,2кОм	34	3		102				
		шт								

	Всего прямые затраты	**175906**	**19646**	**462**
		75614	**4871**	**28**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	64790		
	оборудования, тенге	15857		
	Накладные расходы, тенге	73865		
	- заработная плата, тенге	11080		
	- трудоемкость, чел-ч	37		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14035		
	Всего	**263806**		
	Временные здания и сооружения (3,4 %)	8430		
	- сметная заработная плата, тенге	1189		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3461		
	- сметная заработная плата, тенге	1592		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2564
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1026
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**279287**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**764409**
- материалы, тенге	177330
- оборудование, тенге	43401
- сметная заработная плата, тенге	268051
Налог (2 %)	15288
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**779697**
НДС (12 %)	93564
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**873261**
Итого стендерной скидкой - 5%	829598

829598(Восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто восемь)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети								
		2.1 Электротехническое оборудование								
1	18-3-159	Щиток осветительный на 24 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4К=-1,000; *шт*	-1	14900		-14900				
		2.2 Светотехническое оборудование								
2	17-2-102	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 3020 ЭПРА ГОСТ 17677-82 *шт*	1	1487		1487				
		2.4 Кабельные изделия								
3	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0004	33644		13				
		2.5 Изоляционные изделия								
4	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=-1,000; *м*	-76,44	30		-2293				

Всего прямые затраты	**-15693**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	-15693		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-942		
Всего	**-16635**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	-566		
- сметная заработная плата, тенге	-80		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	-232		
- сметная заработная плата, тенге	-107		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-1		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-172		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-69		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-17674**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**-48374**		
- материалы, тенге	-42952		
- сметная заработная плата, тенге	-1171		
Налог (2 %)	-967		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-49341**		
НДС (12 %)	-5921		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-55262**		
Итого стендерной скидкой	-52499		

52499(Минус лятьдесят две тысячи четыреста девяносто девять)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Водоснабжение и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды -В1-								
1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	6803,51	137,88	6804	138	1928	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
2	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
3	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	40	148,39	0,07	5936	3	4537	0,646	26
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	4320	1	105	0,0001	–

4	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 38 мм	0,003	176712,4	29493,95	530	88	181	203	1
		км трубопровода		35325	11142	106	33	130	54,42	–
	Раздел 4 Горячее водоснабжение									
5	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	7,467	329,67	4,19	2462	31	588	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	447	12	128	0,0076	–
6	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	12	350		4200				
		шт								
7	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,34	148,39	0,07	496	–	379	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	361	–	105	0,0001	–
8	Ц35-6-5	Водонагреватель электрический	12	1058,92	40,91	12707	491	10303	5	60
		шт		949,5	4,5	11394	54	90	0,026	–
9	Е17-2-3	Установка смесителей	16	143,32	1,57	2293	25	2580	0,7	11
		шт		126	–	2016	–	128	–	–
10	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	15	1750		26250				
		комплект								
11	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**68195**	**827**			**113**
						20229	**170**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				47139				
		Накладные расходы, тенге				20687				
		- заработная плата, тенге				3103				

- трудоемкость, чел-ч	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5333
Всего	**94215**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	3203
- сметная заработная плата, тенге	452
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1315
- сметная заработная плата, тенге	605
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	974
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	390
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**100097**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**273965**
- материалы, тенге	129019
- сметная заработная плата, тенге	70951
Налог (2 %)	5479
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**279444**
НДС (12 %)	33533
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**312977**
Итого с тендерной скидкой - 5%	297328

297328(Двести девяносто семь тысяч триста двадцать восемь)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание котельной гаража

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Оборудование котельной

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование								
1	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	12452,27	1712,39	24905	3425	22033	46	92
		котел		7965	641,25	15930	1283	128	3,13	6
2	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3080,67	120,17	6161	240	5795	13	26
		насос		2218,5	45	4437	90	128	0,22	–
3	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3080,67	120,17	6161	240	5795	13	26
		насос		2218,5	45	4437	90	128	0,22	–

4	Е16-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм	2	773,92	30,04	1548	60	847	1,86	4
		шт		319,5	11,25	639	23	128	0,06	–
5	Е18-10-10	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1,2 м3	1	14920,41	151,78	14920	152	2359	11	11
		бак		1786,5	56,25	1787	56	128	0,28	–
6	Е18-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5407,98	68,6	5408	69	827	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
7	Е18-16-6	Установка грязевиков	1	25518,49	211,86	25518	212	1763	7,65	8
		шт		1298,25	78,75	1298	79	128	0,39	–
8	Ц33-499-5	Водоумягчитель	1	912,82	46,12	913	46	781	5	5
		шт		857,25	11,25	857	11	90	0,066	–
9	Е18-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1	1577,49	36,99	1577	37	269	1,11	1
		шт		195,75	13,5	196	14	128	0,07	–
10	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
		заслонка или клапан		175,5	2,25	176	2	128	0,01	–
Раздел 2 Газоходы										
11	Е9-53-2	Монтаж газоходов	0,0579	9850,47	1162,94	570	67	389	46,6	3
		т конструкций		7357,5	108	426	6	90	0,53	–
12	Е9-53-2	Монтаж короба из листовой стали	0,07542	9850,47	1162,94	743	88	507	46,6	4
		т конструкций		7357,5	108	555	8	90	0,53	–

13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,8	0,05	44	–	11	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
14	Е13-20-6	Окраска огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2	20,61	0,02	41	–	7	0,0204	–
		м2		4,05	–	8	–	90	–	–
15	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 (2,5м3/0,05м толщина)	50	167,6	50,15	8380	2508	5536	0,534	27
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	4602	934	100	0,092	5
16	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	0,1	191,79	26,19	19	3	16	0,905	–
		м2 покрытия		151,65	9,9	15	1	100	0,048	–
	Раздел 3 Запорная и предохранительная арматура									
17	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3457	1,47	15
		шт		254,25	15,75	2543	158	128	0,07	1
18	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
19	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–

20	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт								
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
21	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
	шт								
			254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
22	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
23	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	858,7	1,57	6011	11	364	0,22	2
	комплект								
			40,5	–	284	–	128	–	–
24	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых	4	415	–	1660	–	276	0,31	1
	комплект								
			54	–	216	–	128	–	–

Раздел 4 Трубопроводы

25	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм (прим.)	45	139,76	15,99	6289	720	7034	0,656	30
	м трубопровода								
				116,1	5,99	5225	270	128	0,0292	1
26	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	5	264,48	3,96	1322	20	343	0,297	1
	м трубопровода								
				52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
27	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	3	343,48	3,96	1030	12	206	0,297	1

	м трубопровода		52,2	1,49	157	4	128	0,0073	–
28 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	15	472,48	3,96	7087	59	1030	0,297	4
	м трубопровода		52,2	1,49	783	22	128	0,0073	–
29 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	68	10,99	–	747	–	931	0,0501	3
	м трубопровода		10,69	–	727	–	128	–	–
30 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,5	21,8	0,05	185	–	44	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	49	–	90	0,0001	–
31 Е26-6-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 50 мм	71	218,52	13,09	15515	929	14393	1,17	83
	м трубопровода		197,78	4,95	14042	351	100	0,024	2
32 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	71	114,31	6,39	8116	454	2301	0,192	14
	м трубопровода		29,93	2,48	2125	176	100	0,012	1
	Всего прямые затраты				**156479**	**10297**			**386**
					65968	**3832**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				80217				
	Накладные расходы, тенге				82382				
	- заработная плата, тенге				12357				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14332				

Всего	**253193**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	8609
- сметная заработная плата, тенге	1214
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3534
- сметная заработная плата, тенге	1626
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2618
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1047
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**269001**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**736256**
- материалы, тенге	219554
- сметная заработная плата, тенге	242668
Налог (2 %)	14725
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**750981**
НДС (12 %)	90118
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**841099**
Итого с тендерной скидкой - 5%	799044

799044(Семьсот девяносто девять тысяч сорок четыре)тенге

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Общестроителеные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделка фасадов								
		1.1 Стены								
1	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	251,05	48,49	0,14	12173	35	8436	0,187	47
		м2 фасада		31,95	0,05	8021	13	105	0,0003	–
2	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100,06	48,49	0,14	4852	14	3362	0,187	19
		м2 фасада		31,95	0,05	3197	5	105	0,0003	–
		1.2 Цоколь								
3	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен сплиттерными плитками на цементном растворе	38,5	1188,33	2,56	45751	99	18958	2,7	104
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	18018	37	105	0,0047	–
		1.3 Колонны								
4	Е15-14-3	Наружная облицовка бетонной поверхности колонн сплиттерными плитками на цементном растворе	72	1242,33	2,56	89448	184	39537	3,4	245

	м2 поверхности облицовки		522	0,97	37584	70	105	0,0047	–
	1.4 Наружные откосы								
5	Е15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосовК=-1,000;	-34	641,31	6,33	-21805	-215	-11251	1,79	-61
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	-10634	-81	105	0,0117	–
6	Е15-158-1 Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	34	101,33	1,65	3445	56	633	0,0924	3
	м2 окрашиваемой поверхности		17,12	0,63	582	21	105	0,003	–
	1.5 Низ стен (в пределах крыльца)								
7	Е15-15-1 Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	11	2330,14	2,56	25632	28	4871	2,55	28
	м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	4628	11	105	0,0047	–
	1.6 Козырьки К-2, К-3 (вертикальная поверхность)								
8	Е15-55-1 Высококачественная штукатурка стен по сетке декоративным раствором	18	962,78	2,65	17330	48	4905	1,43	26
	м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	4658	13	105	0,0275	–
9	Е15-155-2 Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	18	48,49	0,14	873	3	605	0,187	3
	м2 фасада		31,95	0,05	575	1	105	0,0003	–
	1.7 Низ ж/б козырьков								
10	Е15-64-2 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	103	104,85	1,42	10800	146	7773	0,45	46
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	7347	56	105	0,0026	–
11	Е15-158-1 Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	103	101,33	1,65	10437	170	1919	0,0924	10
	м2 окрашиваемой поверхности		17,12	0,63	1763	65	105	0,003	–
	1.8 Крыльцо КР-1								
12	Е11-27-1 Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	32	215,3	16,79	6890	537	4640	0,726	23
	м2 покрытия		111,6	6,28	3571	201	123	0,0307	1

13	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 ммК=-1,000;	-32,96	702		-23138			
		м2							
14	Е15-14-2								
		Наружная облицовка бетонной поверхности стен сплиттерными плитками на цементном растворе	6,2	1188,33	2,56	7368	16	3053	2,7	17
		м2 поверхности облицовки								
				468	0,97	2902	6	105	0,0047	–
1.9 Крыльцо КР-2										
15	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе К=2,000;	17,4	215,3	16,79	3746	292	2523	0,726	13
		м2 покрытия								
				111,6	6,28	1942	109	123	0,0307	1
16	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен сплиттерными плитками на цементном растворе К=2,000;	4,4	1188,33	2,56	5229	11	2166	2,7	12
		м2 поверхности облицовки								
				468	0,97	2059	4	105	0,0047	–
1.10 Крыльцо КР-3										
17	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	15	215,3	16,79	3230	252	2175	0,726	11
		м2 покрытия								
				111,6	6,28	1674	94	123	0,0307	–
18	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 ммК=-1,000;	-15,3	702		-10741			
		м2							
19	Е15-14-2								
		Наружная облицовка бетонной поверхности стен сплиттерными плитками на цементном растворе	5	1188,33	2,56	5942	13	2462	2,7	14
		м2 поверхности облицовки								
				468	0,97	2340	5	105	0,0047	–
1.11 Крыльцо КР-4										
20	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	5,7	215,3	16,79	1227	96	827	0,726	4
		м2 покрытия								
				111,6	6,28	636	36	123	0,0307	–
21	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 ммК=-1,000;	-5,814	702		-4081			
		м2							
22	Е15-14-2								
		Наружная облицовка бетонной поверхности стен сплиттерными плитками на цементном растворе	2	1188,33	2,56	2377	5	985	2,7	5

	м2 поверхности облицовки								
			468	0,97	936	2	105	0,0047	–
1.12 Крыльцо КР-5									
23 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	3	215,3	16,79	646	50	435	0,726	2
	м2 покрытия								
			111,6	6,28	335	19	123	0,0307	–
24 30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 ммК=-1,000;	-3,06	702		-2148				
	м2								
25 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен сплиттерными плитками на цементном растворе	1,1	1188,33	2,56	1307	3	542	2,7	3
	м2 поверхности облицовки								
			468	0,97	515	1	105	0,0047	–
1.13 Козырьки К-2, К-3, К-4									
26 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	26,4	585,74	1,24	15464	33	4828	0,972	26
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	4045	12	119	0,0023	–
27 Е15-36-1	Облицовка виниловым сайдингом с креплением на пристенный металлический каркас	9,5	604,19	4,85	5740	46	2237	1,288	12
	м2								
			222,86	1,41	2117	13	105	0,0062	–
28 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6	12,58	0,99	75	6	86	0,0694	–
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	70	2	119	0,0018	–
29 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)К=-1,000;	-6	38,09		-229				
	м2								
1.14 Жалюзийная решетка ЖР-1									
30 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0141	9850,47	1162,94	139	16	95	46,6	1
	т конструкций								
			7357,5	108	104	2	90	0,53	–
31 2-1-268	Сварная решетка ограждения К=-1,000;	-0,0141	134000		-1889				
	т								
32 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198	1
	т								

			33075	114,75	165	1	105	0,56	–
33	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,91702	42,05	0,07	39	–	3	0,0135	–
		м2								
				2,75	0,02	3	–	90	0,0001	–
1.15 Жалюзийная решетка ЖР-2										
34	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0093	9850,47	1162,94	92	11	62	46,6	–
		т конструкций								
				7357,5	108	68	1	90	0,53	–
35	2-1-268	Сварная решетка огражденияК=-1,000;	-0,0093	134000		-1246				
		т								
36	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198	1
		т								
				33075	114,75	165	1	105	0,56	–
37	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,60684	42,05	0,07	26	–	2	0,0135	–
		м2								
				2,75	0,02	2	–	90	0,0001	–
1.16 Стремянка С-1										
38	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0465	13711,46	5475,86	638	255	275	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	234	72	90	5,46	–
1.17 Приямок ПР-1 (7шт)										
39	Е6-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 ммК=7,000;	0,448	7275,15	493,75	3259	221	366	3,81	2
		м3								
				609,75	169,52	273	76	105	0,665	–
40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=-7,000;	-0,01232	65000		-801				
		т								
41	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиК=7,000;	0,06013	9850,47	1162,94	592	70	403	46,6	3
		т конструкций								
				7357,5	108	442	6	90	0,53	–
42	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=-7,000;	-0,06013	114900		-6909				
		т								
43	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=7,000;	0,01407	93997,62	304,24	1323	4	490	198	3

	т								
			33075	114,75	465	2	105	0,56	–
44 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 ммК=7,000;	0,0245	58881,69	25695,31	1443	630	1270	194	5
	км трубопровода								
			33075	6813,45	810	167	130	26,38	1
45 8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=-7,000;	-24,745	208		-5147				
	м								
46 1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволокиК=-7,000;	-1,4	647		-906				
	м2								
47 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлаковогоК=7,000;	0,784	280,88	248,35	220	195	116	0,216	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			32,18	78,59	25	62	133	0,2734	–
48 30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция 20-40 ммК=-7,000;	-0,784	1600		-1254				
	м3								
1.18 Металлическая решетка МР-1 (7шт)									
49 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,136	173319,35	1941,97	23571	264	1237	42,3	6
	т металлических изделий								
			6975	726,75	949	99	118	3,55	–
1.19 Узел 2									
50 Е12-6-1	Устройство деформационных швов	13	748,47	5,72	9730	74	1972	0,724	9
	м деформационных швов								
			125,33	2,14	1629	28	119	0,0105	–
51 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80К=-1,000;	-13,986	72		-1007				
	кг								
52 1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96К=-1,000;	-0,6	11576		-6946				
	м3								
53 Е15-55-1	Высококачественная штукатурка стен по сетке декоративным раствором	13,5	962,78	2,65	12998	36	3678	1,43	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			258,75	0,72	3493	10	105	0,0275	–
54 Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	13,5	48,49	0,14	655	2	454	0,187	3

	м2 фасада		31,95	0,05	431	1	105	0,0003	–
1.20 Узлы 3,4,5,6									
55 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	30	789,29	4,85	23679	146	7064	1,288	39
	м2		222,86	1,41	6686	42	105	0,0062	–
1.21 Узлы 1-6									
56 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	51	435,9	2,02	22231	103	3444	0,3925	20
	м		64,13	0,17	3271	9	105	0,0013	–
57 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	26,5	627,37	4,64	16625	123	1902	0,363	10
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1538	47	120	0,0085	–
58 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08402	93997,62	304,24	7898	26	2928	198	17
	т		33075	114,75	2779	10	105	0,56	–
1.22 Узлы 7-11									
59 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	705,5	963,94	8,2	680060	5785	231739	1,71	1206
	м2 кровли		272,95	3,08	192566	2173	119	0,015	11
60 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	705,5	12,58	0,99	8875	698	10050	0,0694	49
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	8177	268	119	0,0018	1
61 Е15-36-1	Облицовка виниловым сайдингом с креплением на пристенный металлический каркас	108,1	604,19	4,85	65313	524	25455	1,288	139
	м2		222,86	1,41	24091	152	105	0,0062	1
1.23 Вентшахта ВШ-1 (2шт)									
62 Е9-53-1	Монтаж конструкций вентшахты	0,4466	14806,01	1133,15	6612	506	5342	82,1	37
	т конструкций		12892,5	398,25	5758	178	90	1,95	1
63 Е26-38-4	Устройство каркаса изоляции на плоских и криволинейных поверхностях из сетки	1,2	330,35	0,36	396	–	23	0,112	–
	м2 изолируемой поверхности								

			18,77	–	23	–	100	–	–
64	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,768	2139,46	330,46	1643	254	1484	10,58	8
		м3 изоляции		1809	123,75	1389	95	100	0,6	–
65	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	9,6	415,79	4,85	3992	47	2261	1,288	12
		м2		222,86	1,41	2139	14	105	0,0062	–
66	Е20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	2	7332,9	56,27	14666	113	1343	3,04	6
		зонт		504	20,25	1008	41	128	0,1	–
67	Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	4,6	993,48	5,85	4570	27	1239	1,42	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		254,25	2,21	1170	10	105	0,0108	–
68	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	4,6	48,49	0,14	223	1	154	0,187	1
		м2 фасада		31,95	0,05	147	–	105	0,0003	–
	1.24 Вентшахта ВШ-3 (1шт)									
69	Е9-53-1	Монтаж конструкций вентшахты	0,05612	14806,01	1133,15	831	64	671	82,1	5
		т конструкций		12892,5	398,25	724	22	90	1,95	–
70	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,08	2139,46	330,46	171	26	155	10,58	1
		м3 изоляции		1809	123,75	145	10	100	0,6	–
71	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1	415,79	4,85	416	5	235	1,288	1
		м2		222,86	1,41	223	1	105	0,0062	–
72	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1144,7	6,95	1145	7	106	0,49	–
		зонт		81	2,25	81	2	128	0,01	–

73	Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	1,1	993,48	5,85	1093	6	296	1,42	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		254,25	2,21	280	2	105	0,0108	–
74	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1,1	48,49	0,14	53	–	37	0,187	–
		м2 фасада		31,95	0,05	35	–	105	0,0003	–
	1.25 Фронтон козырька К-1									
75	Е10-3-4	Устройство фронтонов	19,5	332,92	8,67	6492	169	2525	0,68	13
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	2040	64	120	0,016	–
76	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	7	186,61	0,59	1306	4	418	0,3484	2
		м2		56,78	0,16	397	1	105	0,00054	–
77	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05732	93997,62	304,24	5388	17	1998	198	11
		т		33075	114,75	1896	7	105	0,56	–
78	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	5,6	25,35	0,05	142	–	51	0,049	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	43	–	119	0,0001	–
79	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,02	22951,16	316,57	459	6	86	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	70	2	120	0,58	–
80	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка стен по сетке декоративным раствором	28,2	962,78	2,65	27150	75	7683	1,43	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	7297	20	105	0,0275	1
81	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	28,2	48,49	0,14	1367	4	947	0,187	5
		м2 фасада		31,95	0,05	901	1	105	0,0003	–
	1.26 Лючок для прочистки (ВК)									
82	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0289	14806,01	1133,15	428	33	347	82,1	2
		т конструкций		12892,5	398,25	373	12	90	1,95	–

<u>Раздел 2 Полы</u>

2.1 Тип 1

83 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	125,72	1950,96	30,36	245275	3817	21697	0,801	101
	м2 покрытия		132,85	7,46	16702	938	123	0,038	5
2.2 Тип 2									
84 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	210,78	121,67	9,38	25646	1977	13569	0,243	51
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	10292	740	123	0,0172	4
85 Е11-4-6	Исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляцииК=-1,000;	-210,78	45,49	4,86	-9588	-1024	-4952	0,082	-17
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	-3642	-384	123	0,0089	-2
86 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	210,78	1004,11	4,9	211646	1033	15647	0,382	81
	м2 покрытия		58,5	1,85	12331	390	123	0,009	2
2.3 Тип 3									
87 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	585,6	30,15	0,67	17656	392	633	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	369	146	123	0,0012	1
88 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	97,6	2081,21	15,2	203126	1484	21689	1,07	104
	м2 покрытия		173,3	7,37	16914	719	123	0,037	4
2.4 Тип 4									
89 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом	42,72	340,45	18,42	14544	787	4879	0,416	18
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3672	295	123	0,0337	1
90 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом	42,72	232,19	9,05	9919	387	2850	0,251	11
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	2172	145	123	0,0165	1
91 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	42,72	238,26	13,43	10178	574	3764	0,45	19
	м2 стяжки								

			66,6	5,04	2845	215	123	0,0246	1
92	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=4,000;	170,88	30,15	0,67	5152	114	186	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	108	43	123	0,0012	–
93	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	42,72	2081,21	15,2	88909	649	9493	1,07	46
		м2 покрытия		173,3	7,37	7403	315	123	0,037	2
	2.6 Тип 6									
94	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом	4,64	340,45	18,42	1580	85	530	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	399	32	123	0,0337	–
95	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом	4,64	232,19	9,05	1077	42	310	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	236	16	123	0,0165	–
96	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,64	275,51	14,76	1278	68	331	0,361	2
		м2 покрытия		52,43	5,54	243	26	123	0,027	–
97	Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-4,64	29,92	0,67	-139	-3	-11	0,0104	–
		м2 покрытия		1,69	0,25	-8	-1	123	0,0012	–
	2.7 Плинтусы									
98	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	285,5	123,31	0,16	35205	46	5706	0,0899	26
		м плинтусов		16,18	0,07	4619	20	123	0,0003	–
99	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	207	135,23	0,32	27993	66	10627	0,236	49
		м плинтусов		41,63	0,11	8617	23	123	0,0006	–
100	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	112,8	954,71	1,3	107691	147	5450	0,23	26
		м		38,61	0,67	4355	76	123	0,0033	–

Раздел 3 Оконные проемы

3.1 ОК-1									
101 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	7,5625	25,35	0,05	192	–	69	0,049	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	58	–	119	0,0001	–
3.2 ОК-3									
102 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	0,175	25,35	0,05	4	–	1	0,049	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	1	–	119	0,0001	–
3.3 ОК-4									
103 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	0,225	25,35	0,05	6	–	2	0,049	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	2	–	119	0,0001	–
3.4 В-1									
104 Е9-45-3	Монтаж витражей	4,81	965,99	28,84	4646	139	4057	4,98	24
	м2		927	10,15	4459	49	90	0,041	–
105 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,843	12700		48806				
	м2								
3.5 ВВ-1									
106 Е9-45-3	Монтаж витражей	4,87	965,99	28,84	4704	140	4107	4,98	24
	м2		927	10,15	4514	49	90	0,041	–
3.6 ВВ-2									
107 Е9-45-3	Монтаж витражей	2,14	965,99	28,84	2067	62	1805	4,98	11
	м2		927	10,15	1984	22	90	0,041	–
108 Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	4,37	129,31	4,32	565	19	646	0,753	3
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	531	7	120	0,008	–
3.7 В-2 (2шт)									
109 Е9-45-3	Монтаж витражейК=2,000;	10,12	965,99	28,84	9776	292	8536	4,98	50
	м2		927	10,15	9381	103	90	0,041	–

110 Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 мК=2,000;	10,12	143,05	3,84	1448	39	803	0,402	4
	м2 проемов		64,58	1,44	654	15	120	0,0071	–
111 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных трубК=2,000;	2,36	25,35	0,05	60	–	21	0,049	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	18	–	119	0,0001	–
3.8 В-3									
112 Е9-45-3	Монтаж витражей	5,84	965,99	28,84	5641	168	4926	4,98	29
	м2		927	10,15	5414	59	90	0,041	–
113 Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	5,84	143,05	3,84	835	22	462	0,402	2
	м2 проемов		64,58	1,44	377	8	120	0,0071	–
114 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	0,59	25,35	0,05	15	–	6	0,049	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	5	–	119	0,0001	–
3.9 Окно слуховое ОС-1 (8шт)									
115 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	8	3282,79	81,61	26262	653	9547	6,08	49
	слуховое окно		963	31,5	7704	252	120	0,15	1
Раздел 4 Двери									
4.1 ДНО21-12									
116 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	2,541	325,27	83,13	827	211	512	0,801	2
	м2 проемов		138,83	29,17	353	74	120	0,1169	–
4.2 ДН21-12									
117 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	5,082	400,18	102,53	2034	521	1142	0,899	5
	м2 проемов		151,65	35,67	771	181	120	0,1393	1
4.3 ДН21-9									
118 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,56	400,18	102,53	3025	775	1699	0,899	7

	м2 проемов		151,65	35,67	1146	270	120	0,1393	1
4.4 ДГ21-12									
119 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	12,705	400,18	102,53	5084	1303	2856	0,899	11
	м2 проемов		151,65	35,67	1927	453	120	0,1393	2
4.5 ДГ21-10									
120 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	21,21	400,18	102,53	8488	2175	4768	0,899	19
	м2 проемов		151,65	35,67	3216	757	120	0,1393	3
4.6 ДГ21-7									
121 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	17,64	400,18	102,53	7059	1809	3965	0,899	16
	м2 проемов		151,65	35,67	2675	629	120	0,1393	2
4.7 ДГ21-9									
122 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	36,309	400,18	102,53	14530	3723	8161	0,899	33
	м2 проемов		151,65	35,67	5506	1295	120	0,1393	5
4.8 ДН21-10									
123 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,605	400,18	102,53	4244	1087	2383	0,899	10
	м2 проемов		151,65	35,67	1608	378	120	0,1393	1
4.9 ДМ21-9									
124 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	7,644	330,85	32,08	2529	245	2609	1,49	11
	м2 проемов		272,25	12,13	2081	93	120	0,0592	–
4.10 Люк Л-1									
125 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1,21	375,5	30,89	454	37	295	1,23	1
	м2 проемов		191,93	11,68	232	14	120	0,057	–
Раздел 5 Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1 (2шт)									
126 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (стоек)К=2,000;	0,058	22951,16	316,57	1331	18	251	22,5	1

	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	202	7	120	0,58	–
127 3-1-185	Конструкции алюминиевые профилей прессованных из алюминиевого сплаваК=2,000; *т*	0,002	454000		908				
128 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=2,000; *т*	0,00272	59200		161				
129 Е10-36-1	Установка и крепление наличниковК=2,000; *м коробок*	6,6	12,44	0,32	82	2	95	0,0782	1
			11,79	0,11	78	1	120	0,0006	–
130 6-9-46	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 ммК=2,000; *м*	6,6	63		416				
131 Е10-18-2	Установка оконных приборовК=2,000; *комплект*	2	72,63	1,08	145	2	173	0,445	1
			71,55	0,41	143	1	120	0,002	–
132 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=2,000; *шт*	2	308		616				
133 1-1-819	Петля накладнаяК=2,000; *шт*	2	40		80				
134 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000; *т*	0,006	149300		896				
135 1-1-137	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х68,5 ммК=2,000; *кг*	0,6	365		219				
136 Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязкеК=2,000; *м2*	4,242	965,99	28,84	4098	122	3578	4,98	21
			927	10,15	3932	43	90	0,041	–
137 99-1-1(пл)ИП	Стоимость ролл-ставней размером 2100х1200ммК=2,000; *м2*	4,242	8155		34594				

Раздел 6 Ограждение

6.1 Ограждение ОГ-1

138	Е7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	6,3	89,04	5,89	561	37	652	0,415	3
	м ограждений								
			71,78	2,23	452	14	140	0,0109	–
139	2-1-268								
	Сварная решетка ограждения	0,05025	134000		6734				
	т								
140	Е13-28-2								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	2,61803	42,05	0,07	110	–	6	0,0135	–
	м2								
			2,75	0,02	7	–	90	0,0001	–
	6.2 Ограждение ОГ-2								
141	Е7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	5,88	89,04	5,89	524	35	609	0,415	2
	м ограждений								
			71,78	2,23	422	13	140	0,0109	–
142	2-1-268								
	Сварная решетка ограждения	0,04571	134000		6125				
	т								
143	Е13-28-2								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	2,38149	42,05	0,07	100	–	6	0,0135	–
	м2								
			2,75	0,02	7	–	90	0,0001	–
	6.3 Ограждение ОГ-3 (2шт)								
144	Е7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручняК=2,000;	2,2	89,04	5,89	196	13	228	0,415	1
	м ограждений								
			71,78	2,23	158	5	140	0,0109	–
145	2-1-268								
	Сварная решетка ограждения К=2,000;	0,02002	134000		2683				
	т								
146	Е13-28-2								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110К=2,000;	1,04304	42,05	0,07	44	–	3	0,0135	–
	м2								
			2,75	0,02	3	–	90	0,0001	–
	6.4 Ограждение ОГ-4 (2шт)								
147	Е7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручняК=2,000;	26,4	89,04	5,89	2351	155	2736	0,415	11
	м ограждений								
			71,78	2,23	1895	59	140	0,0109	–
148	2-1-268								
	Сварная решетка ограждения К=2,000;	0,11026	134000		14775				
	т								
149	Е13-28-2								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110К=2,000;	5,74454	42,05	0,07	242	–	14	0,0135	–
	м2								

			2,75	0,02	16	–	90	0,0001	–
6.5 Ограждение ОГ-5 (4шт)									
150 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручняК=4,000;	9,2	89,04	5,89	819	54	953	0,415	4
	м ограждений								
			71,78	2,23	660	21	140	0,0109	–
151 2-1-268	Сварная решетка ограждения К=4,000;	0,06268	134000		8399				
	т								
152 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110К=4,000;	3,26564	42,05	0,07	137	–	8	0,0135	–
	м2								
			2,75	0,02	9	–	90	0,0001	–
6.6 Ограждение ОГ-6									
153 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,4	89,04	5,89	837	55	974	0,415	4
	м ограждений								
			71,78	2,23	675	21	140	0,0109	–
154 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,03931	134000		5268				
	т								
155 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	2,04805	42,05	0,07	86	–	5	0,0135	–
	м2								
			2,75	0,02	6	–	90	0,0001	–
6.7 Ограждение ОГ-7									
156 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,73	89,04	5,89	688	46	801	0,415	3
	м ограждений								
			71,78	2,23	555	17	140	0,0109	–
157 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,03208	134000		4299				
	т								
158 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	1,67137	42,05	0,07	70	–	5	0,0135	–
	м2								
			2,75	0,02	5	–	90	0,0001	–
6.8 Ограждение ОГ-8									
159 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,26	89,04	5,89	290	19	337	0,415	1
	м ограждений								
			71,78	2,23	234	7	140	0,0109	–
160 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,02296	134000		3077				
	т								

161	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	1,19622	42,05	0,07	50	–	3	0,0135	–
		м2								
				2,75	0,02	3	–	90	0,0001	–
	6.9 Ограждение ОГ-9 (2шт)									
162	Е7-60-4	Установка метаплических ограждений без поручняК=2,000;	2,4	89,04	5,89	214	14	248	0,415	1
		м ограждений								
				71,78	2,23	172	5	140	0,0109	–
163	2-1-268	Сварная решетка огражденияК=2,000;	0,00852	134000		1142				
		т								
164	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей змалью ХВ-110К=2,000;	0,4439	42,05	0,07	19	–	1	0,0135	–
		м2								
				2,75	0,02	1	–	90	0,0001	–
	6.10 Ограждение ОГ-10									
165	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,67	89,04	5,89	238	16	277	0,415	1
		м ограждений								
				71,78	2,23	192	6	140	0,0109	–
166	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,02357	134000		3158				
		т								
167	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	1,228	42,05	0,07	52	–	3	0,0135	–
		м2								
				2,75	0,02	3	–	90	0,0001	–
168	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00408	65421		267				
		т								
	Раздел 7 Кровля									
	7.1 Утепление кровли									
169	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2	11576		23152				
		м3								
170	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	89,15	161,63	15,94	14409	1421	4308	0,243	22
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	3089	531	119	0,0291	3

171	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	11987,5	4,66	0,14	55862	1678	2282	0,0009	11
		м2 стяжки		0,11	0,05	1319	599	119	0,0003	4
	7.2 Кровля венткамеры (п.2)									
172	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	16,1624	12,58	0,99	203	16	230	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	187	6	119	0,0018	–
173	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	17,77864	38,09		677				
		м2								
174	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,58598	2139,46	330,46	5533	855	4998	10,58	27
		м3 изоляции		1809	123,75	4678	320	100	0,6	2
175	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2,6377	11576		30534				
		м3								
176	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	16,1624	918,67	2,86	14848	46	4802	1,63	26
		м2		282,04	0,94	4558	15	105	0,0046	–
	7.3 Кровля козырьков К-2, К-3,(п.3)									
177	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,85	161,63	15,94	6764	667	2022	0,243	10
		м2 стяжки		34,65	5,96	1450	249	119	0,0291	1
178	Е12-17-2	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-10,000;	-418,5	4,66	0,14	-1950	-59	-80	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	-46	-21	119	0,0003	–
179	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	41,85	12,58	0,99	526	41	596	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	485	16	119	0,0018	–
180	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,04604	30400		1400				
		1000м2								

181	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	6,696	2139,46	330,46	14326	2213	12942	10,58	71
		м3 изоляции		1809	123,75	12113	829	100	0,6	4
182	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	6,82992	8390		57303				
		м3								
183	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	41,85	12,58	0,99	526	41	596	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	485	16	119	0,0018	–
184	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,04604	30400		1400				
		1000м2								
185	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,85	161,63	15,94	6764	667	2022	0,243	10
		м2 стяжки		34,65	5,96	1450	249	119	0,0291	1
186	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=55,000;	2301,75	4,66	0,14	10726	322	438	0,0009	2
		м2 стяжки		0,11	0,05	253	115	119	0,0003	1
187	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01611	5239,08	327,33	84	5	34	11,6	–
		т		1890	123,75	30	2	105	0,6	–
188	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01611	64100		1033				
		т								
189	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	41,85	572,36	27,39	23953	1146	2259	0,196	8
		м2 кровли		35,1	10,26	1469	429	119	0,0501	2
	7.4 Кровля козырьков К-2, К-3 (п.4)									
190	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	8,79	161,63	15,94	1421	140	425	0,243	2
		м2 стяжки		34,65	5,96	305	52	119	0,0291	–
191	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	43,95	4,66	0,14	205	6	8	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	5	2	119	0,0003	–

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Потолок

192	Е15-37-3	Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа	137,31	2704,13	22,42	371304	3078	247225	10,23	1405
		м2		1709,15	5,6	234683	769	105	0,0302	4
193	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	320,89	325,41	2,33	104421	748	27665	0,49	157
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	26066	282	105	0,0043	1
194	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатуркеК=2,000;	48,28	17,43	0,12	842	6	698	0,092	4
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	663	2	105	0,0002	–

8.2 Стены и перегородки

195	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	860,94	306,5	2,1	263878	1808	59500	0,39	336
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	55987	680	105	0,0039	3
196	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	49,69	197,34	1,19	9806	59	1185	0,138	7
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	1107	22	105	0,0022	–
197	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатуркеК=2,000;	244,96	17,43	0,12	4270	29	3544	0,092	23
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3363	12	105	0,0002	–

8.3 Низ стен и перегородок

198	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	27,67	129,31	4,32	3578	120	4088	0,753	21
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	3362	45	120	0,008	–
199	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (панель h=300)	51,15	173,11	1,88	8855	96	4244	0,468	24
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	4005	37	105	0,0035	–

200	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	12,8	1028,3	4,62	13162	59	3469	1,52	19
	м2 облицовки		254,97	3,14	3264	40	105	0,0162	–
	8.4 Откосы								
201	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	105,07	274,88	2,1	28882	221	7262	0,39	41
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	6833	83	105	0,0039	–
	8.5 Отмостка								
202	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,8512	6578,88	335,84	18758	958	2778	4,54	13
	м3 кладки		699,75	126	1995	359	118	0,61	2
203	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	118,8	424,72	33,29	50457	3955	2607	0,033	4
	м2 основания		5	11,5	594	1366	133	0,04038	5
204	Е27-22-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-5,000;	-594	424,72	33,29	-252284	-19774	-13035	0,033	-20
	м2 основания		5	11,5	-2970	-6831	133	0,04038	-24
205	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	118,8	560,65	15,35	66605	1824	1738	0,0336	4
	м2 покрытия		5,94	5,06	706	601	133	0,01766	2
206	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=7,000;	831,6	67,18	–	55867	–	11	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	8	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**3426274**	**39520**			**5423**
					896956	**13984**			**64**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2489789				

Накладные расходы, тенге	1006064
- заработная плата, тенге	150910
- трудоемкость, чел-ч	503
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	265940
Всего	**4698278**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	159741
- сметная заработная плата, тенге	22523
- нормативная трудоемкость, чел-ч	128
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	65583
- сметная заработная плата, тенге	30168
- нормативная трудоемкость, чел-ч	184
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	48580
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19432
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4991614**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**13662048**
- материалы, тенге	6814552
- сметная заработная плата, тенге	3236648
Налог (2 %)	273241
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13935289**
НДС (12 %)	1672235
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15607524**
Итого с тендерной скидкой - 5%	14827148

14827148(Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч сто сорок восемь)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта:Наружные сети водоснабжения

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение								
		1.1 Прокладка трубопроводов								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	137,27	27,84	26,18	3822	3594	1180	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	228	988	97	0,025	3
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,33	262,72	–	2714	–	3067	1,848	19
		м3 грунта		262,72	–	2714	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	118,008	6,48	6,48	765	765	241	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	248	97	0,00806	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	29,502	134,1	–	3956	–	4470	0,972	29
		м3 грунта								

			134,1	–	3956	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	118,008	21,55	4,52	2543	533	1950	0,108	13
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	2010	–	97	–	–
6 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм	0,083	47611,09	17877,09	3952	1484	3712	173	14
	км трубопровода								
			29700	4698,68	2465	390	130	18,1	2
7 8-4-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	83	67		5561				
	м								
8 Е22-36-1	Установка вентилей диаметром до 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	504	1,07	2
	задвижка или клапан								
			186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
9 9-1-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	902		902				
	шт								
10 9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	371		371				
	шт								
11 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (сгон, фланцы, патрубки, переход, пожарная подставка)	0,04643	247994,13	49389,75	11514	2293	4915	312,7	15
	т фасонных частей								
			62775	18657	2915	866	130	91,12	4
12 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	5	384		1920				
	шт								
13 8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	1	171		171				
	шт								
14 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
	шт								
15 8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244		244				
	шт								

16 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0002	115636,32	31953,19	23	6	20	360	–
	км трубопровода		66375	12071,25	13	2	130	58,95	–
17 8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	950		190				
	м								
18 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0004	204666,79	85907,16	82	34	66	504	–
	км трубопровода		95850	32451,75	38	13	130	158,5	–
19 8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,4	2145		858				
	м								
20 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
21 Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
	шт		94,5	–	95	–	110	–	–
22 1-5-121	Флуоресцентный указатель пожарного гидранта	0,01	41200		412				
	100шт								
23 Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
	врезка		1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
24 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием (в канале теплосети)	0,031	62566,88	6788,5	1940	210	1945	253	8
	км трубопровода		45675	2565	1416	80	130	12,52	–
25 8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	31	56		1736				
	м								
26 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз (Стальная фасонина и трубы)	3,53	36,09	0,09	127	–	14	0,0218	–

		м2							
			4,39	0,05	15	–	90	0,0002	–
27	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	3,53	16,92	0,02	60	–	14	0,0213	–
		м2							
			4,14	–	15	–	90	–	–
28	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	31	72,96	16,85	2262	522	1330	0,211	7
		м трубопровода							
			38,59	4,33	1196	134	100	0,025	1
29	1-3-142	Гибкая трубчатая изоляция Thermaflex, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	34,1	146		4979			
		м							
30	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,114	8097,13	–	923	–	1191	51,5	6
		км трубопровода							
			8032,5	–	916	–	130	–	–
	1.2 Колодец водопроводный ф 1,5								
31	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,81	27,84	26,18	440	414	136	0,0115	–
		м3 грунта							
			1,66	7,2	26	114	97	0,025	–
32	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,19	262,72	–	313	–	354	1,848	2
		м3 грунта							
			262,72	–	313	–	113	–	–
33	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	1,8	11,45	11,45	21	21	4	–	–
		м3 уплотненного грунта							
			–	2,03	–	4	97	0,00815	–
34	Е1-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,35	27,84	26,18	121	114	37	0,0115	–
		м3 грунта							
			1,66	7,2	7	31	97	0,025	–
35	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,35	21,55	4,52	94	20	72	0,108	–
		м3 уплотненного грунта							
			17,03	–	74	–	97	–	–

36 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,4	134,1	–	188	–	212	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	188	–	113	–	–
37 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1,719	25578,26	1879,87	43969	3231	4412	8,86	15
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2468	926	130	2,061	4
38 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
	комплект								
39 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04014	93997,62	304,24	3773	12	1400	198	8
	т		33075	114,75	1328	5	105	0,56	–
40 2-1-267	Стремянки	0,0203	133700		2714				
	т								
41 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	4649,65	66,01	2557	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**148303**	**13473**			**152**
					24356	**3886**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				110472				

Накладные расходы, тенге	33450
- заработная плата, тенге	5018
- трудоемкость, чел-ч	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10905
Всего	**192658**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	6550
- сметная заработная плата, тенге	924
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2689
- сметная заработная плата, тенге	1237
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1992
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	797
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**204686**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**560226**
- материалы, тенге	302362
- сметная заработная плата, тенге	104581
Налог (2 %)	11205
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**571431**
НДС (12 %)	68572
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**640003**
Итого с тендерной скидкой - 5%	608003

608003(Шестьсот восемь тысяч три)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализация								
		2.1 Прокладка трубопровода								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	83,03	27,84	26,18	2312	2174	714	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	138	598	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,25	262,72	–	1642	–	1855	1,848	12
		м3 грунта		262,72	–	1642	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	70,62	6,48	6,48	458	458	144	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	148	97	0,00806	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17,66	134,1	–	2368	–	2676	0,972	17
		м3 грунта								

			134,1	–	2368	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	70,62	21,55	4,52	1522	319	1167	0,108	8
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1203	–	97	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводыК=0,100;	0,7	1813,2	152,52	1269	107	192	1,02	1
		м3 основания								
				153,68	57,15	108	40	130	0,279	–
7	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,0496	78245	36133,62	3881	1792	3319	247	12
		км трубопровода								
				41850	9612,9	2076	477	130	37,3	2
8	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	49,6	456		22618				
		м								
9	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	18,6	6569,36	261,86	122190	4871	13692	3,44	64
		м3 изоляции								
				499,5	99	9291	1841	123	0,48	9
10	Е11-2-5	Устройство глинобитного слоя без добавок с уплотнением трамбовками	4,66	3053,8	–	14231	–	6036	6,8	32
		м3 подстилающего слоя								
				1053	–	4907	–	123	–	–
	2.2 Колодец Д=1000мм (4шт)									
11	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=4,000;	6,08	27,84	26,18	169	159	52	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	10	44	97	0,025	–
12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=4,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,2	262,72	–	53	–	60	1,848	–
		м3 грунта								
				262,72	–	53	–	113	–	–
13	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитамиК=4,000;	3,12	11,45	11,45	36	36	6	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,03	–	6	97	0,00815	–

14 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=4,000;	2,464	6,48	6,48	16	16	5	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	5	97	0,00806	–
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=4,000;	0,616	134,1	–	83	–	94	0,972	1
	м3 грунта								
			134,1	–	83	–	113	–	–
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=4,000;	2,464	21,55	4,52	53	11	41	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	42	–	97	–	–
17 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,76	4594,84	2308,84	17277	8681	15400	13,869	52
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	8595	3251	130	4,223	16
18 Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=4,000;	2,2	261,76	66,01	576	145	510	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	431	55	105	0,1218	–
19 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=4,000;	4	8060		32240				
	комплект								
20 Е6-11-7	Установка закладных деталейК=4,000;	0,10176	33379,24	304,24	3397	31	3547	198	20
	т								
			33075	114,75	3366	12	105	0,56	–
2.3 Выгреб 33,9м3									
21 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	168,61	27,84	26,18	4694	4414	1449	0,0115	2
	м3 грунта								
			1,66	7,2	280	1214	97	0,025	4
22 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,691	262,72	–	3334	–	3767	1,848	23
	м3 грунта								
			262,72	–	3334	–	113	–	–
23 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39,88	6,48	6,48	258	258	81	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	84	97	0,00806	–

24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9,97	134,1	–	1337	–	1511	0,972	10
		м3 грунта		134,1	–	1337	–	113	–	–
25	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39,88	21,55	4,52	859	180	659	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	679	–	97	–	–
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,52	4649,65	66,01	21016	298	1048	1,35	6
		м3		195,75	24,93	885	113	105	0,1218	1
27	Е23-17-4	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах	18,62	9743,25	326,23	181419	6074	24417	5,535	103
		м3 конструкций колодцев		886,5	122,18	16507	2275	130	0,597	11
28	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,58608	65900		38623				
		т								
29	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,8374	68200		57111				
		т								
30	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0261	55620		1452				
		т								
31	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=2 мм	0,0095	58600		557				
		т								
32	2-1-267	Стремянки	0,03316	133700		4433				
		т								
33	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	204,42	3,39	2555	42	1546	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
34	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	199,51	9,95	626	31	216	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
35	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	12300		9471				
		м2								
36	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
37	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00385	93997,62	304,24	362	1	133	198	1

	т								
			33075	114,75	127	–	105	0,56	–
38 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0021	386417,13	1984,82	811	4	127	270	1
	км трубопровода								
			45900	749,25	96	2	130	3,66	–
39 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
	зонт								
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
40 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	4649,65	66,01	2557	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**566823**	**30143**			**383**
					59354	**10202**			**47**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				477326				
	Накладные расходы, тенге				84673				
	- заработная плата, тенге				12701				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39090				
	Всего				**690586**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				23480				
	- сметная заработная плата, тенге				3311				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				9640				
	- сметная заработная плата, тенге				4434				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7141				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2856				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**733703**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**2008145**				
	- материалы, тенге				1306441				
	- сметная заработная плата, тенге				273697				

Налог (2 %)	40163
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2048308**
НДС (12 %)	245797
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2294105**
Итого с тендерной скидкой - 5%	2179400

2179400(Два миллиона сто семьдесят девять тысяч четыреста)тенге

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области

Полная стоимость 161587613 тенге
Лимит финансирования на 2016 г. 161587613 тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"Адрес: Илийский район, н.Отеген Батыр, ул.Бетталханова,5
БИК TSESKZKA ИИК KZ469982TB0000283451 Банк АО "Цесна Банк" Алматинскуая область, Илийский район

26801622.89

АКТ ф-3

выполненных работ и затрат за июль 2016год

Договор №10/02/16 от 09.02.16г.

Администратор бюджетной программы: 271 - "Управление строительства области"
Программа: 038 - "строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма: 015 - "за счет местного бюджета"
Специфика: 431 - "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость сд.работы (тенге)по договору на 2016 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Акши Алакольского района Алматинской области	тенге	161 587 613	8 079 380,65	8 079 380,65	0,00	24 259 674	103 385 576,95	26 801 622,89	161 587 613,00

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **М.О.Нусинбаев**

Подрядчик
Директор строительства
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Эксперт технический надзор ТОО "МУЗТАУ" _____Айнакулов К.С.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и пожарнй сигнализации

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 216 г.
Внутриплощадочные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТПН и ДГУ до ВРУ, ВА и ШР котельной								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	58,14	28,89	27,85	1680	1619	534	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	60	491	97	0,0315	2
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (подушка под кабель)	11,58	134,1	–	1553	–	1755	0,972	11
		м3 грунта		134,1	–	1553	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	46,56	6,48	6,48	302	302	95	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	98	97	0,00806	–
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	162	36,7	27,8	5945	4504	2417	0,06	10

	м кабеля		8,8	6,9	1426	1118	95	0,04	6
5 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	162	32,4	23,7	5249	3839	2232	0,06	10
	м кабеля		8,6	5,9	1393	956	95	0,034	6
6 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,067	12200		13017				
	1000шт								
7 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,079	229507,58	–	18131	–	2386	175	14
	канало-километр трубопровода		27450	–	2169	–	110	–	–
8 8-2-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 171 мм	14	108		1512				
	шт								
9 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,076	51202,26	20326,01	3891	1545	3575	179	14
	км трубопровода		30825	5353,43	2343	407	130	20,64	2
10 8-4-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	76	196		14896				
	м								
11 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	155	38,1	3,2	5906	496	4344	0,15	23
	м кабеля		28,8	0,7	4464	109	95	0,004	1
12 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	162	27,5	4	4455	648	3078	0,12	19
	м кабеля		19,3	0,7	3127	113	95	0,004	1
13 16-1-3287	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х25 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,145	330696		47951				
	км								

14	16-1-9958	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,173	102182		17677			
		км							
15	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	2021,1	1245	12127	7470	5877	4	24
		шт		756	275	4536	1650	95	1,604	10
16	16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	6	3570		21420			
		комплект							

Раздел 2 Кабельная линия 0,38/0,22 кВ наружного освещения

17	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	74,7	28,89	27,85	2158	2080	687	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	78	630	97	0,0315	2
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (подушка под кабель)	12,75	134,1	–	1710	–	1932	0,972	12
		м3 грунта		134,1	–	1710	–	113	–	–
19	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	61,95	6,48	6,48	401	401	126	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	130	97	0,00806	–
20	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	138	36,7	27,8	5065	3836	2058	0,06	8
		м кабеля		8,8	6,9	1214	952	95	0,04	6
21	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	138	32,4	23,7	4471	3271	1901	0,06	8
		м кабеля		8,6	5,9	1187	814	95	0,034	5
22	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,897	12200		10943				

		1000шт								
23	8-2-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 171 мм	13	108		1404				
		шт								
24	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,07505	229507,58	–	17225	–	2266	175	13
		канало-километр трубопровода		27450	–	2060	–	110	–	–
25	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм	0,024	47611,09	17877,09	1143	429	1074	173	4
		км трубопровода		29700	4698,68	713	113	130	18,1	–
26	8-4-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24	98		2352				
		м								
27	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	99,05	38,1	3,2	3774	317	2776	0,15	15
		м кабеля		28,8	0,7	2853	69	95	0,004	–
28	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	138	27,5	4	3795	552	2622	0,12	17
		м кабеля		19,3	0,7	2663	97	95	0,004	1
29	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20,95	66,8	18,1	1399	379	480	0,12	3
		м кабеля		20,3	3,8	425	80	95	0,022	–
30	16-1-490	Кабели силовые АВБбШв 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,258	79592		20535				
		км								

Раздел 3 Наружное освещение

3.1 Светильник торшерного типа

31	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	1,62	218,93	–	355	–	401	1,54	2
		м3 грунта								

			218,93	–	355	–	113	–	–
32 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	9	1745,38	1411,25	15708	12701	5414	2,01	18
	светильник								
			333	239,85	2997	2159	105	0,81	7
33 17-3-48	Светильники, тип НТУ 04-150-411 У1	9	3396		30564				
	шт								
34 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	9	496		4464				
	шт								
35 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	9	4796,83	1831,4	43171	16483	24596	12	108
	опора								
			1977,75	625,01	17800	5625	105	2,34	21
36 2-1-41	Стойки металлическая	0,17982	147100		26452				
	т								
37 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,95	20,35	0,02	162	–	30	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	33	–	90	–	–
38 30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	1,62	5067		8209				
	м3								
39 Ц8-407-16	Трубы по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	18,7	143,1	59,8	2676	1118	1077	0,28	5
	м								
			45	15,6	842	292	95	0,091	2
40 8-4-910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,7	36		673				
	м								
41 Ц8-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	18,7	49,3	1,6	922	30	730	0,24	4
	м								
			40,7	0,4	761	7	95	0,002	–
42 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	27	196,8	46,3	5314	1250	845	0,14	4
	м кабеля								

			22,5	10,4	608	281	95	0,061	2
43 16-1-341									
	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,027	32123		867				
	км								
44 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У614 УХЛ2	0,009	18000		162				
	1000шт								
45 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 ммК=9,000;	9	330,1	24,1	2971	217	1014	0,7	6
	шт								
			116	2,5	1044	23	95	0,015	–
46 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 ммК=9,000;	9	51,7	2,8	465	25	238	0,16	1
	м								
			27,5	0,3	248	3	95	0,002	–
3.2 Светильник консольного типа									
47 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки светильников	0,7	6914,39	98,32	4840	69	539	4,41	3
	м3								
			695,25	37,15	487	26	105	0,1814	–
48 Е33-204-1	Установка стальных опор светильников	2	4797,73	1831,4	9595	3663	5466	12	24
	опора								
			1977,75	625,01	3956	1250	105	2,34	5
49 2-1-245									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (1,9*3,33кг + 2,2м*6,3кг + 4,7м*10,3кг)*2шт светильника	0,13719	172800		23706				
	т								
50 Е33-254-2									
	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,13719	3589,37	2776,32	492	381	135	2,97	–
	т								
			497,25	447,12	68	61	105	1,44	–
51 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	14	11,05	1,1	155	15	149	0,0581	1
	м								
			9,23	0,66	129	9	108	0,0029	–

52 Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными	2	964,71	440,84	1929	882	712	1,46	3
	шт		283,24	91,46	566	183	95	0,534	1
53 17-3-5	Светильники, тип УСКС 56W	2	6550		13100				
	шт								
54 Е9-53-2	Монтаж крышек из тонколистовой стали (0,12*15,7кг)	0,0019	9850,47	1162,94	19	2	13	46,6	–
	т конструкций		7357,5	108	14	–	90	0,53	–
55 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0019	51027		97				
	т								
56 Е9-53-2	Монтаж колец и пластин из листовой стали (0,054*39,2кг + 0,12*31,4кг)	0,00588	9850,47	1162,94	58	7	40	46,6	–
	т конструкций		7357,5	108	43	1	90	0,53	–
57 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00212	63600		135				
	т								
58 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00376	63600		239				
	т								
59 Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	2	578,1	31,1	1156	62	780	2,09	4
	шт		403	7,6	806	15	95	0,044	–

60 18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип У273-УХЛ3 (прим. к У995У2)	2	145		290				
	шт								
61 Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	5,1	53,13	–	271	–	152	0,172	1
	м труб								
			27,68	–	141	–	108	–	–
62 8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,51	–		–				
	10м								
63 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,030;	0,01442	32123		463				
	1000м								
64 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
	шт								
			116	2,5	232	5	95	0,015	–
65 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	2	51,7	2,8	103	6	53	0,16	–
	м								
			27,5	0,3	55	1	95	0,002	–
Раздел 4 Аппараты защиты и учета электроэнергии в РУ-0,4кВ КТПН									
66 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	5	1008,7	32,7	5044	164	2117	2	10
	шт								
			441	4,5	2205	23	95	0,026	–
67 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
	шт								
			340	4,5	680	9	95	0,026	–

68	18-1-50	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-16 М1 56, 67, латунь *шт*	7	3040		21280			
	Раздел 5 Блок управления наружным освещением								
69	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	2	518,13	31	1036	62	878	2,3	5
				393,75	12,29	788	25	108	0,06	–
70	18-3-154	Щит групповой КМПн-4 (в комплекте с автоматическими выключателями) (примин) *шт*	1	5310		5310			
71	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4 (в комплекте с автоматическими выключателями и переключателями) *шт*	1	9460		9460			
		Всего прямые затраты				**496384**	**68929**		**410**
						68832	**17825**		**80**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				358628			
		Накладные расходы, тенге				88474			
		- заработная плата, тенге				13271			
		- трудоемкость, чел-ч				44			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35091			
		Всего				**619949**			
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				21078			
		- сметная заработная плата, тенге				2972			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				8654			
		- сметная заработная плата, тенге				3981			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6410			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2564			

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**658655**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1802739**
- материалы, тенге	981565
- сметная заработная плата, тенге	317095
Налог (2 %)	36055
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1838794**
НДС (12 %)	220655
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2059449**
Итого с тендерной скидкой - 5%	1956476

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и пожарной сигнализации

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,6	27,84	26,18	351	330	109	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	21	91	97	0,025	–
2	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную (35*0,4)	14	19,4	–	272	–	264	0,123	2
		м2 спланированной площади		19,4	–	272	–	97	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (подушка под кабель)	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**30700**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**84026**
- материалы, тенге	11093
- сметная заработная плата, тенге	31328
Налог (2 %)	1681
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**85707**
НДС (12 %)	10285
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**95992**
Итого с тендерной скидкой - 5%	91192

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Наружные сети эдектроснабжения и пожарной сигнализации

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Внеплощадочные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабельная линия 10кВ									
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	12,6	28,89	27,85	364	351	115	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	13	106	97	0,0315	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (подушка под кабель)	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10,5	6,48	6,48	68	68	21	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	22	97	0,00806	–

4 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	22	36,7	27,8	807	612	329	0,06	1
	м кабеля		8,8	6,9	194	152	95	0,04	1
5 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	22	32,4	23,7	713	521	303	0,06	1
	м кабеля		8,6	5,9	189	130	95	0,034	1
6 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,14	12200		1708				
	1000шт								
7 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,0079	229507,58	–	1813	–	239	175	1
	канало-километр трубопровода		27450	–	217	–	110	–	–
8 8-2-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 171 мм	1	108		108				
	шт								
9 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,004	51202,26	20326,01	205	81	187	179	1
	км трубопровода		30825	5353,43	123	21	130	20,64	–
10 8-4-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6-63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	196		784				
	м								
11 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
	шт		756	275	1512	550	95	1,604	3
12 16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	2	3570		7140				
	комплект								

13 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	12	38,1	3,2	457	38	336	0,15	2
	м кабеля		28,8	0,7	346	8	95	0,004	–
14 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	22	27,5	4	605	88	418	0,12	3
	м кабеля		19,3	0,7	425	15	95	0,004	–
15 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	16	66,8	18,1	1069	290	367	0,12	2
	м кабеля		20,3	3,8	325	61	95	0,022	–
16 16-1-5958	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	0,05	870414		43521				
	км								

Раздел 2 Трансформаторная подстанция

2.1 Комплектная трансформаторная подстанция

17 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
18 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,14	4159,03	66,01	4741	75	264	1,35	2
	м3		195,75	24,93	223	28	105	0,1218	–
19 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	4,03	4882,07	100,65	19675	406	779	0,97	4
	м3		146,25	38,03	589	153	105	0,1857	1
20 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,3	245,44	3,82	810	13	151	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	123	5	118	0,007	–
21 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,15	5012,77	66,01	5765	76	267	1,35	2

	м3								
			195,75	24,93	225	29	105	0,1218	–
22 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
	шт								
			116	2,5	1160	25	95	0,015	–
23 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	35	51,7	2,8	1810	98	925	0,16	6
	м								
			27,5	0,3	963	11	95	0,002	–

Раздел 3 ВЛ-0,4кВ

3									
24 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
	опора								
			985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
25 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200				
	шт								
26 18-4-1898	Зажимы натяжные па-1-1	6	1775		10650				
	шт								
27 18-4-323	Изолятор НС-18а	5	279		1395				
	шт								
28 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	5	9		45				
	шт								
29 1-7-49	Хомут Х-10	2	385		770				
	шт								
30 1-7-45	Траверсы ТН-8	1	4470		4470				
	шт								
31 1-7-43	Траверсы ТН-9	1	3020		3020				
	шт								
32 18-4-2024	Проводник заземляющий ЗП 6	1	326		326				
	шт								
33 1-7-51	Узел крепления У-3	1	1300		1300				

- трудоемкость, чел-ч	6
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14279
Всего	**252256**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	8577
- сметная заработная плата, тенге	1209
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3521
- сметная заработная плата, тенге	1620
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2608
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1043
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**268005**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**733530**
- материалы, тенге	564104
- сметная заработная плата, тенге	56100
Налог (2 %)	14671
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**748201**
НДС (12 %)	89784
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**837985**
Итого с тендерной скидкой - 5%	796086

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.

Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Конструкции деревянные									
1	Е10-14-1	Установка стропил	38,77	23741,72	334,28	920466	12960	163927	22,1	857
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	131721	4885	120	0,62	24
2	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	38,77	573,75	28,11	22244	1090	6250	0,78	30
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	4798	410	120	0,052	2
	5.1 Узел усиления проема вентшахты									
3	Е10-14-1	Установка стропил	2,62	23741,72	334,28	62203	876	11077	22,1	58
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	8901	330	120	0,62	2
4	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,62	573,75	28,11	1503	74	422	0,78	2

	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	324	28	120	0,052	–
5 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	705,5	20,49	0,91	14456	642	4250	0,029	20
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	3302	240	120	0,00168	1
6 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0776	93997,62	304,24	7294	24	2705	198	15
	т								
			33075	114,75	2567	9	105	0,56	–
	Всего прямые затраты				**1028166**	**15666**			**982**
					151613	**5902**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				860889				
	Накладные расходы, тенге				188631				
	- заработная плата, тенге				28295				
	- трудоемкость, чел-ч				94				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73008				
	Всего				**1289805**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				43853				
	- сметная заработная плата, тенге				6183				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				18004				
	- сметная заработная плата, тенге				8282				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				50				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13337				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5335				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1370334**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**3750604**				
	- материалы, тенге				2356253				
	- сметная заработная плата, тенге				599258				

Налог (2 %)	75012
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3825616**
НДС (12 %)	459074
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4284690**
Итого с тендерной скидкой - 5%	4070455

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SAVA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Здание амбулатории

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Санузел для маломобильных (№4)								
1	Ц23-540-3	Электросушитель	1	2889,25	271,32	2889	271	2286	15	15
		шт		2475	65,25	2475	65	90	0,381	–
		Раздел 5 Кабинет доврачебного приема (№6)								
2	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
		Раздел 6 Кабинет доврачебного приема (№7)								
3	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
4	Ц34-141-25	Электрокардиограф	1	6190,88	–	6191	–	5508	33	33
		шт		6120	–	6120	–	90	–	–

Раздел 10 Кабинет физиотерапевтического лечения (№13)									
5	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
6	Ц34-51-5	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии	1	3612,94	–	3613	–	3220	20	20
		комплект		3577,5	–	3578	–	90	–	–
7	Ц34-21-1	Ингалятор аэрозолей универсальный	1	3524,06	–	3524	–	3119	18	18
		комплект		3465	–	3465	–	90	–	–
8	Ц34-51-4	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый	1	1569,04	–	1569	–	1398	9	9
		комплект		1552,5	–	1553	–	90	–	–
9	Ц34-51-6	Аппарат для низкочастотной терапии	2	1605,04	–	3210	–	2859	9	18
		комплект		1588,5	–	3177	–	90	–	–
10	Ц34-53-8	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	1	2196,28	–	2196	–	1950	12	12
		комплект		2166,75	–	2167	–	90	–	–
Раздел 11 Процедурный кабинет (№14)									
11	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
12	Ц34-33-3	Светильник	1	1435,11	–	1435	–	1278	8	8
		комплект		1419,75	–	1420	–	90	–	–
13	Ц34-71-4	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	1	8258,46	3,88	8258	4	7232	46	46
		комплект		8032,5	2,25	8033	2	90	0,01314	–
Раздел 12 Кабинет забора макроты (№17)									
14	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	2	1599,47	–	3199	–	2848	10	20
		комплект		1581,75	–	3164	–	90	–	–

	Раздел 13 Помещение для вр. хранения мед. отходов (№18)									
15	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
	Раздел 14 Кабинет приема противотуб. препаратов (№19)									
16	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
	Раздел 15 Кладовая грязного белья (№20)									
17	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
18	Ц33-811-2	Машина стиральная бытовая	1	4327,43	53,78	4327	54	3787	26	26
		шт		4207,5	–	4208	–	90	–	–
	Раздел 16 Помещение хранения дез. средств (№21)									
19	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
	Раздел 20 Помещение для взятия и хранения проб (№25) лаборатория (№26)									
20	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	2	1599,47	–	3199	–	2848	10	20
		комплект		1581,75	–	3164	–	90	–	–
21	Ц34-166-2	Анализатор мочи (прим.)	1	4254,75	–	4255	–	3787	24	24
		шт		4207,5	–	4208	–	90	–	–
	Раздел 21 Санузел для персонала (№27)									
22	Ц23-540-3	Электросушитель	1	2889,25	271,32	2889	271	2286	15	15
		шт		2475	65,25	2475	65	90	0,381	–
	Раздел 22 Санузел для посетителей (№28)									
23	Ц23-540-3	Электросушитель	1	2889,25	271,32	2889	271	2286	15	15
		шт								

				2475	65,25	2475	65	90	0,381	–
Раздел 23 Моечная (№29)										
24	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	2	1599,47	–	3199	–	2848	10	20
		комплект		1581,75	–	3164	–	90	–	–
Раздел 24 Стерилизационная (№30)										
25	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
26	Ц34-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	2	4660,88	–	9322	–	8262	25	50
		комплект		4590	–	9180	–	90	–	–
Раздел 25 Изолятор (№31)										
27	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
Раздел 26 Шлюз (№32)										
28	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
Раздел 28 Кабинет акушера гинеколога (№37)										
29	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
30	Ц34-71-4	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	1	8258,46	3,88	8258	4	7232	46	46
		комплект		8032,5	2,25	8033	2	90	0,01314	–
31	Ц34-111-2	Кресло гинекологическое	1	1281,99	–	1282	–	1142	7	7
		комплект		1269	–	1269	–	90	–	–
32	Ц34-113-3	Кольпоскоп	1	2255,4	–	2255	–	2013	12	12
		шт								

			2236,5	–	2237	–	90	–	–
33 Ц34-133-6	Приставка для отсасывания (для комплекта)	1	492,98	–	493	–	439	3	3
	комплект								
			488,25	–	488	–	90	–	–
Раздел 30 Смотровая (№39)									
34 Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
	комплект								
			1581,75	–	1582	–	90	–	–
35 Ц34-111-2	Кресло гинекологическое	1	1281,99	–	1282	–	1142	7	7
	комплект								
			1269	–	1269	–	90	–	–
Раздел 33 Кабинет стоматолога (№42)									
36 Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
	комплект								
			1581,75	–	1582	–	90	–	–
37 Ц34-71-4	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	1	8258,46	3,88	8258	4	7232	46	46
	комплект								
			8032,5	2,25	8033	2	90	0,01314	–
38 Ц34-131-10	Аппарат искусственного дыхания	1	3557,25	–	3557	–	3159	18	18
	комплект								
			3510	–	3510	–	90	–	–
39 Ц34-33-7	Установка стоматологическая универсальная, тип УС-30, "Пробамат", УС-10/100, масса до 0,15 т	1	10424,25	–	10424	–	9255	58	58
	комплект								
			10282,5	–	10283	–	90	–	–
40 Ц34-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	1	4660,88	–	4661	–	4131	25	25
	комплект								
			4590	–	4590	–	90	–	–
Раздел 35 Детское отделение. Вестибюль-гардеробная (№45)									
41 Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
	комплект								
			1581,75	–	1582	–	90	–	–

	Раздел 36 Кабинет педиатра (№46)									
42	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
	Раздел 37 Прививочный (№47)									
43	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
44	Ц34-71-4	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	1	8258,46	3,88	8258	4	7232	46	46
		комплект		8032,5	2,25	8033	2	90	0,01314	–
	Раздел 38 Санузел (№48)									
45	Ц23-540-3	Электросушитель	1	2889,25	271,32	2889	271	2286	15	15
		шт		2475	65,25	2475	65	90	0,381	–
	Раздел 39 Приемно-смотровой фильтр-бокс (№50)									
46	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
	Раздел 40 Процедурный (№53)									
47	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
48	Ц34-33-3	Светильник	1	1435,11	–	1435	–	1278	8	8
		комплект		1419,75	–	1420	–	90	–	–
49	Ц34-71-4	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	1	8258,46	3,88	8258	4	7232	46	46
		комплект		8032,5	2,25	8033	2	90	0,01314	–
	Раздел 42 Прививочный (№57)									
50	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект								

			1581,75	–	1582	–	90	–	–
51 Ц34-71-4	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	1	8258,46	3,88	8258	4	7232	46	46
	комплект		8032,5	2,25	8033	2	90	0,01314	–
Раздел 43 Кабинет фельдшера (№58)									
52 Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
	комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
53 Ц34-131-6	Аппарат искусственной вентиляции легких для бронхоскопии	1	3320,44	–	3320	–	2957	17	17
	комплект		3285	–	3285	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**172631**	**1162**			**979**
					168239	**272**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3262				

Накладные расходы, тенге	151668
- заработная плата, тенге	22750
- трудоемкость, чел-ч	76
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19458
Всего	**343757**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	11688
- сметная заработная плата, тенге	1648
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4799
- сметная заработная плата, тенге	2208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3554
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1422
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**365220**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**999607**

- материалы, тенге	8928
- сметная заработная плата, тенге	547655
Налог (2 %)	19992
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1019599**
НДС (12 %)	122352
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1141951**
Итого с тендерной скидкой - 5%	1084853

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тротуары, дорожки, площадки								
		1.1 Тип-1								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	885,2	19,95	15,58	17660	13791	7689	0,0093	8
		м2 корыта		1,03	5,5	912	4869	133	0,02686	24
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	132,78	1803,48	73,75	239466	9793	5837	0,144	19
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2839	1550	133	0,041	5

3	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	885,2	456,58	15,35	404165	13588	12950	0,0336	30
		м2 покрытия		5,94	5,06	5258	4479	133	0,01766	16
4	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1770,4	54,14	–	95849	–	24	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	18	–	133	–	–
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	885,2	560,65	15,35	496287	13588	12950	0,0336	30
		м2 покрытия		5,94	5,06	5258	4479	133	0,01766	16
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	322	366,67	6,63	118068	2135	47297	0,698	225
		м бортового камня		108,68	1,76	34995	567	133	0,0061	2
7	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	14,49	17702		256502				
		м3								
1.2 Тип-1 (вне участка)										
8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	359	19,95	15,58	7162	5593	3119	0,0093	3
		м2 корыта		1,03	5,5	370	1975	133	0,02686	10
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	53,85	1803,48	73,75	97117	3971	2366	0,144	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1151	628	133	0,041	2

10	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	359	456,58	15,35	163912	5511	5252	0,0336	12
		м2 покрытия		5,94	5,06	2132	1817	133	0,01766	6
11	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	718	54,14	–	38873	–	9	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	7	–	133	–	–
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	359	560,65	15,35	201273	5511	5252	0,0336	12
		м2 покрытия		5,94	5,06	2132	1817	133	0,01766	6
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	169	366,67	6,63	61967	1120	24823	0,698	118
		м бортового камня		108,68	1,76	18367	297	133	0,0061	1
14	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	7,605	17702		134624				
		м3								
1.3 Тип-2										
15	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	192	33,43	29,06	6419	5580	2883	0,0093	2
		м2 корыта		1,03	10,26	198	1970	133	0,0501	10
16	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,100;	19,2	1803,48	73,75	34627	1416	843	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	410	224	133	0,041	1

17	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,100;	19,2	1596,76	68,13	30658	1308	871	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	410	245	133	0,0438	1
18	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	192	100,15	42,08	19229	8079	18444	0,381	73
		м2 тротуара		57,38	14,85	11017	2851	133	0,0726	14
19	30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	192	868		166656				
		м2								
20	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	130	366,67	6,63	47667	862	19095	0,698	91
		м бортового камня		108,68	1,76	14128	229	133	0,0061	1
21	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	2,08	17702		36820				
		м3								
1.4 Тип-2 (вне участка)										
22	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	95	33,43	29,06	3176	2761	1427	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	10,26	98	975	133	0,0501	5
23	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,100;	9,5	1803,48	73,75	17133	701	418	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	203	111	133	0,041	–
24	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,100;	9,5	1596,76	68,13	15169	647	431	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	203	121	133	0,0438	–
25	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	95	100,15	42,08	9514	3998	9126	0,381	36

	м2 тротуара								
			57,38	14,85	5451	1411	133	0,0726	7
26 30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	95	868		82460				
	м2								
27 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	95	366,67	6,63	34834	630	13954	0,698	66
	м бортового камня								
			108,68	1,76	10325	167	133	0,0061	1
28 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	1,52	17702		26907				
	м3								

Раздел 2 Малые архитектурные формы

2.1 МАФы

29 Т1-43-5	Скамья, тип III – строительные работы	4	17179,24	447,1	68717	1788	8343	11	44
	скамья								
			1831,5	155,1	7326	620	105	0,758	3
30 Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	4	1343,73	16,59	5375	66	731	1	4
	урна								
			168,3	5,64	673	23	105	0,028	–
31 Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	4	1471,62	2,5	5886	10	1493	2,1	8
	урна								
			355,42	–	1422	–	105	–	–
32 Т1-39-7	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21054	90	90
	площадка								
			14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
33 2-2-17	Мусорный контейнер	3	10300		30900				
	шт								
34 Е7-24-4	Установка металлических оград высотой до 1,5 м из сетки	6	1473,72	452,41	8842	2714	5040	2,8	17
	м оград								
			477	122,96	2862	738	140	0,4415	3
35 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,197	134000		26398				
	т								

36 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9	20,35	0,02	183	–	33	0,0213	–
	м2		4,16	–	37	–	90	–	–
Раздел 3 Озеленение									
37 Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1127,67	225,58	0,34	254380	383	57272	0,2678	302
	м2		39,24	0,13	44250	147	129	0,0005	1
38 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1127,67	19,01	–	21437	–	11943	0,0525	59
	м2		8,21	–	9258	–	129	–	–
39 Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	30	97,2	–	2916	–	3762	0,674	20
	яма		97,2	–	2916	–	129	–	–
40 Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	30	151,76	–	4553	–	5800	0,821	25
	шт		149,85	–	4496	–	129	–	–
41 30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, бульданеж), без кома	30	203		6090				
	шт								
42 Е47-8-6	Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте	9	300,6	–	2705	–	3489	2,098	19
	м3 ям		300,6	–	2705	–	129	–	–
43 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	9	424,69	163,33	3822	1470	3026	1,254	11
	шт		220,5	40,15	1985	361	129	0,167	2

44	30-12-52	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	9	2430		21870				
		шт								

Раздел 4 Ограждение

45	Е7-24-8									
		Установка металлических оград высотой до 1,7 м	209,72	567,3	214,15	118974	44912	118238	2,01	422
		м оград								
				344,25	58,46	72196	12260	140	0,2111	44
46	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	3	4676,39	1172,83	14029	3518	14920	17,8	53
		шт								
				3217,5	334,76	9653	1004	140	1,276	4
47	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	4	1488,85	33,47	5955	134	8110	7,85	31
		шт								
				1435,5	12,65	5742	51	140	0,0617	–
48	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	9,728	4815		46840				
		м3								
49	2-1-268	Сварная решетка ограждения	7,67433	134000		1028360				
		т								
50	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей (ОС-1)	18,6	520,89	243,27	9689	4525	8529	1,49	28
		м оград								
				261	66,53	4855	1237	140	0,2407	4
51	1-1-759 (ДМ)	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=9,000;	28,53	257		7332				
		м2								
52	2-1-41									
		Конструкции стальные из одного профиляК=9,000;	0,33507	147100		49289				
		т								
53	30-1-5									
		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010К=9,000;	0,405	4452		1803				
		м3								
54	Е7-25-8	Устройство сетчатых калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт								

				1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
55	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	3,14	257		807				
		м2								
56	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,04533	147100		6668				
		т								
57	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,09	4452		401				
		м3								
58	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
59	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=29,000;	11,0316	20,35	0,02	224	–	41	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	46	–	90	–	–
	Раздел 5 Земляные работы									
60	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	3000	0,28	0,28	840	840	262	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,09	–	270	97	0,00035	1
		Всего прямые затраты				**4771223**	**164576**			**1883**
						302656	**48420**			**195**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4303993				
		Накладные расходы, тенге				469175				
		- заработная плата, тенге				70376				
		- трудоемкость, чел-ч				235				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				-6518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				314033				
		Всего				**5562649**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				189130				

- сметная заработная плата, тенге	26628
- нормативная трудоемкость, чел-ч	151
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	77649
- сметная заработная плата, тенге	35666
- нормативная трудоемкость, чел-ч	217
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57518
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23007
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5909953**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**16175541,70**
- материалы, тенге	11780029
- сметная заработная плата, тенге	1544084
Налог (2 %)	323510,81
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16499052,53**
НДС (12 %)	1979886,3
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18478938,83**
Итого с тендерной скидкой - 5%	17554991,89

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Наружная телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 для колодцев (17-2)	15	35,29	33,19	529	498	164	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	32	137	97	0,0317	–
2	Е1-12-15	Разработка траншеи грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (18-2)	16	35,29	33,19	565	531	175	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	34	146	97	0,0317	1
3	Е1-164-3	Разработка вручную котлованов и траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (2+2)	4	389,25	–	1557	–	1759	2,48	10

	м3 грунта								
			389,25	–	1557	–	113	–	–
4 Е1-166-1	Подбивка пазух труб вручную мягким грунтом 1 группы	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
	м3 грунта								
			122,18	–	122	–	113	–	–
5 Е1-12-13	Обратная засыпка траншей трубопроводов и колодцев грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 (13+3)	16	22,04	20,73	353	332	109	0,00911	–
	м3 грунта								
			1,31	5,7	21	91	97	0,0198	–
6 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	17	7,57	7,57	129	129	41	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	42	97	0,00942	–
7 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	17	12,51	12,51	213	213	71	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,28	–	73	97	0,01399	–
8 Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	2	306,2	152,52	612	305	547	1,02	2
	м3 основания								
			153,68	57,15	307	114	130	0,279	1
1.2 Вывоз грунта									
9 П9-7-1	Погрузка грунтаК=1,950;	21,45	30	30	644	644	450	–	–
	т								
			–	21	–	450	100	0,0441	1
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,950;	21,45	76,6	76,6	1643	1643	329	–	–
	т								
			–	15,32	–	329	100	0,03217	1

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Оборудование

11	Ц8-152-10	Монтаж оптической кроссовой полки (прим.)	1	100,8	54,4	101	54	48	0,14	–
		шт		27,5	21,7	28	22	95	0,127	–
12	99-5-63(пл)К:	Оптическая полка RP 2405-SC/APC-24-24-1-24	1	11438		11438				
		шт								
	2.2 Кабели и кабельные изделия									
13	Ц10-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	66	54,58	23,45	3602	1548	2608	0,14	9
		м кабеля		29,97	5,96	1978	393	110	0,03481	2
14	Ц10-932-3	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,5	8942,48	10322	8942	2314	5,7	6
		кабель (строительная длина)		1379,02	725,42	1379	725	110	4,23645	4
15	Ц10-934-3	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	2	7094,36	6150,82	14189	12302	3174	3,9	8
		участок		943,54	498,96	1887	998	110	2,91393	6
16	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по металлоконструкциям (прим.)	42	66,8	18,1	2806	760	962	0,12	5
		м кабеля		20,3	3,8	853	160	95	0,022	1
17	16-6-1742	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-CF-2,7-2005	0,09	95539		8599				
		км								
18	16-6-1647	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-12-G.652.D-CF-2,7-1001	0,011	71518		787				
		км								
19	16-6-2322	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-С-24/8-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5102	0,026	428465		11140				
		км								
20	Ц10-930-3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	1	29158,26	25271,98	29158	25272	6180	13,2	13
		муфта		3193,52	2424,23	3194	2424	110	14,1575	14

21	99-5-64(пл)К:	Муфта FOSC A16-SC/APC-12/2-10	1	15393		15393				
		шт								
22	Ц10-930-6	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	1	49104,28	43284,38	49104	43284	9996	20,4	20
		муфта								
				4935,44	4152,26	4935	4152	110	24,2492	24
23	99-5-65(пл)К:	Муфта FOSC A16-SC/APC-24/6-30	1	13638		13638				
		шт								
24	99-5-67(пл)К:	Патчкорд FTTH-A-SC/APC-15м	1	1205		1205				
		шт								
	2.3 Устройство колодцев и труб									
25	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	3	10725,83	575,55	32177	1727	4424	6,91	21
		колодец								
				1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2
26	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные (ККС-2)К=3,000;	1,98	19700		39006				
		м3								
27	Е34-108-3	Установка кронштейна	12	201,32	–	2416	–	1901	0,82	10
		шт								
				144	–	1728	–	110	–	–
28	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	12	411		4932				
		шт								
29	Е34-108-3	Установка консолей	12	201,32	–	2416	–	1901	0,82	10
		шт								
				144	–	1728	–	110	–	–
30	1-7-25	Консоли швеллерные, марка ККЧ прим.	12	1970		23640				
		шт								
31	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,113	621603,38	–	70241	–	2584	133	15
		канало-километр трубопровода								
				20790	–	2349	–	110	–	–
32	Е34-103-2	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых более 2-х отверстий	0,012	620163,38	–	7442	–	255	124	1

	канало-километр трубопровода								
			19350	–	232	–	110	–	–
33 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	125	27,7	2,1	3463	263	2400	0,1	13
	м кабеля								
			19,7	0,5	2463	63	95	0,003	–
34 Е34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	12	159,48	–	1914	–	1731	0,783	9
	канал								
			131,18	–	1574	–	110	–	–
35 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности стен колодцев битумом в 2 слоя	12,6	245,44	3,82	3093	48	577	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	471	18	118	0,007	–

Раздел 3 Сопутствующие работы

36 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,2	408,12	169,62	490	204	387	1,55	2
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	286	5	133	0,0136	–
37 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	1,8	1803,48	73,75	3246	133	78	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	38	21	133	0,041	–
38 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	12	456,58	15,35	5479	184	176	0,0336	–
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	71	61	133	0,01766	–
39 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	24	54,14	–	1299	–	–	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	–	–	133	–	–

40	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	12	560,65	15,35	6728	184	176	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	71	61	133	0,01766	–
		Всего прямые затраты				**385831**	**99200**			**158**
						30922	**10923**			**57**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				255710				
		Накладные расходы, тенге				45655				
		- заработная плата, тенге				6848				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25889				
		Всего				**457375**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				15551				
		- сметная заработная плата, тенге				2193				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				6384				
		- сметная заработная плата, тенге				2937				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4729				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1892				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**485931**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**1329993**				
		- материалы, тенге				699878				
		- сметная заработная плата, тенге				165435				
		Налог (2 %)				26600				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1356593**				

НДС (12 %)	162791
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1519384**
Итого с тендерной скидкой - 5%	1443415

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

Наименование объекта: Здание амбулатории
Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Наименование объекта: Здание амбулатории
Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Общестроителеные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Оконные проемы								
		3.4 В-1								
1	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольныеК=-1,000; *м2*	-3,843	12700		-48806				
		Раздел 7 Кровля								
		7.1 Утепление кровли								
2	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96К=-1,000; *м3*	-2	11576		-23152				
		Всего прямые затраты				**-71958**	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	-71958
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-4317
Всего	**-76275**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	-2593
- сметная заработная плата, тенге	-366
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	-1065
- сметная заработная плата, тенге	-490
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-789
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-315
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-81037**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**-221798**
- материалы, тенге	-196949
- сметная заработная плата, тенге	-5365
Налог (2 %)	-4436
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-226234**
НДС (12 %)	-27148
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-253382**
Итого с тендерной скидкой - 5%	-240713

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Здание амбулатории

Заказчик:ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 10/02/16 от 09.02.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016 г.
Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети								
		2.1 Электротехническое оборудование								
1	18-3-159	Щиток осветительный на 24 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4 *шт*	1	14900		14900				
		2.2 Светотехническое оборудование								
2	17-2-102	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 3020 ЭПРА ГОСТ 17677-82К=-1,000; *шт*	-1	1487		-1487				
		Всего прямые затраты				**13413**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13413				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	805
Всего	**14218**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	483
- сметная заработная плата, тенге	68
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	198
- сметная заработная плата, тенге	91
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	147
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15105**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**41342**
- материалы, тенге	36711
- сметная заработная плата, тенге	999
Налог (2 %)	827
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**42169**
НДС (12 %)	5060
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**47229**
Итого с тендерной скидкой - 5%	44867

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____