Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,Аманкельди, 1, БИН 2220740036982 , Тел.: 21479

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: Наименование программы/ специфики	Источник финансирования: код
		168	02.07.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них: Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и	Прочих затрат	Налог на добавленную стоимость	Всегок оплате
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего выполнение по стройке с начала	32 413 618,59						
Акт выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.	32 413 618,59	28 940 730,88				3 472 887,71	32 413 618,59
Погашение аванса за отчетный месяц 30%							9 724 085,58
Всего к оплате							**22 689 533,01**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" — Смагулов С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group" — Муса А.О.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: Инженер эксперт технического надзора ТОО "DS&V" — Берикбаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,Аманкельди, 1, БИН 2220740036982 , Тел.: 21479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор: № 168 от 02.07.2024 года ДС № 168/01 от 09.08.2024

АКТ выполненных работ № 1 от 28.10. 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-01-00-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			818 390
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			818 390
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			818 390
1	1	6101-0102-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	29,12	711	20 704
2	2	6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	2,2	23688	52 114
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,2	4166	9 165
4	4	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	29,12	98	2 854
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	31,32	657	20 577
6	6	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	90	827	74 430
7	7	6124-0201-0202 Кклим = 1,09	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	90	254	22 860
8	8	6124-0201-3104 Кклим = 1,09	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	74	175	12 950
9	9	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	74	394	29 156

10	10	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	74	1062	78 588
11	11	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	196	1120	219 520
12	12	6124-0201-0601 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	35	1800	63 000
13	13	243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 4х2,5	1 м	102	392	39 984
14	14	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	1 м	203	786	159 558
15	15	252-207-0427	Наконечник кабельный типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	20	74	1 480
16	16	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	90	24	2 160
17	17	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	2	53	106
18	18	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	8	88	704
19	19	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	80	106	8 480

		Всего по Акту					**818 390**
		в. т.ч оборудование					**-**
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					68 745
		Итого:					887 135
		Сметная прибыль (5)%					44 357
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					26 614
		Итого в текущих ценах					958 106
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					1 016 621,95
		НДС-12%					121 994,63
		Всего по Акту					**1 138 616,58**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Эксперты авторского надзора ТОО "Облградпроект"

Эксперт _____ Темеков А.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Мұса А.О.**

Эксперты технического надзора ТОО "DS&V"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,Аманкельди, 1, БИН 2220740036982 , Тел.: 21479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор: № 168 от 02.07.2024 года ДС № 168/01 от 09.08.2024

АКТ выполненных работ № 2 от 28.10. 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-01-00-02 Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			4 016 236
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 609 407
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 394 935
1	1	6101-0102-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	39,22	711	27 885
2	2	6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3,29;К1тр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	2,9	23688	68 695
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,9	4166	12 081
4	4	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	39,22	98	3 844
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	42,12	657	27 673
6	6	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	234	827	193 518
7	7	6124-0201-0301 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	234	774	181 116
8	8	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,804	98636	79 303
9	9	6124-0201-3108 Кклим = 1,09	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	33	313	10 329

10	10	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	33	1391	45 903
11	11	6124-0201-0804 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	33	2535	83 655
12	12	6124-0201-0104 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	213	2008	427 704
13	13	6124-0201-0605 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	15	3775	56 625
14	14	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	1 м	261	4116	1 074 276
15	15	6124-0201-1801 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14	шт.	1	2692	2 692
16	16	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	1	18402	18 402
17	17	1133-0105-0101 Кклим = 1,12	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,011	845222	9 297
18	18	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	32	329	10 528
19	19	7101-0801-0302 Кклим = 1,12	Установка столбиков сигнальных пластиковых самовосстанавливающих в вертикальное положение	шт.	8	1023	8 184
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	252-207-2710	Столбик сигнальный	шт.	8	6653	53 224
			Подраздел 1.2. Заземление, ИТОГО	тенге			214 472
20	20	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8,28	11012	91 179
21	21	6124-0203-0305 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	41,4	1726	71 456
22	22	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	41,77	1241	51 837
			Раздел 2. А10-1+КРМ-1, ИТОГО:	тенге			1 343 527
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 343 527
23	23	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58968	58 968
24	24	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	93148	186 296
25	25	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9789	19 578
26	26	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725

27	27	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126
28	28	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	17496	34 992
29	29	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	3041	9 123
30	30	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	4669	14 007
31	31	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1195	3 585
32	32	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	1940	9 700
33	33	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1940	7 760
34	34	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1737	10 422
35	35	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1,5	1241	1 862
36	36	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540
37	37	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816
38	38	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738
39	39	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
40	40	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411
41	41	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814
42	42	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314
43	43	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474
44	44	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296
45	45	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	2	4422	8 844
46	46	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
47	47	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	3	2591	7 773
48	48	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
49	49	6124-0103-0701 Кклим = 1,09	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14651	14 651
50	50	515-201-0523	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)	1 комплект	1	206937	206 937

51	51	243-903-2053	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-3х16/50-В	1 шт.	1	7086	7 086
52	52	6124-0101-0801 Кклим = 1,09	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	3	144192	432 576
53	53	252-207-1731	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 1Р+N 20кА класс D 275В	1 шт.	3	16597	49 791
54	54	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,02	8224	164
55	55	6124-0103-1601 Кклим = 1,09	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	9	3199	28 791
56	56	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	9	329	2 961
57	57	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1	1241	1 241
58	58	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	3	2591	7 773
59	59	252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	1 шт.	3	1114	3 342
60	60	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,011	126500	1 392
61	61	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,003	49696	149
62	62	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818
63	63	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	11	2591	28 501
64	64	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	1 шт.	6	1717	10 302
65	65	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298
66	66	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
67	67	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	15640	46 920
			Раздел 3. УОК, ИТОГО:	тенге			63 302
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			63 302
68	68	1308-0202-0504 Кклим = 1,09	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	5061	5 061
69	69	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15781	15 781
70	70	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288

71	71	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1,2	1737	2 084
72	72	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296
73	73	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	2	4523	9 046
74	74	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
75	75	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818
76	76	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	6	2591	15 546
77	77	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250

		Всего по Акту					**4 016 236**
		в. т.ч оборудование					**206 937**
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					319 981
		Итого:					4 336 217
		Сметная прибыль (5)%					206 464
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					130 087
		Итого в текущих ценах					4 672 767
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					4 958 157,09
		НДС-12%					594 978,85
		Всего по Акту					**5 553 135,94**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Эксперты авторского надзора ТОО "Облградпроект"

Эксперт _____ Темеков А.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Эксперты технического надзора ТОО "DS&V"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,Аманкельди, 1, БИН 2220740036982 , Тел.: 21479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Наружные сети электроосвещения

Договор: № 168 от 02.07.2024 года ДС № 168/01 от 09.08.2024

АКТ выполненных работ № 3 от 28.10. 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-02-00-01 Наружные сети электроосвещения
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			1 045 698
			Раздел 1. Кабельная линия, ИТОГО:	тенге			193 784
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			193 784
1	1	6101-0102-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	7,68	711	5 460
2	2	6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	0,6	23688	14 213
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,6	4166	2 500
4	4	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	7,68	98	753
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	8,28	657	5 440
6	6	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	46	827	38 042
7	7	6124-0201-3104 Кклим = 1,09	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	16	175	2 800

8	8	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	16	394	6 304
9	9	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	34	1062	36 108
10	10	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	31	1120	34 720
11	11	6124-0201-0601 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1800	18 000
12	12	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	57	411	23 427
13	13	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	18	306	5 508
14	14	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510
			Раздел 2. Опоры , ИТОГО:	тенге			851 914
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			851 914
15	15	1133-0304-0402 Кклим = 1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	47519	142 557
16	16	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	3	71253	213 759
17	17	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	3	10640	31 920
18	18	1133-0207-0101 Кклим = 1,12	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	3	8728	26 184
19	19	247-103-0604	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	1 шт.	3	135987	407 961
20	20	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03798	334938	12 721
			неучтенные ресурсы				
20.1	20.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,03798	0	0
21	21	241-102-0144 Коб=6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	1 м	9	1868	16 812

		Всего по Акту					1 045 698
		в. т.ч оборудование					-
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					87 839
		Итого:					1 133 537
		Сметная прибыль (5)%					56 677
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					34 006

		Итого в текущих ценах				1 224 220
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)				1 298 988,92
		НДС-12%				155 878,67
		Всего по Акту				**1 454 867,59**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Эксперты авторского надзора ТОО "Облградпроект"

Эксперт _____ Темеков А.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Эксперты технического надзора ТОО "DS&V"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,Аманкельди, 1, БИН 2220740036982 , Тел.: 21479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Трансформаторная подстанция

Договор: № 168 от 02.07.2024 года ДС № 168/01 от 09.08.2024

АКТ выполненных работ № 4 от 28.10. 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-03-00-01 Трансформаторная подстанция (общестроительные работы)
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			354 590
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			17 944
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			17 944
1	1	6101-0101-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	3,85	512	1 971
2	2	6101-0201-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,4	11751	4 700
3	3	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	5,85	606	3 545
4	4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	18,72	145	2 714
5	5	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	5,85	65	380
6	6	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,4	3793	1 517

7	7	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	3,85	84	323
8	8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,25	657	2 792
			Раздел 2. Фундамент, ИТОГО:	тенге			311 719
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			311 719
9	9	6101-0108-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	5,1	21669	110 512
10	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,41	10496	4 303
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,4182	34264	14 329
11	11	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,09	31048	33 842
			неучтенные ресурсы				
11.1	11.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,10635	36352	40 218
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0095	358976	3 410
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,021	351052	7 372
14	14	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	334938	20 927
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	351052	2 078
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1115764	63 108
17	17	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,72	4272	11 620
			Раздел 3. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			24 927
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			24 927
18	18	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,72	412	2 769
			неучтенные ресурсы				
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,68544	10318	7 072

19	19	6103-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Устройство бетонной отмостки	м3	0,336	10496	3 527
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,34272	33738	11 563

		Всего по Акту					**354 590**
		в. т.ч оборудование					**-**
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					29 786
		Итого:					384 376
		Сметная прибыль (5)%					19 219
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					11 531
		Итого в текущих ценах					415 126
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					440 479,45
		НДС-12%					52 857,53
		Всего по Акту					**493 336,98**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Эксперты авторского надзора ТОО "Облградпроект"

Эксперт _____ Темеков А.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Эксперты технического надзора ТОО "DS&V"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,Аманкельди, 1, БИН 2220740036982 , Тел.: 21479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Трансформаторная подстанция

Договор: № 168 от 02.07.2024 года ДС № 168/01 от 09.08.2024

АКТ выполненных работ № 5 от 28.10. 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-03-00-02 Трансформаторная подстанция
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			5 375 079
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 375 079
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 375 079
1	1	1133-0208-0201 Кклим = 1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41566	41 566
2	2	1133-0208-0202 Кклим = 1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	120650	120 650
3	3	515-102-0801	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	4329080	4 329 080

4	4	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	1 шт.	1	828740	828 740
5	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853
			неучтенные ресурсы				
5.1	5.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0
6	6	247-301-0336	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	1 шт.	1	49190	49 190

		Всего по Акту					5 375 079
		в. т.ч оборудование					5 157 820
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					18 250
		Итого:					5 393 329
		Сметная прибыль (5)%					11 775
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					161 800
		Итого в текущих ценах					5 566 904
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					5 906 903,38
		НДС-12%					708 828,41
		Всего по Акту					6 615 731,79

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Эксперты авторского надзора ТОО "Облградпроект"

Эксперт _____ Темеков А.О.

Эксперты технического надзора ТОО "DS&V"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,Аманкельди, 1, БИН 2220740036982 , Тел.: 21479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Дизельная электростанция

Договор: № 168 от 02.07.2024 года ДС № 168/01 от 09.08.2024

АКТ выполненных работ № 6 от 28.10. 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-04-00-01 Дизельная электростанция (общестроительные работы)
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			472 180
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			23 341
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			23 341
1	1	6101-0101-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	4,12	512	2 109
2	2	6101-0201-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,5	11751	5 876
3	3	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	8,88	606	5 381
4	4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	28,416	145	4 120

5	5	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	8,88	65	577
6	6	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,5	3793	1 897
7	7	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	4,12	84	346
8	8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,62	657	3 035
			Раздел 2. Фундамент, ИТОГО:	тенге			409 259
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			409 259
9	9	6101-0108-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	6,5	21669	140 849
10	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,65	10496	6 822
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,663	34264	22 717
11	11	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,73	31048	53 713
			неучтенные ресурсы				
11.1	11.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,75595	36352	63 832
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01529	358976	5 489
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0321	351052	11 269
14	14	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	334938	20 927
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	351052	2 078
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1115764	63 108
17	17	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,32	4272	18 455
			Раздел 3. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			39 580

			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**39 580**
18	**18**	**6109-0101-0102** **Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**10,67**	**412**	**4 396**
			неучтенные ресурсы				
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,08834	10318	11 229
19	**19**	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12 Коб =0,05**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,5335**	**10496**	**5 600**
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,54417	33738	18 359

		Всего по Акту				**472 180**
		в. т.ч оборудование				**-**
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)				39 663
		Итого:				511 843
		Сметная прибыль (5)%				25 592
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				15 355
		Итого в текущих ценах				552 791
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)				586 553,79
		НДС-12%				70 386,45
		Всего по Акту				**656 940,25**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Эксперты авторского надзора ТОО "Облградпроект"

Эксперт _____ Темеков А.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Мұса А.О.**

Эксперты технического надзора ТОО "DS&V"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,Аманкельди, 1, БИН 2220740036982 , Тел.: 21479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Дизельная электростанция

Договор: № 168 от 02.07.2024 года ДС № 168/01 от 09.08.2024

АКТ выполненных работ № 7 от 28.10.2024 года

за октябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-04-00-02 Дизельная электростанция
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			13 298 323
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			13 298 323
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			13 298 323
1	1	1313-1201-0101 Кклим = 1,09	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	1,81	737037	1 334 037
2	2	580-001-0001 (кпл)	Дизель-генератор Wilson P22-6, 17,6 кВт 380 В, 50 Гц, открытого исполнения, двигатель Perkins, панель управления, автоматический выключатель, с АВР, глушитель в комплекте, заправлен антифризом и моторным маслом. В комплекте с сборно-строительной конструкцией (контейнер)	1 компл	1	11964285,71	11 964 286

		Всего по Акту					13 298 323
		в. т.ч оборудование					11 964 286
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					112 059
		Итого:					13 410 382
		Сметная прибыль (5)%					72 305

		Непредвиденные работы и затраты (3)%				402 311
		Итого в текущих ценах				13 884 998
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)				14 733 026,30
		НДС-12%				1 767 963,16
		Всего по Акту				**16 500 989,46**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Эксперты авторского надзора ТОО "Облградпроект"

Эксперт _____ Темеков А.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Эксперты технического надзора ТОО "DS&V"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**