Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоЛайн»**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№72	11.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительном	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительн ые расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»	**22 420 261,74**	**20 018 090,84**							**2 402 170,90**	**22 420 261,74**
Удержание аванса 30%	**6 726 078,52**	**6 005 427,25**							**720 651,27**	**6 726 078,52**
ИТОГО к оплате	**15 694 183,22**	**14 012 663,59**							**1 681 519,63**	**15 694 183,22**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»
БИН 060140005897

Руководитель _____ Ельтай А.Ж.
МП

Технический надзор:
ТОО «ЛИР»
БИН 990640000025

Эксперт _____ Карпев Т.А.
МП

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ГеоЛайн»
БИН 070940026157

Директор _____ Сатыгалдов А.С.
МП

Авторский надзор
ТОО «НурМухаммедСтрой»
БИН 240140019994

Директор _____ Аушпасаев Н.К.
МП

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «ГеоЛайн»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

АКТ №1 от 01.08.2024 года.
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17109749**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1153217
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*560349*
			машины и механизмы	тенге			2895460
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*464752*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13057228
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	365		
		Раздел 1.	**Тепловые сети**				**12214997**
1	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**908,599**	**372**	**337999**
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**24,237568**	**9 300**	**225409**
3	**6**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**37,555**	**7 533**	**282902**
4	**7**	**6123-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм**	**км**	**0,259**	**4 507 664**	**1167485**
5	**8**	**241-402-0116** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**259**	**23 638**	**6122242**
6	**32**	**6121-0802-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 630 мм, в грунтах 1-3 групп**	**м**	**20**	**121 881**	**2437620**

7	33	241-102-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	20	82 067	1641340
		Раздел 2.	Добавить				4894752
7		6121-0802-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 630 мм, в грунтах 1-3 групп	м	24	121 881	2925144
8		241-102-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	24	82 067	1969608
			ПО Акту			17 109 749	
			Оборудования, мебель и инвентаря			0	
			Прочих работ и затрат			0	
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-6,3%	6,30%		1077914,187	
						18 187 663	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель,буран,пурга-только 4 температурная зона) - 0,3%	0,30%		54 563	
			ИТОГО			18 242 226	
			Сметная прибыль - 5%	5%		912 111	
			ИТОГО			19 154 337	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%		547 267	
			ИТОГО			19 701 604	
			в том числе на 2 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	1,0368		20 426 623	
			Итого с коэфф.понижающим К=0,98	0,98		20 018 091	
			Итого в текущих ценах - 12%	12%		2 402 171	
			ИТОГО			22 420 261,74	

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»

Руководитель _____ **Ельтай А.Ж.**

Технический надзор:
ТОО «ЛИР»

Эксперт _____ **Карнев Т.А.**

Подрядчик:
ТОО «ГеоЛайн»

Директор _____ **Сагынгалиев А.С.**

Авторский надзор
ТОО «НурМухаммедСтрой»

Директор _____ **Сукиндаев И.К.**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоЛайн»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за Август 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№72	11.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительном	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»	**34 178 116**	**10 498 084**							**1 259 770**	**11 757 854**
Удержание аванса 30 %	**10 253 435**	**3 149 425**							**377 931**	**3 527 356**
ИТОГО к оплате	**23 924 681**	**7 348 659**							**881 839**	**8 230 498**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»
БИН 060140005897

Руководитель _____ Ельтай А.Ж.
МП

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ГеоЛайн»
БИН 070940026157

Директор _____ Сатыбалдинов А.С.
МП

Технический надзор:
ТОО «ЛИР»
БИН 990640000025

Эксперт _____ Кармен Т.А.
МП

Авторский надзор:
ТОО «НурМухаммедстрой»
БИН 240140019994

Директор _____ Саукенова Н.К.
МП

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоЛайн»**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за сентябрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№72	11.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительном	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительн ые расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»	**44 178 116**	**8 928 572**							**1 071 429**	**10 000 000**
	Удержание аванса -30 %	**13 253 435**	**2 678 571**							**321 429**	**3 000 000**
	ИТОГО к оплате	**30 924 681**	**6 250 000**							**750 000**	**7 000 000**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Отдел строительства акимата
БИН 060140005897

Руководитель _____ Ельтай А.Ж.
МП

Технический надзор:
ТОО «ЛИР»
БИН 990640000025

Эксперт _____ Кариев Т.А.
МП

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ГеоЛайн»

БИН 070940026157

Директор _____ Сагытжанов А.С.
МП

Авторский надзор
ТОО «НурМухаммедСтрой»
БИН 240140019994
Директор
_____ Саукинбаев Н.К.
МП

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «ГеоЛайн»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

АКТ №2 от 21.08.2024 года.
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге		
1		2	3	4	5	6	7		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8972863**		
			из них:						
			затраты на труд рабочих	тенге			1874420		
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*912551*		
			машины и механизмы	тенге			562723		
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146249*		
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8294510		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	357				
			Раздел 1. Тепловые сети				**8972863**		
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	**3,863432**	**9 300**	**35930**		**17109749**
3	6	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	**7,25**	**7 533**	**54614**	37,555	7,25
1	7	**6123-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм**	**км**	**0,05**	**4 507 664**	**225383**		
2	8	**241-402-0116** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**50,0**	**23 638**	**1181900**		
3	9	**6123-0104-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	**км**	**0,01**	**3 535 461**	**35355**		
4	10	**241-402-0111** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**10**	**11 737**	**117370**		
5	11	**6123-0104-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм**	**шт.**	**2**	**146 099**	**292198**		
6	12	**241-407-0130** *РСНБ РК 2022 прим*	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х159 мм**	**шт.**	**2**	**62 177**	**124354**		

7	13	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	2	91 097	182194
8	14	241-407-0120 *РСНБ РК 2022 прим*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	29 400	58800
9	15	6123-0104-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	2	147 554	295108
10	16	242-208-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200	шт.	2	657 665	1315330
11	17	6123-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	73 074	146148
12	18	242-208-0707 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	2	162 831	325662
13	19	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	17	91 097	1548649
14	20	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	13	66 044	858572
15	21	241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	2	192 964	385928
22		241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	4	48 612	194448
16	32	6121-0802-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 630 мм, в грунтах 1-3 групп	м	5,84	121 881	711571
17	33	241-102-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	5,84	82 067	479173
			Дренажный колодец				
18	36	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	9,643352	413	3983
19	37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих -*	$м^3$	0,298248	9 300	2774
20	38	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,95328	4 045	32171
21	39	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,98832	96	191
22	40	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,95328	640	5090
23	41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,45	31 433	14145

24	42	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	$м^2$	5	2 858	14290
25	43	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,204	144 657	174167
26	44	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 630	16630
27	45	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19 643	39286
28	46	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 710	33420
29	47	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	14 826	14826
30	48	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	10 988	21976
31	49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 188	8188
32	50	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
			ПО Акту			8 972 862,70	
			Оборудования, мебель и инвентаря			0	
			Прочих работ и затрат			0	
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-6,3%	6,30%		565290,3499	
						9 538 153	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель,буран,пурга-только 4 температурная зона) - 0,3%	0,30%		28 614	
			ИТОГО			9 566 768	
			Сметная прибыль - 5%	5%		478 338	
			ИТОГО			10 045 106	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%		287 003	
			ИТОГО			10 332 109	
			в том числе на 1 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	1,0368		10 712 331	
			Итого с коэфф применяемым К= 0,98	0,98		10 498 084	
			Итого в текущем уровне - 12%	12%		1 259 770	
			ИТОГО			11 757 853,97	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»

Руководитель _____ **Елтай А.Ж.**

Технический надзор:

ТОО «ЛИР»

Эксперт _____ **Карпев Т.А.**

Проектник:

ТОО «ГеоЛайн»

Директор _____ **Сарпижанов А.С.**

Авторский надзор

ТОО «НурМухаммедСтрой»

Директор _____ **Алуктибаев И.К.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»

Подрядчик: ТОО «ГеоЛайн»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной

АКТ №3 от 13.09.2024 года.

приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2024

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку	По смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 631 378**
		Раздел 1.	**Тепловые сети**				**7 631 378**
1	**3**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**739,5692288**	**66**	**48 812**
2	**4**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**184,8923072**	**4 045**	**747 889**
3	**5**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**739,5692288**	**640**	**473 324**
4	**6**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**48,865**	**7 533**	**368 100**
5	**7**	**6123-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм**	**км**	**0,337**	**4 507 664**	**1 519 083**
6	**8**	**241-402-0116** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**189,28**	**23 638**	**4 474 170**
			ПО Акту			**7 631 378**	
			Оборудования, мебель и инвентаря			**-**	
			Прочих работ и затрат			**-**	
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-6,3%	**6,30%**		**480 777**	
						8 112 155	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель,буран,пурга-только 4 температурная зона) - 0,3%	**0,30%**		**24 336**	
			ИТОГО			**8 136 491**	
			Сметная прибыль - 5%	**5%**		**406 825**	
			ИТОГО			**8 543 316**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**		**244 095**	
			ИТОГО			**8 787 411**	
			в том числе на 2 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	**1,0368**		**9 110 787**	
			Итого с коэфф понижающий К= 0,98	0,98		8 928 572	
			Итого в текущих ценах - 12%	12%		1 071 429	
			ИТОГО			**10 000 000**	

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»

Руководитель_____Ельтай А.Ж.

Технический надзор:
ТОО «ЛИР»

Эксперт_____Кариев Т.А.

Подрядчик:
ТОО «ГеоЛайн»

Директор _____Сагытжанов А.С.

Авторский надзор
ТОО «НурМухаммедСтрой»

Директор _____Саукинбаев Н.К.

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоЛайн»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за сентябрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№72	11.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительном	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»	69 224 967,95	22 363 260,92							2 683 591,31	25 046 852,24
Удержание аванса -30 %	20 767 490,38	6 708 978,28							805 077,39	7 514 055,67
ИТОГО к оплате	48 457 477,56	15 654 282,65							1 878 513,92	17 532 796,57

Принял (Заказчик)
Гоеударственное учреждение «Отдел строительства акимата
БИН 060140005897

Руководитель _____ Ельтай А.Ж.
МП

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ГеоЛайн»
БИН 070940026157

Директор _____ Сагытжанов А.С.
МП

Технический надзор:
ТОО «ЛИР»
БИН 990640000025

Эксперт _____ Карцев Т.А.
МП

Авторский надзор
ТОО «НурМухаммедСтрой»
БИН 240140019994

Директор _____ Саукинбаев Н.К.
МП

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»

Подрядчик: ТОО «ГеоЛайн»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к

АКТ №4 от 20 сентября 2024 года.

приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку	По смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 490 781**
		Раздел 1.	**Тепловые сети**				**7 131 853**
1	8	241-402-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	147,721	23 638	3491836
2	19	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	5	91 097	455485
3	20	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	9	66 044	594396
4	21	241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	8	192 964	1543712
5	23	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	323	23	7429
6	24	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть" размерами 150 м х 0,2 м	м	323	125	40375
7	25	241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	50	9 747	487350
8	26	241-413-0110 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	31 860	63720

9	27	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$	3,6	633	2279
10	28	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	3,6	6 789	24440
11	29	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,646	349 688	225898
12	32	6121-0802-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 630 мм, в грунтах 1-3 групп	м	0,16176	121 881	19715
13	33	241-102-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	0,16120	82 067	13229
			Клапан захлопка Д100				
15	34	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	34 460	34460
16	35	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,03	4 250 935	127528
	Раздел 3.	Тепловые сети /ИСКЛЮЧЕНИЕ/					-124354
17	49	241-407-0130 *РСНБ РК 2022 прим*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х159 мм	шт.	2	-62 177	-124354
	Раздел 2.	Наружный водопровод и канализация/Водопровод В1					5481452
18	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	193,792032	372	72091

19	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	6,8159	9 300	63388
20	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	158,4780288	66	10460
21	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	39,6195072	4 045	160261
22	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	158,4780288	640	101426
23	6	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,084	1 462 148	122820
24	7	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	84,84	2 175	184527
25	8	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	0,084	279 084	23443
26	13	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	шт.	4	13 488	53952
27	14	519-103-0803 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160, марки 31с45нж, 31с945нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	892 356	3569424
28	15	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	10	4 003	40030
29	16	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	10	1 751	17510
		Колодец водопроводный 1500дм-3шт					
30	19	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	5,239	80 637	422457
31	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	22 969	68907
32	21	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	22 420	44840
33	22	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	5	25 961	129805
34	23	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	шт.	3	33 976	101928

35	24	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	9 376	28128
36	25	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	13 099	13099
37	26	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 710	33420
38	27	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
39	28	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,029	1 146 761	33256
40	29	213-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,007	90 932	637
41	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38,3865	4 236	162605
	Раздел 2.	Канализация К1					35191
42	31	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8,641536	372	3215
43	32	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,267264	9 300	2486
44	33	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,0305792	66	464
45	34	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,7576448	4 045	7110
46	35	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,0305792	640	4500
47	36	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	6,0	2 903	17418
	Раздел 1.	Водопровод В1 /ВКЛЮЧЕНИЕ/					385874

1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	46,14096	372	17164
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,42704	9 300	13271
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	37,732864	66	2490
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,433216	4 045	38157
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	37,732864	640	24149
6	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	34 460	34460
7	6121-0802-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом прокола пневмопробойником на длину до 40 м из полимерных труб, диаметр до 160 мм, в грунтах 1-2 группы	м	20	4 414	88280
8	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	20	3 657	73140
10	1122-0601-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	678 430	13569
11	1122-1101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм /д.110мм/. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	40 597	81194
	Раздел 2.	**Канализация К1 /ВКЛЮЧЕНИЕ/**				**122349**
12	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,7	10 308	7216
13	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,714	24 377	17405

14	1123-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети /д.180мм/. Грунты сухие	врезка	1	97 728	97728
	Раздел 3.	Наружные тепловые сети /ВКЛЮЧЕНИЕ/				1531350
15	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	686	413	283318
16	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	45,77	66	3021
17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	11,44	4 045	46275
18	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	45,77	640	29293
19	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5,79	7 533	43616
20	6123-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм	км	0,04	4 507 664	180307
21	241-402-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	40	23 638	945520
	Раздел 4.	ДОБАВИТЬ				4927065
22	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	150	372	55800
23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	5	7 750	38750
24	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	$м^3$	124,879	8 182	1021761
25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	170	2 043	347310
28	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	18	66 044	1188792
29	261-401-0335 *РСНБ РК 2022*	Стык изолирующий ГОСТ 8193-73	комплект	86	15 397	1324142

30	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	2	117 724	235448
31	241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	2	223 242	446484
32	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	1	91 097	91097
33	241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х89 мм	шт.	1	177 481	177481

			ПО Акту			19 490 781,59	
			Оборудования, мебель и инвентаря			3 569 424,00	
			Прочих работ и затрат			0,00	
			Без оборудование			15 921 357,59	
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-6,3%	6,30%		1 003 045,53	
						20 493 827,11	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель,буран,пурга-только 4 температурная зона) - 0,3%	0,30%		50 773,21	
			ИТОГО			20 544 600,32	
			Сметная прибыль - 5%	5%		848 758,82	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%		616 338,01	
			Стоимость оборудование			107 082,72	
			ИТОГО			22 009 697,15	
			в том числе на 2 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	1,0368		22 819 654,01	
			Итого с коэфф понижающий К= 0,98	0,98		22 363 260,92	
			Итого в текущих ценах - 12%	12%		2 683 591,31	
			ИТОГО			25 046 852,24	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»

Руководитель_____Ельтай А.Ж.

Технический надзор:
ТОО «ЛИР»
Эксперт_____Кариев Т.А.

Подрядчик:
ТОО «ГеоЛайн»

Директор _____Сагытжанов А.С.

Авторский надзор
ТОО «НурМухаммедСтрой»

Директор _____Саукинбаев Н.К.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»

Подрядчик: ТОО «ГеоЛайн»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

АКТ №5 от 20 сентября 2024 года.

приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года (Без оплаты)

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку	По смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**512 048,75**
			Раздел 4. ДОБАВИТЬ				**512049**
	24	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	$м^3$	29,757	8 182	243471
	32	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	1	91 097	91097
	33	241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х89 мм	шт.	1	177 481	177481

			ПО Акту			512 048,75	
			Оборудования, мебель и инвентаря			0,00	
			Прочих работ и затрат			0,00	
			Без оборудование			512 048,75	
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-6,3%	6,30%		32 259,07	
						544 307,82	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель,буран,пурга-только 4 температурная зона) - 0,3%	0,30%		1 632,92	
			ИТОГО			545 940,75	
			Сметная прибыль - 5%	5%		27 297,04	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%		16 378,22	

			Стоимость оборудование			**0,00**	
			ИТОГО			**589 616,01**	
			в том числе на 2 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	**1,0368**		**611 313,87**	
			Итого с коэфф понижающий К= 0,98	0,98		599 087,60	
			Итого в текущих ценах - 12%	12%		71 890,51	
			ИТОГО			**670 978,11**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Руководитель_____Ельтай А.Ж.

Технический надзор:
ТОО «ЛИР»
Эксперт_____Карнев Т.А.

Подрядчик
:
ТОО «ГеоЛайн»
Директор_____Сагытжанов А.С.

Авторский надзор
ТОО «НурМухаммедСтрой»
Директор_____Саукинбаев Н.К.