Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчичк: **ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес» БИН/ИИН 110940000837**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Кызылтау и с.Акбауыр,Акшокинского сельского округа,Шетского района

Наименование объекта - Сети водопровода

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Акбауыр Водопровод									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=2,63м,диам.1500 мм-12шт,диам.1000 мм-6шт									
1	362	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	22270,4192	368,66	368,66	8210213	8210212	--	1413504	10393605
						--	88,15	--	1963137		769888	
2	363	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда -1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	668,112576	4849,69	--	3240139	--	--	2332902	6018886
						4849,69	--	3240139	--		445845	
3	364	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1575,140728	1874,24	--	2952192	--	--	2125574	5483994
						1874,24	--	2952192	--		406229	
4	365	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	19784,43855	65,30	65,30	1291924	1291924	--	270651	1687613
						--	19,00	--	375904		125038	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	366	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	19784,43855	295,58	143,15	5847884	2832142	--	3069358	9630669
			НР - 72%; СП - 8%			152,43	63,04	3015742	1247211		713427	
6	367	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	19784,43855	119,33	102,22	2360877	2022365	53418	555745	3149880
			НР - 72%; СП - 8%			14,41	24,61	285094	486895		233259	
7	368	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разравнивание лишнегогрунта на территории	$м^3$	69,2606717	47,90	47,90	3318	3317	--	695	4335
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,94	--	965		321	
8	369	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	586,44	7324,39	264,25	4295315	154967	3213808	958261	5673860
			НР - 99%; СП - 8%			1579,94	70,60	926540	41403		420284	
			Внутрипоселковые водопроводные сети									
9	370	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,774	594159,58	278932,80	1648199	773760	--	1094256	2961851
			НР - 99%; СП - 8%			315226,78	83226,31	874439	230870		219396	
10	371	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	30	1913,12	11,98	57394	360	5961	50664	116703
			НР - 99%; СП - 8%			1702,44	3,43	51073	103		8645	
11	373	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	2832,04	1710,00	--	4842788	--	4842788	--	5230211
			СП - 8%			--	--	--	--		387423	
12	374	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,583	594159,58	278932,80	1534714	720484	--	1018912	2757916
			НР - 99%; СП - 8%			315226,78	83226,31	814231	214974		204290	
13	375	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	20	1913,12	11,98	38262	240	3973	33776	77801
			НР - 99%; СП - 8%			1702,44	3,43	34049	69		5763	
14	377	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2629,03	857,00	--	2253079	--	2253079	--	2433325
			СП - 8%			--	--	--	--		180246	
15	378	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,43	553776,61	253042,93	1345677	614894	--	919601	2446500
			НР - 99%; СП - 8%			300733,68	81525,56	730783	198107		181222	
16	379	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	47	1913,12	11,98	89917	563	9339	79374	182834
			НР - 99%; СП - 8%			1702,44	3,43	80015	161		13543	
17	381	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	2501,77	237,00	--	592919	--	592919	--	640353

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		47434	
18	388	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка	задвижка или клапан	5	2872,25	134,06	14361	671	1535	12333	28830
			НР - 99%; СП - 8%			2431,03	60,51	12155	303		2136	
19	389	242-101-1204 РСНБ РК 2022 прим.	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM /Beigicast BV-05-47/,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	66017,00	--	330085	--	330085	--	356492
			СП - 8%			--	--	--	--		26407	
20	390	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	12	1779,56	44,69	21355	536	1943	18927	43505
			НР - 99%; СП - 8%			1573,02	20,17	18876	242		3223	
21	391	242-101-1202 РСНБ РК 2022 прим.	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM /Beigicast BV-05-47/,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12	46063,00	--	552756	--	552756	--	596976
			СП - 8%			--	--	--	--		44220	
22	392	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка=МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	тфасонных частей	0,01226	1487127,53	708717,35	18232	8689	303	11896	32538
			НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	9240	2776		2410	
23	393	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм /патрубок	м	1	3391,00	--	3391	--	3391	--	3662
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
24	394	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /патрубок	м	1	1801,00	--	1801	--	1801	--	1945
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
25	395	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход/.Установка	т фасонныхчастей	0,0063	1487127,53	708717,35	9369	4464	157	6113	16720
			НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	4748	1426		1239	
26	397	241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	7	1218,00	--	8526	--	8526	--	9208
			СП - 8%			--	--	--	--		682	
27	398	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/.Установка	т фасонныхчастей	0,0044	1487127,53	708717,35	6543	3118	109	4269	11677
			НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	3316	996		865	
28	400	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931,00	--	1862	--	1862	--	2011
			СП - 8%			--	--	--	--		149	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	401	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	1812,72	278,31	9064	1392	--	7602	18000
						1534,41	1,41	7672	7		1333	
30	403	241-208-1503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм									
			СП - 8%	шт.	4	838,00	--	3352	--	3352	--	3620
						--	--	--	--		268	
31	405	241-208-1203 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм									
			СП - 8%	шт.	1	743,00	--	743	--	743	--	802
						--	--	--	--		59	
32	406	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	13	1634,50	165,15	21249	2147	--	18916	43378
						1469,35	0,40	19102	5		3213	
33	407	241-214-0303 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм									
			СП - 8%	шт.	13	652,00	--	8476	--	8476	--	9154
						--	--	--	--		678	
34	408	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	11	1812,72	278,31	19940	3062	--	16725	39598
						1534,41	1,41	16879	16		2933	
35	409	241-214-0305 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм									
			СП - 8%	шт.	11	925,00	--	10175	--	10175	--	10989
						--	--	--	--		814	
36	410	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка									
			НР - 99%; СП - 8%	фланец	23	848,37	49,19	19513	1131	643	17562	40041
						771,28	--	17739	--		2966	
37	411	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /+свободный/									
			СП - 8%	шт.	36	2504,00	--	90144	--	90144	--	97356
						--	--	--	--		7212	
38	412	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка									
			НР - 99%; СП - 8%	фланец	18	1243,88	73,79	22390	1328	1105	19757	45519
						1108,71	--	19957	--		3372	
39	413	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм /+свободный/									
			СП - 8%	шт.	32	3935,00	--	125920	--	125920	--	135994
						--	--	--	--		10074	
40	414	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм.Укладка в траншею/гильза/									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0042	1855842,72	1360012,47	7795	5712	--	3406	12097
						495830,25	323244,11	2082	1358		896	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	415	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	4,2	15995,00	--	67179	--	67179	--	72553
			СП - 8%			--	--	--	--		5374	
42	416	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею/гильза/	км трубопровода	0,0026	1743755,83	1281135,48	4534	3331	--	1981	7036
			НР - 99%; СП - 8%			462620,35	306967,13	1203	798		521	
43	417	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	2,6	12636,00	--	32854	--	32854	--	35482
			СП - 8%			--	--	--	--		2628	
44	419	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	30,3	15995,00	--	484649	--	484649	--	523421
			СП - 8%			--	--	--	--		38772	
45	420	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею/футляр/	км трубопровода	0,02	1743755,83	1281135,48	34875	25622	--	15238	54122
			НР - 99%; СП - 8%			462620,35	306967,13	9252	6139		4009	
46	421	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	20,2	12636,00	--	255247	--	255247	--	275667
			СП - 8%			--	--	--	--		20420	
47	422	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею/футляр/	кмтрубопровода	0,047	1534467,80	1134007,19	72120	53299	--	31495	111904
			НР - 99%; СП - 8%			400460,61	276419,08	18822	12992		8289	
48	423	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	47,47	8037,00	--	381516	--	381516	--	412037
			СП - 8%			--	--	--	--		30521	
49	425	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	29,58	2542,00	--	75192	--	75192	--	81207
			СП - 8%			--	--	--	--		6015	
			Колодец диам.1500мм-12шт									
50	438	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,12	67018,83	13801,25	717772	147812	284179	343456	1146126
			НР - 99%; СП - 8%			26683,55	5709,12	285781	61145		84898	
51	439	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	41665,00	--	249990	--	249990	--	269989
			СП - 8%			--	--	--	--		19999	
52	441	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/а	шт.	6	33996,00	--	203976	--	203976	--	220294
			СП - 8%			--	--	--	--		16318	
53	442	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	36209,00	--	217254	--	217254	--	234634
			СП - 8%			--	--	--	--		17380	
54	443	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6818,00	--	40908	--	40908	--	44181
			СП - 8%			--	--	--	--		3273	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	444	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	8133,00	--	48798	--	48798	--	52702
			СП - 8%			--	--	--	--		3904	
56	445	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	6	10009,00	--	60054	--	60054	--	64858
			СП - 8%			--	--	--	--		4804	
57	446	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С-7	т	0,348	1004968,00	--	349729	--	349729	--	377707
			СП - 8%			--	--	--	--		27978	
58	447	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	10,092	191,30	4,71	1931	48	1129	526	2653
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	754	8		196	
			Колодец диам.1000мм-6шт									
59	449	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцыкруглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,46	67018,83	13801,25	365923	75355	144876	175095	584300
			НР - 99%; СП - 8%			26683,55	5709,12	145692	31172		43281	
60	450	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	25087,00	--	150522	--	150522	--	162564
			СП - 8%			--	--	--	--		12042	
61	451	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	16264,00	--	195168	--	195168	--	210781
			СП - 8%			--	--	--	--		15613	
62	452	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	22264,00	--	133584	--	133584	--	144271
			СП - 8%			--	--	--	--		10687	
63	453	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	16314,00	--	97884	--	97884	--	105715
			СП - 8%			--	--	--	--		7831	
64	454	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6818,00	--	40908	--	40908	--	44181
			СП - 8%			--	--	--	--		3273	
65	455	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	8133,00	--	48798	--	48798	--	52702
			СП - 8%			--	--	--	--		3904	
66	456	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	6	10009,00	--	60054	--	60054	--	64858
			СП - 8%			--	--	--	--		4804	
67	457	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С-7	т	0,174	1004968,00	--	174864	--	174864	--	188853
			СП - 8%			--	--	--	--		13989	
68	458	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,046	191,30	4,71	965	24	564	263	1326
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	377	4		98	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46479101	16962969	15918187	14628833	65915365
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13312163	4879186	--	4888638	
		Материалы		Тенге				46479101				
								15918187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					18191349			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15918187				
		Накладные расходы	Тенге				14628833				
		Сметная прибыль	Тенге				4888638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65915365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14780
		Сметная заработная плата	Тенге					21335269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65915365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14780
		Сметная заработная плата	Тенге					21335269			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65915365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		В ценах 2023 года к= 1,079							71122678,84		
		НДС 12%							8534721,46		
		Всего с НДС							79657400,30		

Субподрядчик:
Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Махаев М.Ж.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.