Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Акт приемки выполненных работ

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство двухквартирного жилого дома по ул.жана курылыс 2 № 80 в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»

АКТ

приёмки выполненных работ за август 2018 года на СМР работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
12	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	58,15	5488,13 594	372,83 139,5	75476 34541	21680 8112	50331 118	3,72 0,68	216 40
13	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	189,1	1024,36 189	34,37 12,87	193706 35740	6499 2434	45045 118	1,21 0,0629	229 12
14	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	5,73	5488,13 594	372,83 139,5	31447 3404	2136 799	4960 118	3,72 0,68	21 4

15	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	7,95	7389,46	337,41	58746	2682	7472	4,38	35
		м3 кладки		670,5	126	5330	1002	118	0,62	5
16	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	58,96	1024,36	34,37	60396	2026	14044	1,21	71
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	11143	759	118	0,0629	4
17	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического при высоте этажа до 4 м	25,42	1064,68	34,37	27064	874	6055	1,21	31
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4804	327	118	0,0629	2
18	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	104,78	66,43	1048	664	669	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
19	30-15-121	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	6	694		4164				
		шт								
20	30-15-120	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	4	536		2144				
		шт								
21	E9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,347	3291,62	281,14	1142	98	743	14,1	5
		т конструкций		2272,5	105,75	789	37	90	1,79	1
22	1-1-4507	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,326	56100		18289				
		т								
23	1-1-4481	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,019	54588		1037				
		т								
24	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,002	49389		99				
		т								

25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,2	20,35	0,02	106	–	20	0,0213	–
		м2		4,16	–	22	–	90	–	–
26	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	8,13	11138,6	316,01	90557	2569	12698	8,25	67
		м3		1368	119,39	11122	971	105	0,583	5
27	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0753	65000		4895				
		т								
28	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,109	53000		5777				
		т								
29	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,213	51000		10863				
		т								
		Итого по разделу 3				**586956**	**39228**			**676**
						107134	**14680**			**74**
		Стоимость: материалов, тенге				684253				
		Накладные расходы, тенге				142037				
		- заработная плата, тенге				21306				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58359				
		Всего по разделу, тенге				**787352**				
		Сметная заработная плата, тенге				143120				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				821				
		Раздел 4 Покрытие и кровля								
30	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	170	896,3	30,89	152371	5251	37039	1,09	185
		м2 перекрытий		169,88	11,68	28880	1986	120	0,057	10
31	1-2-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100; 125 мм, II сорта	3,152	11700		36878				
		м3								
32	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P	34	2890		98260				

		м3								
33	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,17	30400		5168				
		1000м2								
34	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	51,9	24,75	0,9	1285	47	359	0,0349	2
		м ходов		5,42	0,34	281	18	120	0,0016	–
35	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, подкосов, мауэрлатов и т.д.	3,204	22840,34	334,28	73180	1071	13548	22,1	71
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	10886	404	120	0,62	2
36	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	217,8	1150,85	8,2	250655	1786	71543	1,71	372
		м2 кровли		272,95	3,08	59449	671	119	0,015	3
37	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
38	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	11,8	963,57	8,2	11370	97	3361	1,48	17
		м2 кровли		236,25	3,08	2788	36	119	0,015	–
39	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,32	3960		1267				
		м2								
40	Е10-3-5	Устройство карнизов	29,5	705,25	7,54	20805	222	7699	1,43	42
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	6332	84	120	0,0139	–
41	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	8,3	575,05	1,24	4773	10	1518	0,972	8
		м2 покрытия		153,23	0,47	1272	4	119	0,0023	–
42	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,282	573,75	28,11	1883	92	529	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	406	35	120	0,052	–
43	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	229,6	20,49	0,91	4705	209	1384	0,029	7
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1075	78	120	0,00168	–

	113295	3379		15
Стоимость: материалов, тенге	546923			
Накладные расходы, тенге	139367			
- заработная плата, тенге	20905			
- трудоемкость, чел-ч	70			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48512			
Всего по разделу, тенге	**857045**			
Сметная заработная плата, тенге	137579			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	804			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			**1644397**				
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**1644397**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**4500714**				
Налоги, сборы, обязательные платежи				**90014**				
Стоимость выполненных работ				**4590728**				
Стоимость выполненных работ по договору				**4131655**				

Подрядчик:
Директор ПТ «ЕРКЕН и К»
_____Нұртаза А.

Заказчик:
Руководитель отдела
_____Жұбанышев Н.Қ.

Технический надзор
Директор ТОО «Караша Сарен»
_____Сарин А.Қ.