Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчичк: **ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес» БИН/ИИН 110940000837**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Кызылтау и с.Акбауыр,Акшокинского сельского округа,Шетского района

Наименование объекта - Сети водопровода

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛЗ-10кВ									
1	22	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%, СП - 8%*	км линии	0,5356667	253806,60 101472,34	147627,02 45849,14	135956 54355	79079 24560	2522	63132 15927	215015
2	23	243-701-0504 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20** *СП - 8%*	км	1,607	756623,00 --	-- --	1215893 --	-- --	1215893	-- 97271	1313164
			Опоры									
3	24	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления** *НР - 80%, СП - 8%*	м шин заземления	390	408,01 298,37	106,29 20,17	159124 116364	41453 7866	1307	99384 20682	279189
4	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,28	376202,00 --	-- --	105337 --	-- --	105337	-- 8427	113764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	12,6	1206,93 420,99	29,55 4,03	15207 5304	373 51	9530	4980 1615	21802
			Устройство ответвления на концевой опоре УОК									
6	27	1133-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ.Устройство с помощью механизмов./Устройство ответвительное УОК/ *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	1	7226,89 4874,97	1497,42 584,96	7227 4875	1497 585	855	4368 928	12523
7	28	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	14072,00 --	-- --	14072 --	-- --	14072	-- 1126	15198
8	29	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут,Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	1	2096,00 --	-- --	2096 --	-- --	2096	-- 168	2264
9	30	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	0,9	1477,00 --	-- --	1329 --	-- --	1329	-- 106	1435
10	31	252-102-0232 РСНБ РК 2022 прим.	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-ГО/ШФ20-8/ *СП - 8%*	шт.	2	5957,00 --	-- --	11914 --	-- --	11914	-- 953	12867
11	32	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт.	2	55,00 --	-- --	110 --	-- --	110	-- 9	119
12	33	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц,общего назначения,высшего качества,термическиобработанная,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 *СП - 8%*	кг	0,156	140,00 --	-- --	22 --	-- --	22	-- 2	24
13	34	252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SEW20 *СП - 8%*	шт.	6	3433,00 --	-- --	20598 --	-- --	20598	-- 1648	22246
			Опора УАтБ10-1.2с /1шт/									
14	35	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	35679,67 15785,28	19068,11 8720,11	35680 15785	19068 8720	827	19604 4423	59707
15	36	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%*	шт.	3	82602,00 --	-- --	247806 --	-- --	247806	-- 19824	267630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	37	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	3	4055,37 1872,14	2183,23 898,80	12166 5616	6549 2696	--	6650 1505	20322
17	38	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	3	7518,00 --	-- --	22554 --	-- --	22554	-- 1804	24358
18	39	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз *СП - 8%*	шт.	1	121060,00 --	-- --	121060 --	-- --	121060	-- 9685	130745
19	40	ТОО "Karadel Mechanics"	Проводник заземление В10 *СП - 8%*	м	10	1010,89 --	-- --	10109 --	-- --	10109	-- 809	10918
20	41	ТОО "Karadel Mechanics"	Крепление подкоса У-1 *СП - 8%*	шт	2	6994,29 --	-- --	13989 --	-- --	13989	-- 1119	15108
21	42	ТОО "Karadel Mechanics"	Проводник заземляющий ЗП21 *СП - 8%*	м	4	1293,21 --	-- --	5173 --	-- --	5173	-- 414	5587
22	43	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный /гайка М20/ *СП - 8%*	т	0,0001429	813201,00 --	-- --	116 --	-- --	116	-- 9	125
23	44	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой *СП - 8%*	шт.	1	2674,00 --	-- --	2674 --	-- --	2674	-- 214	2888
24	45	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,00009	813201,00 --	-- --	73 --	-- --	73	-- 6	79
25	46	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 *СП - 8%*	шт.	2	6360,00 --	-- --	12720 --	-- --	12720	-- 1018	13738
26	47	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	3	10431,00 --	-- --	31293 --	-- --	31293	-- 2503	33796
27	48	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2 *СП - 8%*	шт.	5	1060,00 --	-- --	5300 --	-- --	5300	-- 424	5724
28	49	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима *СП - 8%*	шт.	5	433,00 --	-- --	2165 --	-- --	2165	-- 173	2338
29	50	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 *СП - 8%*	шт.	1	13904,00 --	-- --	13904 --	-- --	13904	-- 1112	15016
30	51	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085 *СП - 8%*	комплект	2	3641,67 --	-- --	7283 --	-- --	7283	-- 583	7866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	52	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 *СП - 8%*	шт.	6	14295,00 --	-- --	85770 --	-- --	85770	-- 6862	92632
32	53	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255 *СП - 8%*	шт.	6	15992,00 --	-- --	95952 --	-- --	95952	-- 7676	103628
			Опора АтБ10-2с /1шт/									
33	54	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	23158,94 10488,44	11844,22 5415,87	23159 10488	11844 5416	827	12723 2871	38753
34	55	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%*	шт.	2	82602,00 --	-- --	165204 --	-- --	165204	-- 13216	178420
35	56	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,35 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	4055,37 1872,14	2183,23 898,80	8111 3744	4367 1798	--	4434 1004	13548
36	57	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	2	7518,00 --	-- --	15036 --	-- --	15036	-- 1203	16239
37	58	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз *СП - 8%*	шт.	1	121060,00 --	-- --	121060 --	-- --	121060	-- 9685	130745
38	59	ТОО "Karadel Mechanics"	Проводник заземление В10 *СП - 8%*	м	10	1010,89 --	-- --	10109 --	-- --	10109	-- 809	10918
39	60	ТОО "Karadel Mechanics"	Крепление подкоса У-1 *СП - 8%*	шт	1	6994,29 --	-- --	6994 --	-- --	6994	-- 560	7554
40	61	ТОО "Karadel Mechanics"	Проводник заземляющий ЗП21 *СП - 8%*	м	2	1293,21 --	-- --	2586 --	-- --	2586	-- 207	2793
41	62	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный /гайка М20/ *СП - 8%*	т	0,0000714	813201,00 --	-- --	58 --	-- --	58	-- 5	63
42	63	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой *СП - 8%*	шт.	1	2674,00 --	-- --	2674 --	-- --	2674	-- 214	2888
43	64	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,00011	813201,00 --	-- --	89 --	-- --	89	-- 7	96
44	65	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1669	
45	66	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
46	67	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
47	68	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
			СП - 8%			--	--	--	--		1112	
48	69	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	3641,67	--	7283	--	7283	--	7866
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
49	70	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
			СП - 8%			--	--	--	--		6862	
50	71	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628
			СП - 8%			--	--	--	--		7676	
51	72	252-207-2619 РСНБ РК 2022 прим.	Зажим прокалывающий типа SLW25.22/SLW26/	шт.	3	5695,00	--	17085	--	17085	--	18452
			СП - 8%			--	--	--	--		1367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2994489	157681	2634325	215275	3488794
								216531	51692	-	258433	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				216531				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157681			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51692			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2634325		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2634325		
			- Накладные расходы	Тенге							215275	
			- Сметная прибыль	Тенге							258433	

В ценах 2023 года к= 1,079 3764408,73
НДС 12% 451729,05
Всего с НДС 4216137,77

Субподрядчик:
Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Махаев М.Ж.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.