Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО «СтройКровКомплект»
Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания расположенного по адресу с. Балкашино ул. Абылай хана 119
Договор подряда №17 от 31.05.2023г.

Объект номер - ОС2-1

Акт №1
выполненных работ от 25 августа 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Отдел 1: Административное здание									
		Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	23	1589,86	63,12	36567	1452		25803	67360
					1526,74	31,44	35115	723		4990	
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные.Снятие**	м2	116,66	550,55	23,05	64227	2689		45317	118308
					527,50	12,02	61538	1402		8764	
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие**	м2	8,96	1086,46	0,00	9735	0		7009	18083
					1086,46	0,00	9735	0		1339	
4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	265	246,91	0,00	65431	0		54962	130025
					246,91	0,00	65431	0		9632	
5	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	152	191,01	20,61	29034	3133		19426	52337
					170,40	7,10	25901	1079		3877	
6	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	152	113,57	0,07	17263	11		12421	32059
					113,50	0,00	17252	0		2375	
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	8	312,83	1,75	2503	14		1792	4639
					311,08	0,00	2489	0		344	
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы					224760	7299	0	166730	422811
							217461	3204	0	31321	
		Раздел 2: Окна									
10	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	18,02	2476,05	198,21	44618	3572	21287	19332	69066
					1096,56	95,46	19760	1720		5116	
11	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	14,06	3270,15	201,56	45978	2834	22145	20107	71372
					1493,55	95,46	20999	1342		5287	

1	2	3	4	2	5	6	7	8	9	10	11
12	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	32,08	27177,00		871838		871838	69747	941585
13	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	22,4	1880,62	11,40	42126	255	35678	5685	51636
					276,44	5,54	6192	124		3825	
14	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22,4	2902,00		65005		65005	5200	70205
15	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Подоконники и откосы. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,294	37050,91	1282,84	47944	1660	25202	16611	69719
					16292,19	598,30	21082	774		5164	
16	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу	м откоса	31,9	599,91	6,59	19137	210	2414	14942	36805
					517,66	2,80	16513	89		2726	
17	232-101-0501 РСНБ РК 2015	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	36,685	3221,00		118162		118162	9453	127615
18	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м	м	20,6	565,90	3,27	11658	67	560	7966	21194
					535,43	1,65	11030	34		1570	
19	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	20,6	656,00		13514		13514	1081	14595
20	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	10,44	5757,85	0,39	60112	4	10476	35735	103515
					4753,98	0,00	49632	0		7668	
21	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Наружные откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	10,44	193,19	2,07	2017	22	905	881	3130
					104,48	0,96	1091	10		232	
		Итого по разделу 2: Окна					1342109	8624	1187186	121259	1580437
							146299	4093	0	117069	
		Раздел 3: Кровля в осях 3-4, А-Г									
31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,88	5253,22	14,91	46649	132	35356	10302	61507
					1256,80	4,17	11160	37		4556	
38	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	79,92	1679,76	95,97	134246	7670	4388	114538	268687
					1528,88	28,90	122188	2310		19903	
39	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	79,92	2135,00		170629		170629	13650	184279
40	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	36	2006,00		72216		72216	5777	77993

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
41	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1918,00		23016		23016	1841	24857
42	224-106-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	25	1023,00		25575		25575	2046	27621
43	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	156	1638,00		255528		255528	20442	275970
44	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	253	805,00		203665		203665	16293	219958
45	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	7	4133,00		28931		28931	2314	31245
46	224-106-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	3	4186,00		12558		12558	1005	13563
47	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	837,00		3348		3348	268	3616
48	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	96	1047,00		100512		100512	8041	108553
		Итого по разделу 3: Кровля в осях 3-4, А-Г					1076873	7802	935722	124840	1297849
							133348	2347	0	96136	
		Раздел 4: Фасад									
49	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	529,36	619,70	47,69	328044	25245		292852	670568
					572,01	22,85	302799	12096		49672	
50	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	1,4	46942,86	1631,37	65720	2284	6755	41555	115857
					40486,16	738,59	56681	1034		8582	
51	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,563	80866,00		45528		91056	3642	49170
53	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	408	777,53	3,94	317233	1607	236456	63938	411665
					194,04	1,85	79168	754		30494	
		Итого по разделу 4: Фасад					756525	29136	334267	398345	1247260
							438648	13884	0	92390	
		Раздел 5: Вход в подвал									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
54	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		11,7	542,87	14,05	6352	165	3611	1914	8927
			м2		220,19	7,07	2576	83		661	
55	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		11,7	313,48	3,02	3668	35	3177	425	4420
			м2 обработанной поверхности		38,95	1,37	456	16		327	
56	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		11,7	887,16	23,04	10380	270	874	8596	20494
			м2 кровли		789,42	9,20	9236	108		1518	
58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,44	5253,22	14,91	12818	36	9715	2831	16901
			м2 покрытия		1256,80	4,17	3067	10		1252	
		Итого по разделу 5: Вход в подвал					33218	506	17377	13766	50742
							15335	217	0	3758	
		Итого по отделу Административное здание					3433485	53367	2474552	824941	4599099
							951091	23745	0	340673	
		Отдел 2: Гараж, склады									
		Раздел 6: Демонтажные работы									
59	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	1589,86	63,12	4770	189		3366	8787
			шт.		1526,74	31,44	4580	94		651	
60	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные.Снятие		8,67	550,55	23,05	4773	200		3368	8792
			м2		527,50	12,02	4573	104		651	
61	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие		1,56	1086,46	0,00	1695	0		1220	3148
			м2		1086,46	0,00	1695	0		233	
62	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		264,4	246,91	0,00	65283	0		54838	129731
			м2		246,91	0,00	65283	0		9610	
		Итого по разделу 6: Демонтажные работы					76521	389	0	62792	150458
							76131	198	0	11145	
		Раздел 7: Окна									
63	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		4,335	2476,05	198,21	10734	859	5121	4651	16616
			м2		1096,56	95,46	4754	414		1231	
64	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		4,335	27177,00		117812		117812		127237
			м2							9425	
65	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		3,9	1880,62	11,40	7334	45	6212	990	8990
			м		276,44	5,54	1078	22		666	
66	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм		3,9	2902,00		11318		11318		12223
			м							905	

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
67	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Подоконники и откосы. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		0,14	37050,91	1282,84	5187	180	2727	1797	7543
			м3 изоляции		16292,19	598,30	2281	84		559	
70	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м		3,6	565,90	3,27	2037	12	98	1392	3703
			м		535,43	1,65	1928	6		274	
71	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		3,6	656,00		2362		2362		2551
			м							189	
72	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов		2,16	5757,85	0,39	12437	1	2168	7393	21416
			м2		4753,98	0,00	10269	0		1586	
73	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Наружные откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная		2,16	193,19	2,07	417	4	187	182	647
			м2 окрашиваемой поверхности		104,48	0,96	226	2		48	
		Итого по разделу 7: Окна					169638	1101	148005	16405	200926
							20536	528	0	14883	
		Раздел 8: Фасад									
74	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами		0,6	46942,86	1631,37	28166	979	2895	17809	49653
			м3		40486,16	738,59	24292	443		3678	
75	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,2412	80866,00		19505		39010		21065
			1000 шт.							1560	
77	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		264,4	777,53	3,94	205579	1042	153233	41435	266775
			м2 окрашиваемой поверхности		194,04	1,85	51304	489		19761	
		Итого по разделу 8: Фасад					253250	2021	195138	59244	337493
							75596	932	0	24999	
		Раздел 9: Вывоз мусора									
78	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		12,253	891,00		10917				11790
			т							873	
79	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		183,795	54,00		9925				10719
			т·км							794	
		Итого по разделу 9: Вывоз мусора					20842	0	0	0	22509
							0	0	0	1667	
		Итого по отделу Гараж, склады					520251	3511	343143	138441	711386
							172263	1658	0	52694	
		ИТОГО по основной смете:					3953736	56878	2817695	963382	5310485
							1123354	25403	0	393367	

Работы по протоколу замены №1 /фактические/

ОТДЕЛ 1.Административное здание

РАЗДЕЛ 1.Окна

1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10	11
1	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. - и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	14,72	3625,81	194,48	53372	2863	23184	25840	85549
					1856,29	94,17	27325	1386		6337	
2	223-102-0206 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	м2	14,72	18660,00	--	274675	--	274675	--	296649
					--	--	--	--		21974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				328047	2863	297859	25840	382198
							27325	1386	--	28311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328047				
	Материалы		Тенге				23185				
	Всего заработная плата		Тенге					28711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274675				
		Накладные расходы	Тенге				25840				
		Сметная прибыль	Тенге				28311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				382198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28711			
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней - пескоблок. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	7	9745,94	2783,88	68222	19488	14413	36341	112928
					4902,96	679,36	34321	4756		8365	
4	213-304-0101 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый** *СП - 8%*	шт.	462,2850088	254,00	--	117420	--	117420	--	126814
					--	--	--	--		9394	
5	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Подоконники и откосы. Изоляция изделиями из пенопласта насухо** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,75	37050,91	1282,84	64839	2245	34083	22464	94288
					16292,19	598,30	28511	1047		6984	
6	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	35	1244,64	4,14	43562	144	23624	15877	64194
					565,53	1,50	19794	52		4755	
7	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону - в архиве. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	25	6401,93	28,76	160048	719	25087	96924	277530
					5369,69	15,00	134242	375		20558	
8	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	25	734,28	5,33	18357	133	4632	10925	31624
					543,66	2,57	13592	64		2343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				472448	22729	219259	182531	707378
							230460	6294	--	52399	

1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				472448				
	Материалы		Тенге				101840				
	Всего заработная плата		Тенге					236754			
	Местные материалы		Тенге				117420				
		Накладные расходы	Тенге				182531				
		Сметная прибыль	Тенге				52399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				707378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					236754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				707378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					236754			
		РАЗДЕЛ 3.Фасад									
9	**1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню - типа шубка** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**265**	**2136,16** **1722,27**	**29,41** **23,30**	**566082** **456403**	**7794** **6174**	**101885**	**370062** **74891**	**1011035**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**566082** **456403**	**7794** **6174**	**101885** **--**	**370062** **74891**	**1011035**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				566082				
	Материалы		Тенге				101885				
	Всего заработная плата		Тенге					462577			
		Накладные расходы	Тенге				370062				
		Сметная прибыль	Тенге				74891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					462577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1011035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					462577			
		РАЗДЕЛ 4.Вход в подвал									
10	**224-103-0207 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	**м2**	**13,455**	**2767,00** **--**	**--** **--**	**37230** **--**	**--** **--**	**37230**	**--** **2978**	**40208**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**37230** **--**	**--** **--**	**37230** **--**	**--** **2978**	**40208**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37230				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37230				
		Сметная прибыль	Тенге				2978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				40208				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		**Тенге**				1403807 714188	33386 13854	656233 --	578433 158579	2140819
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1403807				

1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы		Тенге				226910				
	Всего заработная плата		Тенге					728042			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311905				
	Местные материалы		Тенге				117420				
		Накладные расходы	Тенге				578433				
		Сметная прибыль	Тенге				158579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2140819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					728042			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2140819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					728042			
		ОТДЕЛ 2.Гараж, склады									
		РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы									
11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	150	191,01	20,61	28652	3091	--	19170	51648
		НР - 72%; СП - 8%			170,40	7,10	25560	1065		3826	
12	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	160	312,83	1,75	50053	280	--	35836	92761
		НР - 72%; СП - 8%			311,08	--	49773	--		6871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				78705	3371	--	55006	144409
							75333	1065	--	10697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78705				
	Всего заработная плата		Тенге					76398			
		Накладные расходы	Тенге				55006				
		Сметная прибыль	Тенге				10697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					76398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				144408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					76398			
		РАЗДЕЛ 6.Окна									
13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	0,865	2476,05	198,21	2142	172	1021	928	3316
		НР - 90%; СП - 8%			1096,56	95,46	949	83		246	
14	223-102-0208 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	0,865	27177,00	--	23508	--	23508	--	25389
		СП - 8%			--	--	--	--		1881	

1	2	3	4	9	5	6	7	8	9	10	11
15	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	4,8	6401,93	28,76	30729	138	4816	18609	53286
		НР - 72%; СП - 8%			5369,69	15,00	25775	72		3947	
16	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	734,28	5,33	3525	25	890	2098	6072
		НР - 80%; СП - 8%			543,66	2,57	2610	12		450	
17	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ворота. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	25	936,34	2,83	23408	71	4451	15136	41628
		НР - 80%; СП - 8%			755,44	1,36	18886	34		3084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				83312	406	34686	36771	129691
							48220	201	--	9608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83312				
	Материалы		Тенге				11180				
	Всего заработная плата		Тенге					48421			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23508				
		Накладные расходы	Тенге				36771				
		Сметная прибыль	Тенге				9608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					48421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				129691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					48421			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
18	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	15	2202,59	20,90	33039	313	27801	3659	39634
		НР - 72%; СП - 8%			328,32	10,48	4925	157		2936	
19	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	135	542,87	14,05	73287	1896	41665	22090	103007
		НР - 72%; СП - 8%			220,19	7,07	29726	954		7630	
20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	150	313,48	3,02	47022	453	40727	5443	56662
		НР - 90%; СП - 8%			38,95	1,37	5842	205		4197	
21	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	150	887,16	23,04	133074	3456	11205	110210	262746
		НР - 92%; СП - 8%			789,42	9,20	118413	1380		19463	
22	224-103-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	172,5	2767,00	--	477308	--	477308	--	515493
		СП - 8%			--	--	--	--		38185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				763730	6118	598706	141402	977542
							158906	2696	--	72411	

1	2	3	4	10	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				763730				
		Материалы	Тенге				121397				
		Всего заработная плата	Тенге					161602			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				477308				
		Накладные расходы	Тенге				141402				
		Сметная прибыль	Тенге				72411				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				977543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					161602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				977543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					161602			
		РАЗДЕЛ 8.Фасад									
23	**1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню - типа шубка**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**264,4**	**2136,16**	**29,41**	**564800**	**7776**	**101655**	**369224**	**1008746**
		НР - 80%; СП - 8%			**1722,27**	**23,30**	**455369**	**6160**		**74722**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**564800**	**7776**	**101655**	**369224**	**1008746**
							455369	**6160**	**--**	**74722**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				564800				
		Материалы	Тенге				101655				
		Всего заработная плата	Тенге					461529			
		Накладные расходы	Тенге				369224				
		Сметная прибыль	Тенге				74722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1008746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					461529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1008746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					461529			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1490547**	**17671**	**735047**	**602403**	**2260388**
							737828	**10122**	**--**	**167438**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1490547				
		Материалы	Тенге				234232				
		Всего заработная плата	Тенге					747950			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				500816				
		Накладные расходы	Тенге				602403				
		Сметная прибыль	Тенге				167438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2260388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
		Сметная заработная плата	Тенге					747950			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2260388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
		Сметная заработная плата	Тенге					747950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4401207**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1452016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51057			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23976			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1391283		
		- Накладные расходы	Тенге							1180836	
		- Сметная прибыль	Тенге							326017	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**					**9711692**			
	в том числе оборудование		Тенге					0			
	ИТОГО без оборудования и прочих		**Тенге**					**9711692**			
	Временные здания и сооружения 1,2%		**Тенге**					**116540**			
	Всего		**Тенге**					**9828232**			
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%		**Тенге**					**237843**			
	Итого		**Тенге**					**10066076**			
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					201322			
	ИТОГО в ценах 2021 года		**Тенге**					**10267397**			
	ИТОГО с ценовой скидкой подрядчика		**Тенге**					**9754027,15**			
	НДС - 12 %		Тенге					1170483,26			
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА С НДС - 12 %		**Тенге**					**10924510,41**			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Деобальд Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «СтройКровКомплект»

Бектуров М.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО BAYANAS ENGINEERING
Тампилов Б. Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО ПГС Компания
Штейнгауер Т.Н.