Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«_27_» _декабря_2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО *"Наладочный цент Темиртау» , г. Караганда, ул. Пичугина д. 246, пом. 71*

наименование организации, юридический адрес

в лице__***директора Ахмаджановой Г.Н.***_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:__**Строительство водопроводных сетей в с.Кызылтау и с.Акбауыр, Акшокинского сельского округа Шетского района Карагандинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *руководитель ГУ* "Отдел строительства Шетского района»____*Серик Н.А*.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:___ __ТОО «RemStroi.KZ», ТОО «Construction Training Resourses» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес», ТОО «VIP Building KZ», ТОО «БСК-Лидер»,Т, ТОО «Arnau Construction», ТОО «Capital Story Invest-CSI», ТОО»Бенд-Стройсервис», ТОО «TS-Smart Constraction»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)__ТОО «Redline Pro», 33-2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ* "Отдел строителства Шетского района" от 26.12.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность					
d110x6,6	м	5 554	-		-
d90x5,4	м	5 304	-		-
d63x3,8	м	2892	-		-
d32x2,0	м	6194	-		-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность водопровода– 19 944 м. Трубы из полиэтилена d110x6,6 - 5 554 м, d90x5,4 – 5 304м, d63x3,8 – 2892 м, d32x2,0 – 6194 м. На сетях установлены колодцы из сборных железобетонных колец d1000, 1500, 2000 – 51 шт. Электросети – ВЛ3-10кВ, КЛ-0,4 кВ

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*август 2023 г.*_____ ;
месяц, год

окончание работ _____декабрь 2024 г._____ ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц ___6_____;
фактически, месяц_____16_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100_% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство водопроводных сетей в с.Кызылтау и с.Акбауыр, Акшокинского сельского округа Шетского района Карагандинской области** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор ТОО *"Наладочный центр Темиртау» Ахмаджанова Г.Н.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)