Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«29» июля 2022 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Транс Азия Констракшн» г.Кызылорда, ул.Е.Кошербаева 94, ГСЛ №003161 от 20 февраля 2001г.*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Генерального директора Атаниязова Сулеймана Кошниязовича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бирлик, Балхашского района Алматинской области»*

наименование местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" и.о. Руководителя Абылкасымов Баглан Абылханович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Глав Строй Проект LTD»*
ТОО «Каз NDT»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «КАТЭК» №55/19-2019-07-11*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" №136. н/к от 24.08.2020г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1-пусковой комплекс	шт.	1	1	1	1
Газопровод-отвод на ГРП «Бирлик» PN1.2МПа, Д-108,5мм	км	16,167		16,167	
Распределительная сеть газоснабжения среднего давл. PN 0,3МПа, ПЭ100 Dн63-110 мм	км.	3,540		3,540	
Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давл. PN 0,003МПа, DN 57-108мм	км.	8,189		8,251	

Внутриквартальные сети газоснабжения низк.давл. PN 0,003МПа, ПЭ100 DN 63-110мм	км.	0,231		0,231	
Пункт рецудирования газа шкафной ГРПШ	ед.	4		4	
2-пусковой комплекс	шт.	1	1	1	1
Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давл. PN 0,003МПа, DN 57-108мм	км.	4,257		4,332	
Внутриквартальные сети газоснабжения низк.давл. PN 0,003МПа, ПЭ100 DN 63-110мм	км.	0,119		0,119	
Пункт рецудирования газа шкафной ГРПШ	ед.	2		2	
3-пусковой комплекс	шт.	1	1	1	1
Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давл. PN 0,003МПа, DN 57-108мм	км.	6,402		6,544	
Внутриквартальные сети газоснабжения низк.давл. PN 0,003МПа, ПЭ100 DN 63-110мм	км.	0,266		0,266	
Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ	ед.	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) Строительно-монтажные работы:

Сварка стальных труб Д108мм, Д89мм, Д-76мм, Д57мм, Контроль сварных соединении физическим и ультразвуковым методом контроля, Изоляция сварных стыков термоусаживающимися манжетами, Сварка полиэтиленовых труб Д110мм, Д90мм, Д63мм, Контроль сварных соединении ультразвуковым методом контроля, Монтаж ЖБИ под оборудования, Бетонирование бетонных изделии под оборудования, Монтаж оборудования на ЖБИ, Пневматические испытание трубопроводов, Антикоррозийная и теплоизоляционная защита надземных частей трубопровода, Благоустройство площадки.

б) Электрическая часть:

Установка Мачтовой трансформаторной подстанции, Монтаж железобетонных опор с РЛНД, Прокладка провода СИП-3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2021 года***
месяц, год

окончание работ ***июль 2022 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев ***12***

фактически, месяцев ***12***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,78% и фактически применено 85,6% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,

газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Директор ТОО «Жетысу ОблГаз» _____
2. Руководитель ЛТЦ АО «Казактелеком» _____
3. Руководитель «РЭС Балхашского района» _____
4. Руководитель ГКП на ПХВ «Баканас Таза Су» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***проектом не предусмотрено***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***проектом не предусмотрено***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бирлик, Балхашского района Алматинской области»***
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Атаниязов Сулейман Кошниязович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.