Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская обалсть, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1** — **150440013590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №139 от 15.05.2020г

Номер документа	Дата составления
65	22.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей			Работа	1	7 320 696,87	7 320 696,87
				Итого	1	x	7 320 696,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2020

М.П.

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	4
Дата составления	22.10.2020 год

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.09.2020 года

АКТ № 4

Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

№ п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2020 год: 20 018 452.61 тенге;	17 873 618.40	2 144 834,21	20 018 452.61
2	Ранее заактированные суммы	10 443 600,009	1 253 232,001	11 696 832,01
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику			
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	10 443 600,009	1 253 232,001	11 696 832,01
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	6 880 354,20	825 642,50	7 705 996,70
7	Сумма выполненных работ за октябрь месяц 2020 года, согласно Акта выполненных работ №9 от 22.10.2020 г.	6 880 354,20	825 642,50	7 705 996,70
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	344 017,71	41 282,13	385 299,84
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом удержания резерва 5% и ранее уплаченных	6 536 336,49	784 360,38	7 320 696,87

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(70132)26219

Руководитель
Чаплус С.Ю._____
Ф.И.О.и подпись
М.П.
«_____» _____2020 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19
Зам.директора

Вакалишев Д.А._____
Ф.И.О.и подпись
М.П.
«_____» _____2020 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинской области, г.Каражал, ГАЙДАРА САРЫ-ТОКА, 1, БИН 150440001389

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМААЙ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.523, БИН/ИИН 141040024288

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **07-01-01 Благоустройство Покрытие и озеленение**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие										
1	1	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,79125	1310,37	1023,88	4968	3882	568	1465	6948	
						136,66	221,12	518	838		515		
2	2	E11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	25,275	807,23	226,57	20403	5726	13856	2911	25179	
						32,44	74,2	820	1875		1865		
3	3	E11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжа свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	25,275	223,94	58	5660	1466	4194	530	6685	
						0	19,4	0	490		495		
4	4	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,592704	1746,38	1746,38	1035	1035	0	568	1732	
						0	887,98	0	526		128		
5	5	C121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,592704	121281		71884		71884		77634	Казахстан
6	6	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	686	141,89	97,51	97337	66891	919	53685	163104	
						43,04	29,42	29527	20181		12082		
7	7	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	686	0,54	0,08	372	56	0	342	771	
						0,46	0	316	0		57		
8	8	C121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки П СТ РК 1225-2013 (марки Ш прим.)	т	97,48	16563		1614561		1614561		1743726	Казахстан
9	9	C121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,011251	121281		1365		1365	129165	1474	Казахстан
10	10	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	686	145,93	97,74	100111	67046	3538	109	166174	
						43,04	29,51	29527	20245		53754		
11	11	C121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки П СТ РК 1225-2013 (марки Шприм.)	т	66,2676	15822		1048486		1048486	12309	1132365	Казахстан
12	12	C121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		0,0074088	121281		899		899	83879	970	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							72		
13	13	E11-080101-0103	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	6,825	5248,57 835,55	1691,22 711,74	35821 5703	11543 4858	18576	9821 3651	49294	
14	14	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	162	1711,87 734,3	30,78 11,67	277323 118956	4987 1890	153380	130514 32627	440464	
15	15	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,966	47625		331756		331756	26540	358296	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие									4174816	
			Раздел: 2. Покрытие дорожек и тротуаров										
16	16	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотно м теле	15,7	1310,37 136,66	1023,88 221,12	20573 2145	16075 3472	2352	6067 2131	28771	
17	17	E11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	157	807,23 32,44	226,57 74,2	126735 5093	35571 11649	86071	18082 11585	156403	
18	18	E11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	157	223,94 0	58 19,4	-35159 0	-9106 -3046	-26053	-3289 -3076	-41524	
19	19	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,85	1310,37 136,66	1023,88 221,12	10286 1073	8037 1736	1176	3033 1066	14385	
20	20	E11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	157	1228,46 1095,89	126,05 36,25	192869 172054	19790 5692	1025	167081 28796	388746	
21	21	C121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	157	1917		300969		300969	24078	325047	Казахстан
22	22	E11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,567	5248,57 835,55	1691,22 711,74	2976 474	959 404	1543	816 303	4095	
23	23	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	63	1711,87 734,3	30,78 11,67	107848 46261	1939 735	59648	50755 12688	171291	
24	24	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91	м3	1,008	41954		42290		42290	3383	45673	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Покрытие дорожек и тротуаров									1092887	
			Раздел: 3. Покрытие детской площадки										
25	25	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия (15см)	131	392,76 43,06	127,85 38,05	51452 5640	16749 4984	29063	11474 5034	67960	
26	26	E11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,234	5248,57 835,55	1691,22 711,74	1228 196	396 167	637	337 125	1690	
27	27	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26	1711,87 734,3	30,78 11,67	44509 19092	800 303	24617	20947 5236	70692	
28	28	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91	м3	0,416	41954		17453		17453	1396	18849	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Покрытие детской площадки									159191	
			Раздел: 4. Включаемые работы										
29	29	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	89	1711,87 734,3	30,78 11,67	152356 65352	2740 1039	84264	71702 17925	241983	
30	30	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91	м3	1,424	41954		59742		59742	4779	64522	Казахстан
31	31	E11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,090168	170409,58	11617,32	15365	1048	457	9728	27100	

1	2	3	4	измерения		зарплата рабочих-строителей	машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расчетная Сметная прибыль, тенге	ПРЕЙС, тенге	происхождения
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		153720	2631,04	13861	237		2007		
32	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01638	253792		4157		4157		4490	Казахстан
33	33	С123-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,8	2862		25186		25186	333	27200	
34	34	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	9,33067	66115,07	1995	616898	18615	147684	2015	1043460	
35	35	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	9,6329837	48292,3 7712	960,75	450600 74290	8964	74290	349269 77293	80233	
			Итого по разделу: 4. Включаемые работы								5943		
			ИТОГО:					5444004	276241	4200553	959592	1488988	
			В том числе :					967208	87239		512285	6915882	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		69159					
			Итого с временными									6985040	
			Зимние удорожания			2,2 %		153671					
			Итого с зимними удорожаниями									7138711	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142774					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7281485	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7644838	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									6 880 354,20	
			НДС			12 %		825 642,50					
			Итого с НДС									7 705 996,70	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Білімпаз" Атбагарова Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Жунистаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)