Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	1
Дата составления	27.07.2020 год

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

АКТ № 1

Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2020 год: 20 018 452.61 тенге;	17 873 618.40	2 144 834,21	20 018 452.61
2	Ранее зааактированные суммы	0	0	0
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику	0	0	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0	0	0
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	4 777 402,875	573 288,345	5 350 691,22
7	Сумма выполненных работ за июль месяц 2020 года, согласно Акта выполненных работ №1 от 27.07.2020 г. Ф2	4 777 402,875	573 288,345	5 350 691,22
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	238 870,143	28 664,417	267 534,561
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	4 538 532,65	544 623,918	5 083 156,569

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель
Милиус С.Ю. _____
Ф.И.О.и подпись
М.П.
«__27__» _____2020 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
БИН: 141040024255
ИИК KZ769140522O3KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19
Руководитель
Токушева Ж.К. _____
Ф.И.О.и подпись
М.П.
«__27__» _____2020 год

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №1

за **июль 2020** (месяц, год) на **02-01-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	334,7068056	201,39	191,08	67407	63954	0	13505	87385	
						10,32	45,73	3453	15304		6473		
2	2	E11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,3517569	2347,38	0	24300	0	0	17496	45139	
						2347,38	0	24300	0		3344		
3	3	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	65,2132642	757,56	0	49403	0	0	35570	91771	
						757,56	0	49403	0		6798		
4	4	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	260,8530569	15,07	15,07	3931	3931	0	1092	5425	
						0	5,82	0	1517		402		
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	260,8530569	154,84	73,74	40392	19234	0	21549	66896	
						81,11	33,63	21157	8772		4955		
6	6	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18,9922414	49,12	49,12	933	933	0	241	1267	
						0	17,61	0	334		94		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									297883	
			Раздел: 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА										
7	7	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,5447	2642,45	155,89	14652	864	8228	5750	22034	
						1002,66	44,84	5559	249		1632		
8	8	E11-220501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0174	36462,57	2394	634	42	14	593	1326	
						33290,4	1152,9	579	20		98		
9	9	E11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,06181	51932,24	5054	3210	312	69	2949	6651	
						45756	2433,9	2828	150		493		
10	10	E11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 273 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1576,85	10,88	4731	33	1212	3461	8847	
						1161,87	3,46	3486	10		655		
11	11	C123-010603-0603	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011 (двухслойные Кордис-протект)	м	62	2827		175274		175274		189296	Казахстан
											14022		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-010603-0401	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011 (двухслойные Кордис-протекст)	м	18	843		15174		15174	1214	16388	Казахстан
13	13	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,003	15771856,91 763776	533645,17 169190,61	47316 2291	1601 508	43423	2771 4007	54093	
14	14	С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	14	528		7392		7392	591	7983	Казахстан
15	15	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,1413	312,24 16,6	2,87 0,51	44 2	0 0	41	2 4	49	
			Итого по разделу: 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									306667	
			Раздел: 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОНЫЕ ДИАМ.1500-3ШТ										
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,176625	17200,58 1210,95	1091,68 232,25	3038 214	193 41	2631	232 262	3532	
17	17	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,91	29273,5 11363,94	6985,82 2801,39	114459 44433	27315 10953	42712	54833 13543	182835	
18	18	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14962		59848		59848	4788	64636	Казахстан
19	19	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20267		40534		40534	3243	43777	Казахстан
20	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4976		24880		24880	1990	26870	Казахстан
21	21	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23188		69564		69564	5565	75129	Казахстан
22	22	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18556		55668		55668	4453	60121	Казахстан
23	23	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21329		63987		63987	5119	69106	Казахстан
24	24	С121-060208-0501	МН-1	т	0,0272	544430		14808		14808	1185	15993	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОНЫЕ ДИАМ.1500-3ШТ									541999	
			Раздел: 4. КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОНЫЙ ДИАМ.1000-1ШТ										
25	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0785	17200,58 1210,95	1091,68 232,25	1350 95	86 18	1169	103 116	1570	
26	26	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,66	35875,92 16323,81	10536,48 4085,97	23678 10774	6954 2697	5950	13336 2961	39975	
27	27	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10852		21704		21704	1736	23440	
28	28	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14870		14870		14870	1190	16060	
29	29	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10479		10479		10479	838	11317	Казахстан
30	30	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4976		14928		14928	1194	16122	
31	31	С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	14	528		7392		7392	591	7983	Казахстан
32	32	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21329		21329		21329	1706	23035	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С121-060208-0501	МН-1	т	0,008	544430		4355		4355		4704	Казахстан
			Итого по разделу: 4. КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОНЫЙ ДИАМ.1000-1ШТ								348		
												144206	
			ИТОГО:					1021664	125450	727635	173483	1290755	
								168574	40573		95610		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		12908					
			Итого с временными									1303665	
			Зимние удорожания			2,2 %		28681					
			Итого с зимними удорожаниями									1332346	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26647					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1358993	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1426808	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 284 127,20	
			НДС			12 %		154 095,26					
			Итого с НДС									1 438 222,46	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Білімпаз" Атбашаров Г.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024288

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №2

за июль 2020 (месяц, год) на 02-02-01 НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ПОДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2										
1	1	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,1165719	151,65	143,69	928	879	0	191	1208	
						7,97	35,3	49	216		89		
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,6796191	1912,68	0	1300	0	0	936	2415	
						1912,68	0	1300	0		179		
3	3	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,574095	202,05	193,11	3147	3008	2	684	4137	
						8,83	52,18	137	813		306		
4	4	С341-010103-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	15,574095	290		4516				4878	
5	5	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,574095	20,46	17,37	319	271	2	361		
						2,98	6,71	46	104		109	461	
6	6	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	47,1490335	34,42	34,42	1623	1623	0	34		
						0	12,34	0	582		419	2205	
7	7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,2387815	832,03	0	4359	0	0	163		
						832,03	0	4359	0		3138	8097	
8	8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,387815	154,84	73,74	8112	3863	0	600		
						81,11	33,63	4249	1762		4328	13435	
9	9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	6191,57	1691,22	3715	1015	2199	995		
						835,55	711,74	501	427		863	4945	
10	10	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,445	10788,04	2755,83	37165	9494	13928	366		
						3989,34	838,09	13743	2887		19624	61332	
11	11	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,9	73537		139720		139720	4543		
											11178	150898	
12	12	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92\0,065.5\	м3	1,675	56846		95217		95217		102834	
13	13	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0016	449041		718		718	7617	776	Казахстан
14	14	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,021	449041		9430		9430	57	10184	Казахстан
											754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-080204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01128	281994		3181		3181	384	3418	Казахстан
16	16	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1721,38	57,63	17214	576	4814	14480	34197	
17	17	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	10	1212,31	12,3	12123	123		2833		
18	18	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	744		7440		7440		8035	
19	19	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,15	11760		1176		1176	595	1270	Казахстан
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки под опоры	м3	0,84	39607		5941		5941	94	6416	Казахстан
21	21	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб ДО 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,039	19617,06	987,91	16478	830	12167	475	21506	
22	22	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	38	4144,88	348,46	3482	293		3435		
23	23	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1005535,95	442213,52	39216	17246	390	1593	70343	
24	24	С123-040904-2709	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	553320	117918,21	21579	4599		5211		
25	25	С123-040904-2703	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1160		44080		44080		47606	Казахстан
26	26	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	6,8	321		321		321	3526	347	Казахстан
27	27	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,8	15692		31384		31384	26	33895	Казахстан
28	28	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8	4495		26970		26970	2511	29128	Казахстан
29	29	С121-110203-0802	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10 м2	1,8	312,24	2,87	2123	20	1991	2158	2380	
30	30	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	16,6	0,51	113	3		80		
31	31	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	135545,45	2202,62	108436	1762	8329	176	198522	
32	32	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	122931	1050,42	98345	840		75381		
33	33	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4864		3891		3891	14705	4202	Казахстан
34	34	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3356		6041		6041	311	6524	
						6809,09	3265,97	13618	6532	1677	483	22637	
						2704,44	1003,58	5409	2007		7342		
						21664,35	9032,79	50911	21227	6490	1677	88850	
						9870,04	3608,46	23195	8480		31358		
						29602		59204		59204	6582	63940	Казахстан
						4976		4976		4976	4736	5374	Казахстан
						5426		5426		5426	398	5860	Казахстан
											434		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7	22368,24 1918,88	1676,12 374,04	15658 1343	1173 262	13141	1401 1369	18499	
36	36	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,46	36754,51 8809,58	1817,19 404,44	16907 4052	836 186	12019	3857 1661	22425	
37	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09921	220428		21869		21869		23618	Казахстан
38	38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20696	212656		44011		44011	1749	47532	Казахстан
39	39	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21329		21329		21329	3521	23035	Казахстан
40	40	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,0203	544430		11052		11052	1706	11936	
41	41	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,1	21664,35 9870,04	9032,79 3608,46	45495 20727	18969 7578	5799	884 28022 5881	79398	
42	42	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14962		29924		29924		32318	Казахстан
43	43	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20267		40534		40534	2394	43777	
44	44	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4976		4976		4976	3243	5374	Казахстан
45	45	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5426		5426		5426	398	5860	Казахстан
46	46	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23188		23188		23188	434	25043	Казахстан
47	47	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556		18556		18556	1855	20040	Казахстан
48	48	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21329		21329		21329	1484	23035	Казахстан
49	49	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,04606	544430		25076		25076	1706	27083	
50	50	Е11-090701-0123 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,0061349	364136,38	119969,84	2234	736	60	2006 1066	3564	
51	51	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0061349	234360 589484	17458	1438 3616	107	3616	264 289	3906	Казахстан
52	52	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759 .0-87	кг	0,208	187		39		39	3	42	
			Итого по разделу: 3. ПОДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2									1438746	
			Раздел: 4. НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2										
53	53	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	906709,02 540270	355803 107445,37	3627 2161	1423 430	43	2565 495	6687	
54	54	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1160		4640		4640		5011	Казахстан
55	55	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,72	312,24 16,6	2,87 0,51	225 12	2 0	211	371 8 19	252	
56	56	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,15	135545,45 122931	2202,62 1050,42	20332 18440	330 158	1562	14134 2757	37223	

№ п/п	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	4864		730		730	58	788	Казахстан
58	58	С121-110203-0802	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10м2	0,23	3356		772		772	62	834	
			Итого по разделу: 4. НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2									50795	
			ИТОГО:					1139841	91815	806707	239368	1489541	
			В том числе :					236803	31857		110329		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		14895				1504439	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		33098				1537537	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30751				1568288	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1646547	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 481 892,30	
			НДС			12 %		177 827,08					
			Итого с НДС									1 659 719,38	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Білімпаз" Атбашаров Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №3

за **июль 2020** (месяц, год) на **02-03-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2										
1	1	Ц13-080206-0903	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка в коробах	м	335	82,05	9,73	27486	3259	3457	15780	46727	
2	2	Ц13-080206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах	м	100	62	3,42	20770	1146		3461		
3	3	Ц13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(в существующей канализации)	м	10	62,12	2,65	6212	265	987	3638	10639	
4	4	Ц13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м	30	49,6	0,93	4960	93		788		
5	5	С123-060401-0543	Кабели телефонные ТШЭп3 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	м кабеля	0,3417	202,27	12,38	2023	124	287	1192	3472	
6	6	С123-060401-0541	Кабели телефонные ТШЭп3 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,102	161,2	4,35	1612	44		257		
7	7	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,025	618,52	77,5	18555	2325	2813	8593	29320	
8	8	С123-061703-0118	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27 (ССД 3МРП 0,5"прим.")	канало-километр трубопровода	0,025	447,26	22,29	13418	669		2172		
9	9	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	693999		237139		237139		256111	
10	10	С123-061707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20/(КРТМ 2/20"прим.")	коробка	3	249353		25434		25434	18971		
11	11	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 12 мм	шт.	3	3924,55	1000,62	11774	3002	1086	6475	19708	
				10 м	5	2562	435,54	7686	1307		1460		
						4255		12765		12765		13786	
						206		1030		1030	1021		
											82	1112	Казахстан
			Итого по разделу: 4. НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2									425899	
			ИТОГО:					356014	8975	295097	38336	425899	
			В том числе :					51944	3259		31548		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		1 %			4259					
			Итого с временными									430158	
			Зимние удорожания		2,2 %			9463					
			Итого с зимними удорожаниями									439621	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			8792					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									448413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									470789	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									423 710,10	
			НДС			**12 %**		**50 845,21**					
			Итого с НДС									**474 555,31**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013559
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

ТОО "Білімпаз" Атбашаров
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №4

за **июль 2020** (месяц, год) на **02-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	284,9200279	201,39 10,32	191,08 45,73	57380 2939	54441 13028	0	11496 5510	74387	
2	2	E11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kстр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,8119596	2347,38 2347,38	0 0	20685 20685	0 0	0	14893 2846	38424	
3	3	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и я мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58,0377108	757,56 757,56	0 0	43967 43967	0 0	0	31656 6050	81673	
4	4	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	232,1508432	15,07 0	15,07 5,82	3499 0	3499 1350	0	972 358	4828	
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	232,1508432	154,84 81,11	73,74 33,63	35947 18829	17118 7806	0	19178 4410	59535	
6	6	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,5434335	49,12 0	49,12 17,61	174 0	174 62	0	45 18	236	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									259083	
			Раздел: 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ										
7	7	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,4468	2642,45 1002,66	155,89 44,84	9108 3456	537 155	5115	3574 1015	13697	
8	8	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1198,49 998,8	26,6 12,81	2397 1998	53 26	346	2003 352	4752	
9	9	C123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4530		4530		4530	362	4892	Казахстан
10	10	C123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-020301-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	192		192		192		207	Казахстан
12	12	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,006	15771856,91	533645,17	94631	3202	86847	5542	108187	
13	13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 -65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04924	763776	169190,61	4583	1015		8014		
14	14	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0003	58481,04	0	2880	0	161	2691	6017	
15	15	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,1413	55208	0	2718	0		446		
16	16	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 16	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	1	5248743,75	226794,71	1575	68	1320	206	1923	
			Итого по разделу: 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ			620568	73920,95	186	22		142		
						312,24	2,87	44	0	41	2	49	
						16,6	0,51	2	0		4		
						1673,21	0	1673	0	879	572	2425	
						794,22	0	794	0		180		
												144025	
			Раздел: 3. Включаемые работы										
17	17	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,04924	302844,09	82513,15	14912	4063	105	11751	28796	
18	18	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	218201	22864,35	10744	1126		2133		
19	19	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	1242,2	7,39	7453	44	922	6435	14999	
20	20	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1081,16	2,18	6487	13		1111		
21	21	С123-020302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	808		40400		40400		43632	Казахстан
22	22	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	921		921		921	3232		
23	23	С123-020302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	846		1692		1692	74	995	Казахстан
24	24	С123-020301-0320	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1171		1171		1171	135	1827	Казахстан
25	25	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	шт.	1	1439		1439		1439	94	1554	Казахстан
26	26	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	шт.	2	663		1326		1326	115	1432	Казахстан
27	27	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и я мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	289,3176563	201,39	191,08	58266	55281	0	11674	75535	
28	28	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,9479688	10,32	45,73	2984	13229		5595		
						2347,38	0	21004	0	0	15123	39018	
						2347,38	0	21004	0		2890		
				м3 грунта	58,9335	757,56	0	44646	0	0	32145	82934	
						757,56	0	44646	0		6143		
				м3 грунта	235,734	15,07	15,07	3553	3553	0	987	4903	
						0	5,82	0	1371		363		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235,734	154,84	73,74	36502	17382	0	19474	60454	
30	30	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,598125	81,11	33,63	19120	7927		4478		
31	31	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,5	49,12	49,12	177	177	0	46	240	
32	32	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	0	17,61	0	63		18		
33	33	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	2642,45	155,89	9249	546	5194	3630	13908	
34	34	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51	1002,66	44,84	3509	157		1030		
35	35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	302844,09	82513,15	15142	4126	106	11933	29241	
36	36	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	218201	22864,35	10910	1143		2166		
37	37	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1242,2	7,39	7453	44	922	6435	14999	
38	38	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1081,16	2,18	6487	13		1111		
39	39	С123-020302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	808		41208		41208		44505	Казахстан
40	40	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1198,49	26,6	2397	53	346	3297		
41	41	С123-020302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	998,8	12,81	1998	26		2003	4752	
42	42	С123-020301-0320	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63х1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4530		4530		4530	352		
43	43	С123-020301-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1737		1737		1737	362	4892	Казахстан
44	44	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,006	663		1326		1326	106	1432	Казахстан
45	45	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 -65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04924	192		192		192	15	207	Казахстан
46	46	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0003	15771856,91	533645,17	94631	3202	86847	5542	108187	
47	47	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,1413	763776	169190,61	4583	1015		8014		
			Итого по разделу: 3. Включаемые работы			58481,04	0	2880	0	161	2691	6017	
						55208	0	2718	0		446		
						5248743,75	226794,71	1575	68	1320	206	1923	
						620568	73920,95	186	22		142		
						312,24	2,87	44	0	41	2	49	
						16,6	0,51	2	0		4		
			Раздел: 4. Канализация дополнительные работы									595213	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 7#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Kстр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,18	101110,2	9416,47	18200	1695	457	11302	31862	
						89157,6	1841,73	16048	332		2360		
49	49	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,18	167120,36	13452,1	30082	2421	913	18782	52773	
						148596	2631,04	26747	474		3909		
50	50	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	0,6	1165,2	721,19	699	433	0	415	1203	
						444,02	196,25	266	118		89		
51	51	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	13	727,88	0	9462	0	0	10219	21257	
						727,88	0	9462	0		1575		
52	52	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Демонтаж	м2 тротуара	12	477,43	27,22	5729	327	0	5956	12620	
						450,21	9,39	5403	113		935		
53	53	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,756	2786,86	1208,96	2107	914	0	1701	4112	
						1577,9	505,25	1193	382		305		
54	54	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,39	5248,57	1691,22	2047	660	1062	561	2817	
						835,55	711,74	326	278		209		
55	55	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1711,87	30,78	22254	400	12308	10473	35346	
						734,3	11,67	9546	152		2618		
56	56	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона/бордюр	м3	0,215	47625		10239		10239		11059	Казахстан
						47625		6096		6096	819		
57	57	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона/поребриков	м3	0,128							6584	Казахстан
											488		
58	58	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,89	1310,37	1023,88	2477	1935	283	730	3463	
						136,66	221,12	258	418		257		
59	59	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	12,6	807,23	226,57	10171	2855	6908	1451	12552	
						32,44	74,2	409	935		930		
60	60	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжа свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	12,6	223,94	58	2822	731	2091	264	3333	
61	61	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0108864	0	19,4	0	244		247		
						1746,38	1746,38	19	19	0	10	32	
62	62	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0108864	0	887,98	0	10		2		
						121281		1320		1320		1426	Казахстан
63	63	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12,6						106		
						141,89	97,51	1788	1229	17	986	2996	
64	64	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	12,6	43,04	29,42	542	371		222		
						0,54	0,08	7	1	0	6	14	
65	65	С121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (марки III прим.)	т	1,79046	0,46	0	6	0		1		
						16563		29655		29655		32028	Казахстан
66	66	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00021						2372		
						121281		25		25		28	Казахстан
											2		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12,6	145,93	97,74	1839	1231	65	987	3052	
68	68	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (марки IIIприм.)	т	1,21716	43,04	29,51	542	372		226		
69	69	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001361	15822		19258		19258		20799	Казахстан
70	70	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотно м теле	1,2	121281		17		17	1541		
71	71	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	12	1310,37	1023,88	1572	1229	180	464	2199	
						136,66	221,12	164	265		163		
72	72	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	12	807,23	226,57	9687	2719	6579	1382	11954	
						32,44	74,2	389	890		886		
73	73	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6	223,94	58	-2687	-696	-1991	-251	-3174	
						0	19,4	0	-233		-235		
74	74	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12	1310,37	1023,88	786	614	90	232	1100	
						136,66	221,12	82	133		81		
75	75	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	12	1228,46	126,05	14742	1513	78	12771	29713	
						1095,89	36,25	13151	435		2201		
76	76	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	147,8946875	1917		23004		23004	1840	24844	Казахстан
						201,39	191,08	29785	28259	0	5967	38612	
77	77	Е11-010205-0102 ИТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,5740625	10,32	45,73	1526	6762		2860		
						2347,38	0	10737	0	0	7731	19945	
78	78	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,3142417	2347,38	0	10737	0		1477		
						757,56	0	20692	0	0	14898	38438	
79	79	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	109,2569669	757,56	0	20692	0		2847		
						15,07	15,07	1647	1647	0	458	2272	
80	80	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,2569669	0	5,82	0	635		168		
						154,84	73,74	16918	8056	0	9026	28019	
81	81	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,8975414	81,11	33,63	8862	3674		2075		
						49,12	49,12	781	781	0	202	1061	
82	82	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,45	0	17,61	0	280		79		
						2642,45	155,89	6474	382	3636	2541	9736	
83	83	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	1002,66	44,84	2457	110		721		
						51932,24	5054	1558	152	34	1431	3228	
84	84	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 273 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,7	45756	2433,9	1373	73		239		
						1576,85	10,88	12142	84	3112	8883	22707	
						1161,87	3,46	8946	27		1682		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	30	1608		48240		48240		52099	Казахстан
86	86	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0030736	15771856,91	533645,17	48476	1640	44489	3859 2839	55420	
			Итого по разделу: 4. Канализация дополнительные работы			763776	169190,61	2348	520		4105	597547	
			ИТОГО:					1122335	228859	516462	355324	1595871	
			В том числе :					377010	67339		118212		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		15 958,71					
			Итого с временными									1 611 829,90	
			Зимние удорожания			2,2 %		35 460,26					
			Итого с зимними удорожаниями									1 647 290,16	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32 945,80					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 680 235,96	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 764 081,40	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 587 673,26	
			НДС			12 %		190 520,79					
			Итого с НДС									1 778 194,05	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 130940013590
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "ЕлМпаз" Алгашаров Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №