Ф-3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за декабрь 2023 года

Заказчик:Гу "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Мактааральского района"

Подрядчик: ТОО "Бархан 5" Л.Касимова.

Субподрядчик: ТОО "Намыс" Ғ.Оспанов

Договор: №1 от 05.07.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания №2 поселке Мырзакент, Мактааральский район, ТО

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	4345714	36214286	40560000	4345714	36214286	40560000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	4345714	36214286	**40560000**	4345714	36214286	**40560000**

Подрядчик:
Директор ТОО "Бархан 5"
Касимова Л.Ш._____

Субподрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Ғ.Д._____

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Э.Т._____

Автор:
ТОО «АРКО-проект»
_____ Каримсаков Р.

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Бархан 5" Л.Касимова.
Субподрядчик: ТОО "Намыс" Ғ.Оспанов
Договор: №1 от 05.07.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания №2 поселке Мырзакент, Мактааральский район, ТО

АКТ №1
выполненных работ
за Декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
		ОТМ.-0,300;+3,000;+6,300										
1	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	372,6888		10826,00	--	4034729	--	4034729	--	4357507
		СП - 8%				--	--	--	--		322778	
2	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски из стен/**	т	0,207		60573,86	2872,02	12539	595	115	10952	25370
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	11829	207		1879	
2.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,424	7,125768	1660,00		11829				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,0802							
2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6848	0,348754		250,00		87			
2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3848	0,079654		6341,00		505			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3848	0,079654		2580,00		206			
2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002704	0,00056		3995,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002704	0,00056		1806,00		1			
2.6	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000414	278998,00				116		
3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /выпуски из стен/**	т	0,207		376202,00	--	77874	--	77874	--	84104
		СП - 8%				--	--	--	--		6230	
4	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В12,5/**	$м^3$	0,27		60324,04	3951,02	16287	1067	11665	3430	21294
		НР - 91%; СП - 8%				13166,21	792,97	3555	214		1577	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,5384	2,305368	1542,00		3555				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,434	0,1172							
4.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,405912	0,109596		8697,00		953			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,405912	0,109596		1806,00		198			
4.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,039584	0,280688		250,00		70			
4.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,000758		6746,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,000758		1806,00		1			
4.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,011856	0,003201		6341,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011856	0,003201		2580,00		8			
4.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,507416	0,137002		26,00		4			
4.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013416	0,003622		3995,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013416	0,003622		1806,00		7			
4.9	212-102-0105	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В12,5	$м^3$	1,015	0,27405	35902,00				9839		
4.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,27	93,00				25		
4.11	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0096	0,002592	114336,00				296		
4.12	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0224	0,006048	114336,00				692		
4.13	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00038	0,000103	31098,00				3		
4.14	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000324	278998,00				90		
4.15	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0011	0,000297	14,00				0		
4.16	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,764	0,20628	3285,00				678		
4.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	0,0648	659,00				43		
		АНТИСЕЙСМОПОЯС										
5	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	**25,056**		**63024,87**	**7023,16**	**1579151**	**175972**	**1052761**	**350002**	**2083485**
		НР - 91%; СП - 8%				**13985,40**	**1364,92**	**350418**	**34199**		**154332**	
5.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,58	214,98048	1630,00		350418				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,752	18,8421							
5.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,510536	12,79199		54,00		691			
5.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,727688	18,232951		8697,00		158572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,727688	18,232951		1806,00		32929			
5.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	54,266285		250,00		13567			
5.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,070357		6746,00		475			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,070357		1806,00		127			
5.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008736	0,218889		6341,00		1388			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008736	0,218889		2580,00		565			
5.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012792	0,320516		3995,00		1280			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012792	0,320516		1806,00		579			
5.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	25,43184	36793,00				935714		
5.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	62,64	93,00				5826		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.11	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0081	0,202954	114336,00				23205		
5.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004	0,010022	31098,00				312		
5.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,06264	278998,00				17476		
5.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0012	0,030067	14,00				0		
5.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,779	19,518624	3285,00				64119		
5.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	9,27072	659,00				6109		
6	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**1,09368**		**349794,00**	**--**	**382563**	**--**	**382563**	**--**	**413168**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30605**	
7	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,29673**		**376202,00**	**--**	**111630**	**--**	**111630**	**--**	**120560**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8930**	
						МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1						
8	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	**2,74**		**87367,94**	**2735,29**	**239388**	**7495**	**163345**	**63857**	**327505**
		НР - 91%; СП - 8%				**25017,41**	**593,01**	**68548**	**1625**		**24260**	
8.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,224	44,45376	1542,00		68548				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3242	0,8883							
8.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,297024	0,813846		8697,00		7078			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,297024	0,813846		1806,00		1470			
8.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,007694		6746,00		52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,007694		1806,00		14			
8.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,009776	0,026786		6341,00		170			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009776	0,026786		2580,00		69			
8.6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,498784	1,366668		26,00		36			
8.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01456	0,039894		3995,00		159			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01456	0,039894		1806,00		72			
8.8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	2,7811	36793,00				102325		
8.9	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,31784	150,00				48		
8.10	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,01644	973588,00				16006		
8.11	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0099	0,027126	138287,00				3751		
8.12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0622	0,170428	114336,00				19486		
8.13	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0053	0,014522	114336,00				1660		
8.14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0275	0,07535	114336,00				8615		
8.15	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00086	0,002356	31098,00				73		
8.16	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,00429	0,011755	9128,00				107		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.17	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,07672	27340,00				2098		
8.18	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00257	0,007042	14,00				0		
8.19	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,861	2,35914	3285,00				7750		
8.20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,79	2,1646	659,00				1426		
9	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	**0,222144**		**331233,00**	--	73581	--	**73581**	--	**79468**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5887**	
10	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,01722**		**376202,00**	--	6478	--	**6478**	--	**6996**
		СП - 8%				--	--	--	--		**518**	
						МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2						
11	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	10,7		**87367,94**	**2735,29**	**934837**	**29267**	**637884**	**249369**	**1278942**
		НР - 91%; СП - 8%				**25017,41**	**593,01**	**267686**	**6345**		**94736**	
11.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,224	173,5968	1542,00		267686				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3242	3,4689							
11.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,297024	3,178157		8697,00		27640			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,297024	3,178157		1806,00		5740			
11.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,030046		6746,00		203			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,030046		1806,00		54			
11.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,009776	0,104603		6341,00		663			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009776	0,104603		2580,00		270			
11.6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,498784	5,336989		26,00		139			
11.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01456	0,155792		3995,00		622			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01456	0,155792		1806,00		281			
11.8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	10,8605	36793,00				399590		
11.9	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,2412	150,00				186		
11.10	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0642	973588,00				62504		
11.11	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0099	0,10593	138287,00				14649		
11.12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0622	0,66554	114336,00				76095		
11.13	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0053	0,05671	114336,00				6484		
11.14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0275	0,29425	114336,00				33643		
11.15	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00086	0,009202	31098,00				286		
11.16	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00429	0,045903	9128,00				419		
11.17	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,2996	27340,00				8191		
11.18	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00257	0,027499	14,00				0		
11.19	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,861	9,2127	3285,00				30264		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,79	8,453	659,00				5571		
12	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	**т**	**0,43147**		**331233,00**	**--**	**142917**	**--**	**142917**	**--**	**154350**
		СП - 8%				--	--	--	--		**11433**	
13	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0355**		**376202,00**	**--**	**13355**	**--**	**13355**	**--**	**14423**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1068**	
		Парапет на отм.+3,220										
14	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25, F150/**	**$м^3$**	**4,8**		**63799,77**	**5461,00**	**306239**	**26213**	**223874**	**55731**	**390927**
		НР - 91%; СП - 8%				**11698,29**	**1060,53**	**56152**	**5091**		**28958**	
14.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,4464	35,74272	1571,00		56152				
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5841	2,8037							
14.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44304	2,126592		54,00		115			
14.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,56264	2,700672		8697,00		23488			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56264	2,700672		1806,00		4877			
14.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,73264	8,316672		250,00		2079			
14.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,013478		6746,00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,013478		1806,00		24			
14.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007384	0,035443		6341,00		225			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007384	0,035443		2580,00		91			
14.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011232	0,053914		3995,00		215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011232	0,053914		1806,00		97			
14.9	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0014	0,00672	114336,00				768		
14.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0155	0,0744	114336,00				8507		
14.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00041	0,001968	31098,00				61		
14.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009	0,00432	813201,00				3513		
14.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,0096	278998,00				2678		
14.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00124	0,005952	14,00				0		
14.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,74	3,552	3285,00				11668		
14.16	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,015	4,872	40038,00				195065		
14.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,51	2,448	659,00				1613		
15	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,607**		**349794,00**	**--**	**212325**	**--**	**212325**	**--**	**229311**
		СП - 8%				--	--	--	--		**16986**	
16	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1039**		**376202,00**	**--**	**39087**	**--**	**39087**	**--**	**42214**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3127**	
						МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	**2,18**		**87367,94**	**2735,29**	**190462**	**5963**	**129961**	**50806**	**260569**
		НР - 91%; СП - 8%				**25017,41**	**593,01**	**54538**	**1293**		**19301**	
17.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,224	35,36832	1542,00		54538				
17.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3242	0,7068							
17.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,297024	0,647512		8697,00		5631			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,297024	0,647512		1806,00		1169			
17.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,006121		6746,00		41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,006121		1806,00		11			
17.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,009776	0,021312		6341,00		135			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009776	0,021312		2580,00		55			
17.6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,498784	1,087349		26,00		28			
17.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01456	0,031741		3995,00		127			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01456	0,031741		1806,00		57			
17.8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	2,2127	36793,00				81412		
17.9	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,25288	150,00				38		
17.10	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,01308	973588,00				12735		
17.11	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0099	0,021582	138287,00				2985		
17.12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0622	0,135596	114336,00				15504		
17.13	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0053	0,011554	114336,00				1321		
17.14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0275	0,05995	114336,00				6854		
17.15	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00086	0,001875	31098,00				58		
17.16	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,00429	0,009352	9128,00				85		
17.17	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,06104	27340,00				1669		
17.18	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00257	0,005603	14,00				0		
17.19	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,861	1,87698	3285,00				6166		
17.20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,79	1,7222	659,00				1135		
18	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	**0,17604**		**331233,00**	**--**	**58310**	**--**	**58310**	**--**	**62975**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4665**	
19	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0168**		**376202,00**	**--**	**6320**	**--**	**6320**	**--**	**6826**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**506**	
		Парапет на отм.+6,520										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25, F150/**	$м^3$	5,26		63799,77	5461,00	335587	28724	245330	61071	428391
		НР - 91%; СП - 8%				11698,29	1060,53	61533	5578		31733	
20.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,4464	39,168064	1571,00		61533				
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5841	3,0724							
20.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44304	2,33039		54,00		126			
20.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,56264	2,959486		8697,00		25739			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56264	2,959486		1806,00		5345			
20.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,73264	9,113686		250,00		2278			
20.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,01477		6746,00		100			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,01477		1806,00		27			
20.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007384	0,03884		6341,00		246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007384	0,03884		2580,00		100			
20.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011232	0,05908		3995,00		236			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011232	0,05908		1806,00		107			
20.9	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0014	0,007364	114336,00				842		
20.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0155	0,08153	114336,00				9322		
20.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00041	0,002157	31098,00				67		
20.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009	0,004734	813201,00				3850		
20.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,01052	278998,00				2935		
20.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00124	0,006522	14,00				0		
20.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,74	3,8924	3285,00				12787		
20.16	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,015	5,3389	40038,00				213759		
20.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,51	2,6826	659,00				1768		
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,555		349794,00	--	194136	--	194136	--	209667
		СП - 8%				--	--	--	--		15531	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1143		376202,00	--	43000	--	43000	--	46440
		СП - 8%				--	--	--	--		3440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9010795	275296	7861240	845218	10644492
								874259	54552	--	788480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9010795				
	Материалы		Тенге					2464936				
	Всего заработная плата		Тенге						928811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5396305				
		Накладные расходы	Тенге					845218				
		Сметная прибыль	Тенге					788480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10644493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
		Сметная заработная плата	Тенге						928811			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10644493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
		Сметная заработная плата	Тенге						928811			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		ОТМ.-2,600										
		КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА										
23	**1108-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**85**		**7045,93**	**298,49**	**598904**	**25372**	**338360**	**224397**	**889165**
		НР - 93%; СП - 8%				**2766,73**	**71,94**	**235172**	**6115**		**65864**	
23.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6974	144,279	1630,00		235175				
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0398	3,383							
23.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,02808	2,3868		8958,00		21381			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02808	2,3868		1806,00		4311			
23.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011752	0,99892		3995,00		3991			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011752	0,99892		1806,00		1804			
23.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,023	1,955	21752,00				42525		
23.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0504**	**4,284**	**69055,00**				**295832**		
23.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,003	0,255	14,00				4		
		Монолитные сердечники МС-2 /27 шт./										
24	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**$м^3$**	**2,16**		**55777,23**	**6949,16**	**120479**	**15011**	**87646**	**19011**	**150649**
		НР - 91%; СП - 8%				**8250,89**	**1421,08**	**17822**	**3070**		**11159**	
24.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,252	11,34432	1571,00		17822				
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7794	1,6835							
24.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,313144	0,676391		54,00		37			
24.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,73268	1,582589		8697,00		13764			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73268	1,582589		1806,00		2858			
24.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29948	2,806877		250,00		702			
24.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,006065		6746,00		41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,006065		1806,00		11			
24.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017472	0,03774		6341,00		239			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017472	0,03774		2580,00		97			
24.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,026416	0,057059		3995,00		228			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026416	0,057059		1806,00		103			
24.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	2,1924	36793,00				80665		
24.10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0009	0,001944	138287,00				269		
24.11	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0072	0,015552	104858,00				1631		
24.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,00108	31098,00				34		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00324	278998,00				904		
24.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00151	0,003262	14,00				0		
24.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,55	1,188	3285,00				3903		
24.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	0,3672	659,00				242		
25	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,16794**		**349794,00**	**--**	**58744**	**--**	**58744**	**--**	**63444**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4700**	
26	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,04374**		**376202,00**	**--**	**16455**	**--**	**16455**	**--**	**17771**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1316**	
		Монолитные перемычки Прм-4,5,7										
27	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки. Устройство**	**$м^3$**	**0,166**		**86801,15**	**6481,11**	**14409**	**1075**	**9847**	**3365**	**19196**
		НР - 91%; СП - 8%				**21008,21**	**1267,89**	**3487**	**210**		**1422**	
27.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,624	2,261584	1542,00		3487				
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6967	0,1157							
27.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,81068	0,134573		54,00		7			
27.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,663312	0,11011		8697,00		958			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,663312	0,11011		1806,00		199			
27.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,992536	0,330761		250,00		83			
27.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,000466		6746,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,000466		1806,00		1			
27.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01248	0,002072		6341,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01248	0,002072		2580,00		5			
27.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,018096	0,003004		3995,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018096	0,003004		1806,00		5			
27.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	0,16849	36793,00				6199		
27.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,415	93,00				39		
27.11	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,014	0,002324	138287,00				321		
27.12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,086	0,014276	114336,00				1632		
27.13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0251	0,004167	114336,00				476		
27.14	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00077	0,000128	31098,00				4		
27.15	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000382	278998,00				107		
27.16	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00231	0,000383	14,00				0		
27.17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,83	0,30378	3285,00				998		
27.18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,635	0,10541	659,00				69		
28	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03464**		**349794,00**	**--**	**12117**	**--**	**12117**	**--**	**13086**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**969**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,009		376202,00	--	3386	--	3386	--	3657
		СП - 8%				--	--	--	--		271	
				ОТМ.0,000								
				КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА								
30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/**	$м^3$ кладки	64,33		44719,65	4198,67	2876815	270101	2023950	602201	3757337
		НР - 93%; СП - 8%				9058,98	1006,74	582764	64764		278321	
30.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,6583	363,998439	1601,00		582762				
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5574	35,8575							
30.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,39728	25,557022		8958,00		228940			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39728	25,557022		1806,00		46156			
30.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16016	10,303093		3995,00		41161			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16016	10,303093		1806,00		18607			
30.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,24	15,4392	21752,00				335833		
30.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38**	**24,4454**	**69055,00**				**1688077**		
30.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	2,83052	14,00				40		
31	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	34,55		44255,27	4198,67	1529020	145064	1087013	308506	1984528
		НР - 93%; СП - 8%				8594,60	1006,74	296943	34783		147002	
31.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,3683	185,474765	1601,00		296945				
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5574	19,2582							
31.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,39728	13,726024		8958,00		122958			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39728	13,726024		1806,00		24789			
31.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16016	5,533528		3995,00		22106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16016	5,533528		1806,00		9994			
31.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,24	8,292	21752,00				180368		
31.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38**	**13,129**	**69055,00**				**906623**		
31.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	1,5202	14,00				21		
32	1108-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	149,78		7045,93	298,49	1055339	44708	596230	395413	1566812
		НР - 93%; СП - 8%				2766,73	71,94	414401	10775		116060	
32.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6974	254,236572	1630,00		414406				
32.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0398	5,9612							
32.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,02808	4,205822		8958,00		37676			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02808	4,205822		1806,00		7596			
32.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011752	1,760215		3995,00		7032			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011752	1,760215		1806,00		3179			
32.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,023	3,44494	21752,00				74934		
32.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0504**	**7,548912**	**69055,00**				**521290**		
32.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,003	0,44934	14,00				6		
		Монолитные сердечники МС-1 /42 шт./, МС-2 /38 шт./										
33	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**$м^3$**	**10,6**		**55777,23**	**6949,16**	**591239**	**73661**	**430119**	**93296**	**739298**
		НР - 91%; СП - 8%				**8250,89**	**1421,08**	**87459**	**15063**		**54763**	
33.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,252	55,6712	1571,00		87459				
33.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7794	8,2616							
33.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,313144	3,319326		54,00		179			
33.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,73268	7,766408		8697,00		67544			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73268	7,766408		1806,00		14026			
33.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29948	13,774488		250,00		3444			
33.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,029765		6746,00		201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,029765		1806,00		54			
33.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017472	0,185203		6341,00		1174			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017472	0,185203		2580,00		478			
33.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,026416	0,28001		3995,00		1119			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026416	0,28001		1806,00		506			
33.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	10,759	36793,00				395856		
33.10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0009	0,00954	138287,00				1319		
33.11	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0072	0,07632	104858,00				8003		
33.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,0053	31098,00				165		
33.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0159	278998,00				4436		
33.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00151	0,016006	14,00				0		
33.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,55	5,83	3285,00				19152		
33.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	1,802	659,00				1188		
34	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4976**		**349794,00**	**--**	**174057**	**--**	**174057**	**--**	**187982**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13925**	
35	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,14472**		**376202,00**	**--**	**54444**	**--**	**54444**	**--**	**58800**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4356**	
		Монолитные перемычки Прм-1,2,3,5,8										
36	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки. Устройство**	**$м^3$**	**3,488**		**86801,15**	**6481,11**	**302762**	**22606**	**206879**	**70706**	**403346**
		НР - 91%; СП - 8%				**21008,21**	**1267,89**	**73277**	**4422**		**29877**	
36.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,624	47,520512	1542,00		73277				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6967	2,4301							
36.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,81068	2,827652		54,00		153			
36.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,663312	2,313632		8697,00		20122			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,663312	2,313632		1806,00		4178			
36.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,992536	6,949966		250,00		1737			
36.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,009794		6746,00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,009794		1806,00		18			
36.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01248	0,04353		6341,00		276			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01248	0,04353		2580,00		112			
36.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,018096	0,063119		3995,00		252			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018096	0,063119		1806,00		114			
36.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	3,54032	36793,00				130259		
36.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	8,72	93,00				811		
36.11	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,014	0,048832	138287,00				6753		
36.12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,086	0,299968	114336,00				34297		
36.13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0251	0,087549	114336,00				10010		
36.14	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00077	0,002686	31098,00				84		
36.15	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,008022	278998,00				2238		
36.16	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00231	0,008057	14,00				0		
36.17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,83	6,38304	3285,00				20968		
36.18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,635	2,21488	659,00				1460		
37	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,53048**		**329247,00**	**--**	**174659**	**--**	**174659**	**--**	**188632**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13973**	
38	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0802**		**349794,00**	**--**	**28053**	**--**	**28053**	**--**	**30297**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2244**	
39	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,17684**		**376202,00**	**--**	**66528**	**--**	**66528**	**--**	**71850**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5322**	
				ОТМ.+3,300								
				КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА								
40	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/**	**$м^3$ кладки**	**62,434**		**44719,65**	**4198,67**	**2792027**	**262140**	**1964299**	**584452**	**3646597**
		НР - 93%; СП - 8%				**9058,98**	**1006,74**	**565588**	**62855**		**270118**	
40.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,6583	353,270302	1601,00		565586				
40.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5574	34,8007							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,39728	24,80378		8958,00		222192			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39728	24,80378		1806,00		44796			
40.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16016	9,999429		3995,00		39948			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16016	9,999429		1806,00		18059			
40.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,24	14,98416	21752,00				325935		
40.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38**	**23,72492**	**69055,00**				**1638324**		
40.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	2,747096	14,00				38		
41	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**34,23**		**44255,27**	**4198,67**	**1514858**	**143721**	**1076944**	**305648**	**1966147**
		НР - 93%; СП - 8%				**8594,60**	**1006,74**	**294193**	**34461**		**145640**	
41.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,3683	183,756909	1601,00		294195				
41.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5574	19,0798							
41.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,39728	13,598894		8958,00		121819			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39728	13,598894		1806,00		24560			
41.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16016	5,482277		3995,00		21902			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16016	5,482277		1806,00		9901			
41.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,24	8,2152	21752,00				178697		
41.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38**	**13,0074**	**69055,00**				**898226**		
41.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	1,50612	14,00				21		
42	**1108-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**137,41**		**7045,93**	**298,49**	**968181**	**41015**	**546990**	**362757**	**1437413**
		НР - 93%; СП - 8%				**2766,73**	**71,94**	**380176**	**9885**		**106475**	
42.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6974	233,239734	1630,00		380181				
42.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0398	5,4689							
42.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,02808	3,858473		8958,00		34564			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02808	3,858473		1806,00		6968			
42.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011752	1,614842		3995,00		6451			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011752	1,614842		1806,00		2916			
42.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,023	3,16043	21752,00				68746		
42.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0504**	**6,925464**	**69055,00**				**478238**		
42.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,003	0,41223	14,00				6		
		Монолитные сердечники МС-1 /11 шт./, МС-2 /33 шт./										
43	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**$м^3$**	**4,62**		**55777,23**	**6949,16**	**257691**	**32105**	**187467**	**40663**	**322222**
		НР - 91%; СП - 8%				**8250,89**	**1421,08**	**38119**	**6565**		**23868**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,252	24,26424	1571,00		38119				
43.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7794	3,6008							
43.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,313144	1,446725		54,00		78			
43.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,73268	3,384982		8697,00		29439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73268	3,384982		1806,00		6113			
43.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29948	6,003598		250,00		1501			
43.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,012973		6746,00		88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,012973		1806,00		23			
43.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017472	0,080721		6341,00		512			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017472	0,080721		2580,00		208			
43.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,026416	0,122042		3995,00		488			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026416	0,122042		1806,00		220			
43.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	4,6893	36793,00				172533		
43.10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0009	0,004158	138287,00				575		
43.11	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0072	0,033264	104858,00				3488		
43.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,00231	31098,00				72		
43.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00693	278998,00				1933		
43.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00151	0,006976	14,00				0		
43.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,55	2,541	3285,00				8347		
43.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	0,7854	659,00				518		
44	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,27368**		**349794,00**	--	**95732**	--	**95732**	--	**103391**
		СП - 8%				--	--	--	--		**7659**	
45	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07524**		**376202,00**	--	**28305**	--	**28305**	--	**30569**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2264**	
		Монолитные перемычки Прм-1,3,5,6										
46	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки. Устройство**	**$м^3$**	**3,004**		**86801,15**	**6481,11**	**260751**	**19470**	**178172**	**60895**	**347377**
		НР - 91%; СП - 8%				**21008,21**	**1267,89**	**63109**	**3809**		**25732**	
46.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,624	40,926496	1542,00		63109				
46.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6967	2,0929							
46.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,81068	2,435283		54,00		132			
46.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,663312	1,992589		8697,00		17330			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,663312	1,992589		1806,00		3599			
46.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,992536	5,985578		250,00		1496			
46.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,008435		6746,00		57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,008435		1806,00		15			
46.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01248	0,03749		6341,00		238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01248	0,03749		2580,00		97			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,018096	0,05436		3995,00		217			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018096	0,05436		1806,00		98			
46.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	3,04906	36793,00				112184		
46.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	7,51	93,00				698		
46.11	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,014	0,042056	138287,00				5816		
46.12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,086	0,258344	114336,00				29538		
46.13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0251	0,0754	114336,00				8621		
46.14	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00077	0,002313	31098,00				72		
46.15	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,006909	278998,00				1928		
46.16	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00231	0,006939	14,00				0		
46.17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,83	5,49732	3285,00				18059		
46.18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,635	1,90754	659,00				1257		
47	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,5584**		**329247,00**	**--**	**183852**	**--**	**183852**	**--**	**198560**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14708**	
48	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07428**		**349794,00**	**--**	**25983**	**--**	**25983**	**--**	**28062**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2079**	
49	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,18564**		**376202,00**	**--**	**69838**	**--**	**69838**	**--**	**75425**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5587**	
				НА ОТМ.-3,400;+0,000;+3,300								
50	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,52586**		**552993,57**	**3368,31**	**290797**	**1771**	**239643**	**46422**	**364196**
		НР - 93%; СП - 8%				**93908,26**	**1014,25**	**49383**	**533**		**26978**	
50.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,656	30,844844	1601,00		49383				
50.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5616	0,2953							
50.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2392	0,125786		8697,00		1094			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2392	0,125786		1806,00		227			
50.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3224	0,169537		3995,00		677			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3224	0,169537		1806,00		306			
50.5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,52586	455717,00				239643		
51	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/**	**т стальных элементов**	**0,0754**		**1120012,69**	**9804,44**	**84449**	**739**	**77194**	**7861**	**99695**
		НР - 118%; СП - 8%				**86417,97**	**1934,59**	**6516**	**146**		**7385**	
51.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,408	3,348363	1946,00		6516				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0712	0,0808							
51.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,1	1,66634		250,00		417			
51.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0712	0,080768		3995,00		323			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0712	0,080768		1806,00		146			
51.5	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0754	1012800,00				76365		
51.6	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,003016	274757,00				829		
		Пояс обвязки ПО-1										
52	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**0,9**		**63024,87**	**7023,16**	**56722**	**6320**	**37815**	**12572**	**74837**
		НР - 91%; СП - 8%				**13985,40**	**1364,92**	**12587**	**1228**		**5544**	
52.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,58	7,722	1630,00		12587				
52.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,752	0,6768							
52.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,510536	0,459482		54,00		25			
52.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,727688	0,654919		8697,00		5696			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,727688	0,654919		1806,00		1183			
52.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	1,94922		250,00		487			
52.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,002527		6746,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,002527		1806,00		5			
52.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008736	0,007862		6341,00		50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008736	0,007862		2580,00		20			
52.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012792	0,011513		3995,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012792	0,011513		1806,00		21			
52.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	0,9135	36793,00				33610		
52.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	2,25	93,00				209		
52.11	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0081	0,00729	114336,00				834		
52.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004	0,00036	31098,00				11		
52.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00225	278998,00				628		
52.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0012	0,00108	14,00				0		
52.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,779	0,7011	3285,00				2303		
52.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	0,333	659,00				219		
53	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,04596**		**455717,00**	**--**	**20945**	**--**	**20945**	**--**	**22621**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1676**	
54	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуск Ав-5/**	**т**	**0,088**		**60573,86**	**2872,02**	**5330**	**253**	**48**	**4656**	**10785**
		НР - 91%; СП - 8%				**57143,84**	**997,67**	**5029**	**88**		**799**	
54.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,424	3,029312	1660,00		5029				
54.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,0341							
54.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6848	0,148262		250,00		37			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3848	0,033862		6341,00		215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3848	0,033862		2580,00		87			
54.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002704	0,000238		3995,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002704	0,000238		1806,00		0			
54.6	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000176	278998,00				49		
55	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /выпуск Ав-5/**	**т**	**0,088**		**349794,00**	**--**	**30782**	**--**	**30782**	**--**	**33245**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2463**	
				ПАРАПЕТ НА ОТМ.+6,520								
56	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/**	**$м^3$ кладки**	**28,503488**		**44719,65**	**4198,67**	**1274666**	**119677**	**896776**	**266825**	**1664810**
		НР - 93%; СП - 8%				**9058,98**	**1006,74**	**258213**	**28696**		**123319**	
56.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,6583	161,281286	1601,00		258211				
56.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5574	15,8878							
56.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,39728	11,323866		8958,00		101439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39728	11,323866		1806,00		20451			
56.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16016	4,565119		3995,00		18238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16016	4,565119		1806,00		8245			
56.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,24	6,840837	21752,00				148802		
56.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38**	**10,831325**	**69055,00**				**747957**		
56.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	1,254153	14,00				18		
		Усиление кладки										
57	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1495**		**552993,57**	**3368,31**	**82673**	**504**	**68130**	**13198**	**103540**
		НР - 93%; СП - 8%				**93908,26**	**1014,25**	**14039**	**152**		**7670**	
57.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,656	8,769072	1601,00		14039				
57.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5616	0,084							
57.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2392	0,03576		8697,00		311			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2392	0,03576		1806,00		65			
57.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3224	0,048199		3995,00		193			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3224	0,048199		1806,00		87			
57.5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,1495	455717,00				68130		
		Монолитные сердечники МС-1										
58	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**$м^3$**	**4,095**		**55777,23**	**6949,16**	**228408**	**28456**	**166165**	**36042**	**285606**
		НР - 91%; СП - 8%				**8250,89**	**1421,08**	**33787**	**5819**		**21156**	
58.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,252	21,50694	1571,00		33787				
58.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7794	3,1916							
58.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,313144	1,282325		54,00		69			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,73268	3,000325		8697,00		26094			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73268	3,000325		1806,00		5419			
58.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29948	5,321371		250,00		1330			
58.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,011499		6746,00		78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,011499		1806,00		21			
58.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017472	0,071548		6341,00		454			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017472	0,071548		2580,00		185			
58.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,026416	0,108174		3995,00		432			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026416	0,108174		1806,00		195			
58.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	4,156425	36793,00				152927		
58.10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0009	0,003685	138287,00				510		
58.11	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0072	0,029484	104858,00				3092		
58.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,002047	31098,00				64		
58.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,006142	278998,00				1714		
58.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00151	0,006183	14,00				0		
58.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,55	2,25225	3285,00				7399		
58.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	0,69615	659,00				459		
59	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,44856**		**349794,00**	**--**	**156904**	**--**	**156904**	**--**	**169456**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12552**	
60	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06804**		**376202,00**	**--**	**25597**	**--**	**25597**	**--**	**27645**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2048**	
		Пояс обвязки ПО-1										
61	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**16,72398**		**63024,87**	**7023,16**	**1054027**	**117455**	**702680**	**233614**	**1390652**
		НР - 91%; СП - 8%				**13985,40**	**1364,92**	**233892**	**22827**		**103011**	
61.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,58	143,491748	1630,00		233892				
61.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,752	12,5764							
61.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,510536	8,538194		54,00		461			
61.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,727688	12,16984		8697,00		105841			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,727688	12,16984		1806,00		21979			
61.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	36,220796		250,00		9055			
61.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,046961		6746,00		317			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,046961		1806,00		85			
61.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008736	0,146101		6341,00		926			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008736	0,146101		2580,00		377			
61.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012792	0,213933		3995,00		855			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012792	0,213933		1806,00		386			
61.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	16,97484	36793,00				624555		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	41,80995	93,00				3888		
61.11	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0081	0,135464	114336,00				15488		
61.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004	0,00669	31098,00				208		
61.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,04181	278998,00				11665		
61.14	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0012	0,020069	14,00				0		
61.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,779	13,02798	3285,00				42797		
61.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	6,187873	659,00				4078		
62	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,462**		**349794,00**	**--**	**161605**	**--**	**161605**	**--**	**174533**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12928**	
63	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,117**		**376202,00**	**--**	**44016**	**--**	**44016**	**--**	**47537**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3521**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**17391549**	**1371224**	**12354369**	**3692500**	**22770771**
								3665956	**316266**	**--**	**1686724**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**17391549**				
		Материалы	Тенге					**10922368**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3982222**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1432002**				
		Накладные расходы	Тенге					**3692500**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1686724**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**22770773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2453**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3982222**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**22770773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2453**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3982222**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**33415266**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4540215**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1646520**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**370818**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**20215611**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4537718**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2475204**	

Временные здания и сооружения, 1,5%	1,5%	501 229
Итого с временными		**33 916 490**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	0,7%	237 415
Итого с зимними		**34 153 905**
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	683 078
Итого в базовых ценах. СМР		**34 836 983**
Итого в базовых ценах. Оборудование		
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование		**34 836 983**
Итого в текущих ценах	1,050036	36 580 087
Сметная стоимость в текущем уровне цен		**36 580 087**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент	0,99	**36 214 286**							
		НДС (12%)	12%	4 345 714							
		Стоимость строительства		**40 560 000**							

Подрядчик:
Директор ТОО "Бархан 5"
Касимова Л.Ш.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Намыс"
Оспанов Ғ.Д.

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Э.Т.

Автор:
ТОО «АРКО-проект»
Каримсаков Р.