Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«__» _____2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Рубин и К», г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В, 85**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Руководителя Жанбаева Д. Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружных инжененых сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Караганды, Бурлинского района, ЗКО»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»** в лице руководителя Антазиева А.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:
ТОО «СПМК-7»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденной **Заказчиком ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели:

№	Наименование	Ед.изм.	Показатели объекта
	Водопровод		
1	Труба ПЭ 100 SDR 11 – 32х3,0 “Питьевая” (ввод в здание)	п.м	90,0
	Канализация		
1	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	п.м	10,0

2	Колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п. р. 902-09-22.84 - Д 1500мм	шт	1
	Электроснабжение		
1	Воздушная линия 0,4 кВ	м	570,0
2	Кабельная линия (траншея)	п.м	220,0
3	Опор	шт	19
	Освещение		
1	Стойки металлические	шт	8
2	Светильник уличный светодиодный	шт	8
	Наружное газоснабжение		
1	Протяженность газопровода среднего давления	м	23,9
2	Протяженность газопровода низкого давления	м	30,1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод и канализация:

Холодное водоснабжение - 2,0 м3/сут

Горячее водоснабжение - 0,2 м3/сут

Полив территории - 0,08 м3/сут

Полив зеленых насаждений - 1,2 м3/сут.

Электроснабжение:

Категория электроснабжения - III

Напряжение сети -320/220В

Коэффициент мощности – 0,92

Общая длина ВЛ-10кВ – 650 м

Общая длина ВЛ-0,4кВ - 60 м

Расчетная мощность – 35,62кВт.

Расчетный ток – 50,0 А.

Количество опор освещения (9м) – 8 шт.

Количество светильников (100 Вт) – 8 шт.

Наружные газопроводы:

Протяженность газопровода среднего давления - 9 м

Протяженность газопровода низкого давления - 30,1 м

Расход природного газа - 34,0 м3/час

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май, 2024 года;

окончание работ: июль, 2024 года;

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства - 3 месяцев;

фактически – 3 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инжененых сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Караганды, Бурлинского района, ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Рубин и К»**
Руководитель Жанбаева Д. Т. _____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик **ТОО «СПМК-7»**
Руководитель Мырзабаев Б. К. _____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)