Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"2" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» №17020955 от 12.12.2017г., Павлодарская область, г.Аксу ул.Донентаева 8**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетова Нурлан Елтаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Строительство теплотрассы в пос «Радиозавод» и пос. «Лесозавод» г. Павлодаре».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ГУ «Отдел строительства г.Павлодара» руководитель Ажмурат Аскар Кадырович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО фирма «Ақтілес», ТОО «Alaman-stroy», ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», ТОО «Павлодар-Құрылыс»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ГСЛ № 13004232 от 13.03.2013г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г.Павлодара » приказ №28 от 21.02.2018 года.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Протяженность сетей теплоснабжения	м	3382,00		3843,44	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Теплосеть. Общая протяженность тепловых сетей составляет 3843,44 м. Подземная прокладка и надземная прокладка трубопровода – 2Ø273х7-1/400-ППУ-ПЭ -2130,99м., 2Ø219х6-2-ППУ-ПЭ – 409,5м., 2Ø159х4,5-1-ППУ-ПЭ -823,45м., 2Ø38х3-1-ППУ-ПЭ – 479,5. П-образные компенсаторы ППУ/ПЭ Ø 159*4,5-1 шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø38 (для подземной установки) - 96шт, Ø50 -2шт.**

5.1 Тепловая магистраль ТМ-34а от НС-3 до ТК-539/7- протяженность составляет 2540,49м. Устройство теплофикационных камер - 7 шт., устройство дренажных колодцев – 4 шт., устройство фундаментов неподвижных опор 273х7-2ППУ-ПЭ и 219х6-2ППУ-ПЭ – 50 шт., опора скользящая 273х7-2ППУ-ПЭ и 219х6-2ППУ-ПЭ – 822шт., муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков – 800шт., сильфонные компенсирующие устройства (СКУ ППУ/ПЭ, 2СКУ ППУ/ПЭ) – 68шт., отвод стандартный – 34шт.

5.2 Внутриквартальные тепловые сети, Проезд В. Протяженность составляет 1302,95м. Устройство теплофикационных камер -1 шт., устройство смотровых колодцев – 49 шт., устройство фундаментов неподвижных опор 159х4,5-1-*ППУ-ПЭ -16шт., устройство дренажных колодцев – 1шт., опора скользящая 159х4,5-1-*ППУ-ПЭ – 12шт., муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков – 1380

шт. сильфонные компенсирующие устройства (СКУ ППУ/ПЭ) - 24 шт., отвод стандартный– 386 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **февраль 2020г**.;
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2020г**.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **8 ;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;
фактически, месяц: **21** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО БТС
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство теплотрассы в пос «Радиозавод» и пос. «Лесозавод» г. Павлодаре».** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса), гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

подпись, дата.
Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан