Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская обалсть, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1** | **150440013590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** | **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №139 от 15.05.2020г

Номер документа	Дата составления
68	30.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей			Работа	1	1 922 242,35	1 922 242,35
				Итого	1	x	1 922 242,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	5
Дата составления	30.11.2020 год

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 11.11.2020 года

АКТ № 5

Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2020 год: 22 041 865.61 тенге;	19 680 237,15	2 361 628,46	22 041 865,61
2	Ранее заактированные суммы	17 873 618.40	2 144 834,21	20 018 452.61
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику			
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	16 979 936,509	2 037 592,381	19 017 528,89
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	1 806 618,75	216 794,25	2 023 413
7	Сумма выполненных работ за октябрь месяц 2020 года, согласно Акта выполненных работ №10 от 30.11.2020 г.	1 806 618,75	216 794,25	2 023 413
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	90 330,9375	10 839,7125	101 170,65
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом удержания резерва 5% и ранее уплаченных	1 716 287,8125	205 954,5375	1 922 242,35

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель

Милиус С.Ю. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«___» _____2020 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда,
ул. Пассажирская 15А каб.523
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда,
ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел: 8(7212)49 69 19
Зам.директора

Вакалишев Д.А. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«___» _____2020 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 150440001359

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.523, БИН/ИИН 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года, Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 11.11.2020 года

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **Дополнительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия - усиление сети										
1	1	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		106,029	318,99	302,66	33822	32091	0	6776	43845	
				м3 грунта		16,33	72,43	1731	7680		3248		
2	2	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосами		1,071	3816,32	0	4087	0	0	2943	7593	
				м3 грунта		3816,32	0	4087	0		562		
3	3	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		96,39	40,23	40,23	3878	3878	0	1001	5269	
				м3 грунта		0	14,42	0	1390		390		
4	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		10,71	1189,43	0	12739	0	0	9172	23664	
				м3 грунта		1189,43	0	12739	0		1753		
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		96,39	184,66	87,78	17799	8461	0	9502	29485	
				м3 уплотненного грунта		96,88	40,03	9338	3859		2184		
6	6	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		210	518,23	441,37	108827	92687	0	35086	155426	
				м кабеля		76,86	155,19	16141	32590		11513		
7	7	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		210	152,1	126,48	31942	26562	0	10598	45943	
				м кабеля		25,62	44,47	5380	9339		3403		
8	8	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		37,8	1349		50992		50992		55072	Казахстан
				м3							4079		
9	9	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель		40	451,89	375,03	18076	15001	0	6011	26014	
				м кабеля		76,86	131,86	3074	5275		1927		
10	10	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		40	263,09	224,66	10524	8987	0	3382	15018	
				м кабеля		38,43	78,99	1537	3160		1112		
11	11	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,010048	39607		398		398		430	Казахстан
				1000 шт.							32		
12	12	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		210	424,02	225,2	89043	47293	9469	33963	132847	
				м кабеля		153,72	70,91	32281	14890		9841		
13	13	СПРАЙС лист	Кабели силовые АСБл 3х70-10		214,2	4500		963900		963900		1041012	
				м							77112		
14	14	Ц13-080201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		10	1052,3	617,77	10523	6178	1783	3315	14945	
				м кабеля		256,2	204,19	2562	2042		1107		
15	15	СПРАЙС лист	Кабели силовые АСБл 3х70-10		10,2	4500		45900		45900		49572	
				м							3672		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего						
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16	16	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СД-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	7890		15780		15780	1361	17141		
17	17	Ц13-080206-2107	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 78 мм. Установка	ввод	1	1422,55 1240	0 0	1423 1240	0 0	183	893 185	1301		
18	18	С123-010201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1557		9342		9342	747	10089		
19	19	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,195	1310,37 136,66	1023,88 221,12	256 27	200 43	29	75 26	357		
20	20	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1,3	807,23 32,44	226,57 74,2	1049 42	295 96	713	150 96	1295		
21	21	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжа свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1,3	223,94 0	58 19,4	291 0	75 25	216	27 25	344		
22	22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0011232	1746,38 0	1746,38 887,98	2 0	2 1	0	1 0	3		
23	23	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0011232	121281		136		136	11	147	Казахстан	
24	24	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,3	141,89 43,04	97,51 29,42	184 56	127 38	2	102 23	309		
25	25	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1,3	0,54 0,46	0,08 0	1 1	0 0	0	1 0	1		
26	26	С121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (марки III прим.)	т	0,18473	16563		3060		3060	245	3304	Казахстан	
27	27	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00002	121281		2		2	0	3	Казахстан	
28	28	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,3	145,93 43,04	97,74 29,51	190 56	127 38	7	102 23	315		
29	29	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (марки IIIприм.)	т	0,12558	15822		1987		1987	159	2146	Казахстан	
30	30	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000014	121281		2		2	0	2	Казахстан	
31	31	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,88547	66115,07 48292,3	1995 960,75	124658 91054	3762 1811	29843	70578 15619	210854		
32	32	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,9465592	7712		15012		15012	1201	16213		
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия - усиление сети									1911946		
			ИТОГО:					1576711 181346	245725 82277	1148756	193678 141557	1911946		
			В том числе :							0				
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге						Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**2 007 354,00**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**1 806 618,60**	
			НДС			**12 %**		**216 794,23**					
			Итого с НДС									**2 023 413**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Білімпаз" Атбашаров Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер) №

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер) №