Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г Зайсан Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		1	21 02 2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	в них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**238328911**									
Строительно-монтажные работы	69082689	61680972	0		0				7401717	**69082689**
Скидка 5%	3454134									3454134
Всего по акту:	**65628554**								7031631	**65628554**
Аванс	19688566									19688566
Всего к оплате:	**45939988**								4922142	**45939988**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,
с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____ Джумабеков А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Абжанов Ж.

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
Технадзор
_____ Батыров С.С

Авторский надзор:
ТОО "Уралводпроект"
ГИП
_____ Абдалиева Г.В

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО
Договор № 01 от 21.02.2022 г.

Акт №5
приемки выполненых работ за сентябрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Поселковая водопроводная сеть									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29130	154,16	145,89	4490822	4249738	-	943088	5868623
					8,28	36,69	241084	1068759	–	434713	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	650	1988,45	-	1292491	-	-	930594	2400931
					1988,45	-	1292491	-	–	177847	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2300	864,11	-	1987448	-	-	1430963	3691884
					864,11	-	1987448	-	–	273473	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20150	38,08	38,08	767358	767358	-	168236	1010442
					-	11,6	-	233661	–	74848	

5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20150	18,35	18,35	369842	369842	-	81084	487000
					-	5,59	-	112617	–	36074	
		Всего					**13458880**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3521024				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5386938				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1415038				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					3553964				
		в т.ч. зарплата, тенге					319857				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					996954				

Раздел 2 Трубопроводы

10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	357255,18	106551,69	1071766	319655	14716	820474	2043618
					245798,03	30455,74	737394	91367	–	151379	
11	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3000	1087		3261000		3261000	–	3521880
					–		–		–	260880	
17	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,3	294988,98	74426,80	678475	171182	3154	547038	1323554
					219190,97	21054,28	504139	48425	–	98041	
18	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3800	136		516800		516800	–	558144
					–		–		–	41344	
27	2302-0803-0410	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	215091		2366001		2366001	–	2555281
					–		–		–	189280	
29	2302-0803-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	21	145384		3053064		3053064	–	3297309

				–		–		–	244245	
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	2,233	1369548,59	513134,35	3058202	1145829	801443	1430231	4847508
				497505,6	149461,71	1110930	333748	–	359075	
32 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,073	171945,21	39479,45	12552	2882	4208	6416	20486
				74821,92	13958,9	5462	1019	–	1517	
33 1122-0601-0505	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР =99 %	км трубопровода	0,0038	212897,74	43684,21	809	166	327	371	1275
				83157,89	15526,32	316	59	–	94	
34 1122-0601-0501	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 25-50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР =99 %	км трубопровода	0,26	143630,77	39107,69	37344	10168	7759	22784	64938
				74680,77	13834,62	19417	3597	–	4810	
37 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	47	1079,93	64,08	50649	3005	2873	44323	102569
				954,6	0	44771	0	–	7598	
38 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	47	2490		116781		116781	–	126123
				–		–		–	9342,48	
39 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	15	1642,93	118,07	24644	1771	1394	21462	49795
				1431,93	13,33	21479	200	–	3688	

40 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт	15	4233		63495		63495	–	68575
				–		–		–	5079,6	
41 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт	16	4233		67728		67728	–	73146
				–		–		–	5418,24	
42 2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	49	2490		122010		122010	–	131771
				–		–		–	9760,8	
44 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	218,1	1428,32	921,99	311517	201086	2	163835	513380
				506,32	252,46	110428	55062	–	38028	
46 2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт	2	2908		5816		5816	–	6281
				–		–		–	465,28	
47 2302-0302-2412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт	2	3911		7822		7822	–	8448
				–		–		–	625,76	
48 2302-0303-1008	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт	1	1918		1918		1918	–	2071
				–		–		–	153,44	
49 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт	12	1873		22476		22476	–	24274
				–		–		–	1798,08	
50 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	922		1844		1844	–	1992

				–		–		–	147,52	
51 2302-0303-0306	Отводполиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт	31	718		22258 / –		22258 / –	– / 1780,64	24039
52 2302-0302-8013	Втулкаподфланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт	16	3032		48512 / –		48512 / –	– / 3880,96	52393
53 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	95	1444 / –		137035,6 / –		137035,6 / –	– / 10963	147998
55 2302-0304-2201	Переходполиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт	621	2176		1351296 / –		1351296 / –	– / 108104	1459400
56 2302-0304-2202	Переходполиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16	шт	10	2176		21760 / –		21760 / –	– / 1741	23501
62 1310-0904-0101	Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	11,487	28302,28 / 8870,41	19431,87 / 4362,07	325108 / 101894	223214 / 50107	0 / –	92721 / 33426	451256
63 2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	11,487	84704		972994,848 / –		972994,848 / –	– / 77840	1050834
67 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	2061,2 / 1652	81,88 / 39,93	37102 / 29736	1474 / 719	5892 / –	30150 / 5380	72632

68	2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	9	103047		927423		927423	–	1001617
					–		–		–	74194	
69	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	9	10290		92610		92610	–	100019
					–		–		–	7409	
70	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	3020,8	191	15104	955	2347	12145	29429
					2360,4	93,2	11802	466	–	2180	
71	2304-0102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды , Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	5	155000		775000		775000	–	837000
							–		–	62000	
72	2304-0105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт	5	10291		51455		51455	–	55571
							–		–	4116	
73	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25-32мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	631	1238,77	27,29	781664	17220	109213	656993	1553749
					1038,4	13,31	655230	8399	–	115093	
74	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды , PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	621	1340		832140		832140	–	898711
							–		–	66571	
75	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды , PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	10	1916		19160		19160	–	20693
							–		–	1533	
		Всего					**27121260**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3352999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2098607
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	593167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10621205
- накладные расходы, тенге	3191951
в т.ч. зарплата, тенге	287276
- сметная прибыль (8 %), тенге	1759575

Раздел 3 Устройство колодцев

100	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	85,78	23360,2	9256,75	2003842	794044	329705	1189763	3449093
					10259,88	3750,16	880093	321689	–	255488	
101	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	28074		1291404		1291404	–	1394716
					–		–		–	103312	
102	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	41760		375840		375840	–	405907
					–		–		–	30067	
103	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	15497		712862		712862	–	769891
					–		–		–	57029	
104	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	92	23325		2145900		2145900	–	2317572
					–		–		–	171672	
105	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	22871		205839		205839	–	222306
					–		–		–	16467	

106	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	35206 –		633708 –		633708 –	– 50697	684405
107	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	23656 –		1088176 –		1088176 –	– 87054	1175230
108	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	37833 –		340497 –		340497 –	– 27240	367737
110	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	45	3847 –		173115 –		173115 –	– 13849	186964
118	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза-колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	710	874,07 277,93	19,81 2,66	620590 197330	14065 1889	409194 –	197227 65425	883242
114	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В12,5 НР = 91 %		5	33290,06 5458,61	1153,63 266,41	166450 27293	5768 1332	133389 –	28339 15583	210372

Всего	**12067436**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1104716
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	813877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	324909
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7839629
- накладные расходы, тенге	1415329
в т.ч. зарплата, тенге	127380
- сметная прибыль (8 %), тенге	893884

Локальная смета № 2-1-11
На строительство водонапорной башни емк.50м3 Н18м

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	35	54,94	54,97	1923	1923	0	422	2533
					16,74	0	586	–	188	
2 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	35	46,2	46,2	1617	1617	0	354	2129
					14,06	0	492	–	158	
3 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	216,4	206,23	10387	9899	0	3090	14555
				10,17	79,23	488	3803	–	1078	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	1988,5		3977	0	0	2863	7387
				1988,5		3977	0	–	547	
5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	50	62,44	62,44	3122	3122	0	685	4112
					19,02	0	951	–	305	
6 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20м НР = 72 %	м3 грунта	50	52,44	52,44	2622	1923	699	575	3453
					15,96	0	798	–	256	
	Всего					**34169**				

	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					4465 18484 6630 18484 7989 719 2531				
Раздел 2 Подземная часть										
19 1108-0101-0202	Основаниефундаментов щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,91	11597,8	1737,36	10554	1923	7840	1362	12869
				869,23	739,56	791	673	–	953	
20 1106-0101-0101	Подготовкабетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	1,7	27317,06	1097,65	46439	1923	42377	2320	52660
				1258,24	241,18	2139	410	–	3901	
21 1106-0101-0108	Фундаментыобщего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство В25, W8.F200 НР = 91 %		18,9	42002,01	1181,69	793838	1923	742437	49625	910940
				2617,88	267,46	49478	5055	–	67477	
22 2105-0309-0302	Сеткиарматурныесварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,092	267675		24626,1		24626,1	–	26596
						–		–	1970	
23 2105-0309-0303	Сеткиарматурныесварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,164	254068		41667		41667	–	45000
						–		–	3333	
24 1106-0301-0409	Установказакладных деталей НР = 91 %	т	0,179	680541,9	1324,02	121817	1923	115516	4076	135964
				24458,1	564,25	4378	101	–	10071	
25 1108-0101-0202	Основаниеподфундаменты щебеночное-колодец. Устройство НР = 93 %	м3	0,17	11594,12	1735,29	1971	295	1528	255	2404
				870,59	741,18	148	126	–	178	

26 1106-1301-0301	Устройствлоткаизбетона В7,5 НР = 91 %	м3	1	73468	7424	73468	1923	35287	35424	117603
				36258	2670	36258	2670	–	8711	
27 1122-1301-0301	Колодцыводопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	49403,87	3452,9	153152	1923	87423	68257	239122
				20582,58	1658,06	63806	5140	–	17713	
28 2104-0302-0109	Плитыперекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	22550		22550		22550	–	24354
						–		–	1804	
29 2104-0302-0102	Плитыднищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	28074		28074		28074	–	30320
						–		–	2246	
30 30 2303-0101-0303	Люкчугунный,типЛ(А15) ГОСТ 3634-99	шт	1	21720		21720		21720	–	23458
						–		–	1738	
31 1108-0101-0307	Колодцы.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	42	874,05	19,81	36710	1923	23114	10960	51484
				277,93	2,67	11673	112	–	3814	

Всего	**1672774**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13756
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1194159
- накладные расходы, тенге	167947
в т.ч. зарплата, тенге	15115

- сметная прибыль (8 %), тенге	123909

Всего по акту	**54354518**
Оборудование	0
Всего СМР по акту	**54354518**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1576281
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	1661145
Итого	57591944
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1151839
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**58743783**
в текущих и прогнозных ценах	61680972
2021 г. - 100 % (Иинф = 1.05)	**61680972**
НДС (12 %)	7401717
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**69082689**
в т.ч. НДС	7401717
Скидка 5%	3454134
Итого к оплате:	**65628554**
в т.ч. НДС	7031631
Аванс 30%	19688566
Итого к оплате	**45939988**
в т.ч. НДС	4922142

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек.
с.Переметное, Гагарина. 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

Джумабеков А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан.Спамбетова.12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 [illegible]
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

Кожанов Д.К.

Технадзор:
ТОО "Аймерске"

Технадзор

Батыров С.С

Авторский надзор:
ТОО "Уралводпроект"

ГИП

Абдалиева Г.В.