"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19048-А

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Ген.Подрядчик: ТОО «СМУ-Шығыс»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в с. Махамбет района Байтерек ЗКО -Акт- Май-25.05.2022

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая водопроводная сеть

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1___ от 21.02.2022

Акт приемки выполненных работ №1

на Поселковая водопроводная сеть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	46000	154,16	145,89	7091583	6710880	–	1489256	9267306
					8,28	36,69	380703	1687708	–	686467	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	980	1988,45	–	1948679	–	–	1403049	3619866
					1988,45	–	1948679	–	–	268138	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	3500	864,11	–	3024378	–	–	2177552	5618084
					864,11	–	3024378	–	–	416154	

4	4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34000	38,08	38,08	1294798	1294798	–	283872	1704964
					–	11,6	–	394267	–	126294	
5	5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34000	18,35	18,35	624050	624050	–	136817	821736
					–	5,59	–	190024	–	60869	
Раздел 2 Трубопроводы											
6	6 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,8	357255	106551,58	1357569	404896	18641	1039266	2588582
					245797,89	30455,79	934032	115732	–	191747	

7	7 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;										
			м	4595,5	1087		4995309		4995309	–	5394934	Казахстан
					–		–		–	399625		
8	8 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,25	294992	74428	73748	18607	343	59461	143866	
					219192	21056	54798	5264	–	10657		
9	9 2301-0501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;										
			м	364,61	252		101808		101808	–	99232,58	Казахстан
					–		–		–	8145		
10	10 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,4	294988,57	74426,43	412984	104197	1920	332980	805641	
					219190,71	21054,29	306867	29476	–	59677		

11	11 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,010;										
			м	1414	136		192304		192304	–	207688	Казахстан
					–		–		–	15384		
12	12 2302-0803-0410	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 100X100 ГОСТ 5525-88										
			шт.	6	215091		1290546		1290546	–	1393790	
					–		–		–	103244		
13	13 2302-0803-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88										
			шт.	10	145384		1453840		1453840	–	1570147	
					–		–		–	116307		
14	14 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %										
			фланец	6	562,33	32	3374	192	127	3024	6910	
					509,17	–	3055	–	–	512		

15	15 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	6	1561		9366		9366	–	10115
					–		–		–	749	
16	16 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %									
			фланец	75	1079,92	64,08	80994	4806	4593	70879	164023
					954,6	–	71595	–	–	12150	
17	17 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	75	2490		186750		186750	–	201690
					–		–		–	14940	
18	18 2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	97	2490		241530		241530	–	260852
					–		–		–	19322	
19	19 2302-0103-0307	Фланцы свободные PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	3	1561		4683		4683	–	5058

					–		–		–	375	
20	20 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	114	1428,32	921,99	162828	105107	–	85636	268341
					506,32	252,46	57721	28780	–	19877	
21	21 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	2104	1357	2104	1357	–	1109	3470
					747	373	747	373	–	257	
22	22 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	922		4610		4610	–	4979
					–		–		–	369	
23	23 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	97	1444		140068		140068	–	151273
					–		–		–	11205	
24	24 2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	12	682		8184		8184	–	8839

					–		–		–	655		
25	25 1310-0904-0101	Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	3,8	28302,11	19431,58	107548	73840	–	30673	149279	
					8870,53	4361,84	33708	16575	–	11058		
26	26 2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,8	84704		321875		321875	–	347625	Казахстан
					–		–		–	25750		
27	27 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	69531		278124		278124	–	300374	
					–		–		–	22250		
28	28 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	4	6174		24696		24696	–	26672	
					–		–		–	1976		

29	29 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	2061,22	81,89	37102	1474	5892	30150	72632	
					1652	39,94	29736	719	–	5380		
30	30 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	18	103047		1854846		1854846	–	2003234	
					–		–		–	148388		
31	31 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	18	10290		185220		185220	–	200038	
					–		–		–	14818		
32	32 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2657		31884		31884	–	34435	Казахстан
					–		–		–	2551		

Раздел 3 Устройство колодцев

33	33 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	120	23360,25	9256,76	2803230	1110811	461233	1664393	4825033	
					10259,88	3750,16	1231186	450019	–	357410		
34	34 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	28074		1122960		1122960	–	1212797	Казахстан
					–		–		–	89837		
35	35 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	41760		167040		167040	–	180403	Казахстан
					–		–		–	13363		
36	36 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	15497		619880		619880	–	669470	Казахстан
					–		–		–	49590		

37	37 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	80	23325	1866000	1866000	–	2015280	Казахстан
					–	–	–	149280		
38	38 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	22871	91484	91484	–	98803	Казахстан
					–	–	–	7319		
39	39 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	35206	281648	281648	–	304180	Казахстан
					–	–	–	22532		

40	40 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	23656		946240		946240	–	1021939 Казахстан
					–		–		–	75699	
41	41 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	37833		151332		151332	–	163439 Казахстан
					–		–		–	12107	
42	42 1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	1400	874,07	19,81	1223704	27734	806865	365334	1716161
					277,93	2,66	389105	3727	–	127123	

Всего **49 663 181**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 466 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 482 749

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 922 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 871 841
- накладные расходы, тенге	9 173 451
в т.ч. зарплата, тенге	825 610
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 679 550
Всего	**49 663 181**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 440 232
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	1 517 771
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 052 424**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**53 673 608**
НДС (12 %)	6 440 833
Итого	**60 114 441**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СМУ-Шығыс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абжанов Д.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО «Аймереке»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Технадзор Батыров С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А

(должность, подпись, расшифровка подписи)