Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		1	21.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	116 171 430,12									
Строительно-монтажные работы	59 007 356,97	52 685 140,15	-		-				6 322 216,82	59 007 356,97
Скидка 5%	2 950 367,85									2 950 367,85
Всего по акту:	**56 056 989,12**								6 006 105,98	**56 056 989,12**
Аванс	16 817 096,74									16 817 096,74
Всего к оплате:	**39 239 892,38**								4 204 274,18	**39 239 892,38**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры
градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,
с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Джумабеков А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Ержанов Д.К.

Сканировано с CamScanner

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО
Договор № 01 от 21.02.2022 г.

Акт №2
приемки выполненых работ за июль 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	37758,5855	154,16	145,89	5821047	5508551	0	1222439	7606965
					8,28	36,69	312496	1385336	–	563479	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	750	1988,45	0	1491336	0	0	1073762	2770306
					1988,45	0	1491336	0	–	205208	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2860	864,11	0	2471349	0	0	1779371	4590778
					864,11	0	2471349	0	–	340058	

4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25500	38,08	38,08	971099	971099	0	212904	1278723
				0	11,6	0	295701	–	94720	
5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25500	18,35	18,35	468038	468038	0	102613	616303
				0	5,59	0	142518	–	45652	
	Всего					**16 863 074**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 275 181				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 947 687				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 823 555				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					4 391 089				
	в т.ч. зарплата, тенге					395 198				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 249 117				

Раздел 2 Трубопроводы

10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,8	357255,18	106551,69	1000315	298345	13735	765775	1907377
				245798,03	30455,74	688234	85276	–	141287	
11 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3000	1087		3261000		3261000	–	3521880
				–		–		–	260880	
17 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	294988,98	74426,80	884967	223280	4114	713528	1726375
				219190,97	21054,28	657573	63163	–	127880	
18 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3000	136		408000		408000	–	440640

				–		–		–	32640	
27 2302-0803-0410	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	15	215091		3226365		3226365	–	3484474
				–		–		–	258109	
29 2302-0803-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	145384		145384		145384	–	157015
				–		–		–	11631	
35 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	562,3	32	13495	768	508	12097	27639
				509,13	0	12219	0	–	2047	
36 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	1561		37464		37464	–	40461
				–		–		–	2997	
37 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	80	1079,93	64,08	86394	5126	4900	75604	174959
				954,6	0	76368	0	–	12960	
38 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	80	2490		199200		199200	–	215136
				–		–		–	15936	
42 2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	100	2490		249000		249000	–	268920
				–		–		–	19920	
43 2302-0103-0307	Фланцы свободные PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	11	1561		17171		17171	–	18545
				–		–		–	1373,68	
44 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	240	1428,32	921,99	342797	221278	2	180286	564930
				506,32	252,46	121517	60590	–	41847	

50 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	922		4610		4610	–	4979
				–		–		–	368,8	
53 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	100	1444		144400		144400	–	155952
				–		–		–	11552	
54 2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	682		1364		1364	–	1473
				–		–		–	109	
64 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1238,63	27,25	9909	218	1384	8329	19697
				1038,38	13,25	8307	106	–	1459	
65 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	69531		278124		278124	–	300374
				–		–		–	22250	
66 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	4	6174		24696		24696	–	26672
				–		–		–	1976	
67 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	2061,2	81,88	41224	1638	6546	33500	80702
				1652	39,93	33040	799	–	5978	
68 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	20	103047		2060940		2060940	–	2225815
				–		–		–	164875	
69 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	20	10290		205800		205800	–	222264
				–		–		–	16464	

90 1122-0301-0108	Футляры стальные стальные, диаметр 325мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	1499380,95	696952,38	26989	12545	1199	17164	47685
				735841,27	227365,08	13245	4093	–	3532	
92 2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	18	12488		224784		224784	–	242767
				–		–		–	17983	
93 1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 325мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно- полимерной изоляции НР = НР = 99 %	км трубопровода	0,018	3185493,33	224706,67	57339	4045	47192	6738	69203
				339013,33	39093,33	6102	704	–	5126	

Всего **15 945 933**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 616 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 762 116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 214 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге #ССЫЛКА!
- накладные расходы, тенге 1 813 023
  в т.ч. зарплата, тенге 163 172
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 181 180

Раздел 3 Устройство колодцев

100 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	125	23360,2	9256,75	2920030	1157094	480451	1733742	5026075
				10259,88	3750,16	1282485	468770	–	372302	

101	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	39	28074	1094886	1094886	–	1182477
					–	–	–	87591	
102	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	41760	417600	417600	–	451008
					–	–	–	33408	
103	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	39	15497	604383	604383	–	652734
					–	–	–	48351	
104	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	78	23325	1819350	1819350	–	1964898
					–	–	–	145548	
105	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	22871	228710	228710	–	247007
					–	–	–	18297	
106	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	35206	704120	704120	–	760450
					–	–	–	56330	
107	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	39	23656	922584	922584	–	996391
					–	–	–	73807	
108	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	37833	378330	378330	–	408596

				–		–		–	30266		
110	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	45	3847		173115		173115	–	186964
					–		–		–	13849	
118	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза-колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	1400	874,07	19,81	1223698	27734	806862	388898	1741603
					277,93	2,66	389102	3724	–	129008	

Всего	**13 618 202**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 671 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 184 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	472 494
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 457 276
- накладные расходы, тенге	2 122 640
в т.ч. зарплата, тенге	191 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	994 907

Всего по акту	**46 427 209,52**
Оборудование	-
Всего СМР по акту	**46 427 210**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 346 389
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	1 418 876
Итого	49 192 474
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	983 849
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**50 176 323,96**
в текущих и прогнозных ценах	**52 685 140,16**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,05)	52 685 140,16
НДС (12 %)	**6 322 216,82**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59 007 356,98**
в т.ч. НДС	6 322 216,82
Скидка 5%	2 950 367,85

Итого к оплате:	**56 056 989,12**
в т.ч. НДС	6 006 105,98
Аванс 30%	16 817 096,74
Итого к оплате	**39 239 892,38**
в т.ч. НДС	4 204 274,18

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,
с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Джумабеков А.

Технадзор:
ТОО "Аймереке"

Технадзор

_____ Батыров С.С

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.

Авторский надзор
ТОО "Уралводпроект"

ГИП

_____ Абдалиева Г.В.