Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2022 года

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					1	21.02.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-монтажные работы	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	116 643 367,88									
Строительно-монтажные работы	59 504 133,56	53 128 690,68	-		-				6 375 442,88	59 504 133,56
Скидка 5%	2 975 206,68									2 975 206,68
Всего по акту:	**56 528 926,88**								6 056 670,74	**56 528 926,88**
Аванс	16 958 678,06									16 958 678,06
Всего к оплате:	**39 570 248,82**								4 239 669,52	**39 570 248,82**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры
градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,
с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Джумабеков А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.

Scanned by TapScanner

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО
Договор № 01 от 21.02.2022 г.

Акт №3
приемки выполненых работ за август 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20230,5	154,16	145,89	3118832	2951401	0	654965	4075701
					8,28	36,69	167431	742243	–	301904	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	498,8	1988,45	0	991838	0	0	714123	1842438
					1988,45	0	991838	0	–	136477	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3143,9	864,11	0	2716669	0	0	1956002	5046484
					864,11	0	2716669	0	–	373814	

Scanned by TapScanner

4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	34542,9	38,08	38,08	1315473	1315473	0	288405	1732189
					0	11,6	-	400563	–	128310	
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	34542,9	18,35	18,35	634015	634015	0	139002	834858
					0	5,59	0	193058	–	61841	
		Всего					**13 531 670**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 875 938				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 900 889				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 335 864				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					3 752 497				
		в т.ч. зарплата, тенге					337 725				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 002 346				

Раздел 2 Трубопроводы

10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,69	357255,18	106551,69	961016	286624	13196	735691	1832444
					245798,03	30455,74	661197	81926	–	135737	
11	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3000	1087		3261000		3261000	–	3521880
					–		–		–	260880	
17	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,8	294988,98	74426,80	1415947	357249	6582	1141645	2762200
					219190,97	21054,28	1052117	101061	–	204607	

Scanned by TapScanner

18	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,010.	м	5200	136		707200		707200	–	763776
					–		–		–	56576
27	2302-0803-0410	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	215091		2366001		2366001	–	2555281
					–		–		–	189280
29	2302-0803-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	145384		1599224		1599224	–	1727162
					–		–		–	127938
31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка HP = 99 %	т фасонных частей	1,0724	1369548,96	513134,46	1468704	550285	384894	686870	2328021
					497505,87	149462,14	533525	160283	–	172446
37	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка HP = 99 %	фланец	106	1079,93	64,08	114473	6792	6493	100176	231620
					954,6	0	101188	0	–	17172	
38	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	106	2490		263940		263940	–	285555
					–		–		–	21115,2
42	2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	142	2490		353580		353580	–	381859
					–		–		–	28288,4
44	1122-0601-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка HP = 99 %	шт	505	1428,32	921,99	721302	465605	5	379352	1100705
					506,32	252,46	255692	127492	–	88952	
50	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	922		1844		1844	–	1992
					–		–		–	147,52
53	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	141	1444		203604		203604	–	219892

Scanned by TapScanner

				–		–		–	16288	
67	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	16	2061,2	81,88	32979	1310	5237	26800	64562
					1652	39,93	26432	639	–	4782	
68	2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	16	103047		1648752		1648752	–	1780652
					–		–		–	131900	
69	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	16	10290		164640		164640	–	177811
					–		–		–	13171	
90	1122-0301-0108	Футляры стальные стальные, диаметр 325мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	1499380,95	696952,38	50979	23696	2264	32422	90073
					735841,27	227365,08	25019	7730	–	6672	
92	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	34	12488		424592		424592	–	458559
					–		–		–	33967	
93	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 325мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно- полимерной изоляции НР = НР = 99 %	км трубопровода	0,034	3185493,33	224706,67	108307	7640	89140	12727	130717
					339013,33	39093,33	11526	1329	–	9683	

Всего	**20 502 469**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 133 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 142 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	320 177

Scanned by TapScanner

- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 117 293
- накладные расходы, тенге	2 428 813
в т.ч. зарплата, тенге	218 593
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 346 255

Раздел 3 Устройство колодцев

100	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	83,825	23360,2	9256,75	1958172	775947	322191	1162648	3370486
					10259,88	3750,16	860034	314357	–	249666	
101	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	37	28074		1038738		1038738	–	1121837
					–		–		–	83099	
102	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	41760		250560		250560	–	270605
					–		–		–	20045	
103	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	37	15497		573389		573389	–	619260
					–		–		–	45871	
104	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	74	23325		1726050		1726050	–	1864134
					–		–		–	138084	
105	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	22871		137226		137226	–	148204

Scanned by TapScanner

106	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–		–		–	10978	
			шт.	12	35206		422472		422472	–	456270
					–		–		–	33798	
107	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	37	23656		875272		875272	–	945294
					–		–		–	70022	
108	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	37833		226998		226998	–	245158
					–		–		–	18160	
110	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	35	3847		134645		134645	–	145417
					–		–		–	10772	
118	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза-колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	985,174	874,07	19,81	861111	19516	567785	273666	1225559
					277,93	2,66	273809	2621	–	90782	
114	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В12,5 НР = 91 %		30,197	33290,06	1153,63	1005260	34836	805590	171150	1270522
					5458,61	266,41	164834	8045	–	94113	

Всего	**11 682 745**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 298 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	830 300
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	325 023
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 080 916
- накладные расходы, тенге	1 607 463

Scanned by TapScanner

в т.ч. зарплата, тенге	144 672
- сметная прибыль (8 %), тенге	854 617

Раздел 5 Пожарны й гидрант Н -2,0 (94шт)

123	1122-1001-0103 Г и д р а н т ы п о ж а р н ы е . Установка НР = 99 % К=94,000;	шт	20	48896,7	181,71	977934	3634	933750	41688	1101191
				2027,48	77,95	40550	1559	–	81570	

Всего	**1 101 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 559
- материалы, изделия и конструкции, тенге	933 750
- накладные расходы, тенге	41 688
в т.ч. зарплата, тенге	3 752
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 570

Всего по акту	**46 818 075,19**
Оборудование	-
Всего СМР по акту	**46 818 075**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 357 724
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	1 430 821
Итого	49 606 621
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	992 132
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**50 598 753,03**
в текущих и прогнозных ценах	**53 128 690,68**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,05)	53 128 690,68

Scanned by TapScanner

НДС (12 %)	6 375 442,88
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59 504 133,56**
в т ч НДС	6 375 442,88
Скидка 5%	2 975 206,68
Итого к оплате	**56 528 926,88**
в т ч НДС	6 056 670,74
Аванс 30%	16 958 678,06
Итого к оплате	**39 570 248,82**
в т ч НДС	4 239 669,52

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,
с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Джумабеков А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.

Технадзор
ТОО "Аймерекс"

Технадзор

_____ Батыров С.С

Авторский надзор
ТОО "Уралводпроект"

ГИП

_____ Юдина Г.В.

Scanned by TapScanner