Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бейтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бейтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»**
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бейтерек ЗКО
Договор № 01 от 21.02.2022 г.

Акт №4
приемки выполненых работ за сентябрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10231	154,16	145,89	1577261	1492587	0,00	331230	2061170
					8,28	36,69	84673	375368	-	152679	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ktpp1=1,2;	м3 грунта	238	1988,45	-	473251	-	-	340740	879110
					1988,45	-	473251	-	-	65119	
3	1101-0205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1512	864,11	-	1306531	-	-	940703	2427012
					864,11	-	1306531	-	-	179779	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17200	38,08	38,08	655016	655016	-	143606	862511

Сканировано с CamScanner

				-	11,6	-	199453	-	63890	
5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17200	18,35 -	18,35 5,59	315696 -	315696 96130	- -	69213 30793	415702
	Всего					6 645 506				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 864 455				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 463 299				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					670 951				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					1 825 492				
	в т.ч. зарплата, тенге					164 294				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					492 260				
Раздел 2 Трубопроводы										
10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,85	357255,18 245798,03	106551,69 30455,74	303667 208928	90569 25887	4170 -	232468 42891	579025
11 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	900	1087 -		978300 -		978300 -	- 78264	1056564
17 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,3	294988,98 219190,97	74426,80 21054,28	678475 504139	171182 48425	3154 -	547038 98041	1323554
18 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2,3	136 -		312,8 -		312,8 -	- 25,024	338
27 2302-0803-0410	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	215091 -		645273 -		645273 -	- 51622	696895

Сканировано с CamScanner

29 2302-0803-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	145384		436152		436152	–	471044
				–		–		–	34892	
31 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,4596	1369548,96	513134,46	629445	235837	164954	294373	997723
				497505,87	149462,14	228654	68693	–	73905	
37 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	65	1079,93	64,08	70195	4165	3981	61429	142154
				954,6	0	62049	0	–	10530	
38 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	65	2490		161850		161850	–	174798
				–		–		–	12948	
42 2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	95	2490		236550		236550	–	255474
				–		–		–	18924	
44 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	150	1428,32	921,99	214248	138299	2	112679	353081
				506,32	252,46	75948	37869	–	26154	
50 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	922		1844		1844	–	1992
				–		–		–	147,52	
53 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	50	1444		72200		72200	–	77976
				–		–		–	5776	
67 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	16	2061,2	81,88	32979	1310	5237	26800	64562
				1652	39,93	26432	639	–	4782	

Сканировано с CamScanner

68 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	25	103047 –		2576175 –		2576175 –	– 206094	2782269
69 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	25	10290 –		257250 –		257250 –	– 20580	277830
	Всего в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					**9 255 278** 877 497 401 359 112 820 5 382 450 980 413 88 237 611 671				

Раздел 3 Устройство колодцев

100 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,22	23360,2 10259,88	9256,75 3750,16	378903 166415	150144 60828	62343 –	224970 48310	652183
101 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	28074 –		701850 –		701850 –	– 56148	757998
102 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	41760 –		208800 –		208800 –	– 16704	225504
103 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	15497 –		387425 –		387425 –	– 30994	418419

Сканировано с CamScanner

104 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	50	23325 –		1166250 –		1166250 –	– 93300	1259550
105 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	22871 –		114355 –		114355 –	– 9148	123503
106 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	35206 –		352060 –		352060 –	– 28165	380225
107 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	23656 –		591400 –		591400 –	– 47312	638712
108 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	37833 –		189165 –		189165 –	– 15133	204298
110 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	130	3847 –		500110 –		500110 –	– 40009	540119
118 1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза-колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	780	874,07 277,93	19,81 2,66	681775 216785	15452 2075	449537 –	216672 71876	970322
114 1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В12,5 НР = 91 %		12	33290,06	1153,63	399481	13844	320134	68013	504893

Сканировано с CamScanner

				5458,61	266,41	65503	3197	–	37400	

Всего	**6 675 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	448 704
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 440
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 043 430
- накладные расходы, тенге	509 655
в т.ч. зарплата, тенге	45 869
- сметная прибыль (8 %), тенге	454 489

Переход под автодорогой на ПК-6+22,0

Раздел 1 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д 377мм L=50м.

1 1122-1401-0604	Футляры из стальных труб диаметром 377мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	19,60	8 800,92	5522,5	172498	108241	48820	35185	224298
				787,60	1025,66	15437	20103	–	16615	
2 1122-0301-0109	Футляры стальные, диаметр 377мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	1 499 285,71	697 142,86	2099	976	93	1335	3709
				735 714,29	227 142,86	1030	318	–	275	
3 2301-0401-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	21,21	23196		491987,16		491987,16	–	531348
						–		–	39359	
4 1122-1401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	21	1549,19	8,05	32533	169	7292	24874	62000
				1193,9	2,52	25072	53	–	4593	

Сканировано с CamScanner

1 1122-1401-0604	Футляры из стальных труб диаметром 377мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп. НР = 99 %	м	20	11725.30	7547.90	234506	150958	92843	48227	305351
				1035.25	1400.45	20705	28009	-	22619	
2 1122-0301-0109	Футляры стальные, диаметр 377мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1805000	832000	1805	832	75	1155	3197
				898000	269000	898	269	-	237	
3 2301-0401-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	21,21	26962		571864		571864	-	571813
				-	-	-		-	45749	
4 1122-1401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в Футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	21	1549.19	8.05	32533	169	7292	24874	82000
				1193.9	2.52	25072	53	-	4593	
5 1125-0172-0102	Пространство между тоннелем и трубопроводом. Заполнение цементно-песчаным раствором НР =110 %	м3 заполнения	0,03	14766.67	233.33	443	7	397	43	525
				1300	0	39	0	-	39	
6 1110-0102-0402	Ползунок деревянный. Установка НР = 90 % К=7,000;	м3 древесины в конструкции	0,021	91523.81	1095.24	1922	23	1445	419	2528
				21619.05	523.81	454	11	-	187	
7 1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР = 69 % К=7,000;	т конструкций	0,00308	58766.23	2922.08	181	9	12	112	316

Сканировано с CamScanner

5 1129-0172-0102	Пространство между тоннелем и трубопроводом. Заполнение цементно-песчаным раствором НР = 110 %	м3 заполнения	0,03	14766,67	233,33	443	7	397	43	525
				1300	–	39	0	–	39	
6 1110-0102-0402	Ползунок деревянный. Установка НР = 90 % К=7,000;	м3 древесины в конструкции	0,021	91523,81	1095,24	1922	23	1445	419	2528
				21619,05	523,81	454	11	–	187	
7 1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР = 69 % К=7,000;	т конструкций	0,00308	58766,23	2922,08	181	9	12	112	316
				51948,05	649,35	160	2	–	23	
8 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=7,000;	т	0,00308	278683		858,34364		858	–	927
				–		–		–	69	
9 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=7,000;	т	0,00056	633 854,00		355		355	–	383
				-		–		–	28	

Итого по разделу 1	826032
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 487
- материалы, изделия и конструкции, тенге	551 260
- накладные расходы, тенге	61 188
в т.ч. зарплата, тенге	5 507
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 188

Переход под автодорогой на ПК-2+95,65

Раздел 1 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.377мм L=50м.

Сканировано с CamScanner

				51948,05	649,35	160	2	–	23	
2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=7,000;	т	0,00308	278683,00		858		858	–	927
				–		–		–	69	
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=7,000;	т	0,00056	633854,00		355		355	–	383
				-			–		28	

	Итого по смете	**992 841**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 328
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 998
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 344
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	645 141
	- накладные расходы, тенге	74 829
	в т.ч. зарплата, тенге	6 735
	- сметная прибыль (6 %), тенге	73 544

Переход дюкера через реку Крутая

Раздел 1 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.110мм L=66мм.

1 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп- протаскивание трубы д 110мм НР = 99 %	м	66	3597,79	2098,73	237454	138516	64033	75184	337650
				528,86	621,8	34905	41039	–	25011	

	Итого по смете	**337 650**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 905
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	138 516
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 039
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 033
	- накладные расходы, тенге	75 184
	в т.ч. зарплата, тенге	6 767
	- сметная прибыль (6 %), тенге	25 011

Сканировано с CamScanner

Всего по акту	**24 733 034**
Оборудование	-
Всего СМР по акту	**24 733 034**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	717 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	755 874
Итого	26 206 166
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	524 123
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**26 730 289**
в текущих и прогнозных ценах	**28 066 803**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,05)	28 066 803
НДС (12 %)	**3 368 016**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31 434 820**
в т.ч. НДС	3 368 016
Скидка 5%	1 571 741
Итого к оплате:	**29 863 079**
в т.ч. НДС	3 199 616
Аванс 30%	8 958 924
Итого к оплате	**20 904 155**
в т.ч. НДС	2 239 731

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры градостроительства и строительства района Бэйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____ Джумабеков А.

Технадзор
ТОО "Аймерекс"
Технадзор
_____ Батыров С.С

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ58 [illegible] 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Абжанов Д.К.

Авторский надзор:
ТОО "Уралводпроект"
ГИП
_____ Абдалиева Г.В.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бейтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бейтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бейтерек ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	21.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	202,563,436									
Строительно-монтажные работы	31,434,820	28,066,803	-		-				3,368,016	31,434,820
Скидка 5%	1,571,741									1,571,741
Всего по акту:	29,863,079								3,199,616	29,863,079
Аванс	8,958,924									8,958,924
Всего к оплате:	20,904,155								2,239,731	20,904,155

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,
с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____ Джумабеков А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Абжанов Д.К.

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
Технадзор
_____ Батыров С.С

Авторский надзор:
ТОО "Уралводпроект"
ГИП
_____ Абдалиева Г.В.

Сканировано с CamScanner