Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бэйтерек ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			1	21.02.2022г.				
			ДС 01-2	18.12.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	307 027 532,72									
Строительно-монтажные работы	40 879 518,65	36 499 570,22	-		-				4 379 948,43	40 879 518,65
Скидка 5%	2 043 975,93									2 043 975,93
Всего по акту:	38 835 542,72								4 160 951,01	38 835 542,72

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры градостроительства и строительства района Бэйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек,
с Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____ Джумабеков А.

Технадзор
«АЛИБЕРЕКЕ»
ТОО «Алиберекс»
Технадзор
_____ Батыров С.С

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Абжанов Д.К.

Авторский надзор
ТОО "Уралводпроект"
ГИП
_____ Маулисова Г.В.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО
Договор № 01 от 21.02.2022 г. , Дополнительное соглашение №01-2 от 18.12.2022 г.

Форма 2В

Акт №6
приемки выполненых работ за декабрь 2022 года

ущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета № 2-1-7										
	Поселковая водопроводная сеть										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3464,915	154,16	145,89	534168	505492	-	112177	698053
					8,28	36,69	28676	127125	–	51708	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	67,2	1988,45	-	133624	-	-	96209	248219
					1988,45	-	133624	-	–	18387	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	261,1	864,11	-	225619	-	-	162445	419109
					864,11	-	225619	-	–	31045	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2954,1	38,08	38,08	112499	112499	-	24664	148136
					-	11,6	-	34256	–	10973	

Сканировано с CamScanner

5	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м3 грунта	2954,1	18,35	18,35	54221	54221	-	11887	71397
					-	5,59	-	16510	-	5289	
		Всего					1 584 914				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					387 918				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					672 212				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					177 892				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-				
		- накладные расходы, тенге					407 383				
		в т.ч. зарплата, тенге					36 664				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					117 401				

Раздел 2 Трубопроводы

10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,99	357255,18	106551,69	353683	105486	4856	270756	674394
					245798,03	30455,74	243340	30151	-	49955	
11	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	-223,19	1087		-242607,53		-242607,53	-	-262016
					-		-		-	-19409	
12	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (Прокладка учтено в смете 2-1-10) К=1,010;	м	66,66	1646		109722,36		109722,36	-	118500
							-		-	8778	
17	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,626	294988,98	74426,80	184663	46591	858	148890	360237
					219190,97	21054,28	137214	13180	-	26684	
18	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	422,72	136		57489,92		57489,92	-	62089
					-		-		-	4599,1936	

Сканировано с CamScanner

19	2301-0501-1304	Трубаполиэтиленоваядля водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	731,24	153		111879,72		111879,72	0	120830
							-		–	8950,3776	
21	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,473	471234,67	150803,38	222894	71330	6109	164412	418291
					307515,86	43589,85	145455	20618	–	30985	
22	2301-0501-1013	Трубаполиэтиленоваядля водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	477,73	2365		1129831,45		1129831,45	-	1220218
							-		–	90386,516	
24	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,414	471239,13	150809,18	195093	62435	5347	143903	366116
					307514,49	43589,37	127311	18046	–	27120	
25	2301-0501-1012	Трубаполиэтиленоваядля водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	418,14	1780		744289,2		744289,2	-	803832
							-		–	59543,136	
28	2302-0803-0410	ТройникфланцевыйППТФ для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	тшт	2	245113		490226		490226	-	529444
					–		-		–	39218	
29	2302-0803-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	145384		726920		726920	-	785074
					–		-		–	58154	
30	1122-0801-0105	Фасонныечастистальные сварные диаметром 100-250 мм (футляры из труб в переходах колодцев). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	2,233	1369548,59	513134,34	3058202	1145829	801443	1430231	4847508
					497505,6	149461,71	1110930	333748	–	359075	

Сканировано с CamScanner

57	2302-0304-2220	Переходполиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт	1	8661		8661		8661	-	9354
							-		–	692,88	
58	2302-0303-5424	Переходполиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт	1	1133		1133		1133	-	1224
							-		–	90,64	
59	2302-0303-5436	Переходполиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10	шт	1	3461		3461		3461	-	3738
							0		–	276,88	
60	2302-0303-5433	Переходполиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110, PN 10	шт	6	3041		18246		18246	-	19706
							-		–	1459,68	
61	2302-0303-2406	Тройникполиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт	1	1286		1286		1286	-	1389
							-		–	102,88	
84	1122-0301-0103	Футлярстальнойразрезной укладка кабеля , диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,056	517553,57	110410,71	28983	6183	725	24149	57383
					394196,43	41392,86	22075	2318	–	4251	
85	2301-0201-0186	Трубыстальные электросварны е прямошовны е, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	44,224	2657		117503	-	117503	-	126903
							-	-	–	9400	
86	1122-0301-0103	Футлярстальной, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	517750	110500	4142	884	104	3450	8200
					394250	41375	3154	331	–	607	

Сканировано с CamScanner

87	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	8,032	2657		21341	-	21341	-	23048
							-	-	–	1707	
88	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые, диаметром 25мм. Протаскивание в футляр НР= 99 %	м трубы, уложенной в футляре	8	1400	7,5	11200	60	2153	8915	21724
					1123,38	2,25	8987	18	–	1609	
89	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно-полимерной изоляции НР =99 %	км трубопровода	0,064	1116562,5	30281,26	71460	1938	56240	13160	91390
					207531,25	171,88	13282	11	–	6770	
90	1122-0301-0108	Футляры стальные стальные, диаметр 325мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,011	1499380,95	696952,38	16493	7666	732	10489	29141
					735841,27	227365,08	8094	2501	–	2159	
91	1122-0301-0108	Футляр стальной разрезной, диаметр 325 мм. Укладка НР= 99 %	км трубопровода	0,012	1499250	696916,67	17991	8363	798	11444	31790
					735833,33	227500	8830	2730	–	2355	
92	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	23,3	12488		290970	-	290970	-	314248
							-	-	–	23278	
93	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 325мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР =99 %	км трубопровода	0,023	3185493,33	224706,67	73266	5168	60301	8609	88426
					339013,33	39093,33	7797	899	–	6550	
94	1104-0201-0806	Трубы стальные наружным диаметром 325 мм. Резка НР = 85 %	резка	12	441	88,08	5292	1057	860	3276	9253
					281,25	39,92	3375	479	–	685	
95	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР= 99 %	м трубы, уложенной в футляре	63	1399,97	7,51	88198	473	16953	70206	171077

Сканировано с CamScanner

					1123,37	2,27	70772	143	–	12672	
96	1122-0301-0105	Футлярстальнойразрезной, диаметр 150 мм. Укладка НР= 99 % К=4,000;	км трубопровода	0,016	807375	237625	12918	3802	706	9613	24333
					525625	81250	8410	1300	–	1802	
97	2301-0201-0219	Трубыстальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	16,064	4451		71501	-	71501	-	77221
							-	-	–	5720	
98	1122-0601-0205	Трубопроводыстальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР =99 % К=4,000;	км трубопровода	0,016	1670000	151750	26720	2428	20477	4205	33398
					238437,5	27000	3815	432	–	2474	
99	1104-0201-0801	Трубыстальныенаружным диаметром 159 мм. Резка НР = 85 %	резка	32	288,91	58,66	9245	1877	1498	5714	16156
					183,44	26,63	5870	852	–	1197	

Всего	11203618
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1928712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1471571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	427758
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4642014
- накладные расходы, тенге	2331424
в т.ч. зарплата, тенге	209828
- сметная прибыль (8 %), тенге	829898

Раздел 3 Устройство колодцев

100	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,24	23360,2	9256,75	683053	270667	112387	405557	1175699
					10259,88	3750,16	299999	109655	–	87089	

Сканировано с CamScanner

101	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	28074	280740	280740	-	303199
					–	-	–	22459	
102	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	41760	208800	208800	-	225504
					–	-	–	16704	
103	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	15497	154970	154970	-	167368
					–	-	–	12398	
104	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	23325	233250	233250	-	251910
					–	-	–	18660	
105	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	22871	114355	114355	-	123503
					–	-	–	9148	
106	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	35206	352060	352060	-	380225
					–	-	–	28165	
107	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	23656	236560	236560	-	255485
					–	-	–	18925	
108	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	37833	189165	189165	-	204298

Сканировано с CamScanner

						–		-		–	15133	
109	2104-0301-0201	Кольцаопорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90	шт	120	3847		461640		461640	-	498571
							-		–	36931	
111	2303-0101-0504	Люкполимерно - композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	120	7407		888840		888840	-	959947
							-		–	71107	
113	1108-0201-0109	Стеныприямковиканаловиз кирпича. Кладка вокруг горловины колодца НР = 93% т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	9,912	34339,99	2173,73	340378	21546	250195	68249	441317
					6924,64	479,12	68637	4749	–	32690	
114	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В12,5 НР = 91 %	м3	35,4	33290,06	1153,63	1178468	40839	944395	184426	1471925
					5458,61	266,41	193235	9431	–	109032	
115	2102-0402-0102	Заделкаотверстий асбестоцементным раствором	м3	1,51	16744	–	25283,44		25283,44	-	27306
						–	-		–	2023	
118	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза-колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	131,826	874,07	19,81	115225	2611	75975	36619	163992
					277,93	2,66	36638	351	–	12148	
		Раздел 5 Пожарный гидрант Н -2,0 (94шт)									
123	1122-1001-0103	**Гидрантыпожарные. Установка НР = 99 % К=94,000;**	шт	74	48896,7	181,71	3618356	13447	3454876	154244	4074408
					2027,48	77,95	150034	5768	–	301808	

Всего	**10724658**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	748543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	349110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129954
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7983491
- накладные расходы, тенге	849095

Сканировано с CamScanner

в т.ч. зарплата, тенге		76419
- сметная прибыль (8 %), тенге		794419

Локальная смета № 2-1-1
На строительство скважины глубиной 42м

1	Грунты 2 группы. Устройство шурфа НР = 72 %	м3 грунта	1,500	1657,33	-	2486	-	-	1790	4618
				1657,33	-	2486	-	–	342	
2	Устройствобетонного оголовка В7,5 НР = 91 %	м3	1,500	29887	1005	44830	1508	36856	6378	55305
				4311	362	6466	543	–	4097	
3	Скважиныглубинойбурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	7,500	6695,07	4423,33	50213	33175	1744	19869	75689
				2039,2	1077,47	15294	8081	–	5607	
4	Скважиныглубинойбурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	34,500	13257,80	9114,12	457394	314437	4120	182458	691040
				4024,3	2197,68	138837	75820	–	51188	
5	Скважиныглубинойдо50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения.	м закрепленной скважины	33,000	2536,15	1611,09	83693	53166	879	36892	130232
				898	416,79	29648	13754	–	9647	

Сканировано с CamScanner

6	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	9,000	4241,00	2809,33	38169	25284	240	16126	58639
				1405,00	703,00	12645	6327	–	4344	
7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 %	м спуска или подъема труб	86,500	1608,68	1064,61	139151	92089	3132	57817	212725
				507,86	278,50	43930	24090	–	15757	
8	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.67:	м труб, обжатых грунтами	9,200	1769,57	800,22	16280	7362	0	9197	27515
				969,35	206,74	8918	1902	–	2038	
9	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно- канатного бурения НР = 85 % т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; kэкс1=0,8;	м труб	43,250	1324,37	891,47	57279	38556	1418	22857	86547
				400,12	221,62	17305	9585	–	6411	
10	Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ- 6Ф.4В.	шт	1,000	39812		39812	-	39812	-	42997
						-	-	–	3185	
11	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	37,050	14615		541486	-	541486	-	584805
						-	-	–	43319	

Сканировано с CamScanner

12	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно- канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2,000	303441	216861	606882	433721	-	254688	930496
				86580,5	63236	173161	126472	–	68926	
13	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР= 85 %	м3	0,370	15086		5582	-	883	3994	10342
				12700,0		4699	-	–	766	
14	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	колонна	1,000	336722	216833	336722	216833	-	164395	541206
				119889,0	73517	119889	73517	–	40089	
15	Цемент	т	1,640	182309		298987	-	298987	-	322906
				-		-	-	–	23919	
16	Приварка металлической пробки НР = 85 %	сварка	1,000	3020	936	3020	936	372	1478	4858
				1712	27	1712	27	–	360	
17	Стоимость металлической пробки.	т	0,002	497841		996	-	996	-	1076
						-	-	–	80	
18	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм К=1,035;	м	33,948	27450		931873	-	931873	-	1006424

Сканировано с CamScanner

							-	-	–	74550	
19	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм (износ извлекаемых труб) 9,2*0,1 К=1,035;	м	0,952	27450			26138	-	26138	-	28229
							-	-	–	2091	

Итого по смете	**4815648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	436153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1217067
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	340118
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1888935 -
- накладные расходы, тенге	777939
в т.ч. зарплата, тенге	70015
- сметная прибыль (8 %), тенге	356716

Локальная смета № 2-1-11
На строительство водонапорной башни емк.50м3 Н18м
Раздел 3 Металлоконструкции

33	2106-0303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	6,27	566383	-	3551221	-	3551221	-	3835319
					-	-	-	-	–	284098	

Итого по смете	**3835319**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3551221
- накладные расходы, тенге	-
в т.ч. зарплата, тенге	-
- сметная прибыль (8 %), тенге	284098

Всего по акту	**32164158**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**32164158**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	932761
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	982978
Итого	34079898
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	681598

Сканировано с CamScanner

Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18	
в текущих в прогнозных ценах	34781495
2021 г. - 100 % (Инф = 1.05)	38499570
НДС (12 %)	4379948
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	40879519
в т.ч. НДС	4379948
Скидка 5%	2043976
Итого к оплате	38835543

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел архитектуры градостроительства и строительства района Байтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Байтерек,
с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ737070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

Джумабеков А.

Технадзор
ТОО "Аймереке"

Технадзор

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, ул. Сатбаева,12
БИН 030 140 000 [illegible]
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ[illegible]
АО"Банк ЦентрКредит"
Директор

Абжанов Д.Б.

Авторский надзор
ТОО "Уралводпроект"

ГИП

Абдулин