Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		1	21 02 2022г				
		ДС 01-2	18 12 2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	331 001 108,09									
Строительно-монтажные работы	25 235 341,60	22 531 555,00	-		-				2 703 786,60	25 235 341,60
Скидка 5%	1 261 767,08									1 261 767,08
Всего по акту:	**23 973 574,52**								2 568 597,27	**23 973 574,52**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры
градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,
с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____ Джумабеков А.

Технадзор:
ТОО "Айнурекеке"
Технадзор
_____ Батыров С.С

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Абжанов Д.К

Авторский надзор:
ТОО "Уралводпроект"
ГИП
_____ Абдалова Г.Н

Сканировано с CamScanner

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069, ИИК KZ73070103KSN2707000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО
Договор № 01 от 21.02.2022 г. , Дополнительное соглашение №01-2 от 18.12.2022 г.

Акт №7
приемки выполненых работ за декабрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6,0000	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 2-1-2									
		На строительство НС подземного типа производ.- 11,71м3/ч									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	72,0000	154,17	145,89	11100	10504	-	2331	14505
					8,28	36,69	596	2642	-	1075	
2	1101-0205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР = 72 %	м3 грунта	6,0000	3923,5	1172	23541	7032	-	15736	42419
					2751,5	891,17	16509	5347	-	3142	

Сканировано с CamScanner

3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для обратной засыпки и ус тройства обвалования) НР = 72 %	м3 грунта	30,0000	205,77	196,3	6173	5889	9	1369	8145
					9,17	54,23	275	1627	-	603	
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	52,5000	42,00		2205	-	2205	-	2381
							-	-	-	176	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54,0000	35,09	35,09	1895	1895	-	498	2584
						12,81	-	692	-	191	
6	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54,0000	17,33	17,33	936	936	-	246	1277
						6,33	-	342	-	95	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,0000	864,1		8641	-	-	6222	16052
					864,1		8641	-	-	1189	
8	1101-0205-0502	Устройство обвалования вручную НР = 72 %	м3 грунта	44,0000	864,1		38020	-	-	27375	70628
					864,1		38020	-	-	5232	

Сканировано с CamScanner

9	1101-0201-0501	Грунт1,2группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - под камера глубина 1м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,0000	160,17	75,92	1922	911	-	1030	3188
					84,25	34,92	1011	419	–	236	
		Итого по разделу 1					**161179**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					65053				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27169				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11069				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9				
		- оборудование, тенге					-				
		- перевозка грузов, тенге					2205				
		- накладные расходы, тенге					54807				
		в т.ч. зарплата, тенге					4933				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11938				
		Раздел 2 Конструкции насосной станции									
10	1111-0101-0102	Грунт.Уплотнениещебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,3000	473,02	31,7	2507	168	1951	422	3163
					73,21	11,51	388	61	–	234	
11	1111-0101-1101	Стяжкицементныетолщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,3000	662,08	29,06	3509	154	1529	1787	5720
					344,53	14,15	1826	75	–	424	
12	1111-0101-1102	Стяжкицементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - толщиной 15мм НР = 94 % ктрр1=-1; ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;	м2 стяжки	5,3000	-80,57	-4,91	-427	-26	-378	-32	-497
					-4,34	-2,26	-23	-12	–	-37	
13	1106-0101-0101	Подготовкабетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,6000	27316,67	1096,67	16390	658	14977	819	18586
					1258,33	241,67	755	145	–	1377	
14	1106-1301-0202	Днищанасосныхстанций ФПм1, толщиной более 400 мм. Строительство В20.F200.W6 НР = 91 %	м3	4,0000	36263,5	834,25	145054	3337	130319	11422	168994

Сканировано с CamScanner

					2849,5	288,5	11398	1154	–	12518		
15	1107-0201-0202	Опоры из плитиколец диаметром 2000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,5700	8373,25	4378,34	13146	6874	516	9815		24798
					3666,24	1631,85	5756	2562	–	1837		
16	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	2,0000	35206		70412	-	70412	-		76045
							-	-	–	5633		
17	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1,0000	22871		22871	0	22871	0		24701
							0	0	–	1830		
18	1106-1301-0203	Обетонирование колец колодца на высоту 0,6м толщ 150мм . Строительство В20.W6.F200 НР = 91 %	м3	0,7000	56650	4714,29	39655	3300	23831	12432		56254
					17891,43	1625,71	12524	1138	–	4167		
19	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В20 F200 W6 НР = 91 %	м3	0,8000	59075	1831,25	47260	1465	31618	13207		65304
					17721,25	420	14177	336	–	4837		
20	2105-0301-3001	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0150	233333		3500	-	3500	-		3780
							-	-	–	280		
21	2105-0301-3201	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1280	228166		29205	-	29205	-		31541

Сканировано с CamScanner

						-	-	-	2336		
22	1108-0201-0109	Устройство горловины,кирпич керамический М100 НР = 93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	1,1000	34340	2173,64	37774	2391	27766	7574	48976
					6924,55	479,09	7617	527	-	3628	
23	1107-0201-0201	Опорыизплитиколец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,0400	13725	7425	549	297	15	406	1031
					5925	2675	237	107	-	76	
24	2104-0301-0201	Кольцаопорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2,0000	3847		7694	-	7694	-	8310
							-	-	-	616	
25	1106-0301-0409	Установкасальникад.100 мм L=200мм НР = 91 %		0,0082	680609,76	1341,46	5581	11	5369	187	6229
					24512,2	487,8	201	4	-	461	
26	1116-1201-0101	Сальники.Заделкапри проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1,0000	2955		2955	0	754	2157	5521
					2201		2201	0	-	409	
27	1106-0301-0409	Установкасальникад.250 мм L=300мм НР = 91 %	т	0,0241	680539,42	1327,8	16401	32	15780	549	18306
					24439,83	580,91	589	14	-	1356	
28	1116-1201-0103	Сальники.Заделкапри проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1,0000	7415		7415	0	3734	3607	11904
					3681		3681	0	-	882	

Сканировано с CamScanner

29	1123-1201-0101	Люки.УстановкаНР=99%	шт	1,0000	22210	191	22210	191	20531	1565	25677
					1488	93	1488	93	-	1902	
30	1123-1201-0101	Установкадеревянной крышки НР = 90 %	м2	0,4000	3285	532,5	1314	213	563	533	1995
					1345	135	538	54	-	148	
31	2109-0102-0306	Стоимостьдеревянной крышки	м2	0,4000	35255		14102	-	14102	-	15230
							-	-	-	1128	
32	1110-0107-0611	Двери.Обивкакровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м3	0,4000	4900	10	1960	4	1457	451	2604
					1247,5	5	499	2	-	193	

Итого по разделу 2 624172

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 63852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19069
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6260
- материалы, изделия и конструкции, тенге 428116
- оборудование, тенге -
- перевозка грузов, тенге -
- накладные расходы, тенге 66900
  в т.ч. зарплата, тенге 6021
- сметная прибыль (8 %), тенге 46235

Раздел 3 Изоляционные работы

33	1111-0101-1101	Стяжкицементныеподнищу толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,1000	662,26	29,03	2053	90	895	1045	3346
					344,52	14,19	1068	44	-	248	
34	1106-1401-0104	Железнениеповерхности стяжки НР = 91 %	м2 поверхности	3,1000	408	0,97	1265	3	70	1086	2539
					384,52	0,32	1192	1	-	188	

Сканировано с CamScanner

35	1108-0101-0307	Гидроизоляцияболковая обмазочная битумная наружных стен в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР = 93 %	м2 поверхности	25,7000	874,09	19,81	22464	509	14812	6706	31504
					277,94	2,65	7143	68	-	2334	
		Итого по разделу 3					**37389**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9403				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					602				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					113				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15777				
		- оборудование, тенге					-				
		- перевозка грузов, тенге					-				
		- накладные расходы, тенге					8837				
		в т.ч. зарплата, тенге					795				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2770				
		Раздел 4. Отмостка									
36	1127-0701-0201	Основанияподотмостку щебня толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,4000	1670,93	144,81	9023	782	6805	1798	11687
					265,93	42,41	1436	229	-	866	
37	1127-0701-0101	Покрытияотмосткиив асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,4000	1398,15	2,78	7550	15	6550	1069	9309
					182,41	0,93	985	5	-	690	
38	1127-0701-0102	Покрытияотмосткиив асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101- толщиной 2,5см НР = 108 % ктрр1=-1; ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;	м2 покрытия	5,4000	-217,04		-1172	-	-1013	-172	-1451
					-29,44		-159	-	-	-107	
		Итого по разделу 4					**19544**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2262				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					797				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					234				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12342				
		- оборудование, тенге					-				

Сканировано с CamScanner

		- перевозка грузов, тенге					-				
		- накладные расходы, тенге					2695				
		в т.ч. зарплата, тенге					243				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1448				
		Раздел 5 Вентиляция подземной камеры.									
39	1120-0801-0102	Дефлекторы315.00.000 д.315мм.Установка НР = 98 %	дефлектор	1,0000	15764	71	15764	71	12195	3441	20741
					3498	13	3498	13	–	1536	
40	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1,0000	6015	42	6015	42	4699	1261	7858
					1274	13	1274	13	–	582	
41	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,7000	7192,86	50	5035	35	3752	1237	6774
					1782,86	20	1248	14	–	502	
42	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0020	3721000	85000	7442	170	6355	954	9068
					458500	23500	917	47	–	672	
43	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0500	1147		57	-	57	-	62
							-	-	–	5	
44	1120-0101-0105	Переходы из тонколистовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр от200мм до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3200	7200	40,63	2304	13	1769	517	3047
					1631,25	18,75	522	6	–	226	

Сканировано с CamScanner

		5.1 Строительные работы									
45	1113-0501-0101	Покрытие из золомв 2 слоя по битумной грунтовке НР = 69 %	м2	2,0000	3043,5	85	6087	170	3270	1879	8603
					1323,5	38	2647	76	-	637	

Итого по разделу 5 56153

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 501
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 169
- материалы, изделия и конструкции, тенге 32097
- оборудование, тенге -
- перевозка грузов, тенге -
- накладные расходы, тенге 9289
  в т.ч. зарплата, тенге 836
- сметная прибыль (8 %), тенге 4160

Итого по смете 898437

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 150676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17845
- материалы, изделия и конструкции, тенге 488341
- оборудование, тенге -
- перевозка грузов, тенге 2205
- накладные расходы, тенге 142528
  в т.ч. зарплата, тенге 12828
- сметная прибыль (8 %), тенге 66551

Локальная смета № 2-1-3

Технологическое оборудование

		Раздел 1 Монтаж и оборудование.									
1	1307-0403-0401	Установка насоса. НР = 61 %	шт	1,0000	143327	43837	143327	43837	7970	65313	225331
					91520	15550	91520	15550	-	16691	
2	5800-0000-0000 (пл) (об)№1	Стоимость скважинных насосов SP 11-11 подача 11,71м3/ч,напор 47,04мс электрод.MS 402 .с.мощность 2,2квт	шт	1,0000	542376		542376	-	-	-	542376

Сканировано с CamScanner

							-	-	542376	-	
3	1311-0201-0104	Манометрпоказывающий ОБМ1-100 НР = 75 %	шт	1,0000	2953		2953	0	104	2137	5497
					2849		2849	0	-	407	
4	2305-1501-0102	Манометрыобщего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,0000	2179		2179	-	2179	-	2353
							-	-	-	174	
5	1312-0101-0206	Трубопроводнаусловное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 48 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	29,0000	2283,41	1092,21	66219	31674	616	25976	99571
					1169,97	298,41	33929	8654	-	7376	
6	2301-0301-0119	Водоподъемнаятруба, D 48 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м трубопровода	29,0000	1662		48198	-	48198	-	52054
							-	-	-	3856	
7	2302-0101-2006	Спецсоединениястальные: муфтовые, 48Д	шт	9,0000	2713		24417	-	24417	-	26370
							-	-	-	1953	
8	1322-0102-0201	Оголовок герметезированный ОГВ. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,0299	914013,38	168929,77	27329	5051	17390	4066	33907
					163478,26	59464,88	4888	1778	-	2512	
9	1311-0203-0104	Счетчик,преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт	1,0000	4203	300	4203	300	429	2715	7471
					3474	146	3474	146	-	553	

Сканировано с CamScanner

10	2303-0301-0105	Счетчики(водомеры) холодной воды ВТ-50	шт	1,0000	30617		30617	-	30617	-		33066
							-	-	-	2449		
11	1312-1101-0107	Арматурафланцеваяс ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1,0000	6638	1849	6638	1849	144	3235		10663
					4645	656	4645	656	-	790		
12	2304-1011-0602	Вантузвоздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт	1,0000	292227		292227	-	292227	-		315605
							-	-	-	23378		
13	1312-1101-0107	Арматурафланцеваяс ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2,0000	6638	1849,5	13276	3699	287	6472		21328
					4645	660	9290	1320	-	1580		
14	2304-0102-1102	Задвижкисобрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	2,0000	69531		139062	-	139062	-		150187
							-	-	-	11125		
15	1312-1101-0107	Арматурафланцеваяс ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1,0000	6638	1849	6638	1849	144	3235		10663
					4645	659	4645	659	-	790		

Сканировано с CamScanner

16	2304-1001-3701	Клапанобратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10 °С до +80 °С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015	шт	1,0000	82076		82076	-	82076	-		88642
							-	-	-	6566		
17	1312-1101-0104	Арматурафланцеваяс ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1,0000	4059		4059	-	66	2436		7015
					3993		3993	-	-	520		
18	2304-0901-0201	Кранытрехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1,0000	9151		9151	-	9151	-		9883
							-	-	-	732		
19	1312-1101-0907	Арматурамуфтоваяс ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1,0000	9345	125	9345	125	36	5602		16143
					9184		9184	0	-	1196		
20	2304-0702-0603	Вентилипожарныезапорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт	1,0000	8196		8196	-	8196	-		8852
							-	-	-	656		
21	2302-0101-0152	Отводыкрутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2,0000	471		942	-	942	-		1017
							-	-	-	75		

Сканировано с CamScanner

22	2302-0101-0607	Тройникиприварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001	шт	2,0000	727	1454 / -	- / -	1454 / -	- / 116		1570
23	2302-0101-1007	Переходыконцентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2,0000	364	728 / -	- / -	728 / -	- / 58		786
24	2302-0103-0204	Фланцыстальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт	2,0000	567	1134 / -	- / -	1134 / -	- / 91		1225
25	2302-0103-0206	Фланцыстальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт	2,0000	1089	2178 / -	- / -	2178 / -	- / 174		2352
26	2302-0103-0207	Фланцыстальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	5,0000	1369	6845 / -	- / -	6845 / -	- / 548		7393
27	2303-0103-0403	Рукавапожарныенапорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714- 2007	м	20,0000	1145	22900 / -	- / -	22900 / -	- / 1832		24732

Сканировано с CamScanner

28	2303-0103-0201	Головкидляприсоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	1,0000	861		861	-	861	-	930
							-	-	–	69	
29	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,3700	896,8	1,14	3919	5	583	2666	7112
					762,24	0,46	3331	2	–	527	

Итого по разделу 1 **1714094**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	170622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28763
- материалы, изделия и конструкции, тенге	676590
- оборудование, тенге	542376
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	121187
в т.ч. зарплата, тенге	10907
- сметная прибыль (8 %), тенге	84366

Итого по смете **1714094**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	171748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88389
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	700934
- оборудование, тенге	542376
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	123853
в т.ч. зарплата, тенге	11147
- сметная прибыль (8 %), тенге	86794

Локальная смета № 2-1-4

Электротехническая часть

Раздел 1 Электросиловое электрооборудование

1.1 Монтажные работы

1	1308-0304-0304	Монтажшкафуправленияа фуправления НР = 72 %	шт	2,0000	4199	1337	8398	2674	192	4730	14178

Сканировано с CamScanner

				2766	519	5532	1038	-	1050		
2	1308-0206-1101	Кабельдвух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	4,0000	842,5	25,75	3370	103	998	1657	5429
				567,25	8	2269	32	-	402		
		1.2 Оборудование									
3	5800-0000-0000 (пл) (об)№1	Шкаф защиты AKVA MP 204	шт	2,0000	430642		861284	-	-	-	861284
						-	-	861284	-		
		1.3 Материалы									
4	2306-0128-0501	Кабелисиловые ВВГ 5 х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0040	292034		1168	-	1168	-	1261
						-	-	-	93		

Итого по разделу 1	**882152**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2358
- оборудование, тенге	861284
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	6387
в т.ч. зарплата, тенге	575
- сметная прибыль (8 %), тенге	1545

Итого по смете	882152
в том числе	-
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2358
- оборудование, тенге	861284
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	6387
в т.ч. зарплата, тенге	575
- сметная прибыль (8 %), тенге	1545

Сканировано с CamScanner

Локальная смета № 2-1-5

Демонтаж и монтаж оборудования существующей НС №1а

Раздел 1 Существующая подземная НС №1а -демонтаж

1	1312-0101-0207	Трубопроводнаусловное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 60 мм. Демонтаж водоподъемной трубы 60х5- Д НР = 61 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	25,0000	1385,08	656,76	34627	16419	-	13842	52347
					728,32	179,36	18208	4484	–	3878	
2	1122-0801-0105	Демонтажоборудования НР = 99 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т фасонных частей	0,0403	303200,99	153945,41	12219	6204	-	7744	21560
					149255,58	44838,71	6015	1807	–	1597	
3	1307-0403-0404	Насосартезианскийс погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-800, масса 0,56 т. Демонтаж скваж. насоса НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	1,0000	31275	12267	31275	12267	-	14249	49166
					19008	4351	19008	4351	–	3642	
4	4131-0104-0501	Мусорстроительный. Погрузка	т	0,2780	97		27	-	27	-	29
							-	-	–	2	
5	4102-0103-1001	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,2780	42		12	-	12	0	13
							-	-	–	1	

Сканировано с CamScanner

		Скважины глубиной до 50 м									
6	1104-0501-0109	Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2,0000	303441	216860,5	606882	433721	-	254688	930496
					86580,5	63236	173161	126472	–	68926	
		Итого по разделу 1					**1053611**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					216392				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					468611				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					137114				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-				
		- оборудование, тенге					-				
		- перевозка грузов, тенге					39				
		- накладные расходы, тенге					290523				
		в т.ч. зарплата, тенге					26147				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					78046				
		Раздел 2 Монтаж									
		Насосы артезианские с погружным									
7	1307-0403-0404	электродвигателем, марки SP11-11. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1,0000	112219	40889	112219	40889	7970	47498	172494
					63360	14505	63360	14505	–	12777	
8	5800-0000-0000 (пп) (об)№1	Насос глубинный SP 11-11 Q=11,71м3/ч H=47,04м N =2,2квт	шт	1,0000	538122		538122	-	-	-	538122
							-	-	538122	-	
9	1322-0102-0201	Оголовок герметезированный ОГ-50 . Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,0299	914013,38	168929,77	27329	5051	17390	4066	33907
					163478,26	59464,88	4888	1778	–	2512	
10	1312-0101-0206	Трубопроводная условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 48 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	27,0000	2283,41	1092,19	61652	29489	574	24184	92703

Сканировано с CamScanner

				1169,96	298,41	31589	8057	-	6867		
11	2301-0301-0119	Водоподъемная труба D 48 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	27,0000	1662	44874	-	44874	-		48464
						-	-	-	3590		
12	2302-0101-2006	Спецсоединения стальные: муфтовые, 48Д	шт	9,0000	2713	24417	-	24417	-		26370
						-	-	-	1953		
		Итого по разделу 2				**912060**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				99837					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				75429					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24340					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				95225					
		- оборудование, тенге				538122					
		- перевозка грузов, тенге				-					
		- накладные расходы, тенге				75748					
		в т.ч. зарплата, тенге				6817					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				27699					
		Раздел 3 Существующий колодец ВК1-демонтаж									
13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж арматуры и фасонных частей НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	т фасонных частей	0,0554	606389,89	307888,09	33594	17057	-	21290	59275
					298501	89675,09	16537	4968	-	4391	
		Итого по разделу 3				**59275**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				16537					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17057					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4968					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-					
		- оборудование, тенге				-					
		- перевозка грузов, тенге				-					
		- накладные расходы, тенге				21290					
		в т.ч. зарплата, тенге				1916					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				4391					

Сканировано с CamScanner

		Итого по смете								**2024946**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								332766
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								561097
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								166422
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								95225
		- оборудование, тенге								538122
		- перевозка грузов, тенге								39
		- накладные расходы, тенге								387561
		в т.ч. зарплата, тенге								34880
		- сметная прибыль (8 %), тенге								110136

Локальная смета № 2-1-6

Существующий колодец ВК1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	64,0000	154,17	145,89	9867	9337	-	2072	12894
					8,28	36,69	530	2348	-	955	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,0000	1988		1988	-	-	1431	3693
					1988		1988	-	-	274	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,0000	864,2		4321	-	-	3111	8027
					864,2		4321	-	-	595	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60,0000	38,08	38,08	2285	2285	-	501	3009
						11,6	-	696	-	223	

Сканировано с CamScanner

5	1101-0104-0508	Траншеиикотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60,0000	18,35	18,35	1101	1101	-	241	1449
						5,58	-	335	-	107	
6	1101-0107-1806	Планировкаобсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	5,4000	72,41		391	-	-	282	727
					72,41		391	-	-	54	
7	1101-0205-0502	Обсыпкаоголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,2000	865		173	-	-	125	322
					865		173	-	-	24	
		Итого по разделу 1					**30121**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7403				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12723				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3379				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-				
		- оборудование, тенге					-				
		- перевозка грузов, тенге					-				
		- накладные расходы, тенге					7763				
		в т.ч. зарплата, тенге					699				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2232				
		Раздел 2 Трубопроводы									
8	1122-0501-0103	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 90мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0110	357363,64	106636,36	3931	1173	54	3009	7495
					245818,18	30454,55	2704	335	-	555	
9	2301-0501-1009	Трубаполиэтиленоваядля водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	11,1100	758		8421	-	8421	-	9095
							-	-	-	674	

Сканировано с CamScanner

10	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 90мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0110	70727,27		778	0	147	625	1515
					57363,64		631	0	-	112	
11	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (фасонные части футляры из труб в колодцах). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0053	1369622,64	513207,55	7259	2720	1902	3395	11506
					497547,17	149433,96	2637	792	-	852	
12	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0051	1369411,76	513137,25	6984	2617	1830	3266	11070
					497450,98	149411,76	2537	762	-	820	
13	1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	171666,67	38333,33	103	23	35	52	167
					75000	13333,33	45	8	-	12	
14	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4,0000	826,25	48	3305	192	186	2898	6699
					731,75		2927	0	-	496	
15	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт	4,0000	1963		7852	-	7852	-	8480
							-	-	-	628	
16	2302-0103-0209	Фланцы свободные PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт	1,0000	1963		1963	-	1963	-	2120
							-	-	-	157	

Сканировано с CamScanner

17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	4,0000	1428,25	922	5713	3688	0	3004	9414
					506,25	252,25	2025	1009	–	697	
18	2302-0303-1005	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт	1,0000	685		685	-	685	-	740
							-	-	–	55	
19	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт	1,0000	1009		1009	-	1009	-	1090
							-	-	–	81	
20	2302-0303-5418	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10	шт	1,0000	947		947	-	947	-	1023
							-	-	–	76	
21	2302-0304-2207	Неразъемное соединение полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт	1,0000	3998		3998	-	3998	-	4318
							-	-	–	320	
22	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3,0000	2014	82	6042	246	982	4885	11801
					1604,67	40	4814	120	–	874	
23	2304-0102-1104	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	3,0000	91315		273945	-	273945	-	295861
							-	-	–	21916	
24	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт	3,0000	6175		18525	-	18525	-	20007

Сканировано с CamScanner

							-	-	-	1482	
		Итого по разделу 2					**402401**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18320				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10659				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3026				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					322481				
		- оборудование, тенге					-				
		- перевозка грузов, тенге					-				
		- накладные расходы, тенге					21134				
		в т.ч. зарплата, тенге					1902				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29807				
		Раздел 3 Устройство колодцев									
25	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3400	22932,35	9255,88	7797	3147	1162	4715	13513
					10258,82	3750	3488	1275	-	1001	
26	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1,0000	23656		23656	-	23656	-	25548
							-	-	-	1892	
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	1,0000	3847		3847	-	3847	-	4155
							-	-	-	308	
28	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1,0000	3882		3882	-	3882	-	4193
							-	-	-	311	
29	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	21720		21720	-	21720	-	23458

Сканировано с CamScanner

						-	-	-	1738		
30	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В12,5 НР = 91 %	м3	0,0700	33300	1157,14	2331	81	1868	364	2911
					5457,14	257,14	382	18	-	216	
31	2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,0020	16744		33	-	33	-	36
							-	-	-	3	
32	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12265-77	кг	0,5000	575		288	-	288	-	311
							-	-	-	23	
33	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,5400	27316,17	1098,15	14751	593	13479	736	16726
					1257,41	240,74	679	130	-	1239	
34	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	3,8000	874,21	20	3322	76	2190	991	4658
					277,89	2,63	1056	10	-	345	

Итого по разделу 3	**95509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72125
- оборудование, тенге	-
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	6806
в т.ч. зарплата, тенге	613
- сметная прибыль (8 %), тенге	7076

Раздел 4 Демонтажные работы

35	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж горловины и плиты перекрытия существующего колодца НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3400	15614,71	7405,88	5309	2518	-	3773	9809

Сканировано с CamScanner

					8208,82	3000	2791	1020	-	727	
36	4131-0104-0501	Мусорстроительный. Погрузка	т	0,8500	97		82	-	82	-	89
							-	-	-	7	
37	4102-0103-1001	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,8500	42		36	-	36	-	39
							-	-	-	3	

Итого по разделу 4	**9937**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2791
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- оборудование, тенге	-
- перевозка грузов, тенге	118
- накладные расходы, тенге	3773
в т.ч. зарплата, тенге	340
- сметная прибыль (8 %), тенге	737

Итого по смете	**537968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34119
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29797
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	394606
- оборудование, тенге	-
- перевозка грузов, тенге	118
- накладные расходы, тенге	39476
в т.ч. зарплата, тенге	3554
- сметная прибыль (8 %), тенге	39852

Локальная смета № 2-1-7

Поселковая водопроводная сеть

Раздел 1 Земляные работы

6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2 002,0000	167,29	159,62	334915	319559	420,42	74321	441974

Сканировано с CamScanner

				7,46	44,1	14935	88288	-	32739	
7	4101-0105-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3 503,5000	240		840840	-	840840	-	908107
							-	-	-	67267	
8	1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	ированнойпов	1 263,0000	72,41		91454	-	-	65847	169885
					72,41		91454	-	-	12584	
9	1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	73,0000	864,11		63080	-	-	45418	117173
					864,11		63080	-	-	8680	
10		Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,0010	357255,18	106551,69	357	106,55	4,91	273	684
					245798,03	30455,74	246	30,46	-	50	

Итого по разделу 1	**1637828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	319666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	841260
- перевозка грузов, тенге	-
- оборудование, тенге	-
- накладные расходы, тенге	185859
в т.ч. зарплата, тенге	16727
- сметная прибыль (8 %), тенге	121320

Раздел 2 Трубопроводы

13	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	14,1970	70768,75		1004704		190208	806351	1955939
					57370,99		814496		-	144884	
14	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 50 мм. Укладка НР =99	км трубопровода	0,1110	294988,92	74426,59	32744	8261	152	26401	63876
					219191,14	21055,4	24330	2337	-	4732	

Сканировано с CamScanner

16	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,3610	60734,07	-	21925	-	1214	20504	45823
					57371,19	-	20711	-	-	3394	
20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-32мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	14,4260	60734,72		876159	-	48525	819358	1831158
					57371		827634	-	-	135641	
23	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,4730	99632,14		47126	-	14562	32238	85713
					68845,67		32564	-	-	6349	
26	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,4140	99630,43	-	41247	-	12745	28217	75021
					68845,41	-	28502	-	-	5557	
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (футляры из труб в переходах колодцев). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	- 2,2330	1369548,59	513134,34	-3058202 -	1 145 828,98	-801443	-1430231	-4847508
					497505,6	149461,71	-1110930 -	333 748,00	-	-359075	
46	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	-5	922		-4610	-	-4610	-	-4979
					0		-	-	-	-369	
46	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт	5	2908		14540	-	14540	-	15703
							-	-	-	1163	
76	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1,0000	2062	82	2062	82	328	1675	4036
					1652	40	1652	40	-	299	
77	2304-1001-3704	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды , корпус из серого чугуна, Т от -10 °С до +80 °С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015	шт	1,0000	133948		133948	-	133948	-	144664
							-	-	0	10716	

Сканировано с CamScanner

78	1109-0601-0102	Монтажм/конструкций заглушек НР = 69 %	т конструкций	0,7220	58957,06	2554,02	42567	1844	3242	26102	74163
					51912,74	481,99	37481	348	-	5494	
79	2106-0801-0401	Стоимостьм/кзаглушекиз листовой стали	т	0,7220	497841	-	359441	-	359441	-	388196
					-	-	-	-	-	28755	
80	1311-0203-0106	Регулятордавления, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт	1,0000	9221	846	9221	846	1427	5521	15921
					6948	413	6948	413	-	1179	
81	5800-0000-0000 (пл) (об)№2	Регулятор давления д.100мм Ру 1,6 МПа предел регулируемого давления 2,0-2,5 кг/см	шт	1,0000	146379		146379	-	-	-	146379
							-	-	146379	-	
82	2303-0301-0209	Счетчики(водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт	621,0000	3194		1983474	-	1983474	-	2142152
							-	-	-	158678	
83	2303-0301-0212	Счетчики(водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт	10,0000	28142		281420	-	281420	-	303934
							-	-	-	22514	

Итого по разделу 2 **2440192**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 683388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -1134796
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -330610
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2239173
- оборудование, тенге 146379
- оборудование, тенге -
- накладные расходы, тенге 336135
  в т.ч. зарплата, тенге 30252
- сметная прибыль (8 %), тенге 146604

Раздел 3. Устройство колодцев

Сканировано с CamScanner

109	2104-0301-0201	Кольцаопорные железобетонные для колодцев КОБ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	116,0000	3847		446252	-	446252	-		518883
									-	72631		
111	2303-0101-0504	Люкполимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	116,0000	7407		859212	-	859212	-		927949
					-		-	-	-	68737		
112	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт	944,0000	595		561680	-	561680	-		606614
							-	-	-	44934		
114	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В12,5 НР = 91 %	м3	- 30,1970	33290,06	1153,63	-1005260 -	34 836,17	-805590	-171150		-1270522
					5458,61	266,41	-164834 -	8 044,78	-	-94113		
116	2113-0804-1101	Пакляпропитанная ГОСТ 12285-77	кг	262,0000	575		150650	-	150650	-		162702
							-	-	-	12052		
117	1106-0101-0101	Отмосткабетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	126,3000	27317,19	1097,59	3450161	138626	3152625	172343		3912305
				-	1258,2	241,31	158911	30477	-	289800		

Итого по разделу 3 **4857931**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -5923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 103789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22433
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4364829
- оборудование, тенге -
- перевозка грузов, тенге -
- накладные расходы, тенге 1194
  - в т.ч. зарплата, тенге 107
- сметная прибыль (8 %), тенге 394042

Раздел 4. Демонтажные работы

119	1122-1301-0101	Колодцыкруглыеиз сборного железобетона. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,0000	15613,31	7405,41	452786	214757	-	321782		836533
					8207,9	3000,1	238029	87003	-	61965		

Сканировано с CamScanner

120	4131-0104-0501	Мусорстроительный. Погрузка	т	72,5000	97		7033	-	7 032,50	-	7595
					-	-	-	-	-	563	
121	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	72,5000	42		3045	-	3 045,00	-	3289
					-	-	-	-	-	244	
122	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж HP = 99 %. Ктрр1=0,6; Ктрм1=0,6; Кмс1=0,6; Кмат1=0;	км трубопровода	0,1585	211400,63	63924,29	33507	10132	-	26008	64277
					147476,34	18271,29	23375	2896	-	4761	

Итого по разделу 4 911693

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 261404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 224889
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 89899
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10078
- оборудование, тенге -
- перевозка грузов, тенге -
- накладные расходы, тенге 347790
  - в т.ч. зарплата, тенге 31301
- сметная прибыль (8 %), тенге 67533

Раздел 5 Пожарны й гидрант Н -2,0 (94шт)

124	1134-0201-0804	Опознавательный знак пожарного гидранта. Установка указателя на стене HP = 76 %. К=94,000;	шт	94,0000	656,36		61698	-	-	46890	117275
					656,36		61698	-	-	8687	
125	2401-0107-0502	Опознавательный знак пожарного гидранта. К=94,000;	100 шт	0,9400	116289		109312	-	109 311,66	-	118057
					-	-	-	-	-	8745	

Итого по разделу 5 235332

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 61698

Сканировано с CamScanner

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109312
- оборудование, тенге	-
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	46890
в т.ч. зарплата, тенге	4220
- сметная прибыль (8 %), тенге	17432

Итого по смете 2-1-7	**9361267**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1170282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-486451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-129960
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7564652
- оборудование, тенге	146379
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	917868
в т.ч. зарплата, тенге	82608
- сметная прибыль (8 %), тенге	746931

Локальная смета № 2-1-11

На строительство водонапорной башни емк.50м3 Н18м

Раздел 1 Земляные работы

7	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	24,0000	62,42	62,42	1498	1498	-	328	1972
						19	-	456	-	146	
8	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 %	м3 грунта	24,0000	52,46	52,46	1259	1259	-	276	1658
						15,96	-	383	-	123	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,0000	864		2592	-	-	1 866,24	4815
					864		2592	-	-	357	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24,0000	160,21	75,96	3845	1 823,04	-	2 059,95	6377

Сканировано с CamScanner

				84,25	34,98	2022	839,04	-	472	
11	11021-0102-0205	Грунты2группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,63 м3 -для обсыпки башни НР = 72 %	м3 грунта	212,0000	205,78	196,3	43621	41616	81,48	9677	57563
					8,17	54,23	1944	11 496,78	-	4264	
12	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	371,0000	281		104251	-	104 251,00	-	112591
							-	-	-	8340	
13	11021-0104-0201	Грунты1группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м -для обсыпки растительным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	35,0000	54,94	54,94	1923	1923	-	422	2533
						16,74	-	586	-	188	
14	11021-0104-0205	Грунты1группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.к. п.2.70 ктрв1=0,85, кмст=0,85.	м3 грунта	35,0000	39,26	39,26	1374	1374	-	302	1810
						11,97	-	419	-	134	
15	11021-0102-0213	Грунты1группы. Подача экскаваторами оборудованный грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 - для обсыпки башни растительным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	35,0000	225,03	216,54	7876	7579	8,05	1683	10324
					8,26	58,54	289	2049	-	765	
16	11021-0102-0214	Грунты2группы. Подача экскаваторами оборудованный грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 (насыпь для обсыпки) НР = 72 %	м3 грунта	235,0000	274,8	264,37	64578	62127	68,15	13810	84658
					10,14	71,48	2383	16798	-	6271	

Сканировано с CamScanner

17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,0000	160,21	75,97	37649	17853	-	20165	62439
					84,24	34,94	19796	8211	-	4625	
18	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамби земляных подушек- башни. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	146,0000	72,41		10572	-	-	7612	19639
					72,41		10572	-	-	1455	

Итого по разделу 1 366379

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 39598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 137052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 41237
- материалы, изделия и конструкции, тенге 104389
- оборудование, тенге -
- перевозка грузов, тенге -
- накладные расходы, тенге 58202
  в т.ч. зарплата, тенге 5238
- сметная прибыль (8 %), тенге 27139

Раздел 3 Металлоконструкции

32	1109-0202-0101	Монтаж металлоконструкций водонапорной башни емк 50м3 высотой 18м НР = 69 %	т конструкций	6,2700	85689,79	33114,19	537275	207626	140 112,99	171206	765159
					30229,03	9344,18	189536	58588	–	56678	
34	1312-0101-0210	Трубопроводна условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	2,0000	2709	1299	5418	2598	25,00	2131	8153
					1397,5	349,5	2795	699	–	604	
35	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010;	м	2,0200	4812		9720	-	9 720,24	-	10498

Сканировано с CamScanner

							-	-	-	778	
36	1312-0101-0209	Трубопроводнаусловное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	2,0000	2592	1278,5	5184	2557	16,00	2013	7773
					1305,5	344,5	2611	689	-	576	
37	2301-0103-0208	Трубыстальныесварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010;	м	2,0200	3303		6672	-	6 672,06	-	7206
							-	-	-	534	
38	1115-0403-1003	Балки,трубыстальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,1900	568,91	0,84	677	1	158	414	1178
					435,29		518	-	-	87	
		Итого по разделу 3					**799967**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					195460				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					212782				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59976				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					156704				
		- оборудование, тенге					-				
		- перевозка грузов, тенге					-				
		- накладные расходы, тенге					175764				
		в т.ч. зарплата, тенге					15819				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					59257				
		Раздел 4 Отделочные работы									
39	1113-0301-1411	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	144,0000	240,39	1,97	34616	284	31919	1705	39226
					16,76	0,4	2413	57,60	-	2906	
		Итого по разделу 4					**39226**				

Сканировано с CamScanner

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2413				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				284				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				58				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				31919				
		- оборудование, тенге				-				
		- перевозка грузов, тенге				-				
		- накладные расходы, тенге				1705				
		в т.ч. зарплата, тенге				153				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2906				
		Раздел 5. Трубопроводы								
40	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0060	522666,67	111333,33	3136	668	103	2588	6182
					394166,67	41500	2365	249	-	458	
41	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	6,0240	4812		28987	-	28987	-	31306
							-	-	-	2319	
42	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0060	70666,67		424	-	80	341	826
					57333,33		344	-	-	61	
43	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0060	862166,67	21833,33	5173	131	4122	912	6572
					153333,33	166,67	920	1	-	487	
44	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0060	470333,33	86000	2822	516	81	2392	5631

Сканировано с CamScanner

				370833,33	31833,33	2225	191	–	417		
45	2301-0103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	6,0240	3303		19897	-	19897	-	21489
						-	-	–	1592		
46	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0060	64833,33		389	-	45	341	788
					57333,33		344	-	–	58	
47	1122-0601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 80мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0060	661166,67	21000	3967	126	2929	904	5261
					152000	166,67	912	1	–	390	
48	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1,0000	2062	82	2062	82	328	1675	4036
					1652	40	1652	40	–	299	
49	2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	1,0000	103047		103047	-	103047	-	111291
							-	-	–	8244	
50	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт	1,0000	10290		10290	-	10290	-	11113
							-	-	–	823	

Сканировано с CamScanner

51	1122-0901-0102	Задвижкииликлапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1,0000	2015 / 1605	82 / 40	2015 / 1605	82 / 40	328 / –	1629 / 291	3936
52	2304-0102-1104	Задвижкисобрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	1,0000	91315 /	/	91315 / -	- / -	91315 / –	- / 7305	98620
53	2304-0105-0903	Штурвалдлязадвижек DN 80	шт	1,0000	6175 /	/	6175 / -	- / -	6175 / –	- / 494	6669
54	1116-0701-0101	Вентилипожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2,0000	18907 / 1198	117,5 / 40	37814 / 2396	235 / 80	35183 / –	2426 / 3219	43459
55	1122-1201-0103	Фланцыкстальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3,0000	1080 / 954,67	64 /	3240 / 2864	192 / -	184 / –	2835 / 486	6561
56	2302-0103-0210	Фланцыстальные приварны е плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт	3,0000	2490 /	/	7470 / -	- / -	7470 / –	- / 598	8068
57	1122-1201-0102	Фланцыкстальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3,0000	826,33 / 732	48 /	2479 / 2196	144 / 0	139 / –	2174 / 372	5025
58	2302-0103-0209	Фланцыстальные приварны е плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт	3,0000	1963 /	/	5889 /	- /	5889 /	- /	6360

Сканировано с CamScanner

						-	-	-	471		
59	1122-0801-0105	Фасонные частистальные сварны е диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонны х частей	0,0079	1369620,25	513164,56	10820	4054	2836	5060	17150
					497468,35	149493,67	3930	1181	-	1270	
60	2302-0101-0183	Отводы крутоизогнутые приварны е бесшовны е из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружны м диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2,0000	2190		4380	-	4380	-	4730
							-	-	-	350	
61	2302-0101-0173	Отводы крутоизогнутые приварны е бесшовны е из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружны м диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1,0000	904		904	0	904	-	976
							-	-	-	72	
62	2302-0101-1024	Переходы концентрические приварны е из углеродистой и низколегированной стали, наружны ми диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1,0000	746		746	-	746	-	806
							-	-	-	60	

Итого по разделу 5	**406855**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6230
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	325459
- оборудование, тенге	-
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	23276
в т.ч. зарплата, тенге	2095
- сметная прибыль (8 %), тенге	30137

Сканировано с CamScanner

		Раздел 6 Утепление башни									
63	1109-0606-0102	Монтаж каркасов НР = 69 %	конструкций	0,4500	73407	11902	33033	5356	1862	18655	55823
					57367	2713	25815	1221	–	4135	
64	2106-0505-0101	Каркасы башен водонапорны х решетчаты х	т	0,4500	528119,00		237654	-	237654	-	256666
							-	-	–	19012	
65	1126-0201-0103	Поверхности покрытий перекры тий, холодны е. Изоляция снизу изделиями из волокнисты х и зернисты х материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	8,2000	56139,02	2827,32	460340	23 184,02	164032	213 712,73	727977
					33307,8	985	273 123,96	8 077,00	–	53924	
66	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционны е из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 К=0,990;	м3	8,1180	23017,00		186852	0	186852	0	201800
							0	0	–	14948	
67	1109-0402-0102	Конструкции ограждающи е стен из профилированного стального листа при вы соте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	165,0000	2253,78	933,39	371874	154009	28177	160994	575496
					1149,62	264,47	189687	43638	–	42629	
68	2105-0104-0304	оцинкованная углеродистая	т	1,4000	327208,00		458091	-	458091	-	494738
							-	-	–	36647	

Итого по разделу 6	**2312500**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	488626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52936
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1076667
- оборудование, тенге	-
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	393362
в т.ч. зарплата, тенге	35403

Сканировано с CamScanner

		- сметная прибыль (8 %), тенге					171295				
		Раздел 7 Отмостка									
69	1106-0401-0101	Устройствоотмостки вокруг ствола башни из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,8000	29285,00	1295	23428	1036	19557	2807	28334
					3543,75	312,5	2835	250	-	2099	
70	1106-0401-0101	Устройствоотмостки вокруг люка колодца из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,6000	29280,00	1291,67	17568	775	14667	2105	21247
					3543,33	311,67	2126	187	-	1574	
		Итого по разделу 7					49581				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4961				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1811				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					437				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					34224				
		- оборудование, тенге					-				
		- перевозка грузов, тенге					-				
		- накладные расходы, тенге					4912				
		в т.ч. зарплата, тенге					442				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3673				
		Раздел 8 Прочие работы.									
71	1107-0108-0103	Маршилестничные. Установка. Наибольшая масса монтажны х элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборны х конструкций	1,0000	7448,00	3699	7448	3699	239	5108	13560
					3510,00	819	3510	819	-	1004	
72	2104-0110-9904	Маршилестничныесчистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	3,1500	14546,00		45820	-	45820	-	49486
							-	-	-	3666	
73	1107-0108-0105	Ступенилестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажны х элементов в здании до 8 т НР = 118 %	шт. сборны х конструкций	4,0000	4669,25	2450,25	18677	9801	462	12348	33507
					2103,50	512,50	8414	2050	-	2482	

Сканировано с CamScanner

74	2104-0110-9903	Ступенилестничныес лицевы ми бетонны ми поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	4,2000	3539,00	14864	-	14864	-	16053
						-	-	-	1189	

Итого по разделу 8 112606

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2869
- материалы, изделия и конструкции, тенге 61385
- оборудование, тенге -
- перевозка грузов, тенге -
- накладные расходы, тенге 17456
  - в т.ч. зарплата, тенге 1571
- сметная прибыль (8 %), тенге 8341

Итого по смете 4087114

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 764736
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 554208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 159296
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1790747
- оборудование, тенге -
- перевозка грузов, тенге -
- накладные расходы, тенге 674677
  - в т.ч. зарплата, тенге 60721
- сметная прибыль (8 %), тенге 302748

Локальная смета № 4-1-1

Кабельная линия -0,4кв.

Раздел 1. КЛ-0,4кв

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,0000	1657	1657	-	-	1193	3078
					1657	1657	-	-	228	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,0000	864	864	-	-	622	1605

Сканировано с CamScanner

					864		864	-	–	119		
3	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20,0000	219,9	219,9	4398	4398	-	1217		6064
						84,5	-	1690	–	449		
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,0000	35,1	35,1	702	702	-	184		957
						12,8	-	256	–	71		
5	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,0000	17,35	17,35	347	347	-	91		473
						6,35	-	127	–	35		
6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	120,0000	483,45	403,59	58014	48431	0	20834		85156
					79,86	161,28	9583	19354	–	6308		
7	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	148,0000	348,51	155,51	51579	23015	6895	20766		78134
					146,41	48,47	21669	7174	–	5788		
8	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	4,0000	654	362,25	2616	1449	528	806		3696
					159,75	120,25	639	481	–	274		

Сканировано с CamScanner

9	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в скважине НР = 72 %	м кабеля	40,0000	453,95	181,15	18158	7246	2926	7324	27521
					199,65	54,65	7986	2186	–	2039	
10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4,0000	325,75	147,25	1303	589	182	516	1965
					133	46,25	532	185	–	146	
11	1134-0201-0104	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0040	1231000		4924	-	4320	459	5814
					151000		604	-	–	431	
12	2900-0000-0000 (пл)№1	Кабель силовой с медной жилой для погружных насосов GRUNDFOS сеч.4х1,5мм2	м	180,0000	1958		352440	-	352440	-	380635
							-	-	–	28195	
13	2900-0000-0000 (пл)№1	Кабельная муфта для кабеля GRUNDFOS для кабеля сеч.4х1,5мм2	шт	2,0000	16056		32112	-	32112	-	34681
							-	-	–	2569	

Итого по разделу 1	**629779**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86177
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	399403
- оборудование, тенге	-
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	54013
в т.ч. зарплата, тенге	4861
- сметная прибыль (8 %), тенге	46652

Итого по смете	**629779**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86177

Сканировано с CamScanner

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	399403
- оборудование, тенге	-
- перевозка грузов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	54013
в т.ч. зарплата, тенге	4861
- сметная прибыль (8 %), тенге	46652

Итого по Акту	**20 135 756**
в том числе	-
Оборудование	2 088 161
Всего СМР по акту	**18 047 595**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	523 380
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	551 558
Итого	21 210 694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	382 451
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**21 593 145**
в текущих и прогнозных ценах	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,05)	22 531 555
НДС (12 %)	**2 703 787**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25 235 342**
в т.ч. НДС	2 703 787
Скидка 5%	1 261 767
Итого к оплате:	**23 973 575**
в т.ч. НДС	2 568 597

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры градостроительства и строительства района Бәйтерек ЗКО»
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,
с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____Джумабеков А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ35[illegible]560 000 000 372 522
АО"Банк ЦентрКредит
Директор
_____Абжапов Д.К.

Технадзор:
ТОО "Аймерекс"
Технадзор
_____Батыров С.С

Авторский надзор:
ТОО "Уралводпроект"
ГИП
_____Абдалиева Г.В.

Сканировано с CamScanner