ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 54 от19.05.2017г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2017 года.

Капитальный ремонт дорог по ул.Тайманова, С.Датова,Шевцова, Л.Клышева, Куантаева, Утемисова, Амангельды, Кунанбаева с. Шынгырлау Чингирлауского р-на, ЗКО.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Капитальный ремонт дороги по ул.Утемисова от ул.Казахстанской до ул.Тайманова										
		Земляные работы										
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2763 м2	1,41	1,41	3898	3898	805	-	-		
				-	0,3	-	830	97	-	3		
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	81 м3	11,19	11,19	906	906	240	-	-		
				-	3,06	-	248	97	0,01	1		
3	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход	81	9,48	9,48	768	768	255	-	-		
				-	3,24	-	262	97	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по одному следу при толщине слоя 40 см								
		м3								
4	Е0101-130-9	-Добавлять за каждый последующий проход по одному	81	2,05	2,05	166	166	49	-	-
	К=2	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см		-	0,62	-	50	97	-	-
		м3								
					Устройство дорожного покрытия					
5	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	404	2584,33	73,75	1044070	29796	17758	0,14	58
				21,38	11,67	8638	4714	133	0,04	17
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1049809	35535			58
			Тенге			8638	6105			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1049809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14742	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1005636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2866	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1133050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17608	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1133050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17608	-		-

РАЗДЕЛ 2. Капитальный ремонт дороги по ул.Тайманова от ул.С.Датова до ул.Утемисова

					Земляные работы					
6	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	8775	1,41	1,41	12380	12380	2557	-	-
				-	0,3	-	2636	97	-	9
		м2								
7	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3030	11,19	11,19	33906	33906	8994	-	-
				-	3,06	-	9272	97	0,01	30
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	3030	9,48	9,48	28714	28714	9524	-	-
				-	3,24	-	9819	97	0,01	32
		м3								
9	Е0101-130-9-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	3030	2,05	2,05	6223	6223	1817	-	-
	К=2			-	0,62	-	1873	97	-	3
		м3								
		Устройство дорожного покрытия								
10	Е0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1188	2584,33	73,75	3070187	87619	52219	0,14	171
				21,38	11,67	25399	13863	133	0,04	49
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3151410	168842			171
			Тенге			25399	37462			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3151410	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62862	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2957168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193591	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3420111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3420111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74128	-		-

РАЗДЕЛ 3. Капитальный ремонт дороги по ул.Кунанбаева от ул.Утемисова до Новостройки

		Земляные работы								
11	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	6300	1,41	1,41	8888	8888	1836	-	-
				-	0,3	-	1892	97	-	6
		м2								
		Устройство дорожного покрытия								
12	Е0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	759,832	2584,33	73,75	1963658	56040	33399	0,14	109
				21,38	11,67	16245	8866	133	0,04	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дресвы								
				Привоз недостающего грунта						
13	Е0101-16-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 1866,6	27,31	26,47	50981	49410	14221	0,01	10
				0,75	7,1	1400	13261	97	0,03	47
14	Е010333-А18-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	м3 3266,55	127,2	127,2	415505	415505	83101	-	-
				-	25,44	-	83101	100	0,53	1745
15	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т 4701,2	19,7	19,7	92614	92614	18523	-	-
				-	3,94	-	18523	100	0,08	389
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2531647	622458			119
			---- Тенге			17645	125643			2219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2531647	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143289	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1891544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22662	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160964	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2843689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165950	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2843689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165950	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6732865	826835			348
			---- Тенге			51682	169210			2362
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6732865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	220892	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5854348	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36794	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418690	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7396851	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2833
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257687	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7396851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2833
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257687	-		-

ВЗиС 1,2%	88762
Итого:	7485613
Зимнее удорожание 1,62 %	121267
Итого:	7606880
Выслуга лет 1%	74856
Доп.отпуска 0,4%	29942
В базисных ценах 2001 года,	7711679
В текущих ценах 2014 года,	18428424
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	368568
Сметная стоимость в текущем уровне цен	18796993
НДС 12 %	2255639
Стоимость строительства	**21 052 632**

Всего: двадцать один миллион пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать два тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Ульяров С.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Тех надзор: Директор ТОО «Батталов С.Т.» **Батталов С.Т.**