Заказчик: Костанайский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ», Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина, 130, БИН 020641001157, тел. 8 (7142) 54-06-07, E-mail: aymak.kostanay@aimaq.kz

Подрядчик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-7 НС", БИН 070240001215, Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, Шымкулы, 33, Тел.: +7 (702) 266-6660, E-mail: ask-7ns@mail.ru

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления с установкой запорно-регулирующей арматуры в п.Качар Костанайской области

Наименование объекта - Наружное газоснабжение

Договор подряда № 1028639/2024/1 от 10.11.2024 г.

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за декабрь месяц 2024 года
(Локальная смета 2-1-1)

на Наружное газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат		Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3		5	6	7
	Раздел 1.	**Подземный газопровод высокого давления Р=1,2 МПа .**				**1409558**
		из них:				
		затраты на труд рабочих				267586
		в том числе оплата труда рабочих				*131106*
		машины и механизмы				124038
		в том числе оплата труда машинистов				*24231*
		материалы, изделия и конструкции				305425
		оборудование	тенге			712507
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
	Монтаж трубопроводов и арматуры					
1	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0103	4 389 268	45209
2	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	10.3	8 436	86891
3	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов	т фасонных частей	0,0162	3 801 230	61580

4	241-112-0215 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	8 546	17092
5	6121-0402-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	1	20 769	20769
6	прайс-лист. *НДПС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Устройство ограничения расхода газа УОРГ Ду150.	шт	1	712 507,31	712507
7	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 178	16356
	ОПОРЫ 159х4,5 ВЫСОТОЙ 5,4 м					
8	6101-0205-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,013	6 718	6805
9	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,53	4 045	2144
10	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024 К=3*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 150 мм	$м^2$ покрытия	0,81	13 822	11196
11	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15,F100,W8	$м^3$	0,396	58 702	23246
12	6103-0701-0806 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,11197	324 313	36313
13	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11197	1 184 085	132582
14	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон	$м^2$ поверхности	2,4	4 236	10166
	Окраска газопроводов и опор					
15	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,1	265	1352
16	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НФ-115	$м^2$	5,1	407	2076
	Врезка и испытание трубопроводо					
17	6123-0202-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 150 мм	шт.	2	74 362	148724
18	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	5 130	5130

19	1125-0211-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,12*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	69 420	69420
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**1409558**
из них:						
затраты на труд рабочих						267586
в том числе оплата труда рабочих						*131106*
машины и механизмы						124038
в том числе оплата труда механизаторов						*24231*
материалы, изделия и конструкции						305425
оборудование						712507
нормативная трудоемкость				54		
		Итого по АКТУ:				1409558
		в том числе оборудование				712507
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%				52279,00
		Итого				1461837
		Сметная прибыль 5%				37466
		Непредвиденные работы и затраты 3%				43855
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %				1543158
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557				1629111,90
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,940500054				1532179,83
		Итого налог на добавленную стоимость				183861,58
		ВСЕГО по Акту с НДС				**1716041,41**

Заказчик:

Костанайский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ», БИН 020440001144

Зам.директора _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС", БИН 070240001245

Генеральный директор _____Нурымбет Н.Н.

Технический надзор:

ТОО "Элитстройнадзор", БИН 190940019664

Эксперт _____Нарбеков Э.У.

Авторский надзор:

ТОО "BEKEM PROJECT",БИН

ГИП_____Шахбазов Т. Х.